

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX161602 00710177	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,413,382	\$727,319	\$727,319	\$727,319	\$727,319	\$727,319	\$727,319	100.00	Metros lineales	2,251	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR TERMINACION ANTICIPADA, NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00715346	Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	92337	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,259,491	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	100.00	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINACION ANTICIPADA, NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161603 00785558	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,782,110	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	100.00	Metros lineales	7,249	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA LA OBRA SE EN EL JURIDICO DE ESTA DEPENDENCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.