

| CICLO | TRIM | FOLIO               | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA     | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   | GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES_FISICO                                     | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS      | FLUIJO           |
|-------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|---------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--------------|------------------|
| 2018  | 4    | OAX18030138<br>4611 | Proyecto de inversión | 5,711,923.60          | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855961.8, modificado:2855961.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100, monto:2855961.8, modificado:2717315.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTATAL DEL AGUA | APAU/0547/2018  | 5                     | 587     | 663     | 0             | {meta1: {unidad_medida: 'Metros', meta: 2421.9, meta_modificada: 2421.9}} | 1             | {geo1: {cve_municipio: 184, localidad: 1, direccion: Tuxtpec, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon: 96.1589954, lat: 18.0526989}} | 10-05-2018   | 31-12-2018    | 5,573,276.86 | 5,573,276.86 | 5,573,276.86 | 5,573,276.86 | 5,573,276.86 | {cto1: {tipo_obra: Arrendamientos, numero_contrato: 1866545, contratista: EDUARDO MIRANDA SABINO, convocado: COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto: 5573276.86, importe_modificado: 5573276.86}} | {meta1: {unidad_medida: 'Metros', avance: 2421.9}} | {1384611/proyecto_INICIO, 1384611/proyecto_PROCESO, 1384611/proyecto_FIN, 1384611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |