

| CICLO | TRIM | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEORREFERENCIA | GEORREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICO | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO |
|-------|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|----------------|---------------|---------|--------|
| 2018 | 4 | OAX180401486824 | Proyecto de inversión | 5,092,064.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5092064.63, modificado:5092064.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCATARRILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2234/2018 | 5 | 214 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2125.4, meta_modificada:2125.4}} | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Perez Gasga 39, San Isidro, 71070 San Pedro Amuzgos, Oax., México, lon:-98.09022903, lat:16.65152865}} | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976553, contratista:AVEG CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4855001.2, importe_modificado:4855001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1486824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado | avances | | | | | | | |
| 2018 | 4 | OAX180401486828 | Proyecto de inversión | 2,349,184.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349184.32, modificado:2072631.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD M RANCHITO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2235/2018 | 5 | 285 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6242.38, meta_modificada:6242.38}} | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:La Era 1088, El Cerrito, 71238 San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.70883775, lat:17.00534932}} | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976544, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JALTRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2114929.96, importe_modificado:2114929.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6242.38}} | {1486828/proyecto_INICIO, 1486828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado | avances | | | | | | | |
| 2018 | 4 | OAX180401486766 | Proyecto de inversión | 2,000,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LA BARRA DE COLOTEPEC, SANTA MARIA COLOTEPEC | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2233/2018 | 5 | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:49, direccion:Juárez, Santa Maria Colotepec, Oax., México, lon:-96.93847775, lat:15.89680737}} | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976572, contratista:MATERIALES PARA REDES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1799962.51, importe_modificado:1799962.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}} | {1486766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado | avances | | | | | | | |
| 2018 | 4 | OAX180401486833 | Proyecto de inversión | 6,582,483.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582483.49, modificado:6582483.49}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2236/2018 | 5 | 2140 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7078.0, meta_modificada:7078.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:5 de Febrero 407, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5929985, lat:16.33092992}} | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976521, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JALTRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5921964.91, importe_modificado:5921964.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1486833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado | avances | | | | | | | |