

CICLO	TRIM	FOUJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX16160200715346	Proyecto de inversión	2,259,490.76	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259490.76, modificado:2101721.03}}	Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	92337	141	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 4787.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO LUTLAHLUACA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE PASA POR TODA LA LOCALIDAD INICIANDO P, lon:-97.98426311, lat:17.19926312}}	01-02-2016	31-07-2016	2,101,721.03	2,101,721.03	2,101,721.03	2,101,721.03	2,101,721.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 12R100-FISE-146-02-037/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRITZKER S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2253657.3, importe_modificado:2101721.03}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4787.04}}	{816913/proyecto_INICIO, 816913/proyecto_PROCESO, 816913/proyecto_FIN, 816913/proyecto_PROCESO, 816913/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances