

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NTES_FINANCIAMIE	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX17170401042307	Proyecto de inversión	17,473,540.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.747354047E7, modificado:1.71313236E7}}	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad Colonia Cuauhtémoc En El Mateo Del Mar.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-5696-2017	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1696.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion: lon-94.981666, lat:16.208888}}	15-11-2017		17,131,323.60	17,131,323.60	17,131,323.60	17,131,323.60	17,131,323.60	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674619, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1.71313236E7, importe_modificado:1.71313236E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1696.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1696.0}}	Terminado	Validado avances
2019	1	OAX17170401042305	Proyecto de inversión	45,271,252.43	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.527125243E7, modificado:4.422198915E7}}	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Felipe Usila	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-5705-2017	4787	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:705.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion: lon-96.524444, lat:17.887777}}	15-11-2017		44,221,989.15	44,221,989.15	44,221,989.15	44,221,989.15	44,221,989.15	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674656, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4.422198915E7, importe_modificado:4.422198915E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:705.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:705.0}}	Terminado	Validado avances
2019	1	OAX17170401042308	Proyecto de inversión	35,213,163.83	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.521316383E7, modificado:3.511670536E7}}	Reconstrucción De Línea De Conducción, Caja De Captación Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Putla Villa De Guerrero	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-5695-2017	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion: lon-97.929166, lat:17.025833}}	15-11-2017		35,116,705.36	35,116,705.36	35,116,705.36	35,116,705.36	35,116,705.36	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674562, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.511670536E7, importe_modificado:3.511670536E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1320.0}}	Terminado	Validado avances
2019	1	OAX17170401042310	Proyecto de inversión	5,435,425.33	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5435425.33, modificado:4941295.75}}	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, San Agustín Etla, San Agustín Etla	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-5693-2017	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion: lon-96.764166, lat:17.189444}}	15-11-2017		4,941,295.75	4,941,295.75	4,941,295.75	4,941,295.75	4,941,295.75	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1677844, contratista:DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4941295.75, importe_modificado:4941295.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1220.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1220.0}}	Terminado	Validado avances
2019	1	OAX17170300971511	Proyecto de inversión	22,664,885.89	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.266488589E7, modificado:2.06044417E7}}	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Ocotlán De Morelos, Ocotlán De Morelos	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-3745-2017	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25847.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion: lon-96.675, lat:16.791388}}	01-11-2017		20,604,441.72	20,604,441.72	20,604,441.72	20,604,441.72	20,604,441.72	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1677832, contratista:DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2.06044417E7, importe_modificado:2.06044417E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25847.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25847.83}}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NTES_FINANCIAMIE	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	OAX17170401042309	Proyecto de inversión	30,756,450.44	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALEES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.075645044E7, modificado:2.856473188E7}}	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario San Agustín Etla, San Agustín Etla	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-5694-2017	3893	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion: , lon: -96.764166, lat:17.189444}}	15-11-2017		28,564,731.88	28,564,731.88	28,564,731.88	28,564,731.88	28,564,731.88	{tctb1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674516, contratista:DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2.856473188E7, importe_modificado:2.856473188E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}}	{1177500/proyecto_o_PROCESO, 1177500/proyecto_INICIO, 1177500/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	OAX17170401042306	Proyecto de inversión	46,301,905.18	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDE RALEES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.630190518E7, modificado:3.959953238E7}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santiago Jamiltepec En El Municipio De Santiago De Jamiltepec, Oaxaca.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FONREGION-5697-2017	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:697.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion: , lon: -97.82, lat:16.278333}}	15-11-2017		39,599,532.38	39,599,532.38	39,599,532.38	39,599,532.38	39,599,532.38	{tctb1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674727, contratista:DRAGADPS Y CONSTRUCCIONES COCUI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.959953238E7, importe_modificado:3.959953238E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:697.0}}	{1177494/proyecto_o_PROCESO, 1177494/proyecto_INICIO, 1177494/proyecto_PROCESO, 1177494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances