

| CICLO | TRIM | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | ENTES_FINANCIAMIENTOS | NOMBRE | ID ENTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEO | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--|----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--------------|------------------|
| 2019 | 1 | OAX1804014 86824 | Proyecto de inversión | 5,092,064.63 | {(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5092064.63, modificado:4855001.2})} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2234/2018 | 5 | 214 | 191 | {(meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2125.4, meta_modificada: 2125.4})} | 1 | {(geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Peréz Gasga 39, San Isidro, 71070 San Pedro Amuzgos, Oax., México, lon:-98.09022903, lat:16.65152865})} | 27-09-2018 | 31-12-2018 | 4,855,001.20 | 4,855,001.20 | 4,757,901.16 | 4,757,901.16 | 4,757,901.16 | {(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976553, contratista:AVEG CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4855001.2, importe_modificado:4855001.2})} | {(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:2062.89})} | {(1486824/proyecto_o_INICIO, 1486824/proyecto_PROCESO)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | OAX1804014 86833 | Proyecto de inversión | 6,582,483.49 | {(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582483.49, modificado:5921964.91})} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2236/2018 | 5 | 2140 | 1134 | {(meta1: {unidad_medida: Metros, meta:7078.0, meta_modificada: 7078.0})} | 1 | {(geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:5 de Febrero 407, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5929985, lat:16.33092992})} | 27-09-2018 | 31-12-2018 | 5,921,964.91 | 5,921,964.91 | 4,559,921.97 | 4,559,921.97 | 4,559,921.97 | {(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976521, contratista:CONSTRUCCION E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5921964.91, importe_modificado:5921964.91})} | {(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:5520.84})} | {(1486833/proyecto_o_INICIO, 1486833/proyecto_PROCESO)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | OAX1804014 86766 | Proyecto de inversión | 2,000,000.00 | {(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1799962.51})} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LA BARRA DE COLOTEPEC, SANTA MARIA COLOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2233/2018 | 5 | 110 | 112 | {(meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1})} | 1 | {(geo1: {cve_municipio:401, localidad:49, direccion:Juárez, Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93847775, lat:15.89680737})} | 27-09-2018 | 31-12-2018 | 1,799,962.51 | 1,799,962.51 | 1,259,973.75 | 1,259,973.75 | 1,259,973.75 | {(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976572, contratista:MATERIALES PARA REDES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1799962.51, importe_modificado:1799962.51})} | {(meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5})} | {(1486766/proyecto_o_INICIO, 1486766/proyecto_PROCESO)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 1 | OAX1804014 86828 | Proyecto de inversión | 2,349,184.32 | {(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349184.32, modificado:2072631.36})} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD MI RANCHITO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | COMISION ESTATAL DEL AGUA | PDR/2235/2018 | 5 | 285 | 134 | {(meta1: {unidad_medida: Metros, meta:6242.38, meta_modificada: 6242.38})} | 1 | {(geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:La Era 1088, El Cerrito, 71238 San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.70883775, lat:17.00534932})} | 27-09-2018 | 31-12-2018 | 2,072,631.36 | 2,072,631.36 | 2,072,631.36 | 2,072,631.36 | 2,072,631.36 | {(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976544, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2114929.96, importe_modificado:2114929.96})} | {(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:6242.38})} | {(1486828/proyecto_o_INICIO, 1486828/proyecto_PROCESO, 1486828/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances |