

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 30 de abril de 2018

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA** Mes que reporta: **Abril**
 Fuente de Financiamiento: **BABHD0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL** Fecha de elaboración: **30/04/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Estatus SFU
			Programado	Alcanzado	%										
Totales															
						6,924,555.77	5,501,248.72	6,924,555.77	1,423,307.05	5,501,248.72	2,961,859.22	2,961,859.22	2,961,859.22		
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1105/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	0.00	0.00	57,500.00	53,070.00	57,500.00	4,430.00	53,070.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	23.66	En Ejecución
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1106/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	40,000.00	35,380.00	40,000.00	4,620.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	100.00	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1107/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	200,000.00	185,310.00	200,000.00	14,690.00	185,310.00	185,310.00	185,310.00	185,310.00	100.00	En Ejecución
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1117/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	47,085.88	40,275.20	47,085.88	6,810.68	40,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1118/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	45,362.45	40,275.20	45,362.45	5,087.25	40,275.20	20,137.60	20,137.60	20,137.60	50.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1119/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	55,042.00	57,500.00	2,458.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1120/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	55,042.00	57,500.00	2,458.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1121/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	0.00	0.00	57,500.00	55,042.00	57,500.00	2,458.00	55,042.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	22.81	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1122/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	55,042.00	57,500.00	2,458.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1123/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	55,042.00	57,500.00	2,458.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Ejecución
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1124/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	55,042.00	57,500.00	2,458.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1125/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	47,085.88	27,900.11	47,085.88	19,185.77	27,900.11	27,900.11	27,900.11	27,900.11	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1126/2017	KILOMETRO	3.56	1.43	40.17	1,201,170.63	459,700.14	1,201,170.63	741,470.49	459,700.14	459,700.14	459,700.14	459,700.14	100.00	Suspendido
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1127/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	45,362.44	44,722.31	45,362.44	640.13	44,722.31	33,674.03	33,674.03	33,674.03	75.30	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1128/2017	KILOMETRO	6.61	5.95	90.02	1,157,205.23	1,010,588.63	1,157,205.23	146,616.60	1,010,588.63	572,738.06	572,738.06	572,738.06	56.67	Suspendido
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1129/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	54,077.98	47,989.20	54,077.98	6,088.78	47,989.20	26,227.60	26,227.60	26,227.60	54.65	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1130/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	54,077.98	53,296.68	54,077.98	781.30	53,296.68	53,296.68	53,296.68	53,296.68	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1131/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	56,260.00	57,500.00	1,240.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	100.00	En Ejecución
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1132/2017	KILOMETRO	8.28	7.45	89.98	1,379,540.26	1,191,817.48	1,379,540.26	187,722.78	1,191,817.48	284,248.46	284,248.46	284,248.46	23.85	Suspendido
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1135/2017	PIEZAS	1.00	0.93	93.00	1,980,792.88	1,722,702.69	1,980,792.88	258,090.19	1,722,702.69	793,931.57	793,931.57	793,931.57	46.09	Suspendido
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1134/2017	PIEZAS	1.00	0.88	88.00	77,647.08	77,647.08	77,647.08	0.00	77,647.08	67,125.57	67,125.57	67,125.57	86.45	se reporta a nivel financiero en el SFU
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARUR AL/1133/2017	PIEZAS	1.00	0.91	91.00	77,647.08	69,020.00	77,647.08	8,627.08	69,020.00	33,048.40	33,048.40	33,048.40	47.88	se reporta a nivel financiero en el SFU