

**Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública**  
**Dirección de Evaluación de la Inversión Pública**  
**Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 30 de abril de 2018**



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora:	<b>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA</b>	Mes que reporta:	<b>Abril</b>
Fuente de Financiamiento:	<b>BABHC0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO</b>	Fecha de elaboración:	<b>30/04/2018</b>

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	ejercido	Pagado	%	Estatus SFU									
			Programado	Alcanzado	%																			
<b>Totales</b>															<b>119,063,131.80</b>	<b>118,791,004.25</b>	<b>119,063,131.80</b>	<b>272,127.55</b>	<b>118,791,074.25</b>	<b>51,992,201.25</b>	<b>51,992,198.25</b>	<b>51,992,201.25</b>		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1097/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,827,516.28	1,801,422.32	1,827,516.28	26,093.96	1,801,422.32	1,348,128.10	1,348,128.10	1,348,128.10	74.84	En Ejecución									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1098/2017	PIEZAS	1.00	0.95	95.00	1,598,108.02	1,593,371.70	1,598,108.02	4,736.32	1,593,371.70	1,331,580.47	1,331,580.47	1,331,580.47	83.57	En Ejecución									
RECUPERACION DE CAUDAL EN 2 GALERIAS FILTRANTES	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1099/2017	PIEZAS	1.00	0.85	85.00	4,034,445.68	4,001,599.88	4,034,445.68	32,845.80	4,001,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido									
REPOSICION DE 1 POZO, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1100/2017	PIEZAS	1.00	0.98	98.00	1,311,358.62	1,294,480.06	1,311,358.62	16,878.56	1,294,480.06	707,769.23	707,769.23	707,769.23	54.68	Suspendido									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1110/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.10	1,500,530.04	1,516,633.10	16,103.06	1,500,530.04	1,449,148.05	1,449,148.05	1,449,148.05	96.58	En Ejecución									
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1111/2017	PIEZAS	1.00	0.88	88.00	1,314,311.18	1,305,988.52	1,314,311.18	8,322.66	1,305,988.52	533,641.83	533,641.83	533,641.83	40.86	Suspendido									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECUPERACION DE CAUDAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1112/2017	PIEZAS	1.00	0.94	94.00	1,548,882.71	1,542,364.35	1,548,882.71	6,518.36	1,542,364.35	459,608.05	459,608.05	459,608.05	29.80	Suspendido									
REPOSICION DOS CAPTACIONES DE AGUA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1220/2017	PIEZAS	1.00	0.95	95.00	2,250,000.00	2,231,046.33	2,250,000.00	18,953.67	2,231,046.33	1,969,217.09	1,969,217.09	1,969,217.09	88.26	En Ejecución									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1221/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	63,000.00	62,253.58	63,000.00	746.42	62,253.58	54,581.85	54,581.85	54,581.85	87.68	se reporta a nivel financiero en el SFU									
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1222/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1223/2017	PIEZAS	1.00	0.95	95.00	1,516,633.09	1,501,483.52	1,516,633.09	15,149.57	1,501,483.52	688,298.86	688,298.86	688,298.86	45.84	En Ejecución									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1224/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	42,465.73	41,963.48	42,465.73	502.25	41,963.48	41,941.82	41,941.82	41,941.82	99.95	se reporta a nivel financiero en el SFU									
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1225/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1226/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	36,718.04	36,287.57	36,718.04	430.47	36,287.57	27,817.39	27,817.39	27,817.39	76.66	se reporta a nivel financiero en el SFU									
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1227/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1228/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	112,964.48	111,597.43	112,964.48	1,367.05	111,597.43	111,526.76	111,526.76	111,526.76	99.94	se reporta a nivel financiero en el SFU									
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1229/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1230/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	44,747.02	44,201.55	44,747.02	545.47	44,201.55	44,128.94	44,128.94	44,128.94	99.84	se reporta a nivel financiero en el SFU									
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1231/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1232/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	43,368.72	42,874.52	43,368.72	494.20	42,874.52	31,589.68	31,589.68	31,589.68	73.68	se reporta a nivel financiero en el SFU									
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1233/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU									
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1234/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	51,170.46	50,695.38	51,170.46	475.08	50,695.38	50,579.69	50,579.69	50,579.69	99.77	se reporta a nivel financiero en el SFU									

*Handwritten signature*