

**Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública**  
**Dirección de Evaluación de la Inversión Pública**  
**Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018**



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora:	<b>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA</b>	Mes que reporta:	<b>Febrero</b>
Fuente de Financiamiento:	<b>BABHC0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO</b>	Fecha de elaboración:	<b>28/02/2018</b>

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
<b>Totales</b>						<b>119,063,131.80</b>	<b>119,063,131.80</b>	<b>119,063,131.80</b>	<b>118,837,353.75</b>	<b>45,028,936.33</b>	<b>45,028,936.33</b>	<b>45,028,936.33</b>		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1097/2017	PIEZAS	1.00	0.45	45.00	1,827,516.28	1,827,516.28	1,827,516.28	1,801,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1098/2017	PIEZAS	1.00	0.87	87.00	1,598,108.02	1,598,108.02	1,598,108.02	1,593,371.70	478,011.51	478,011.51	478,011.51	29.91	En Ejecución
RECUPERACION DE CAUDAL EN 2 GALERIAS FILTRANTES	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1099/2017	PIEZAS	1.00	0.30	30.00	4,034,445.68	4,034,445.68	4,034,445.68	4,001,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido
REPOSICION DE 1 POZO. EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1100/2017	PIEZAS	1.00	0.94	94.00	1,311,358.62	1,311,358.62	1,311,358.62	1,294,480.06	707,769.23	707,769.23	707,769.23	53.97	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1110/2017	PIEZAS	1.00	0.99	99.00	1,516,633.10	1,516,633.10	1,516,633.10	1,500,530.04	908,499.67	908,499.67	908,499.67	59.90	En Ejecución
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1111/2017	PIEZAS	1.00	0.68	68.00	1,314,311.18	1,314,311.18	1,314,311.18	1,305,988.52	533,641.83	533,641.83	533,641.83	40.60	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECUPERACION DE CAUDAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1112/2017	PIEZAS	1.00	0.67	67.00	1,548,882.71	1,548,882.71	1,548,882.71	1,542,364.35	459,608.05	459,608.05	459,608.05	29.67	En Ejecución
REPOSICION DOS CAPTACIONES DE AGUA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1220/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,231,046.33	1,566,046.36	1,566,046.36	1,566,046.36	69.60	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1221/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	62,253.58	42,169.85	42,169.85	42,169.85	66.94	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1222/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1223/2017	PIEZAS	1.00	0.81	81.00	1,516,633.09	1,516,633.09	1,516,633.09	1,501,483.52	313,083.43	313,083.43	313,083.43	20.64	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1224/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	42,465.73	42,465.73	42,465.73	41,963.48	29,529.82	29,529.82	29,529.82	69.54	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1225/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1226/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	36,718.04	36,718.04	36,718.04	36,287.57	25,497.39	25,497.39	25,497.39	69.44	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1227/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1228/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	112,964.48	112,964.48	112,964.48	111,597.43	76,842.76	76,842.76	76,842.76	68.02	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1229/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1230/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	44,747.02	44,747.02	44,747.02	44,201.55	30,904.94	30,904.94	30,904.94	69.07	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1231/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1232/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	43,368.72	43,368.72	43,368.72	42,874.52	30,507.38	30,507.38	30,507.38	70.34	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1233/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1234/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	51,170.46	51,170.46	51,170.46	50,695.38	35,383.69	35,383.69	35,383.69	69.15	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1235/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1236/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	36,800.71	36,800.71	36,800.71	36,533.11	27,938.33	27,938.33	27,938.33	75.92	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1237/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,421.00	720.74	720.74	720.74	49.71	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1238/2017	PIEZAS	1.00	0.70	70.00	42,465.73	42,465.73	42,465.73	41,963.48	29,529.81	29,529.81	29,529.81	69.54	se reporta a nivel financiero en el SFU