

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública  
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública  
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo 2018

Dependencia Ejecutora:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Mes que reporta:	Marzo
Fuente de financiamiento:	BABHC0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO	Fecha de elaboración:	31/03/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	ejercido	Pagado	%	Estatus SFU
			Programado	Alcanzado	%										
<b>Totales</b>															
						119,063,131.80	118,838,803.75	119,063,131.80	224,328.05	118,838,803.75	50,337,718.10	50,337,718.10	50,337,718.10		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1097/2017	PIEZAS	1.00	0.45	45.00	1,827,516.28	1,801,422.32	1,827,516.28	26,093.96	1,801,422.32	1,348,128.10	1,348,128.10	1,348,128.10	74.84	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1098/2017	PIEZAS	1.00	0.88	88.00	1,598,108.02	1,593,371.70	1,598,108.02	4,736.32	1,593,371.70	1,331,580.47	1,331,580.47	1,331,580.47	83.57	En Ejecución
RECUPERACION DE CAUDAL EN 2 GALERIAS FILTRANTES	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1099/2017	PIEZAS	1.00	0.30	30.00	4,034,445.68	4,001,599.88	4,034,445.68	32,845.80	4,001,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido
REPOSICION DE 1 POZO, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1100/2017	PIEZAS	1.00	0.94	94.00	1,311,358.62	1,294,480.06	1,311,358.62	16,878.56	1,294,480.06	707,769.23	707,769.23	707,769.23	54.68	Suspendido
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1110/2017	PIEZAS	1.00	0.99	99.00	1,516,633.10	1,500,530.04	1,516,633.10	16,103.06	1,500,530.04	1,449,148.05	1,449,148.05	1,449,148.05	96.58	En Ejecución
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1111/2017	PIEZAS	1.00	0.69	69.00	1,314,311.18	1,305,988.52	1,314,311.18	8,322.66	1,305,988.52	533,641.83	533,641.83	533,641.83	40.86	Suspendido
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECUPERACION DE CAUDAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1112/2017	PIEZAS	1.00	0.69	69.00	1,548,882.71	1,542,364.35	1,548,882.71	6,518.36	1,542,364.35	459,608.05	459,608.05	459,608.05	29.80	Suspendido
REPOSICION DOS CAPTACIONES DE AGUA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1220/2017	PIEZAS	1.00	0.81	81.00	2,250,000.00	2,231,046.33	2,250,000.00	18,953.67	2,231,046.33	1,969,217.09	1,969,217.09	1,969,217.09	88.26	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1221/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	63,000.00	62,253.58	63,000.00	746.42	62,253.58	42,169.85	42,169.85	42,169.85	67.74	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1222/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1223/2017	PIEZAS	1.00	0.81	81.00	1,516,633.09	1,501,483.52	1,516,633.09	15,149.57	1,501,483.52	688,298.86	688,298.86	688,298.86	45.84	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1224/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	42,465.73	41,963.48	42,465.73	502.25	41,963.48	29,529.82	29,529.82	29,529.82	70.37	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1225/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1226/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	36,718.04	36,287.57	36,718.04	430.47	36,287.57	25,497.39	25,497.39	25,497.39	70.26	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1227/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1228/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	112,964.48	111,597.43	112,964.48	1,367.05	111,597.43	76,842.76	76,842.76	76,842.76	68.86	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1229/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1230/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	44,747.02	44,201.55	44,747.02	545.47	44,201.55	30,904.94	30,904.94	30,904.94	69.92	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1231/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1232/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	43,368.72	42,874.52	43,368.72	494.20	42,874.52	30,507.38	30,507.38	30,507.38	71.16	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1233/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	720.81	720.81	720.81	50.73	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1234/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	51,170.46	50,695.38	51,170.46	475.08	50,695.38	35,383.69	35,383.69	35,383.69	69.80	se reporta a nivel financiero en el SFU