

**Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública**  
**Dirección de Evaluación de la Inversión Pública**  
**Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de mayo de 2018**



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA** Mes que reporta: **Mayo**  
 Fuente de Financiamiento: **BABHC0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO** Fecha de elaboración: **31/05/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	ejercido	Pagado	%	Estatus SFU
			Programado	Alcanzado	%										
<b>Totales</b>						<b>119,063,131.80</b>	<b>114,218,744.96</b>	<b>119,063,131.80</b>	<b>4,844,386.84</b>	<b>114,218,744.96</b>	<b>97,112,704.22</b>	<b>97,112,704.22</b>	<b>97,112,704.22</b>		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1097/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,827,516.28	1,801,422.32	1,827,516.28	26,093.96	1,801,422.32	1,363,023.52	1,363,023.52	1,363,023.52	75.66	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1098/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,598,108.02	1,593,371.70	1,598,108.02	4,736.32	1,593,371.70	1,331,580.47	1,331,580.47	1,331,580.47	83.57	En Ejecución
RECUPERACION DE CAUDAL EN 2 GALERIAS FILTRANTES	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1099/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	4,034,445.68	4,001,599.88	4,034,445.68	32,845.80	4,001,599.88	4,001,599.88	4,001,599.88	4,001,599.88	100.00	En Ejecución
REPOSICION DE 1 POZO, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1100/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,311,358.62	1,294,480.06	1,311,358.62	16,878.56	1,294,480.06	1,294,480.06	1,294,480.06	1,294,480.06	100.00	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1110/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.10	1,500,530.04	1,516,633.10	16,103.06	1,500,530.04	1,449,148.05	1,449,148.05	1,449,148.05	96.58	En Ejecución
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1111/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,314,311.18	1,305,988.52	1,314,311.18	8,322.66	1,305,988.52	1,305,988.52	1,305,988.52	1,305,988.52	100.00	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECUPERACION DE CAUDAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1112/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,548,882.71	1,542,364.35	1,548,882.71	6,518.36	1,542,364.35	1,542,364.35	1,542,364.35	1,542,364.35	100.00	En Ejecución
REPOSICION DOS CAPTACIONES DE AGUA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1220/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	2,250,000.00	2,231,046.33	2,250,000.00	18,953.67	2,231,046.33	1,969,217.09	1,969,217.09	1,969,217.09	88.26	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1221/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	63,000.00	62,253.58	63,000.00	746.42	62,253.58	54,581.85	54,581.85	54,581.85	87.68	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1222/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1223/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.09	1,501,483.52	1,516,633.09	15,149.57	1,501,483.52	1,501,483.52	1,501,483.52	1,501,483.52	100.00	En Ejecución
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1224/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	42,465.73	41,963.48	42,465.73	502.25	41,963.48	41,941.82	41,941.82	41,941.82	99.95	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1225/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1226/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	36,718.04	36,287.57	36,718.04	430.47	36,287.57	27,817.39	27,817.39	27,817.39	76.66	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1227/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1228/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	112,964.48	111,597.43	112,964.48	1,367.05	111,597.43	111,526.76	111,526.76	111,526.76	99.94	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1229/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1230/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	44,747.02	44,201.55	44,747.02	545.47	44,201.55	44,128.94	44,128.94	44,128.94	99.84	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1231/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1232/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	43,368.72	42,874.52	43,368.72	494.20	42,874.52	31,589.68	31,589.68	31,589.68	73.68	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1233/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1234/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	51,170.46	50,695.38	51,170.46	475.08	50,695.38	50,579.69	50,579.69	50,579.69	99.77	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1235/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1236/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	36,800.71	36,533.11	36,800.71	267.60	36,533.11	36,523.66	36,523.66	36,523.66	99.97	se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APAUR/1237/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,450.00	1,421.00	1,450.00	29.00	1,421.00	1,420.94	1,420.94	1,420.94	100.00	se reporta a nivel financiero en el SFU

*Handwritten signature/initials*