

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública  
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública  
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Mes que reporta:	Febrero
Fuente de Financiamiento:	BAACA0117 FAIS - FISE CAPITAL	Fecha de elaboración:	28/02/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%	
<b>Totales</b>						<b>99,720,336.23</b>	<b>95,977,491.54</b>	<b>99,720,336.23</b>	<b>95,164,901.09</b>	<b>41,500,659.00</b>	<b>41,500,659.00</b>	<b>41,500,659.00</b>			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/FISE/0473/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	105,910.76	103,400.45	105,910.76	103,400.45	103,400.45	103,400.45	103,400.45	103,400.45	100.00	Terminado
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS. PARA BENEFICIAR "EL NUCLEO RURAL CERRO AIRE" DE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	182,825.26	182,819.68	182,825.26	182,819.68	182,819.68	182,819.68	182,819.68	182,819.68	100.00	Terminado
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 88 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA VILLA NUEVA. MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0474/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,030,686.18	1,004,389.93	1,030,686.18	1,004,389.93	1,004,389.93	1,004,389.93	1,004,389.93	1,004,389.93	100.00	Terminado
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 136 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS (1ER ETAPA: 91 SANITARIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ARENAL. MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	SF/SPIP/DPIP/FISE/0500/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,500,000.00	1,197,946.65	1,500,000.00	1,197,946.65	1,197,946.65	1,197,946.65	1,197,946.65	1,197,946.65	100.00	Terminado
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1972/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,827,516.28	1,801,422.32	1,827,516.28	1,801,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00		Suspendido
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1976/2017	PIEZAS	1.00	0.99	99.00	1,516,633.09	1,500,530.05	1,516,633.09	1,500,530.05	908,499.69	908,499.69	908,499.69	908,499.69	60.55	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECUPERACION DE CAUDAL	SF/SPIP/DPIP/FISE/1938/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,548,882.72	1,542,364.35	1,548,882.72	1,542,364.35	459,608.06	459,608.06	459,608.06	459,608.06	29.80	En Ejecución
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FISE/1747/2017	PIEZAS	1.00	0.88	88.00	2,741,446.57	2,020,522.66	2,741,446.57	2,020,522.66	1,437,493.29	1,437,493.29	1,437,493.29	1,437,493.29	71.14	En Ejecución
REPOSICION DOS CAPTACIONES DE AGUA	SF/SPIP/DPIP/FISE/1940/2017	PIEZAS	2.00	1.70	85.00	2,250,000.00	2,231,046.33	2,250,000.00	2,231,046.33	1,566,046.24	1,566,046.24	1,566,046.24	1,566,046.24	70.19	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1943/2017	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	1,516,633.10	1,501,483.52	1,516,633.10	1,501,483.52	313,083.44	313,083.44	313,083.44	313,083.44	20.85	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1942/2017	PIEZAS	1.00	0.95	95.00	1,516,633.09	1,502,723.59	1,516,633.09	1,502,723.59	744,947.87	744,947.87	744,947.87	744,947.87	49.57	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1941/2017	PIEZAS	1.00	0.94	94.00	1,455,209.20	1,416,800.66	1,455,209.20	1,416,800.66	1,099,200.09	1,099,200.09	1,099,200.09	1,099,200.09	77.58	En Ejecución
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1939/2017	PIEZAS	1.00	0.93	93.00	1,516,633.09	1,516,030.46	1,516,633.09	1,516,030.46	775,665.36	775,665.36	775,665.36	775,665.36	51.16	En Ejecución
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 3)	SF/SPIP/DPIP/FISE/1662/2017	METROS LINEALES	15,152.84	14,395.20	95.00	14,670,090.07	14,658,920.13	14,670,090.07	14,658,920.13	8,994,769.18	8,994,769.18	8,994,769.18	8,994,769.18	61.36	En Ejecución
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1807/2017	METROS LINEALES	4,692.73	4,176.53	89.00	1,919,439.92	1,909,330.71	1,919,439.92	1,909,330.71	572,799.21	572,799.21	572,799.21	572,799.21	30.00	En Ejecución
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1806/2017	METROS LINEALES	13,046.00	11,871.86	91.00	5,247,151.57	5,232,545.72	5,247,151.57	5,232,545.72	1,569,763.72	1,569,763.72	1,569,763.72	1,569,763.72	30.00	En Ejecución
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1805/2017	METROS LINEALES	9,857.90	8,773.53	89.00	3,049,218.73	3,038,816.18	3,049,218.73	3,038,816.18	911,644.85	911,644.85	911,644.85	911,644.85	30.00	En Ejecución