

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo 2018



Comisión Estatal
del Agua

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
 Fuente de Financiamiento: **BAACA0117 FAIS - FISE CAPITAL**

Mes que reporta: **Marzo**
 Fecha de elaboración: **31/03/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Estatus SFU									
			Programado	Alcanzado	%																			
Totales															99,720,336.23	95,164,901.09	99,720,336.23	4,555,435.14	95,164,901.09	93,941,785.71	93,941,785.71	93,941,785.71		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/FISE/0473/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	105,910.76	103,400.45	105,910.76	2,510.31	103,400.45	103,400.45	103,400.45	103,400.45	100.00	Terminado									
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, PARA BENEFICIAR "EL NUCLEO RURAL CERRO AIRE" DE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	182,825.26	182,819.68	182,825.26	5.58	182,819.68	182,819.68	182,819.68	182,819.68	100.00	Terminado									
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 88 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0474/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,030,686.18	1,004,389.93	1,030,686.18	26,296.25	1,004,389.93	1,004,389.93	1,004,389.93	1,004,389.93	100.00	Terminado									
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 136 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS (1ER ETAPA: 91 SANITARIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ARENAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	SF/SPIP/DPIP/FISE/0500/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,500,000.00	1,197,946.65	1,500,000.00	302,053.35	1,197,946.65	1,197,946.65	1,197,946.65	1,197,946.65	100.00	Terminado									
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/FISE/1800/2017	METROS LINEAL	1,298.19	1,298.19	100.00	659,499.90	659,499.90	659,499.90	0.00	659,499.90	659,499.90	659,499.90	659,499.90	100.00	Terminado									
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1972/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,827,516.28	1,801,422.32	1,827,516.28	26,093.96	1,801,422.32	1,363,023.52	1,363,023.52	1,363,023.52	75.66	En ejecucion									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1976/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.09	1,500,530.05	1,516,633.09	16,103.04	1,500,530.05	1,449,148.08	1,449,148.08	1,449,148.08	96.58	En ejecucion									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECUPERACION DE CAUDAL	SF/SPIP/DPIP/FISE/1938/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,548,882.72	1,542,364.35	1,548,882.72	6,518.37	1,542,364.35	1,542,364.35	1,542,364.35	1,542,364.35	100.00	En ejecucion									
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FISE/1747/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	2,741,446.57	2,020,522.66	2,741,446.57	720,923.91	2,020,522.66	2,020,522.66	2,020,522.66	2,020,522.66	100.00	En ejecucion									
REPOSICION DOS CAPTACIONES DE AGUA	SF/SPIP/DPIP/FISE/1940/2017	PIEZAS	2.00	2.00	100.00	2,250,000.00	2,231,046.33	2,250,000.00	18,953.67	2,231,046.33	1,875,144.61	1,875,144.61	1,875,144.61	84.05	En ejecucion									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1943/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.10	1,501,483.52	1,516,633.10	15,149.58	1,501,483.52	1,501,483.52	1,501,483.52	1,501,483.52	100.00	En ejecucion									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1942/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.09	1,502,723.59	1,516,633.09	13,909.50	1,502,723.59	1,203,303.16	1,203,303.16	1,203,303.16	80.07	En ejecucion									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1941/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,455,209.20	1,416,800.66	1,455,209.20	38,408.54	1,416,800.66	1,416,800.64	1,416,800.64	1,416,800.64	100.00	En ejecucion									
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1939/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,516,633.09	1,516,030.46	1,516,633.09	602.63	1,516,030.46	1,451,522.43	1,451,522.43	1,451,522.43	95.74	En ejecucion									

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.