


Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 30 de abril de 2018




Dependencia Ejecutora: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Mes que reporta: Abril
Fuente de Financiamiento: BABEZ2417 PLANTA HUIXTEPEC FONDO MINERO	Fecha de elaboración: 30/04/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus SFU		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales						9,259,694.00	8,800,236.04	9,259,694.00	459,457.96	8,800,236.04	3,546,482.61	3,546,482.61	3,546,482.61		
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/FMEM/3184/2017	PIZAS	1.00	0.85	85.00	9,259,694.00	8,800,236.04	9,259,694.00	459,457.96	8,800,236.04	3,546,482.61	3,546,482.61	3,546,482.61	40.30	en ejecucion

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA