

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de enero de 2018




Comisión Estatal
del Agua

Dependencia Ejecutora:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Mes que reporta:	Enero
Fuente de Financiamiento:	BABEZ2417 PLANTA HUIXTEPEC FONDO MINERO	Fecha de elaboración:	31/01/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales						9,259,694.00	9,259,694.00	9,259,694.00	8,800,236.04	-	-	-	0.00	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/FMEM/3184/2017	PIEZAS	1.00	0.08	8.00	9,259,694.00	9,259,694.00	9,259,694.00	8,800,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA