


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018
FORTALECE CUENTA DOS



| Descripción de la Obra | Municipio | Localidad | Oficio de Autorización | Numero de Contrato | Proveedor/Contratista | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | % | Aprobado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido o Contratado | Devengado | Ejercido | Pagado | % |
| Totales | | | | | | | 22,535,831.53 | 20,027,914.39 | | 22,535,831.53 | 20,027,914.39 | 7,598,195.24 | 7,598,195.24 | 7,598,195.24 | 7,598,195.24 | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. | SAN DIONISIO OCOTEPEC | SAN BALTAZAR GUELAVILA | SF/SPIP/DPIP/FORTALEC E/1783/2017 | 12R100-FORTALECE-153-02-056/2017 | DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V. | METRO | 1,162.98 | 1046.68 | 90.00 | 2,003,902.69 | 2,002,928.07 | 2,003,902.69 | 2,002,928.07 | 1,626,206.98 | 1,626,206.98 | 1,626,206.98 | 81.19 |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | SF/SPIP/DPIP/FORTALEC E/1784/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-057/2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 6,974.69 | 2,092.41 | 30.00 | 6,960,000.00 | 5,900,886.05 | 6,960,000.00 | 5,900,886.05 | 1,770,265.82 | 1,770,265.82 | 1,770,265.82 | 30.00 |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | PINOTEPA DE DON LUIS | PINOTEPA DE DON LUIS | SF/SPIP/DPIP/FORTALEC E/1785/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-058/2017 | SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 3,517.77 | 879.44 | 25.00 | 3,480,000.00 | 3,048,899.99 | 3,480,000.00 | 3,048,899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN. | SAN PABLO COATLÁN | SAN PABLO COATLÁN | SF/SPIP/DPIP/FORTALEC E/1786/2017 | 12R100-FORTALECE-146-02-059/2017 | ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A DE C.V. | METROS LINEALES | 2,085.74 | 1,877.17 | 90.00 | 2,088,000.00 | 1,793,143.64 | 2,088,000.00 | 1,793,143.64 | 1,351,373.21 | 1,351,373.21 | 1,351,373.21 | 75.36 |
| REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. | TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | SF/SPIP/DPIP/FORTALEC E/1787/2017 | 12R100-FORTALECE-153-03-061/2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V. | METROS | 121.00 | 102.85 | 85.00 | 7,517,810.20 | 6,797,100.33 | 7,517,810.20 | 6,797,100.33 | 2,365,390.92 | 2,365,390.92 | 2,365,390.92 | 34.80 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, ESTADO DE OAXACA. | SAN FRANCISCO DEL MAR | SAN FRANCISCO DEL MAR | SF/SPIP/DPIP/FORTALEC E/1788/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-077/2017 | TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 746.30 | 746.30 | 100.00 | 486,118.64 | 484,958.31 | 486,118.64 | 484,958.31 | 484,958.31 | 484,958.31 | 484,958.31 | 100.00 |


ING. ARMANDO QUIJANDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2016 - 2022


LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2016 - 2022