

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo de 2018
FORTALECE




| Descripción de la Obra | Municipio | Localidad | Oficio de Autorización | Numero de Contrato | Proveedor/Contratista | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--|--|
| | | | | | | | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | % | Aprobado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido o Contratado | Devengado | Ejercido | Pagado | % | | |
| Totales | | | | | | | | | | 28,178,098.87 | 25,395,242.01 | 28,178,098.87 | 25,395,242.01 | 10,973,993.55 | 10,973,993.55 | 10,973,993.55 | | | |
| CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS. | PINOTEPA DE DON LUIS | PINOTEPA DE DON LUIS | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/0976/2017 | 12R100-FORTALECE-153-02-08/2017 | SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HOVIC, S.A. DE C.V. | METRO LINEALES | 987.61 | 863.46 | 87.43 | 3,480,000.00 | 2,055,322.88 | 3,480,000.00 | 2,055,322.88 | 1,796,885.30 | 1,796,885.30 | 1,796,885.30 | 87.43 | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEOPOXCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO. | SANTA MARÍA TEOPOXCO | SANTA MARÍA TEOPOXCO | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/0978/2017 | 12R100-FORTALECE-146-02-09/2017 | OPTIMAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 1,698.34 | 1,698.34 | 100.00 | 1,740,000.00 | 1,088,480.62 | 1,740,000.00 | 1,088,480.62 | 1,088,480.62 | 1,088,480.62 | 1,088,480.62 | 100.00 | | |
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1030/2017 | 12R100-FORTALECE-153-03-088/2017 | MÉCANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PIEZAS | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 6,661,579.15 | 5,992,137.06 | 6,661,579.15 | 5,992,137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| REHABILITACIÓN DE 1.28 KM DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1031/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-015/2017 | GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 1250.00 | 900.00 | 72.00 | 7,365,599.94 | 7,350,179.21 | 7,365,599.94 | 7,350,179.21 | 7,350,179.21 | 7,350,179.21 | 7,350,179.21 | 100.00 | | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS, BARRIO SAN MIGUELITO, SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA | SANTO DOMINGO INGENIO | SANTO DOMINGO INGENIO | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1032/2017 | 12R100-FORTALECE-153-02-018/2017 | GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 362.25 | 362.25 | 100.00 | 559,797.15 | 557,891.98 | 559,797.15 | 557,891.98 | 557,891.98 | 557,891.98 | 557,891.98 | 100.00 | | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FAVORITA, LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | SANTO DOMINGO INGENIO | SANTO DOMINGO INGENIO | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1012/2017 | 12R100-FORTALECE-153-02-016/2017 | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V. | METROS | 104.32 | 104.32 | 100.00 | 180,925.96 | 180,556.44 | 180,925.96 | 180,556.44 | 180,556.44 | 180,556.44 | 180,556.44 | 100.00 | | |
| CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA LA FAVORITA, LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | MATIAS ROMERO AVENDAÑO | MATIAS ROMERO AVENDAÑO | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1013/2017 | 12R100-FORTALECE-153-02-017/2017 | EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHICULERA, S.A. DE C.V. | METROS LINEALES | 1265.00 | 215.05 | 17.00 | 2,916,711.86 | 2,916,694.87 | 2,916,711.86 | 2,916,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| REHABILITACIÓN DE 0.83 KM DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1014/2017 | 12R100-FORTALECE-146-03-014/2017 | PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO, S.A. DE C.V. | METRO | 200.00 | 190.00 | 95.00 | 5,273,484.81 | 5,253,978.95 | 5,273,484.81 | 5,253,978.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |


ING. ARMANDO RUIZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2016 - 2022


LIC. RODRIGO MEDINA CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2016 - 2022