

Dependencia Ejecutora: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fuente de Financiamiento: BABLD3918 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CINCO

Mes que Reporta:  
Enero  
Fecha de Elaboración:  
31 de Enero de 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a		T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
1	SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LA BARRA DE COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC	SF/SPIP/DPIP/PDR/2233/2018	27/09/2018	14211	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	12R100-PDR-146-1-94/2018	14/12/2018	MATERIALES PARA REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	17/12/2018	03/02/2019	49	\$ 1,799,962.51	0.00	\$ 1,799,962.51	OCTUBRE	FEBRERO	5
2	SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS	SF/SPIP/DPIP/PDR/2234/2018	27/09/2018	14212	\$5,092,064.63	\$5,092,064.63	12R100-PDR-153-2-092/2018	14/12/2018	AVEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17/12/2018	03/02/2019	49	\$4,855,001.20	0.00	\$4,855,001.20	OCTUBRE	FEBRERO	5
3	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	MI RANCHITO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD MI RANCHITO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SF/SPIP/DPIP/PDR/2235/2018	28/09/2018	14213	\$2,349,184.32	\$2,349,184.32	12R100-PDR-146-1-93/2018	14/12/2018	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALETRA, S.A. DE C.V.	17/12/2018	03/02/2019	49	\$2,114,929.96	0.00	\$2,114,929.96	OCTUBRE	DICIEMBRE	3
4	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COLONIA LA SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SF/SPIP/DPIP/PDR/2236/2018	29/09/2018	141214	\$6,582,483.49	\$6,582,483.49	12R100-PDR-146-2-091/2018	14/12/2018	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALETRA, S.A. DE C.V.	17/12/2018	03/02/2019	49	\$5,921,964.91	0.00	\$5,921,964.91	OCTUBRE	FEBRERO	5

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

a veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Elaboró  
  
Ing. Jorge Irvin Carrasco Ramos  
Jefe de la Unidad de Control

Director de Área Responsable  
  
Ing. Armando Cruz Mendoza  
Director de Infraestructura de la Comisión Estatal del Agua  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
2016 - 2022

Elaboró  
  
C.P. Sarah Cerón Almaraz  
Jefe de oficina de Control de Inversión de Obra Pública

Director Administrativo  
  
Ing. Roberto Medina Casas  
Jefe de la Unidad Administrativa de la Comisión Estatal del Agua  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
2016 - 2022