

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



OBJETIVO INSTITUCIONAL: SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS PLANTELES TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROPÓSITO:	PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	12691-ACCIÓN ADMINISTRATIVA ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO DE TIPO BÁSICO EJECUTADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO		
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		000--		001-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
60,065,444.92	1,041,783.20	1,071,922.12	60,035,306.00	13,415,887.44	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		13,415,887.44	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,850,885.91	14,882,842.30	47,398,498.88	13,415,887.44	13,415,887.44	90.14		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO REALIZADAS			Número de indicador :	2827		
Definición :	MIDE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO						
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVA REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE TRIMESTRAL DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. PUBLICADOS HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/IOCIED/				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BASICO REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	281.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	281.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	44.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.66

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,280,478.23	0.00	1,280,478.23	1,280,478.23	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,280,478.23	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,280,478.23	1,280,478.23	1,280,478.23	1,280,478.23	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	60.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	60.42	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	60.42	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		002-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2881R, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2881R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	87,737.25	0.00	87,737.25	87,737.25		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				87,737.25	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		87,737.25		87,737.25		87,737.25		87,737.25	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	2.40		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.40		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.40		
METAS ALCANZADAS	2.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2023. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0934B BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COLOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,296.70	0.00	3,296.70	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,296.70		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	1603				
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	0.99		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.99	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.99	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.99	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.			001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	432,596.04	0.00	432,596.04	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1605					
Definición : MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS / ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		005-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	131,394.47	0.00	131,394.47	113,307.12	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		113,307.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		131,394.47		113,307.12		113,307.12	86.23
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	16.75
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	16.75		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.75		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	16.75		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						16.75	
						T1+T2+T3+T4	
						16.75	
						T1+T2+T3+T4	
						16.75	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		006-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	895,175.37	0.00	895,175.37	596,031.87	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		596,031.87	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	895,175.37	596,031.87	596,031.87	596,031.87	66.58		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		007-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN11360, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN11360, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	218,917.32	0.00	218,917.32	107,785.46		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				107,785.46	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		218,917.32		107,785.46		107,785.46		107,785.46	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								49.24	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		008-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,239,999.99	0.00	1,239,999.99	1,239,999.99	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,239,999.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,239,999.99		1,239,999.99		1,239,999.99	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	198.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
METAS ALCANZADAS	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		009-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0388L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0388L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	303,534.18	0.00	303,534.18	303,534.18	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							303,534.18
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	303,534.18	303,534.18	303,534.18	303,534.18	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	38.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	38.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	38.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	38.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	38.40	
METAS ALCANZADAS	11.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		010-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	199,716.83	0.00	199,716.83	199,716.83		0.00		0.00		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										199,716.83
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		199,716.83		199,716.83		199,716.83		199,716.83		100.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252					
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL									
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026		VALOR	0.92
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.92	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.92
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.92	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.92
METAS ALCANZADAS	0.92	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.92
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		011-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1041L, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1041L, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	159,105.80	0.00	159,105.80	159,105.80	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		159,105.80	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	159,105.80	159,105.80	159,105.80	159,105.80	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	14.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
METAS ALCANZADAS	13.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		012-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	787,844.40	0.00	787,844.40	787,844.40	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		787,844.40	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	787,844.40	787,844.40	787,844.40	787,844.40	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	264.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	264.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	264.30	
METAS ALCANZADAS	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	264.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		013-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ?JUSTO SIERRA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ?JUSTO SIERRA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ , MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	337,970.04	0.00	337,970.04	337,970.04	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				337,970.04			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	337,970.04	337,970.04	337,970.04	337,970.04	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1606		
Definición :	MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.10	
METAS ALCANZADAS	0.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.10	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		014-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3384Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3384Z, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	493,286.29	0.00	493,286.29	493,286.29	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							493,286.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	493,286.29	493,286.29	493,286.29	493,286.29	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608
Definición :	MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO CISTERNAS, FOSAS SÉTCAS POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUIDAS				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO CISTERNAS, FOSAS SÉTCAS POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUIDAS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2026	VALOR	AÑO	2026	VALOR
		0.00			2.52

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.52
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.52
METAS ALCANZADAS	2.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.52
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN		

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	40.32
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	40.32	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.32	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.32	
METAS ALCANZADAS	40.32	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.32	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		015-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0080M, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑIA, MUNICIPIO LA COMPAÑIA.			001-CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0080M, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑIA, MUNICIPIO LA COMPAÑIA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	165,972.06	0.00	165,972.06	165,972.06		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				165,972.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		165,972.06		165,972.06		165,972.06		165,972.06	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1606					
Definición : MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	0.55	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.55	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.55
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.55	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.55
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		016-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1354R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1354R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	145,909.60	0.00	145,909.60	145,909.60	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		145,909.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	145,909.60	145,909.60	145,909.60	145,909.60	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	92.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	92.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	92.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	92.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	92.74	
METAS ALCANZADAS	92.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	92.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		017-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0099D, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0099D, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,495,360.32	0.00	1,495,360.32	1,495,360.32	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,495,360.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,495,360.32	1,495,360.32	1,495,360.32	1,495,360.32	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	62.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
METAS ALCANZADAS	21.84	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	21.84	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		018-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0974N, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0974N, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	146,768.12	0.00	146,768.12	146,768.12	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		146,768.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		146,768.12		146,768.12		146,768.12	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	23.85		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23.85
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23.85
METAS ALCANZADAS	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.93
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.02

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		019-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1711P EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	320,398.63	0.00	320,398.63	320,398.62	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							320,398.62
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	320,398.63	320,398.62	320,398.62	320,398.62	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1606		
Definición :	MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.25
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.25	
METAS ALCANZADAS	0.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		020-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	148,170.99	0.00	148,170.99	148,170.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							148,170.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	148,170.99	148,170.99	148,170.99	148,170.99	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	2.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.80	
METAS ALCANZADAS	2.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		021-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0383A, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0383A, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	153,387.33	0.00	153,387.33	153,387.33	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						153,387.33	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	153,387.33	153,387.33	153,387.33	153,387.33	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	25.44

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	25.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.44	
METAS ALCANZADAS	9.67	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.67	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	38.01	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		022-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0204D EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0204D EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	374,074.93	0.00	374,074.93	374,074.93	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		374,074.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		374,074.93		374,074.93		374,074.93	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1604		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE LABORATORIOS TALLERES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
METAS ALCANZADAS	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		023-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0750K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ.			001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0750K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	296,175.09	0.00	296,175.09	296,175.09		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				296,175.09	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		296,175.09		296,175.09		296,175.09		296,175.09	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252				
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026		VALOR
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.90	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.90
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.90	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.90
METAS ALCANZADAS	1.81	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.81
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.26	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.26

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.26 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		024-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "AARÓN ORTIZ OLIVERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0082U, EN LA LOCALIDAD VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "AARÓN ORTIZ OLIVERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0082U, EN LA LOCALIDAD VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	319,922.43	0.00	319,922.43	319,922.43	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		319,922.43	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	319,922.43	319,922.43	319,922.43	319,922.43	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	81.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	81.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	81.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
METAS ALCANZADAS	39.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	39.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	48.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		025-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2281W, EN LA LOCALIDAD LOS MARCELO [COLONIA], MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2281W, EN LA LOCALIDAD LOS MARCELO [COLONIA], MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	204,594.85	0.00	204,594.85	204,594.85	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		204,594.85	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		204,594.85		204,594.85		204,594.85	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	31.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		026-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MOCTEZUMA XOCOYOTZIN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2171Q, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MOCTEZUMA XOCOYOTZIN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2171Q, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	296,179.90	0.00	296,179.90	296,179.90	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				296,179.90			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	296,179.90	296,179.90	296,179.90	296,179.90	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CIVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA		EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CIVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		027-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0043C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0043C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	583,212.69	0.00	583,212.69	583,212.69	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						583,212.69	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	583,212.69	583,212.69	583,212.69	583,212.69	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		028-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1935X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1935X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	215,900.62	0.00	215,900.62	215,900.62	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		215,900.62		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		215,900.62		215,900.62		215,900.62	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612			
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
				VALOR	0.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
		CUMPLIMIENTO DE METAS						
		T1+T2+T3+T4				0.00		
		T1+T2+T3+T4				0.00		
		T1+T2+T3+T4				0.00		
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		029-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0611E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0611E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	283,733.62	0.00	283,733.62	283,733.62		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				283,733.62	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		283,733.62		283,733.62		283,733.62		283,733.62	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	28.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.62		
METAS ALCANZADAS	12.88	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		12.88		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	45.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		030-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ONCE DE ENERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2308M, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ONCE DE ENERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2308M, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	665,238.91	0.00	665,238.91	665,238.91	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							665,238.91
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	665,238.91	665,238.91	665,238.91	665,238.91	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	47.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	47.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	47.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	47.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	47.04	
METAS ALCANZADAS	0.94	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	2.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		031-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0645V, EN LA LOCALIDAD TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0645V, EN LA LOCALIDAD TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	301,115.23	0.00	301,115.23	301,115.23	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		301,115.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		301,115.23		301,115.23		301,115.23	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		3.18			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.18		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.18		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	3.18		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		032-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0542Z, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0542Z, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	145,419.04	0.00	145,419.04	145,419.04	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		145,419.04	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		145,419.04		145,419.04		145,419.04	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		15.26			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.26
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.26
METAS ALCANZADAS	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.26
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		033-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1563X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECCHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECCHOACÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1563X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECCHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECCHOACÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	664,573.33	0.00	664,573.33	664,573.33	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		664,573.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		664,573.33		664,573.33		664,573.33	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	31.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.20	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 31.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.20	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 31.20
METAS ALCANZADAS	31.20	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 31.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		034-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3235S, EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3235S, EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	179,896.97	0.00	179,896.97	179,896.97		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				179,896.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		179,896.97		179,896.97		179,896.97		179,896.97	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		035-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1171K, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1171K, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	448,512.53	0.00	448,512.53	448,512.53		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				448,512.53	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		448,512.53		448,512.53		448,512.53		448,512.53	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	28.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.80		
METAS ALCANZADAS	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		036-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0041J, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0041J, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	162,190.14	0.00	162,190.14	162,190.14		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				162,190.14	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		162,190.14		162,190.14		162,190.14		162,190.14	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	21.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		21.60
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		21.60
METAS ALCANZADAS	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		21.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		037-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1134A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1134A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	213,461.76	0.00	213,461.76	213,461.76	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		213,461.76	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		213,461.76		213,461.76		213,461.76	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	19.08
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.08		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.08		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	7.63		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	39.99		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						19.08	
						T1+T2+T3+T4	
						19.08	
						T1+T2+T3+T4	
						7.63	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						39.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		038-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA.		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	180,460.55	0.00	180,460.55	180,460.55	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				180,460.55

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	180,460.55	180,460.55	180,460.55	180,460.55	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CIVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CIVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.60	
METAS ALCANZADAS	1.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		039-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1025Z, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1025Z, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	179,950.34	0.00	179,950.34	179,950.34		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				179,950.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		179,950.34		179,950.34		179,950.34		179,950.34	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	0.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		040-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	293,747.97	0.00	293,747.97	293,747.97		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				293,747.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		293,747.97		293,747.97		293,747.97		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	26.40		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		26.40		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		26.40		
METAS ALCANZADAS	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		26.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		041-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FELIPE ÁNGELES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0753C, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FELIPE ÁNGELES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0753C, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,792,672.48	0.00	1,792,672.48	1,792,672.48	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,792,672.48		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,792,672.48		1,792,672.48		1,792,672.48		
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 90.63	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	90.63	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 90.63
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	90.63	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 90.63
METAS ALCANZADAS	4.53	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4.53
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	5.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		042-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0434W, EN LA LOCALIDAD JALTEPEC DE CANDYOOC, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCON.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0434W, EN LA LOCALIDAD JALTEPEC DE CANDYOOC, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCON.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,100,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		043-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST02470, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST02470, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,048,426.69	0.00	1,048,426.69	1,048,426.69	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,048,426.69	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,048,426.69		1,048,426.69		1,048,426.69	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	198.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
METAS ALCANZADAS	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		044-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1589F, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1589F, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	216,051.82	0.00	216,051.82	216,051.82		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				216,051.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		216,051.82		216,051.82		216,051.82		216,051.82	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		045-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN06651, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN06651, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	155,568.84	0.00	155,568.84	155,568.84	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							155,568.84
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	155,568.84	155,568.84	155,568.84	155,568.84	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	28.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	28.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	28.80	
METAS ALCANZADAS	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	28.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		046-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0605Z, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0605Z, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,499,059.88	0.00	1,499,059.88	1,499,059.88	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,499,059.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,499,059.88	1,499,059.88	1,499,059.88	1,499,059.88	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	1608		
Definición :	MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO CISTERNAS, FOSAS SÉTCAS POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO CISTERNAS, FOSAS SÉTCAS POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	3.88

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.88	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.88	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.88	
METAS ALCANZADAS	1.75	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	45.10	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.10	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.10 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	93.12
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	93.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	93.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	93.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	93.12	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	41.90	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	41.90	
ALCANZADO TRIMESTRAL	45.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		047-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1751Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1751Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	256,159.40	0.00	256,159.40	256,159.40		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				256,159.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		256,159.40		256,159.40		256,159.40		256,159.40	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	19.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
METAS ALCANZADAS	17.28	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		17.28		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		048-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0269Y, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0269Y, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	173,750.33	0.00	173,750.33	173,750.33	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		173,750.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		173,750.33		173,750.33		173,750.33	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	17.09		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.09	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.09
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.09	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.09
METAS ALCANZADAS	13.67	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 13.67
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	79.99	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 79.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		049-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2040Y, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2040Y, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	256,159.40	0.00	256,159.40	256,159.40		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				256,159.40	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		256,159.40		256,159.40		256,159.40		256,159.40	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	9.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.60	
METAS ALCANZADAS	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		050-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0065U, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0065U, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	167,192.63	0.00	167,192.63	167,192.63		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				167,192.63	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		167,192.63		167,192.63		167,192.63		167,192.63	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		051-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0038I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0038I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	634,132.66	0.00	634,132.66	634,132.66	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							634,132.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	634,132.66	634,132.66	634,132.66	634,132.66	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	62.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
METAS ALCANZADAS	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		052-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1106K, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO HUAYÁPAM, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1106K, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO HUAYÁPAM, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	165,478.06	0.00	165,478.06	165,478.06		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				165,478.06	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		165,478.06		165,478.06		165,478.06		165,478.06	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	19.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
METAS ALCANZADAS	16.32	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.32		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		053-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS INDÍGENA "JA'A YUKU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2460C, EN LA LOCALIDAD JAYUCUNINO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS INDÍGENA "JA'A YUKU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2460C, EN LA LOCALIDAD JAYUCUNINO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	174,995.21	0.00	174,995.21	174,995.21	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							174,995.21
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	174,995.21	174,995.21	174,995.21	174,995.21	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	14.98	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.02	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		054-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1233F, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES		001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1233F, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	332,522.73	0.00	332,522.73	332,522.73	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							332,522.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	332,522.73	332,522.73	332,522.73	332,522.73	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1606		
Definición :	MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS /NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS TALES COMO DIRECCIONES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.98
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.98	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.98	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.98	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.98	
METAS ALCANZADAS	0.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.51	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.51	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.51 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		055-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0065D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMÉCALT, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCALT		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0065D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMÉCALT, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCALT.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	296,594.28	0.00	296,594.28	296,594.28	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		296,594.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	296,594.28	296,594.28	296,594.28	296,594.28	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	21.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	21.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	21.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	21.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	21.62	
METAS ALCANZADAS	21.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	21.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		056-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ANDRÉS HENESTROSA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0237P, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ANDRÉS HENESTROSA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0237P, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	167,197.10	0.00	167,197.10	167,197.10	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		167,197.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		167,197.10		167,197.10		167,197.10	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		19.20			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.20	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 19.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.20	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 19.20
METAS ALCANZADAS	19.05	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 19.05
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.22	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 99.22

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		057-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD NABOR ANTONIO, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD NABOR ANTONIO, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				670,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		670,000.00		670,000.00		670,000.00		670,000.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
METAS ALCANZADAS	38.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		38.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	79.17	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		79.17		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.17 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		058-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0042C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0042C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	685,282.27	0.00	685,282.27	685,282.27	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		685,282.27	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		685,282.27		685,282.27		685,282.27	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		41.76			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	41.76
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	41.76
METAS ALCANZADAS	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	29.65
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	71.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 71.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		059-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3559Z, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3559Z, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,118.16	0.00	1,548,118.16	1,548,118.16	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,548,118.16	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,548,118.16	1,548,118.16	1,548,118.16	1,548,118.16	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	495.55

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	495.55	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	495.55	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	495.55	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	495.55	
METAS ALCANZADAS	421.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	421.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.02	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		060-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EVARISTO CRUZ MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0148W, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EVARISTO CRUZ MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0148W, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	825,335.92	0.00	825,335.92	825,335.92	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						825,335.92	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		825,335.92		825,335.92		825,335.92	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1607		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	0.65
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.65		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.65		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	0.65		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							0.65
							T1+T2+T3+T4
							0.65
							T1+T2+T3+T4
							0.65
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		061-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2984N, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2984N, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	667,963.77	0.00	667,963.77	667,963.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							667,963.77
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	667,963.77	667,963.77	667,963.77	667,963.77	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	14.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
METAS ALCANZADAS	10.08	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		062-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0775U, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO SAN JUAN TEPOSCOLULA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0775U, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO SAN JUAN TEPOSCOLULA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	174,949.33	0.00	174,949.33	174,949.33	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		174,949.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		174,949.33		174,949.33		174,949.33	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	14.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.10	
METAS ALCANZADAS	11.99	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.99	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.04	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		063-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0618Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0618Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	348,468.78	0.00	348,468.78	348,468.77	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		348,468.77	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	348,468.78	348,468.77	348,468.77	348,468.77	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	16.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	16.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	16.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	16.74	
METAS ALCANZADAS	8.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	48.03	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		064-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2299W, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ YODOCONO, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2299W, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ YODOCONO, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
0.00							
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,038,774.14	0.00	0.00	0.00
0.00	3,038,774.14	0.00	3,038,774.14	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			3,038,774.14
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,038,774.14	3,038,774.14	3,038,774.14	3,038,774.14	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		065-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "NOPALTITLAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0515R, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "NOPALTITLAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0515R, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				590,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		590,000.00		590,000.00		590,000.00		590,000.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	9.54	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		9.54		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		066-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1752Q, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO TEOTONGO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1752Q, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO TEOTONGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	167,234.11	0.00	167,234.11	167,234.11		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				167,234.11	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		167,234.11		167,234.11		167,234.11		167,234.11	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	45.60		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		45.60		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		45.60		
METAS ALCANZADAS	22.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		22.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		067-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0946W, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0946W, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	497,526.67	0.00	497,526.67	497,526.67	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		497,526.67	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	497,526.67	497,526.67	497,526.67	497,526.67	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	122.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	122.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	122.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	122.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	122.40	
METAS ALCANZADAS	85.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	85.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		068-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1861W, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ARAGÓN, MUNICIPIO SANTIAGO NACALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1861W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ARAGÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	211,265.42	0.00	211,265.42	211,265.42	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		211,265.42	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		211,265.42		211,265.42		211,265.42	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	463.68		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	618.24
						T1+T2+T3+T4	618.24
						T1+T2+T3+T4	463.68
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		069-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0384E, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0384E, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				670,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		670,000.00		670,000.00		670,000.00		670,000.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	47.04		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	47.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		47.04		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	47.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		47.04		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		070-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1003N, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO CAJONOS, MUNICIPIO SAN MATEO CAJONOS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1003N, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO CAJONOS, MUNICIPIO SAN MATEO CAJONOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	333,023.80	0.00	333,023.80	333,023.80		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				333,023.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		333,023.80		333,023.80		333,023.80		333,023.80	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		071-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MACEDONIO ALCALÁ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0859L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MACEDONIO ALCALÁ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0859L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	167,386.94	0.00	167,386.94	167,386.94	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		167,386.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		167,386.94		167,386.94		167,386.94	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR	89.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	89.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	89.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	89.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
		CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		89.00	
		T1+T2+T3+T4		89.00		89.00	
		T1+T2+T3+T4		89.00		89.00	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		072-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0175T, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0175T, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,100,000.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	330.37	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	330.37	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		073-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "CULTURA ZAPOTECA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3642Y, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "CULTURA ZAPOTECA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3642Y, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,534,917.72	0.00	1,534,917.72	1,534,917.72	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,534,917.72	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,534,917.72		1,534,917.72		1,534,917.72	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		074-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1504I, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1504I, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,074,409.83	0.00	3,074,409.83	3,074,409.83	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,074,409.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,074,409.83		3,074,409.83		3,074,409.83	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	66.07	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		66.07
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		075-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3632R, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3632R, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	334,441.99	0.00	334,441.99	334,441.99	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		334,441.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		334,441.99		334,441.99		334,441.99	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23.04
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		076-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 234 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0250B, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 234 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0250B, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	334,441.99	0.00	334,441.99	334,441.99		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				334,441.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		334,441.99		334,441.99		334,441.99		334,441.99	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		077-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN SOCIAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3084C, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN SOCIAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3084C, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,523,886.62	0.00	1,523,886.62	1,523,886.62	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,523,886.62	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,523,886.62	1,523,886.62	1,523,886.62	1,523,886.62	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	264.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		078-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0028B, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0028B, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,549,380.43	0.00	1,549,380.43	1,549,380.43	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,549,380.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,549,380.43		1,549,380.43		1,549,380.43	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	363.41	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		363.41
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		55.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		079-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0158C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0158C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,109,564.00	0.00	2,109,564.00	2,109,564.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,109,564.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,109,564.00		2,109,564.00		2,109,564.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	165.19	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		165.19
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		080-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0787Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0787Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	334,887.82	0.00	334,887.82	334,887.82	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							334,887.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	334,887.82	334,887.82	334,887.82	334,887.82	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	26.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		081-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1705F, EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1705F, EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	334,887.82	0.00	334,887.82	334,887.82		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				334,887.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		334,887.82		334,887.82		334,887.82		334,887.82	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
METAS ALCANZADAS	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		26.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		55.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		082-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 198 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0215W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 198 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0215W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	668,915.96	0.00	668,915.96	668,915.96	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		668,915.96	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	668,915.96	668,915.96	668,915.96	668,915.96	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	33.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	33.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		083-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0128I, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0128I, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,432.15	0.00	1,548,432.15	1,548,432.15	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,548,432.15	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,548,432.15		1,548,432.15		1,548,432.15	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	561.63	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		561.63
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		084-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03801, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV03801, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,089,963.63	0.00	3,089,963.63	3,089,963.63	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,089,963.63			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,089,963.63	3,089,963.63	3,089,963.63	3,089,963.63	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	561.63	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	561.63	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		085-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1325W EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO UNIÓN HIDALGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1325W EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO UNIÓN HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,640.44	0.00	669,640.44	669,640.44	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							669,640.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	669,640.44	669,640.44	669,640.44	669,640.44	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	21.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	21.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	45.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		086-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	252,283.31	0.00	252,283.31	252,283.31		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				252,283.31	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		252,283.31		252,283.31		252,283.31		252,283.31	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	19.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
METAS ALCANZADAS	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		19.20		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		087-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	667,087.60	0.00	667,087.60	667,087.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							667,087.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	667,087.60	667,087.60	667,087.60	667,087.60	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	15.36
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	15.36	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.36	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.36	
METAS ALCANZADAS	15.36	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		088-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	538,869.23	0.00	538,869.23	538,869.23		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				538,869.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		538,869.23		538,869.23		538,869.23		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	28.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.80	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	28.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.80	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	28.80
METAS ALCANZADAS	28.22	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	28.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	97.99	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	97.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		089-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	166,427.73	0.00	166,427.73	166,427.73	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							166,427.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	166,427.73	166,427.73	166,427.73	166,427.73	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		090-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO.		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	509,231.16	0.00	509,231.16	509,231.16	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							509,231.16

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	509,231.16	509,231.16	509,231.16	509,231.16	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		091-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV17290, EN LA LOCALIDAD LACHIXAO, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN		001-CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV17290, EN LA LOCALIDAD LACHIXAO, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,340,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		092-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "FRAY PEDRO DE GANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1081B, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "FRAY PEDRO DE GANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1081B, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	294,996.29	0.00	294,996.29	294,996.29		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				294,996.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		294,996.29		294,996.29		294,996.29		294,996.29	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	4.77	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4.77		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	15.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		093-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2876F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2876F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	424,425.23	0.00	424,425.23	424,425.23	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		424,425.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		424,425.23		424,425.23		424,425.23	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	618.24		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	618.24
						T1+T2+T3+T4	618.24
						T1+T2+T3+T4	618.24
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		094-TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA		001-TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,434,835.54	0.00	1,434,835.54	1,434,835.54	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,434,835.54	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		1,434,835.54		1,434,835.54		1,434,835.54	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		207.36			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	207.36		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	207.36		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	157.59		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	76.00		0.00		0.00		0.00
		CUMPLIMIENTO DE METAS					
		T1+T2+T3+T4				207.36	
		T1+T2+T3+T4				207.36	
		T1+T2+T3+T4				157.59	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				76.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 76.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		095-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3308U, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3308U, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:
							13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	328,997.83	0.00	328,997.83	328,997.83	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						328,997.83	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	328,997.83	328,997.83	328,997.83	328,997.83	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613	
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.					
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	30.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00	
METAS ALCANZADAS	30.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		096-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3231W, EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	449,814.03	0.00	449,814.03	449,814.02		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				449,814.02	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		449,814.03		449,814.02		449,814.02		449,814.02	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	12.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		097-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "18 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0018C, EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ, MUNICIPIO SALINA CRUZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "18 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0018C, EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ, MUNICIPIO SALINA CRUZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,100,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		098-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0523K, EN LA LOCALIDAD LA MANCORNADA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0523K, EN LA LOCALIDAD LA MANCORNADA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	589,207.52	0.00	589,207.52	589,207.52	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							589,207.52
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	589,207.52	589,207.52	589,207.52	589,207.52	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	12.72	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		099-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0574X, EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0574X, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	667,928.70	0.00	667,928.70	667,928.70	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		667,928.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		667,928.70	667,928.70	667,928.70	667,928.70	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		100-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1446C, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1446C, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		590,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		590,000.00		590,000.00		590,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR	31.80				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	30.21		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00		0.00		0.00		0.00
		CUMPLIMIENTO DE METAS					
		T1+T2+T3+T4				31.80	
		T1+T2+T3+T4				31.80	
		T1+T2+T3+T4				30.21	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		101-CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0698E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0698E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,838,500.80	0.00	1,838,500.80	1,838,500.80	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,838,500.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,838,500.80	1,838,500.80	1,838,500.80	1,838,500.80	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	86.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	19.26
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.26	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.26	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.26	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.26	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	17.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.33	
ALCANZADO TRIMESTRAL	89.98	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.98	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 89.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		102-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0381S, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0381S, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,171,347.22	0.00	1,171,347.22	1,171,347.22	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,171,347.22
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,171,347.22	1,171,347.22	1,171,347.22	1,171,347.22	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	63.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	63.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	63.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	63.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	63.60	
METAS ALCANZADAS	19.08	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		103-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. PINO SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1055U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ.		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. PINO SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1055U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	500,283.94	0.00	500,283.94	500,283.94	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							500,283.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	500,283.94	500,283.94	500,283.94	500,283.94	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	11.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
METAS ALCANZADAS	7.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.15	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	65.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		104-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RUBÉN JARAMILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0623J, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RUBÉN JARAMILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0623J, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						590,000.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	6.36	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		105-CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0397I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0397I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	844,317.95	0.00	844,317.95	844,317.95	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		844,317.95	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		844,317.95		844,317.95		844,317.95	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUIDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	760.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	760.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	760.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	15.20		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	2.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							760.00
							T1+T2+T3+T4
							760.00
							T1+T2+T3+T4
							15.20
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		106-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1902F, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1902F, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	665,109.77	0.00	665,109.77	665,109.77	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		665,109.77	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		665,109.77		665,109.77		665,109.77	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR	48.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		107-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0992H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPONAXTLA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0992H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPONAXTLA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		700,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	6.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.02	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		108-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2138D, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2138D, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	699,381.12	0.00	699,381.12	699,381.12	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		699,381.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		699,381.12		699,381.12		699,381.12	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	3.52	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 3.52
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	19.98	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 19.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		109-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0084H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0084H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	669,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				669,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		669,000.00		669,000.00		669,000.00		669,000.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
METAS ALCANZADAS	38.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		38.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		110-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC14100, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC14100, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	699,927.53	0.00	699,927.53	699,927.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						699,927.53	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		699,927.53		699,927.53		699,927.53	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		17.62			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	7.05		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.01		0.00		0.00		0.00
		CUMPLIMIENTO DE METAS					
		T1+T2+T3+T4				17.62	
		T1+T2+T3+T4				17.62	
		T1+T2+T3+T4				7.05	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				40.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		111-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0013I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHUJE, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0013I, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUIAHUJE, MUNICIPIO SAN JUAN QUIAHUJE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	695,068.73	0.00	695,068.73	695,068.73	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		695,068.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	695,068.73	695,068.73	695,068.73	695,068.73	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.35	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.35	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	1.99	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		112-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2938B, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2938B, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	667,928.70	0.00	667,928.70	667,928.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							667,928.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	667,928.70	667,928.70	667,928.70	667,928.70	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		113-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0143G, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0143G, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	668,344.24	0.00	668,344.24	668,344.24	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							668,344.24
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	668,344.24	668,344.24	668,344.24	668,344.24	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		114-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDÍGENA "AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0734Q, EN LA LOCALIDAD EL ORO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDÍGENA "AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0734Q, EN LA LOCALIDAD EL ORO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	585,682.85	0.00	585,682.85	585,682.85		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				585,682.85	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		585,682.85		585,682.85		585,682.85		585,682.85	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		115-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2095L, EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2095L, EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				700,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		700,000.00		700,000.00		700,000.00		700,000.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		17.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		17.62		
METAS ALCANZADAS	13.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		13.22		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.03	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.03		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		116-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA NACIONAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0710K, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA NACIONAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0710K, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,499,002.15	0.00	1,499,002.15	1,499,002.15	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,499,002.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,499,002.15	1,499,002.15	1,499,002.15	1,499,002.15	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214	
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS					
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA	EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		117-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0046Z, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0046Z, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							600,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		118-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0120W, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0120W, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,200,000.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215			
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS				Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		119-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1434D, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO YODOHINO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1434D, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO YODOHINO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		670,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		670,000.00		670,000.00		670,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
METAS ALCANZADAS	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.64
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		120-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "MOCTEZUMA ILHUICAMINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1238L , EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "MOCTEZUMA ILHUICAMINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1238L , EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		700,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		700,000.00		700,000.00		700,000.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.62
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.62
METAS ALCANZADAS	11.45		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 11.45
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	64.98		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 64.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 64.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		121-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL RAFAEL E. MELGAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0012I, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL RAFAEL E. MELGAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0012I, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,499,765.91	0.00	1,499,765.91	1,499,765.90	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,499,765.90	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,499,765.91		1,499,765.90		1,499,765.90	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1607		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.25	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 0.25
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 891-PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		122-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO RODRIGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1431G, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN		001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO RODRIGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1431G, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	699,994.04	0.00	699,994.04	699,994.04	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 699,994.04			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	699,994.04	699,994.04	699,994.04	699,994.04	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS			Número de indicador :	2252		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		123-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0361E, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0361E, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							700,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		124-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0224S, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA ZAHUATLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA ZAHUATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0224S, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA ZAHUATLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA ZAHUATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,337,341.71	0.00	1,337,341.71	1,337,341.71	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,337,341.71
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,337,341.71	1,337,341.71	1,337,341.71	1,337,341.71	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00		
METAS ALCANZADAS	28.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	28.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		125-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "EL INMORTAL MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0325Z, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA ZAHUATLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA ZAHUATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "EL INMORTAL MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0325Z, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA ZAHUATLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA ZAHUATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	589,494.74	0.00	589,494.74	589,494.74	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							589,494.74
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	589,494.74	589,494.74	589,494.74	589,494.74	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	12.72	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		126-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0212N, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0212N, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				700,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215			
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62		
METAS ALCANZADAS	0.88	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.88		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	4.99	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	4.99		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		127-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "CENTENARIO DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0211Y, EN LA LOCALIDAD TEOTONGO, MUNICIPIO TEOTONGO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "CENTENARIO DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0211Y, EN LA LOCALIDAD TEOTONGO, MUNICIPIO TEOTONGO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	589,569.32	0.00	589,569.32	589,569.32		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				589,569.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		589,569.32		589,569.32		589,569.32		589,569.32	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	15.90	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		15.90		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		128-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2122C, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2122C, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	589,207.52	0.00	589,207.52	589,207.52	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		589,207.52		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		589,207.52		589,207.52		589,207.52		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	7.95		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 31.80	
							T1+T2+T3+T4 31.80	
							T1+T2+T3+T4 7.95	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		129-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AURORA REYES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3626G, EN LA LOCALIDAD ANTIGUAL, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AURORA REYES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3626G, EN LA LOCALIDAD ANTIGUAL, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,278,999.99	0.00	1,278,999.99	1,278,999.99		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,278,999.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,278,999.99		1,278,999.99		1,278,999.99		1,278,999.99	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	62.40	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	62.40	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	62.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	62.40	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	62.40
METAS ALCANZADAS	62.40	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	62.40
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		130-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CASO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0026R, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CASO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0026R, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	699,975.24	0.00	699,975.24	699,975.24		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				699,975.24	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		699,975.24		699,975.24		699,975.24		699,975.24	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.35	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		131-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0224R, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0224R, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	268,224.70	0.00	268,224.70	268,224.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							268,224.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	268,224.70	268,224.70	268,224.70	268,224.70	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		132-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0996D, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0996D, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	298,521.73	0.00	298,521.73	298,521.73	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			298,521.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		298,521.73		298,521.73		298,521.73	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	35.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	35.10		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	35.10		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	28.08		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							35.10
							T1+T2+T3+T4
							35.10
							T1+T2+T3+T4
							28.08
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		133-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0482A, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0482A, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							590,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	3.18	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		134-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	208,395.88	0.00	208,395.88	208,395.88	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		208,395.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		208,395.88		208,395.88	208,395.88	208,395.88	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	463.68
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	463.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	463.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	463.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	463.68	
METAS ALCANZADAS	463.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	463.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		135-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FIAT LUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0535V, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO NUXAÑO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FIAT LUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0535V, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO NUXAÑO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	334,968.30	0.00	334,968.30	334,968.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							334,968.30
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	334,968.30	334,968.30	334,968.30	334,968.30	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	45.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	45.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	45.60	
METAS ALCANZADAS	38.76	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	38.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		136-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0039P, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA JALTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0039P, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA JALTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	781,200.00	0.00	781,200.00	781,200.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		781,200.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		781,200.00		781,200.00		781,200.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	66.07
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	66.07	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	66.07	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	66.07	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	66.07	
METAS ALCANZADAS	66.07	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	66.07	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		137-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	667,431.60	0.00	667,431.60	667,431.60	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		667,431.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		667,431.60		667,431.60		667,431.60	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	2.88		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.88		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.88		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	1.44		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							2.88
							T1+T2+T3+T4
							2.88
							T1+T2+T3+T4
							1.44
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		138-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1762X, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1762X, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	166,352.83	0.00	166,352.83	166,352.83	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		166,352.83		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		166,352.83		166,352.83		166,352.83		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 11.52	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	11.52		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.52		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	11.52		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						11.52		
						T1+T2+T3+T4		
						11.52		
						T1+T2+T3+T4		
						11.52		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		139-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1056S, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1056S, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	264,456.09	0.00	264,456.09	264,456.09		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				264,456.09	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		264,456.09		264,456.09		264,456.09		264,456.09	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	27.84	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	27.84	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	27.84
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.84	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	27.84
METAS ALCANZADAS	19.49	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	19.49
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.01	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		140-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0845Y, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0845Y, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	167,348.50	0.00	167,348.50	167,348.50		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				167,348.50	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		167,348.50		167,348.50		167,348.50		167,348.50	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	40.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	40.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		40.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		40.80		
METAS ALCANZADAS	28.56	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.56		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		70.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		141-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0690H, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0690H, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	145,659.97	0.00	145,659.97	145,659.97	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		145,659.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		145,659.97		145,659.97		145,659.97	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	17.49		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.49	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.49
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.49	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 17.49
METAS ALCANZADAS	15.74	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 15.74
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	89.99	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 89.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 89.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		142-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1009S, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1009S, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	74,988.37	0.00	74,988.37	74,988.37	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		74,988.37	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	74,988.37	74,988.37	74,988.37	74,988.37	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.20
METAS ALCANZADAS	24.96	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		24.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		143-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0770Z, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0770Z, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	104,440.05	0.00	104,440.05	104,440.05	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		104,440.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	104,440.05	104,440.05	104,440.05	104,440.05	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	14.98	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.02	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.02	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		144-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "VEINTE DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1815L, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTTILÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "VEINTE DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1815L, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTTILÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	498,963.44	0.00	498,963.44	498,963.44	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		498,963.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado	
0.00		498,963.44		498,963.44		498,963.44	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613			
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.							
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
			VALOR	0.00				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		145-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0198W, EN LA LOCALIDAD BARRA COPALITA, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0198W, EN LA LOCALIDAD BARRA COPALITA, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,546,978.73	0.00	1,546,978.73	1,546,978.73	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,546,978.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,546,978.73		1,546,978.73		1,546,978.73	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	561.63
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	561.63	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		561.63
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	561.63	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		561.63
METAS ALCANZADAS	280.82	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		280.82
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		146-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2099H, EN LA LOCALIDAD RÍO POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2099H, EN LA LOCALIDAD RÍO POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	588,550.77	0.00	588,550.77	588,550.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							588,550.77
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	588,550.77	588,550.77	588,550.77	588,550.77	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	29.57
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	29.57	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	29.57	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	29.57	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	29.57	
METAS ALCANZADAS	29.57	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	29.57	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		147-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV16540, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV16540, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	164,374.87	0.00	164,374.87	164,374.87		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				164,374.87	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		164,374.87		164,374.87		164,374.87		164,374.87	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	16.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	16.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.80		
METAS ALCANZADAS	16.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		148-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1855L. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LLANO GRANDE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1855L. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LLANO GRANDE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	656,953.92	0.00	656,953.92	656,953.92	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							656,953.92
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	656,953.92	656,953.92	656,953.92	656,953.92	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	24.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	24.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	24.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
METAS ALCANZADAS	23.76	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		149-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "ARTEMIA MONTESINOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2687N, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "ARTEMIA MONTESINOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2687N, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	103,343.48	0.00	103,343.48	103,343.48	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		103,343.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		103,343.48		103,343.48		103,343.48	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	30.91
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.91	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 30.91
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.91	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 30.91
METAS ALCANZADAS	30.91	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 30.91
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		150-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0125D, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0125D, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	215,693.19	0.00	215,693.19	215,693.19		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				215,693.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		215,693.19		215,693.19		215,693.19		215,693.19	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	12.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		12.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		12.00		
METAS ALCANZADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		12.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		151-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MARÍA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2504J, EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MARÍA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2504J, EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	124,256.79	0.00	124,256.79	124,256.79	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		124,256.79		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		124,256.79		124,256.79		124,256.79	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613			
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.							
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 64.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	64.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 64.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	64.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 64.00
METAS ALCANZADAS	12.80		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 12.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.00		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		152-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1327E, EN LA LOCALIDAD BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1327E, EN LA LOCALIDAD BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	165,714.93	0.00	165,714.93	165,714.93	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		165,714.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		165,714.93		165,714.93		165,714.93	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	13.36		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	13.36	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 13.36
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.36	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 13.36
METAS ALCANZADAS	13.36	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 13.36
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		153-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "CÉSAR A. RUIZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0475R, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "CÉSAR A. RUIZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0475R, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	581,930.47	0.00	581,930.47	581,930.47	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							581,930.47
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	581,930.47	581,930.47	581,930.47	581,930.47	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
METAS ALCANZADAS	3.18	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		154-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "5 DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0483Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "5 DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0483Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	581,930.47	0.00	581,930.47	581,930.47	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		581,930.47	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		581,930.47		581,930.47		581,930.47	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	31.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 31.80
METAS ALCANZADAS	3.18	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 3.18
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		155-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	498,001.71	0.00	498,001.71	498,001.71	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		498,001.71	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		498,001.71		498,001.71		498,001.71	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1613		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR			64.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	64.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	64.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	12.80		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						64.00	
						T1+T2+T3+T4	
						64.00	
						T1+T2+T3+T4	
						12.80	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		156-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BRAULIO RODRÍGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BRAULIO RODRÍGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	166,750.00	0.00	166,750.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		166,750.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		166,750.00		166,750.00		166,750.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	31.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.20		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.20		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	26.52		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						31.20	
						T1+T2+T3+T4	
						31.20	
						T1+T2+T3+T4	
						26.52	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		157-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0155M, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE CASA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0155M, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE CASA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	166,750.00	0.00	166,750.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							166,750.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	166,750.00	166,750.00	166,750.00	166,750.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	38.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	38.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	38.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	38.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	38.40	
METAS ALCANZADAS	32.64	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	32.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		158-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	168,469.19	0.00	168,469.19	168,469.19		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				168,469.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		168,469.19		168,469.19		168,469.19		168,469.19	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	16.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	16.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.80		
METAS ALCANZADAS	15.96	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		15.96		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		95.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		159-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ZAHUINDANDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1121B, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ZAHUINDANDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1121B, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	699,702.70	0.00	699,702.70	699,702.70		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				699,702.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		699,702.70		699,702.70		699,702.70		100.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		17.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		17.62		
METAS ALCANZADAS	0.88	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.88		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	4.99	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		4.99		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		160-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1586C, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1586C, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	585,988.78	0.00	585,988.78	585,988.78	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		585,988.78		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		585,988.78		585,988.78		585,988.78		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	1.91		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	6.01		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 31.80	
							T1+T2+T3+T4 31.80	
							T1+T2+T3+T4 1.91	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 6.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		161-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0450I, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0450I, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	580,283.88	0.00	580,283.88	580,283.88		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				580,283.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		580,283.88		580,283.88		580,283.88		580,283.88	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	28.62	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.62		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.62		
METAS ALCANZADAS	28.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		28.62		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		162-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0812G, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESUS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0812G, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	668,997.93	0.00	668,997.93	668,997.93	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		668,997.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		668,997.93		668,997.93		668,997.93	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		48.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	4.80		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00		0.00		0.00		0.00
		CUMPLIMIENTO DE METAS					
		T1+T2+T3+T4				48.00	
		T1+T2+T3+T4				48.00	
		T1+T2+T3+T4				4.80	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		163-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0672X, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0672X, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	167,044.01	0.00	167,044.01	167,044.01		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				167,044.01	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		167,044.01		167,044.01		167,044.01		167,044.01	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	39.36	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	39.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	39.36	
METAS ALCANZADAS	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.66	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		164-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3510G, EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3510G, EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	772,891.13	0.00	772,891.13	772,891.13	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						772,891.13	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	772,891.13	772,891.13	772,891.13	772,891.13	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192	
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	462.52

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	462.52	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	462.52	
METAS ALCANZADAS	277.51	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	277.51	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		165-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2519L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2519L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	144,714.70	0.00	144,714.70	144,714.70		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				144,714.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		144,714.70		144,714.70		144,714.70		144,714.70	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	20.67	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.67	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		20.67
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.67	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		20.67
METAS ALCANZADAS	20.67	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		20.67
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		166-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1362V, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1362V, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	589,990.00	0.00	589,990.00	589,990.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		589,990.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		589,990.00		589,990.00		589,990.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		31.80			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	16.54		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	52.01		0.00		0.00		0.00
		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
		31.80		31.80		31.80	
		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
		16.54		16.54		16.54	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		52.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 52.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		167-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ?MIGUEL MÉNDEZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ?MIGUEL MÉNDEZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	214,017.68	0.00	214,017.68	214,017.68	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		214,017.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		214,017.68		214,017.68		214,017.68	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	61.82
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.82
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.82
METAS ALCANZADAS	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.82
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		168-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ONCE DE JULIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ONCE DE JULIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	360,182.56	0.00	360,182.56	360,182.56		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				360,182.56	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		360,182.56		360,182.56		360,182.56		360,182.56	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215					
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	9.16		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.16	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.16	
METAS ALCANZADAS	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.87	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		169-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0281I, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0281I, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	261,799.83	0.00	261,799.83	261,799.83		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				261,799.83	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		261,799.83		261,799.83		261,799.83		261,799.83	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	43.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	43.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		43.20		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	43.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		43.20		
METAS ALCANZADAS	34.56	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		34.56		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		170-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0448Z, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0448Z, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	169,207.38	0.00	169,207.38	169,207.38		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				169,207.38	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		169,207.38		169,207.38		169,207.38		169,207.38	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	33.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	33.60	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		33.60
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	33.60	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		33.60
METAS ALCANZADAS	33.60	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		33.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		171-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0933N, EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0933N, EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	145,325.51	0.00	145,325.51	145,325.51		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				145,325.51	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		145,325.51		145,325.51		145,325.51		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	30.21		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.21	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		30.21		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.21	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		30.21		
METAS ALCANZADAS	25.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		25.68		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		172-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3514C, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA LA GRÚA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3514C, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA LA GRÚA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	331,821.60	0.00	331,821.60	331,821.60		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				331,821.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		331,821.60		331,821.60		331,821.60		331,821.60	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	39.84	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	39.84	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	39.84
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	39.84	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	39.84
METAS ALCANZADAS	6.77	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	6.77
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	16.99	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	16.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		173-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0844U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0844U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	143,247.42	0.00	143,247.42	143,247.41		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				143,247.41	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		143,247.42		143,247.41		143,247.41		143,247.41	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	20.67		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.67	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		20.67		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.67	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		20.67		
METAS ALCANZADAS	20.67	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		20.67		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		174-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0690M, EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0690M, EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,550,000.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	330.37	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	330.37	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		175-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1153V, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1153V, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,465,016.72	0.00	1,465,016.72	1,465,016.72	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,465,016.72		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,465,016.72		1,465,016.72		1,465,016.72		
% de Ejercido Vs. Modificado								
100.00								
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214			
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
						VALOR	81.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMACIÓN INICIAL	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
METAS ALCANZADAS	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		176-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "OFELIA TEJAS ROQUE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1799U, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "OFELIA TEJAS ROQUE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1799U, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	442,241.73	0.00	442,241.73	442,241.73	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		442,241.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		442,241.73		442,241.73		442,241.73	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		0.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		177-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ?EMILIANO ZAPATA? CON CLAVE ESCOLAR; 20DPR05250, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ?EMILIANO ZAPATA? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR05250, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	258,478.13	0.00	258,478.13	258,478.13	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		258,478.13	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		258,478.13		258,478.13		258,478.13	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	309.12
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	309.12		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	309.12		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	309.12		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	309.12
						T1+T2+T3+T4	309.12
						T1+T2+T3+T4	309.12
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		178-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0099J, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0099J, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	374,272.46	0.00	374,272.46	374,272.46	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		374,272.46	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		374,272.46		374,272.46		374,272.46	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2214		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS / AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		80.64			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	80.64	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 80.64
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.64	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 80.64
METAS ALCANZADAS	12.93	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 12.93
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	16.03	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 16.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		179-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "FILOMENA JARQUÍN PINACHO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN07980, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "FILOMENA JARQUÍN PINACHO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN07980, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	145,262.23	0.00	145,262.23	145,262.23	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		145,262.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		145,262.23		145,262.23		145,262.23	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	27.03
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	27.03	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 27.03
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.03	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 27.03
METAS ALCANZADAS	10.81	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 10.81
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	39.99	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 39.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		180-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0905X, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0905X, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	181,433.13	0.00	181,433.13	181,433.13		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				181,433.13	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		181,433.13		181,433.13		181,433.13		181,433.13	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :		2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		181-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0102A, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO? CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0102A, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	831,276.23	0.00	831,276.23	831,276.23	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		831,276.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	831,276.23	831,276.23	831,276.23	831,276.23	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	556.42	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	556.42	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		182-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0248V, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0248V, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	173,542.21	0.00	173,542.21	173,542.21	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		173,542.21	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		173,542.21		173,542.21		173,542.21	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	8.81		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						17.62	
						T1+T2+T3+T4	
						17.62	
						T1+T2+T3+T4	
						8.81	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		183-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1302W, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1302W, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	699,758.33	0.00	699,758.33	699,758.33	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		699,758.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		699,758.33		699,758.33		699,758.33	
						% de Ejercicio Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	13.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.22	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.03	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		184-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2500N, EN LA LOCALIDAD COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2500N, EN LA LOCALIDAD COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		590,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		590,000.00		590,000.00		590,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		31.80			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		185-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB01280, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB01280, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	785,412.14	0.00	785,412.14	785,412.14	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		785,412.14	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		785,412.14		785,412.14		785,412.14	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	264.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		264.30
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		264.30
METAS ALCANZADAS	264.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		264.30
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		186-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0074B, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC, MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0074B, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC, MUNICIPIO CIUDAD IXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,053,151.05	0.00	3,053,151.05	3,053,151.05	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,053,151.05	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		3,053,151.05		3,053,151.05		3,053,151.05	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	396.44
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	396.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		396.44
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	396.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		396.44
METAS ALCANZADAS	396.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		396.44
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		187-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2023I, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APOSTOL			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2023I, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APOSTOL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	276,520.22	0.00	276,520.22	276,520.22		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				276,520.22	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		276,520.22		276,520.22		276,520.22		276,520.22	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	4.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4.80		
METAS ALCANZADAS	4.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		188-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERACIÓN CAMPESINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3542Z, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERACIÓN CAMPESINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3542Z, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,245,323.84	0.00	2,245,323.84	2,245,323.84	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,245,323.84
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,245,323.84		2,245,323.84		2,245,323.84	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	429.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	429.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		429.48
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	429.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		429.48
METAS ALCANZADAS	429.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		429.48
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		189-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MIGUEL F. MARTÍNEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0158T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MIGUEL F. MARTÍNEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0158T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	289,104.81	0.00	289,104.81	289,104.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		289,104.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		289,104.81		289,104.81		289,104.81	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		0.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		190-CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3082E, EN LA LOCALIDAD EL COYUL, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3082E, EN LA LOCALIDAD EL COYUL, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,551,891.09	0.00	2,551,891.09	2,551,891.09	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,551,891.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,551,891.09	2,551,891.09	2,551,891.09	2,551,891.09	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	67.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	67.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	33.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	33.60	
ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		191-CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 248 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0265D, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 248 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0265D, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:
							13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,437,049.81	0.00	6,437,049.81	6,437,049.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,437,049.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,437,049.81	6,437,049.81	6,437,049.81	6,437,049.81	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	343.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	343.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	343.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	343.04	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	343.04	
METAS ALCANZADAS	96.05	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	28.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		192-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1430H, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1430H, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,548,774.36	0.00	1,548,774.36	1,548,774.36	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,548,774.36	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,548,774.36		1,548,774.36		1,548,774.36	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
METAS ALCANZADAS	198.22	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		198.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		193-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0670U, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0670U, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	294,226.03	0.00	294,226.03	294,226.03		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				294,226.03	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		294,226.03		294,226.03		294,226.03		294,226.03	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	25.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		25.44		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		194-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0273Z, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS, MUNICIPIO CALIHUALÁ			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0273Z, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS, MUNICIPIO CALIHUALÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	334,254.80	0.00	334,254.80	334,254.80		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				334,254.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		334,254.80		334,254.80		334,254.80		334,254.80	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
METAS ALCANZADAS	3.84	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		3.84		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	8.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		8.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 8.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		195-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1943F. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS, MUNICIPIO CALIHUALÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1943F. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS, MUNICIPIO CALIHUALÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	849,563.06	849,563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		196-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0110K, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS, MUNICIPIO CALIHUALÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0110K, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS, MUNICIPIO CALIHUALÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						850,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		850,000.00		850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1612		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		197-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1877Y, EN LA LOCALIDAD LA JUNTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1877Y, EN LA LOCALIDAD LA JUNTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,100,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	251.08	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	251.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	38.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		198-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ?LÁZARO CÁRDENAS? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0786Z EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ?LÁZARO CÁRDENAS? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0786Z EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						250,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE COMEDORES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2251		
Definición :	MIDE LOS COMEDORES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE COMEDORES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS COMEDORES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	36.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	36.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
METAS ALCANZADAS	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		199-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 259 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0275K EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 259 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0275K EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		670,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		670,000.00		670,000.00		670,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		96.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 96.00
METAS ALCANZADAS	83.52	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 83.52
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 87.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 87.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		200-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0345Y, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0345Y, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	291,876.81	0.00	291,876.81	291,876.81		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				291,876.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		291,876.81		291,876.81		291,876.81		291,876.81	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		201-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0878Z, EN LA LOCALIDAD YOGANA, MUNICIPIO YOGANA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0878Z, EN LA LOCALIDAD YOGANA, MUNICIPIO YOGANA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	589,308.79	0.00	589,308.79	589,308.79		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				589,308.79	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		589,308.79		589,308.79		589,308.79		589,308.79	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		31.80		
METAS ALCANZADAS	25.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		25.44		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		202-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0577D, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0577D, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	579,004.66	0.00	579,004.66	579,004.66	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		579,004.66		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		579,004.66		579,004.66		579,004.66		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 31.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	30.21		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 31.80	
							T1+T2+T3+T4 31.80	
							T1+T2+T3+T4 30.21	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		203-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO ZARCO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1491E, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO ZARCO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1491E, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							580,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		580,000.00		580,000.00		580,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2249		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	31.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.80		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.80		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	23.85		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							31.80
							T1+T2+T3+T4
							23.85
							T1+T2+T3+T4
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		204-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONCIENCIA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3388W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA		001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONCIENCIA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3388W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	96.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215	
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	17.62	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		205-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3406V, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3406V, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		206-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0906W, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0906W, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		600,000.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2215		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		208-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA " EL PROGRESO INDÍGENA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0911H, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA " EL PROGRESO INDÍGENA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0911H, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		209-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1280R, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1280R, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,034,000.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		210-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0172B, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA ?BENITO JUÁREZ? CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0172B, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,034,000.00		0.00		0.00	
Ejercido 0.00 % de Ejercido Vs. Modificado 0.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2192		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		660.74
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		211-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1378A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1378A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:
							13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		224,000.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	AÑO	2026		VALOR
			0.00				48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		212-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1731C, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1731C, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	96.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		213-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTL, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTL, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	62,617.50	0.00	62,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	31,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		214-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0020X, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZAUTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZAUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0020X, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZAUTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZAUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2215			
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS / SANITARIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS				Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	17.62	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		215-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS M. BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1075H EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPANUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPANUTLA		001-EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS M. BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1075H EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPANUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPANUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		216-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR22490, EN LA LOCALIDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR22490, EN LA LOCALIDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		217-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DÍAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1549E, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DÍAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1549E, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		670,000.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	144.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	144.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4 144.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		218-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1583L, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN		001-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1583L, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	148,398.00	0.00	148,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	74,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		219-EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO MARCONI", CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1330S, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE.		001-EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO MARCONI", CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1330S, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		220-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "LEV VIGOTSKY" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2433K, EN LA LOCALIDAD PIEDRA TENDIDA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "LEV VIGOTSKY" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2433K, EN LA LOCALIDAD PIEDRA TENDIDA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	283,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de indicador : 1612			
Definición : MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	618.24	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		221-EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS RURAL "EXPROPIACIÓN PETROLERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0451X, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SINAXTLA.		001-EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS RURAL "EXPROPIACIÓN PETROLERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0451X, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SINAXTLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		222-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0945X, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0945X, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		223-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1717J, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1717J, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		223,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	2193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 890-EQUIPO OTORGADO A PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		224-EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ENRIQUE REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1912X, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES		001-EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ENRIQUE REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1912X, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		125,000.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador : 1623			
Definición : MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES							
Método de Cálculo : (LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES							
Unidad de medida: 2 - LOTE							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		225-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0072Y, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES		001-EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0072Y, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		125,000.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		226-EQUIPAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0055G, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTA INÉS DE ZARAGOZA		001-EQUIPAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0055G, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTA INÉS DE ZARAGOZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		227-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MINERVA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0891K, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN.		001-EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MINERVA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0891K, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	1623		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS / LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		228-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS "1972 AÑO DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0192Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		001-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS "1972 AÑO DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0192Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2249		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCID, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	31.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	31.80	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		229-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1303L, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1303L, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		230,000.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 2193						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	48.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 12691-ACCIÓN ADMINISTRATIVA ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO DE TIPO BÁSICO EJECUTADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		000--		002-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
392,400.00	0.00	0.00	392,400.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							85,400.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
85,400.00		85,400.00		85,400.00		85,400.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DE OBRA PUBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO PUBLICADAS.			Número de indicador :	3628		
Definición :	MIDE EL TOTAL DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS DE OBRA PÚBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS.						
Método de Cálculo :	(CONVOCATORIA DE OBRA PÚBLICA PARA PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PUBLICADAS/CONVOCATORIA DE OBRA PÚBLICA PARA PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE TRIMESTRAL DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. PUBLICADOS HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/IOCIED/				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DE OBRA PÚBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO PUBLICADAS.						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	10.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	4.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 889-CONSTRUCCIÓN REALIZADA EN PLANTEL EDUCATIVO TIPO BÁSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.			002-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.48			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	94,328.36	0.00	94,328.36	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 1605 Definición : MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS Método de Cálculo : (ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS / ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 12691-ACCIÓN ADMINISTRATIVA ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO DE TIPO BÁSICO EJECUTADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		000--		003-SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,049,134.16	389,408.00	9,125.61	1,429,416.55	388,852.02	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							388,852.02
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
285,127.04		402,048.39		421,663.21		388,852.02	96.72
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADAS.			Número de indicador :	3627		
Definición :	MIDE EL TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS (VISITA DE OBRA, TRAZO DE OBRA, AVANCE FÍSICO Y ENTREGA DE OBRA).						
Método de Cálculo :	(SUPERVISIONES DE OBRA PÚBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADAS/SUPERVISIONES DE OBRA PÚBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE TRIMESTRAL DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. PUBLICADOS HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/IOCIED/IOCIED/				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADAS.						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	700.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	60.00	240.00	210.00	190.00	T1+T2+T3+T4	700.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	60.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
METAS ALCANZADAS	50.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	50.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	83.33	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	7.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 83.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2025. OBRA IEBO		001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS EN IEBO NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	892,671.94	0.00	892,671.94	892,671.94	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				892,671.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	892,671.94	892,671.94	892,671.94	892,671.94	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS			Número de indicador :	2248		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FAM 2025 BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO. OBRA BIC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 48 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0048X, EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	318,041.74	0.00	318,041.74	318,041.74	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		318,041.74	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		318,041.74		318,041.74		318,041.74	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	43.20		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	45.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							96.00
							T1+T2+T3+T4
							96.00
							T1+T2+T3+T4
							43.20
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		003-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NÚM. 57 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0057F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NÚM. 57 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0057F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	174,094.64	0.00	174,094.64	174,094.64	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		174,094.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		174,094.64		174,094.64		174,094.64	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	10.57		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.57		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.57		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	8.98		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.96		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						10.57	
						T1+T2+T3+T4	
						10.57	
						T1+T2+T3+T4	
						8.98	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						84.96	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		004-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0033G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0033G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	184,842.70	0.00	184,842.70	184,842.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							184,842.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	184,842.70	184,842.70	184,842.70	184,842.70	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	45.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	45.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	45.60	
METAS ALCANZADAS	15.96	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA			001-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN BIC NO. 33			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	186,688.92	0.00	186,688.92	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 3413						
Definición : MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS										
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	4.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		006-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 118 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0118N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 118 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0118N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	737,509.10	0.00	737,509.10	737,509.10	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		737,509.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		737,509.10		737,509.10		737,509.10	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	198.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	198.22		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	198.22		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	198.22		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		007-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V, EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V, EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	333,601.14	0.00	333,601.14	333,601.14	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		333,601.14	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	333,601.14	333,601.14	333,601.14	333,601.14	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	26.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	26.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	26.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	26.40	
METAS ALCANZADAS	15.05	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	57.01	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	57.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 57.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		008-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 42 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 42 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	281,694.58	0.00	281,694.58	281,694.58	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				281,694.58
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	281,694.58	281,694.58	281,694.58	281,694.58	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412			
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	86.40	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	86.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.40		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	86.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	86.40		
METAS ALCANZADAS	69.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	69.12		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		009-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN IEBO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0047J, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA		001-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN IEBO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0047J, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	123,732.82	0.00	123,732.82	123,732.82	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							123,732.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	123,732.82	123,732.82	123,732.82	123,732.82	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2226		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS PARA CONSTRUCCIÓN)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	19.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.20	
METAS ALCANZADAS	19.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		010-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NUM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0031N, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NUM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0031N, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	763,783.20	0.00	763,783.20	763,783.20	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		763,783.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		763,783.20		763,783.20		763,783.20	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	198.22		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	198.22		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	198.22		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	194.26		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						T1+T2+T3+T4	
						194.26	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						98.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		011-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	787,444.37	0.00	787,444.37	787,444.37	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		787,444.37	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		787,444.37		787,444.37		787,444.37	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	198.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	198.22		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	198.22		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	198.22		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						T1+T2+T3+T4	
						198.22	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		012-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 65 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB00650, EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE CHICO, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 65 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB00650, EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE CHICO, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,034,329.29	0.00	3,034,329.29	3,034,329.28	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,034,329.28
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,034,329.29	3,034,329.28	3,034,329.28	3,034,329.28	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684			
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	495.55	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	495.55	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	495.55		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	495.55	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	495.55		
METAS ALCANZADAS	495.55	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	495.55		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		013-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	332,187.99	0.00	332,187.99	332,187.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							332,187.99
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	332,187.99	332,187.99	332,187.99	332,187.99	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	88.02
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	88.02	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	88.02	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	88.02	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	88.02	
METAS ALCANZADAS	22.01	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	22.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.01	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.01 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		014-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0077D, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0077D, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	776,170.59	0.00	776,170.59	776,170.59		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				776,170.59	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		776,170.59		776,170.59		776,170.59		776,170.59	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 3404					
Definición : MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00		AÑO	2026	VALOR	57.60	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		57.60
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		57.60
METAS ALCANZADAS	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		57.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		015-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0019N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁA			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0019N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,500,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 3404					
Definición : MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	19.20		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.20	
METAS ALCANZADAS	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18.24	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		016-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	274,316.07	0.00	274,316.07	274,316.07	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							274,316.07
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	274,316.07	274,316.07	274,316.07	274,316.07	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	14.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.40	
METAS ALCANZADAS	10.08	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		017-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 257 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0259M, EN LA LOCALIDAD LOMA DE CEDRO, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 257 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0259M, EN LA LOCALIDAD LOMA DE CEDRO, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,496,058.80	0.00	1,496,058.80	1,496,058.80	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,496,058.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,496,058.80	1,496,058.80	1,496,058.80	1,496,058.80	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3404		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	7.68	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		7.68
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	8.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		8.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 8.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		018-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G, EN LA LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G, EN LA LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	664,461.74	0.00	664,461.74	664,461.74	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							664,461.74
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	664,461.74	664,461.74	664,461.74	664,461.74	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	62.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
METAS ALCANZADAS	42.43	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	42.43	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	68.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	68.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 68.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		019-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,495,180.57	0.00	1,495,180.57	1,495,180.57	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,495,180.57
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,495,180.57	1,495,180.57	1,495,180.57	1,495,180.57	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3404		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		96.00
METAS ALCANZADAS	9.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		9.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		020-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0028Z, EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE PARA CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0028Z, EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	362,670.25	0.00	362,670.25	362,670.25	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				362,670.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	362,670.25	362,670.25	362,670.25	362,670.25	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684			
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	396.44	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	396.44		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		021-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE NUM. 12 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0012Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE NÚM. 12 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0012Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	774,108.64	0.00	774,108.64	774,108.64	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		774,108.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		774,108.64		774,108.64		774,108.64	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	330.37		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	330.37		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	330.37		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	313.85		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						330.37	
						T1+T2+T3+T4	
						330.37	
						T1+T2+T3+T4	
						313.85	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		022-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NUM. 193 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0193U, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TÍLPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NUM. 193 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0193U, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TÍLPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLÁN.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,100,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	541.81
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	541.81	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	541.81	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	541.81	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	541.81	
METAS ALCANZADAS	314.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	314.25	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	58.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	58.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		023-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 274 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0282N, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 274 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0282N, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	683,396.09	0.00	683,396.09	683,396.09		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				683,396.09	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		683,396.09		683,396.09		683,396.09		683,396.09	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador :	3403			
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR		0.00		AÑO	2026	
								VALOR	
								6.17	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.17
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.17		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.17
METAS ALCANZADAS	5.24		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 5.24
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.93		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 84.93

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		024-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 43 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0043A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 43 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0043A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	683,396.09	0.00	683,396.09	683,396.09	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							683,396.09
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	683,396.09	683,396.09	683,396.09	683,396.09	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	6.17
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.17	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.17	
METAS ALCANZADAS	6.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		025-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0034T, EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL RÍO, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0034T, EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL RÍO, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	167,151.97	0.00	167,151.97	167,151.97	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							167,151.97
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	167,151.97	167,151.97	167,151.97	167,151.97	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	24.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		026-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 98 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0098D, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 98 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0098D, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,543,790.11	0.00	1,543,790.11	1,543,790.11	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,543,790.11		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,543,790.11		1,543,790.11		1,543,790.11	1,543,790.11	100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3401			
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	640.92	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	640.92	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		640.92	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	640.92	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		640.92	
METAS ALCANZADAS	320.46	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		320.46	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		027-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,444,976.56	0.00	1,444,976.56	1,444,976.56	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,444,976.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,444,976.56	1,444,976.56	1,444,976.56	1,444,976.56	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3404		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	81.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	81.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	81.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.60	
METAS ALCANZADAS	48.96	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		028-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN IEBO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0008H, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUHITI, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI			001-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN IEBO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0008H, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUHITI, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	498,232.27	0.00	498,232.27	498,232.27		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				498,232.27	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		498,232.27		498,232.27		498,232.27		498,232.27	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS				Número de indicador :	1602			
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUÍDOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR		0.00		AÑO	2026	
								VALOR	
								1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		029-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 232 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0234D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 232 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0234D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	639,255.84	0.00	639,255.84	639,255.84	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				639,255.84
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	639,255.84	639,255.84	639,255.84	639,255.84	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412			
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00		
METAS ALCANZADAS	38.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	38.40		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		030-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 232 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0234D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 232 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0234D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	173,864.92	0.00	173,864.92	173,864.92	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 173,864.92			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	173,864.92	173,864.92	173,864.92	173,864.92	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
METAS ALCANZADAS	17.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		031-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 71 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0071X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 71 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0071X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	668,883.49	31,693.47	637,190.02	637,190.02	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							637,190.02
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	637,190.02	637,190.02	637,190.02	637,190.02	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	36.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		032-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0028J, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0028J, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	663,999.82	0.01	663,999.81	663,999.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		663,999.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	663,999.81	663,999.81	663,999.81	663,999.81	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	40.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		033-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.10 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0010J, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO		001-CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 10 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0010J, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,279,880.58	0.00	1,279,880.58	1,279,880.58	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,279,880.58	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,279,880.58		1,279,880.58		1,279,880.58	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	96.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	9.60		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							96.00
							T1+T2+T3+T4
							96.00
							T1+T2+T3+T4
							9.60
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							10.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		034-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0015F, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0015F, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	374,230.89	0.00	374,230.89	374,230.89	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							374,230.89
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	374,230.89	374,230.89	374,230.89	374,230.89	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3404		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	57.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	57.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		035-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0024Z, EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC			001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0024Z, EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	374,830.65	0.00	374,830.65	374,830.65		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				374,830.65	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		374,830.65		374,830.65		374,830.65		374,830.65	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				Número de indicador : 3404					
Definición : MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	52.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		036-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 79 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0079B, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CACALOTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 79 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0079B, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CACALOTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	212,387.32	0.00	212,387.32	212,387.32	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				212,387.32
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	212,387.32	212,387.32	212,387.32	212,387.32	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	3408			
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA/METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24		
METAS ALCANZADAS	587.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	587.33		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		037-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 239 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0241N, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN LACHILÁ, MUNICIPIO SAN MARTÍN LACHILÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 239 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0241N, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN LACHILÁ, MUNICIPIO SAN MARTÍN LACHILÁ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	379,922.25	0.00	379,922.25	379,922.25	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							379,922.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	379,922.25	379,922.25	379,922.25	379,922.25	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3410		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.90	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.90
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		038-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0089W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MONTE FLOR, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 89 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0089W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MONTE FLOR, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	167,228.99	0.00	167,228.99	167,228.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							167,228.99
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	167,228.99	167,228.99	167,228.99	167,228.99	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	33.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	33.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		039-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 241 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0243L, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 241 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0243L, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	333,396.48	0.00	333,396.48	333,396.48	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 333,396.48			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	333,396.48	333,396.48	333,396.48	333,396.48	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3413		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		48.00
METAS ALCANZADAS	45.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		45.60
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	95.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		040-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CECYTE NUM. 8 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0008M, EN LA LOCALIDAD NDUAYUTE, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCATL		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CECYTE NUM. 8 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0008M, EN LA LOCALIDAD NDUAYUTE, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCATL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	747,500.13	0.00	747,500.13	747,500.13	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							747,500.13
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	747,500.13	747,500.13	747,500.13	747,500.13	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3404		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	62.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	65.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		041-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01000, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 101 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH01000, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	747,497.05	0.00	747,497.05	747,497.05	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							747,497.05
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	747,497.05	747,497.05	747,497.05	747,497.05	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3410		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.65	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	65.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		042-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NÚM. 105 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0105J, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NÚM. 105 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0105J, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:
							13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,098,556.31	0.00	3,098,556.31	3,098,556.31	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,098,556.31	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,098,556.31	3,098,556.31	3,098,556.31	3,098,556.31	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	528.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	528.59	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		043-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTE EMSAD NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0034B, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTE EMSAD NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0034B, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	422,575.14	0.00	422,575.14	422,575.14	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 422,575.14			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	422,575.14	422,575.14	422,575.14	422,575.14	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	3408		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA/METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		044-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0017D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO SANTIAGO LALOPA		001-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0017D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO SANTIAGO LALOPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	484,627.63	0.00	484,627.63	484,627.63	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		484,627.63	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		484,627.63		484,627.63		484,627.63	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2226		
Definición :	MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS PARA CONSTRUCCIÓN)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO BARDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA DE ESPACIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR	73.60				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	73.60		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	73.60		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	73.60		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
		CUMPLIMIENTO DE METAS					
		T1+T2+T3+T4				73.60	
		T1+T2+T3+T4				73.60	
		T1+T2+T3+T4				73.60	
		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		045-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0025N, EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0025N, EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	943,428.17	0.00	943,428.17	943,428.17	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		943,428.17	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		943,428.17		943,428.17		943,428.17	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
				VALOR	660.74		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	594.67		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						660.74	
						T1+T2+T3+T4	
						660.74	
						T1+T2+T3+T4	
						594.67	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		046-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0041U, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0041U, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALÁ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:
							13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,094,183.52	0.00	3,094,183.52	3,094,183.52	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,094,183.52	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,094,183.52	3,094,183.52	3,094,183.52	3,094,183.52	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
METAS ALCANZADAS	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		047-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC00060, EN LA LOCALIDAD EL BARRIO DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC00060, EN LA LOCALIDAD EL BARRIO DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,083,992.94	0.00	3,083,992.94	3,083,992.94	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,083,992.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,083,992.94		3,083,992.94		3,083,992.94	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	660.74
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	185.01		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	28.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						660.74	
						T1+T2+T3+T4	
						660.74	
						T1+T2+T3+T4	
						185.01	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						28.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		048-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN BIC NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD00230, EN LA LOCALIDAD EL CAMPO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN BIC NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD00230, EN LA LOCALIDAD EL CAMPO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,163,418.55	0.00	2,163,418.55	2,163,418.55	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,163,418.55
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	2,163,418.55	2,163,418.55	2,163,418.55	2,163,418.55	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684			
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74		
METAS ALCANZADAS	594.67	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	594.67		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		049-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0026T, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, MUNICIPIO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0026T, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, MUNICIPIO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,100,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684			
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026	
							VALOR 660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	660.74		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	660.74		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS	33.04		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	5.00		0.00		0.00		0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS				
				T1+T2+T3+T4		660.74		
				T1+T2+T3+T4		660.74		
				T1+T2+T3+T4		33.04		
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		050-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH00071, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH00071, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,564,698.94	0.00	1,564,698.94	1,564,698.94	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,564,698.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,564,698.94	1,564,698.94	1,564,698.94	1,564,698.94	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3401		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	462.52
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		462.52
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		462.52
METAS ALCANZADAS	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		462.52
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		051-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0030Z, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0030Z, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	930,036.66	0.00	930,036.66	930,036.66	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							930,036.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	930,036.66	930,036.66	930,036.66	930,036.66	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	462.52
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	462.52	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	462.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	462.52	
METAS ALCANZADAS	277.51	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	277.51	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		052-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 70 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0070Y, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 70 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0070Y, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	669,000.00	0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							669,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3412		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		053-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NUM. 44 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0044I, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIÓ, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIÓ		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NUM. 44 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0044I, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIÓ, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIÓ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,498,990.80	0.00	1,498,990.80	1,498,990.80	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,498,990.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	1,498,990.80	1,498,990.80	1,498,990.80	1,498,990.80	100.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3410			
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.65	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	65.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		054-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 200 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0200N, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEPANTLALI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 200 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0200N, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEPANTLALI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,499,692.14	0.00	1,499,692.14	1,499,692.14	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,499,692.14
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,499,692.14	1,499,692.14	1,499,692.14	1,499,692.14	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3404		
Definición :	MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	96.00	
METAS ALCANZADAS	52.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	52.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		055-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0023Z, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0023Z, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,498,990.80	0.00	1,498,990.80	1,498,990.80	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,498,990.80
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,498,990.80	1,498,990.80	1,498,990.80	1,498,990.80	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3410		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.30
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		056-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN TEBCEO NUM. 3 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0003Z, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN TEBCEO NUM. 3 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0003Z, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,735,491.20	0.00	1,735,491.20	1,735,491.20	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,735,491.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,735,491.20		1,735,491.20		1,735,491.20	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3410		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
						VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 1.00
METAS ALCANZADAS	0.80	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 0.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		057-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0150W, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC		001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0150W, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	704,999.31	0.00	704,999.31	704,999.31	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				704,999.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	704,999.31	704,999.31	704,999.31	704,999.31	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS				Número de indicador :	686	
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS /NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCID, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		058-TERMINACION DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 137 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0137B, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC		001-TERMINACION DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 137 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0137B, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	8.64	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		059-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CBTIS NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0022G, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CBTIS NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR: 20DCT0022G, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	999,958.55	0.00	999,958.55	999,958.55	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						999,958.55	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	999,958.55	999,958.55	999,958.55	999,958.55	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Número de indicador :	
Definición :				MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA/METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS		Número de indicador :	
Definición :				MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO CISTERNAS, FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUIDAS			
Método de Cálculo :				(OBRAS COMPLEMENTARIAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO CISTERNAS, FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		060-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BIC NUM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0030Y, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO NUCHITA, MUNICIPIO SAN LORENZO VICTORIA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BIC. NUM 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0030Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO NUCHITA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	846,514.26	0.00	846,514.26	846,514.26	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							846,514.26
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	846,514.26	846,514.26	846,514.26	846,514.26	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	3408		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA/METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	618.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
METAS ALCANZADAS	618.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	618.24	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		061-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.			001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				175,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		175,000.00		175,000.00		175,000.00		175,000.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
100.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 3403					
Definición : MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	14.10		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14.10		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14.10		
METAS ALCANZADAS	7.76	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		7.76		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.04	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		55.04		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		062-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	212,888.71	0.00	212,888.71	212,888.71	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							212,888.71
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	212,888.71	212,888.71	212,888.71	212,888.71	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	10.57
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.57	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.57	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.57	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.57	
METAS ALCANZADAS	6.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.24	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	59.04	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	59.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 59.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		063-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	174,894.74	0.00	174,894.74	174,894.74	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							174,894.74
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	174,894.74	174,894.74	174,894.74	174,894.74	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	9.69
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.69	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.69	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.69	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.69	
METAS ALCANZADAS	9.69	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.69	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		064-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NUM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NUM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	210,695.25	0.00	210,695.25	210,695.25	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 210,695.25			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	210,695.25	210,695.25	210,695.25	210,695.25	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3410		
Definición :	MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS/LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
METAS ALCANZADAS	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 894-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		065-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC		001-REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	148,522.96	0.00	148,522.96	148,522.96	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							148,522.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	148,522.96	148,522.96	148,522.96	148,522.96	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS				Número de indicador :	686	
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR REPARADOS /NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TIPO MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, DIRECCIONES, BIBLIOTECAS, COMEDORES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	3.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.60	
METAS ALCANZADAS	2.16	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.16	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		066-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 184 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS		001-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NUM. 184 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SANITARIOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3403		
Definición :	MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(SANITARIOS CONSTRUIDOS/SANITARIOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	17.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	17.62	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	17.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		067-EQUIPAMIENTO PARA EL IEBO NO. 245 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0247H EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN REFUGIO, MUNICIPIO DE COSOLAPA.		001-EQUIPAMIENTO PARA EL IEBO NO. 245 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0247H EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN REFUGIO, MUNICIPIO DE COSOLAPA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	3414		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		068-EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NO. 51 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0051S EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.		001-EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NO. 51 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0051S EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	545,334.00	0.00	545,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	272,667.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	3414		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		069-EQUIPAMIENTO PARA EL IEBO NO.69 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0070K EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC			001-EQUIPAMIENTO PARA EL IEBO NO.69 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0070K EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	103,575.00	0.00	103,575.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		51,788.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				Número de indicador :	3414				
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES									
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES									
Unidad de medida:	2 - LOTE									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2026		VALOR	0.00	AÑO	2026		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00			
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		070-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NÚM. 238 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH02400, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SINICAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NÚM. 238 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH02400, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SINICAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 893-EQUIPO OTORGADO A PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		071-EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NUM. 22 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0022P EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC		001-EQUIPAMIENTO PARA BIC NUM. 22 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0022P, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	349,171.00	0.00	349,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	174,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	3414		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES, LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS Y COMEDORES						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		072-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NÚM. 39 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0039X, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NÚM. 39 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0039X, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:
							13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3684		
Definición :	MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS QUE HAN SIDO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO, PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,992,480.81	0.00	6,992,480.81	6,992,480.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 6,992,480.81			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,992,480.81	6,992,480.81	6,992,480.81	6,992,480.81	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 3424			
Definición : MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS							
Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.85	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.85	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.85	
METAS ALCANZADAS	0.38	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.38	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	44.71	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 44.71 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,878,595.82	0.00	1,878,595.82	1,878,595.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,878,595.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,878,595.82	1,878,595.81	1,878,595.81	1,878,595.81	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3423		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	1.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,611,205.78	0.00	1,611,205.78	1,611,205.78	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,611,205.78	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,611,205.78		1,611,205.78		1,611,205.78	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3424		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026
		VALOR		0.80			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.80	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 0.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.80	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 0.80
METAS ALCANZADAS	0.37	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4 0.37
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	46.25	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 46.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	989,215.53	0.00	989,215.53	989,215.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						989,215.53	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	989,215.53	989,215.53	989,215.53	989,215.53	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	1617		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS/CANCHAS DEPORTIVAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.80	
METAS ALCANZADAS	0.64	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.64	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	1610		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, OBRA EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, OBRA EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	528.59
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	528.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	528.59	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	528.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	528.59	
METAS ALCANZADAS	422.87	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	422.87	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0001I, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,650,397.52	0.00	7,650,397.52	7,650,397.52	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		7,650,397.52	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,650,397.52	7,650,397.52	7,650,397.52	7,650,397.52	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3423		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	3.90
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.90	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.90	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.90	
METAS ALCANZADAS	3.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.12	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA		001-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA INGENIERIA EN AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,781,709.24	0.00	1,781,709.24	1,781,709.24	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,781,709.24	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,781,709.24	1,781,709.24	1,781,709.24	1,781,709.24	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3422		
Definición :	MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.80	
METAS ALCANZADAS	0.38	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.38	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	47.50	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	47.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 47.50 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3423		
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS						
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	3.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.20	
METAS ALCANZADAS	1.54	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.54	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	48.13	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.13	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO		001-CONSTRUCCIÓN DE 4 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,927,308.35	0.00	9,927,308.35	9,927,308.35	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,927,308.35	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,927,308.35	9,927,308.35	9,927,308.35	9,927,308.35	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3424		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	3.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.60	
METAS ALCANZADAS	2.34	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.34	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	65.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM. OBRA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS"		001-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS CON OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE OCHO AULAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS"	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,999,306.32	0.00	5,999,306.32	5,999,306.32	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,999,306.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,999,306.32		5,999,306.32		5,999,306.32	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3424		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCID, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	5.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	45.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO ?B? Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO ?A?	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	750,597.53	0.00	750,597.53	750,597.53	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		750,597.53	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	750,597.53	750,597.53	750,597.53	750,597.53	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3424		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.15
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15	
METAS ALCANZADAS	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA		001-SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO ?B? Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO ?A?	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	750,597.53	0.00	750,597.53	750,597.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							750,597.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	750,597.53	750,597.53	750,597.53	750,597.53	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	717		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS /ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.15

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15	
METAS ALCANZADAS	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 895-ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA		001-TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	872,398.61	0.00	872,398.61	872,398.61	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							872,398.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	872,398.61	872,398.61	872,398.61	872,398.61	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3424		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.40	
METAS ALCANZADAS	0.30	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO		001-P-1 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,117,739.16	0.00	1,117,739.16	1,117,739.16	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,117,739.16	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,117,739.16	1,117,739.16	1,117,739.16	1,117,739.16	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3422	
Definición :	MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Método de Cálculo :	(ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ANEXOS DE SERVICIO SANITARIOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.60	
METAS ALCANZADAS	0.51	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.51	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3423	
Definición :	MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Método de Cálculo :	(AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA			EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2026**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.20	
METAS ALCANZADAS	1.02	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.02	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS).		001-CULMINACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,240,257.68	0.00	8,240,257.68	8,240,257.68	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		8,240,257.68	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	8,240,257.68	8,240,257.68	8,240,257.68	8,240,257.68	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS CONSTRUIDAS			Número de indicador :	3425		
Definición :	MIDE LAS OBRAS CONSTRUIDAS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA						
Método de Cálculo :	(OBRAS CONSTRUIDAS/OBRAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS CONSTRUIDAS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.95
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.95	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.95	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.95	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.95	
METAS ALCANZADAS	0.76	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO		001-ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,282,307.59	0.00	3,282,307.59	3,282,307.59	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,282,307.59	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,282,307.59	3,282,307.59	3,282,307.59	3,282,307.59	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS			Número de indicador :	3419		
Definición :	MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO CISTERNAS, FOSAS SÉPTICAS, POZOS DE ABSORCIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES						
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO CISTERNAS, FOSAS SÉPTICAS, POZOS DE ABSORCIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.60	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.60	
METAS ALCANZADAS	0.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.59	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.33	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2025. OBRA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL		001-RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) Y EQUIPAMIENTO BÁSICO (CONTRUCCIÓN) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,246,774.36	0.00	2,246,774.36	2,246,774.36	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,246,774.36	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,246,774.36	2,246,774.36	2,246,774.36	2,246,774.36	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	3424		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS TALES COMO AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, SANITARIOS Y ANEXOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	2.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.80	
METAS ALCANZADAS	2.52	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		015-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.		001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (UABJO)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,380,803.10	0.00	1,380,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	717		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS /ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		016-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.			001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS (UABJO)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13768
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	938,469.89	0.00	938,469.89	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				Número de indicador :	717			
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS /ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA					EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CÍVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2026		VALOR	0.00		AÑO	2026		VALOR
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-MEJORAR Y EQUIPAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 957-ESPACIO EDUCATIVO EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		017-EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALOTEPEC CON CLAVE ESCOLAR:20ESU0004Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC		001-EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALOTEPEC CON CLAVE ESCOLAR:20ESU0004Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	145,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS			Número de indicador :	3426		
Definición :	MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, LABORATORIOS, TALLERES Y BIBLIOTECAS						
Método de Cálculo :	(LOTES EQUIPADOS/LOTES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS LOTES CONSISTENTES EN SILLAS, MESAS, INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS Y TALLERES, COMPUTADORAS, PANTALLAS Y PIZARRONES EQUIPADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, LABORATORIOS, TALLERES Y BIBLIOTECAS						
Unidad de medida:	2 - LOTE						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRIMER TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 278-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 896-ESPACIO EDUCATIVO REPARADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		03-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		015-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.		002-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN ESCUELA DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (UABJO)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13768

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	859,482.04	0.00	859,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Número de indicador :	717		
Definición :	MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CIVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS /ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
RESUMEN GENERAL DE OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INFORMACION DEL IOCIED, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN FORMA FÍSICA				EXISTEN SOLICITUDES PARA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y QUE LOS FENOMENOS NATURALES NO IMPIDAN SU EJECUCION			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TALES COMO AULAS, SANITARIOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, TALLERES Y PLAZAS CIVICAS REPARADOS EN MATERIA DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO GENERAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSHIMAR PEREZ ORÓZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL