

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

EJERCICIO FISCAL: 2020

PERÍODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIFONREGIÓN



TRIM	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	META	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Total Del Contrato con Impuestos Incluidos (expresado en Pesos Mexicanos)	Número de Contrato	RFC de Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observaciones
1er trim 2020	12165934	SUSTITUCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE IXTLAN DE JUAREZ, OAX.	IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3,380.16 M2 (CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE IXTLÁN) 7,122.00 ML (INSTALACIÓN HIDRAÚLICA) 4,965.50 ML (INSTALACIÓN SANITARIA) 3,866.00 ML (INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES) 1,448.00 ML (SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON 18 PIEZAS) 14,128.00 ML (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	22,461 MUJERES 22,025 HOMBRES 44,486 TOTAL	FONREGION	74,854,909.77	SSO-DIMSG-AD-FONREGION-01/2019	GRU991201E5A	GRUVASIL SA DE CV	01/02/2020	16/11/2020	74,854,909.77	74,854,909.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	18.00%	Se realizó el pago del anticipo por el 30% del monto contratado

ING. RUBÉN CUEVAS VELÁZQUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE LA DIMSG

ARQ. NANCY SORIANO CARRASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE OBRAS DE LA DIMSG

ARQ. ANTONIO HERNÁNDEZ BLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA DIMSG

ING. RAÚL ÁLVAREZ CASTILLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES