



TRIM	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	META	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Total Del Contrato con Impuestos Incluidos (expresado en Pesos Mexicanos)	Número de Contrato	RFC de Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observaciones
2o trim 2020	12165934	SUSTITUCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE OAXACA. IXTLAN DE JUAREZ, OAX.	IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	3,380.15 M2 (CONSTRUCCION DE COMUNITARIO DE IXTLAN) 7,122.00 ML (INSTALACION HIDRAULICA) 4,965.50 ML (INSTALACION SANITARIA) 3,866.00 ML (INSTALACION DE GASES MEDICINALES) 1,448.00 ML (SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON 18 MEZAS) 14,128.00 ML (INSTALACION ELECTRICA)	22,461 MUJERES 22,025 HOMBRRES 44,486 TOTAL	FOMREGION	74,854,909.77	SSO-DIMSSG-4D-FOMREGION-01/2019	GRU991201ESA	GRUVASILE SA DE CV	01/02/2020	16/11/2020	74,854,909.77	74,854,909.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	18.00%	DEJADO DE LA CONTINGENCIA QUE ENFRENTA EL PAIS POR EL VIRUS DEL COVID-19 Y LAS MEDIDAS QUE TOMO EL ESTADO Y EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVA A CABO LA OBRA, EN ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL.

ING. RUBÉN CUEVAS VELÁZQUEZ
 COORDINADOR DE PLANEACION DE LA DIMSG

ARQ. ANTONIO HERNANDEZ BLAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA DIMSG

ING. RAÚL ÁLVAREZ CASTILLO
 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES