

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Trim | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Bene- ficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación |
|-------|------|---------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 2021 | 2 | 30003 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPAN, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOCTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. | COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX. | URBANIZACIÓN | 491.00 | LUMINARIA | 28,847 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0003/2020; DE FECHA: 29/01/2020 | FONMETRO (BECAF0119) | \$ 27,505,708.88 | \$ 474,236.36 | \$ 27,979,945.24 | OAX200101703248 | J03-122-02-08-002-00-2020; DE FECHA: 31/03/2020 | TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.; RFC: TAP150918M1 | 01/04/2020 | 26/11/2020 | \$ 27,505,708.88 | \$ 27,517,024.24 | \$ 26,097,293.57 | \$ 26,097,293.57 | \$ 26,097,293.57 | \$ 26,097,293.57 | 100.00% | 491.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30014 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS CLAVE 20DPR1039M | SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAX. | EDUCACIÓN | 96.00 | METRO CUADRADO | 44 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0007/2020; DE FECHA: 17/02/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 870,713.13 | \$ - | \$ 870,713.13 | OAX200101703249 | J03-207-01-08-011-00-2020; DE FECHA: 27/02/2020 | CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.; RFC: CMP100119S22 | 28/05/2020 | 24/09/2020 | \$ 870,713.13 | \$ 869,612.54 | \$ 869,612.54 | \$ 869,437.12 | \$ 869,437.12 | \$ 869,437.12 | 100.00% | 96.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30015 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO VILLA DE ETLA | VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.23 | KILOMETRO LINEAL | 252 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0008/2020; DE FECHA: 21/02/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 512,443.33 | \$ - | \$ 512,443.33 | OAX200301722210 | J03-122-02-08-012-00-2020; DE FECHA: 21/02/2020 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V.; RFC: CPR190704281 | 28/05/2020 | 24/09/2020 | \$ 512,443.33 | \$ 512,298.91 | \$ 512,298.91 | \$ 508,874.76 | \$ 508,874.76 | \$ 508,874.76 | 100.00% | 0.23 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30027 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL PIRULILAS FRESAS, LAS FLORES, Y RUFINO TAMAYO EN EL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO DE LAS CASAS | LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOOITILAN, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.82 | KILOMETRO LINEAL | 60 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0017/2020; DE FECHA: 25/02/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 933,300.00 | \$ - | \$ 933,300.00 | OAX200301722206 | J03-122-02-08-099-00-2020; DE FECHA: 12/01/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V.; RFC: PYC10117JG9 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | \$ 933,300.00 | \$ 932,363.24 | \$ 932,363.24 | \$ 932,363.24 | \$ 932,363.24 | \$ 932,363.24 | 100.00% | 0.82 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30031 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN ANDRÉS MIXTEPEC | SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTOBAL AMATILAN, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.58 | KILOMETRO LINEAL | 40 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/027/2020; DE FECHA: 13/09/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 709,760.47 | \$ - | \$ 709,760.47 | OAX200301718056 | J03-122-02-07-087-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020 | OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OSH150619ED1 | 03/10/2020 | 01/12/2020 | \$ 709,760.47 | \$ 709,651.44 | \$ 709,651.44 | \$ 709,651.44 | \$ 709,651.44 | \$ 709,651.44 | 100.00% | 0.58 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30032 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" C.C.T. 20DC243E | EL CERRITO, SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, OAX. | EDUCACIÓN | 1.00 | AULA DIDÁCTICA | 30 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0022/2020; DE FECHA: 04/03/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 475,000.00 | \$ - | \$ 475,000.00 | OAX200101703250 | J03-207-01-07-004-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020 | ESTRUCTURAS JETTA LEE, S.A. DE C.V.; RFC: EUL111004FL4 | 22/04/2020 | 19/08/2020 | \$ 475,000.00 | \$ 474,807.77 | \$ 474,807.77 | \$ 474,807.77 | \$ 474,807.77 | \$ 474,807.77 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30033 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. JOSE LOPEZ FORTILLO C.C.T. 20DPB9182 | NIZAGUICHE, SAN JOSÉ LACHIGURI, OAX. | EDUCACIÓN | 1.00 | AULA DIDÁCTICA | 115 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0023/2020; DE FECHA: 04/03/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 475,000.00 | \$ - | \$ 475,000.00 | OAX200101703251 | J03-207-01-07-005-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020 | COYOTL VIKS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: COY1030294N9 | 22/04/2020 | 19/08/2020 | \$ 475,000.00 | \$ 474,815.33 | \$ 474,815.33 | \$ 474,815.33 | \$ 474,815.33 | \$ 474,815.33 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30038 | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" C.C.T. 20DPR346E | SANTA CRUZ XOXOCOCTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOCTLÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 1.00 | AULA DIDÁCTICA | 288 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0028/2020; DE FECHA: 06/03/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 450,000.00 | \$ - | \$ 450,000.00 | OAX200101703252 | J03-207-01-08-006-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020 | OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OSH150619ED1 | 21/04/2020 | 18/08/2019 | \$ 450,000.00 | \$ 449,694.27 | \$ 449,694.27 | \$ 449,694.27 | \$ 449,694.27 | \$ 449,694.27 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30080 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE RIVERAS DEL ATOPYAC, MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE SIN NOMBRE 1, CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE SIN NOMBRE 2 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOCTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. | COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.00 | OBRA PÚBLICA | 10,999 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0047/2020; DE FECHA: 01/04/2020 | FONMETRO (BECAF0119) | \$ 14,990,504.02 | \$ 258,456.00 | \$ 15,248,960.02 | OAX200201712990 | J03-122-03-08-028-00-2020; DE FECHA: 09/07/2020 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.; RFC: EMT15022EEEA | 07/07/2020 | 03/12/2020 | \$ 14,990,504.02 | \$ 14,800,856.04 | \$ 14,542,403.43 | \$ 14,542,403.43 | \$ 14,542,403.43 | \$ 14,542,403.43 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30082 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIBERTAD, CON CLAVE: 20DPR243S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA | COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA, OAX. | EDUCACIÓN | 1.00 | AULA DIDÁCTICA | 194 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0048/2020; DE FECHA: 02/04/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 595,737.28 | \$ - | \$ 595,737.28 | OAX200201712991 | J03-207-01-08-008-00-2020; DE FECHA: 02/04/2020 | CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDIALES, S.A. DE C.V.; RFC: CAG141205489 | 25/05/2020 | 21/09/2020 | \$ 595,737.28 | \$ 594,729.03 | \$ 594,729.03 | \$ 594,729.03 | \$ 594,729.03 | \$ 594,729.03 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30409 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0929M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLITPAC | SANTIAGO TLAZOVALTEPEC, SANTIAGO TLAZOVALTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 698.00 | METRO CUADRADO | 153 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0079/2020; DE FECHA: 29/04/2020 | FAM-EB-REM (BEAGB0217) FAM-EB-REM (BEAGB0218) | \$ 2,743,152.51 | \$ - | \$ 2,743,152.51 | OAX200201712992 | J03-207-01-08-010-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020 | SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ROBELASTANA S.A. DE C.V.; RFC: SBC110111M5A | 28/05/2020 | 24/10/2020 | \$ 2,743,152.51 | \$ 2,742,859.64 | \$ 2,742,859.64 | \$ 2,742,859.64 | \$ 2,742,859.64 | \$ 2,742,859.64 | 100.00% | 698.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30441 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 34, CLAVE: 20DST028B | VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX. | EDUCACIÓN | 3.00 | AULA DIDÁCTICA | 668 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0086/2020; DE FECHA: 08/05/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | OAX200201712993 | J03-207-01-08-030-00-2020; DE FECHA: 10/07/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO LIVARE, S.A. DE C.V.; RFC: GCH189534F1 | 10/07/2020 | 06/11/2020 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,498,663.30 | \$ 1,498,663.30 | \$ 1,498,663.30 | \$ 1,498,663.30 | \$ 1,498,663.30 | 100.00% | 3.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30577 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67, CLAVE: 20ETK0067K | SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 653.66 | METRO CUADRADO | 38 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0159/2020; DE FECHA: 19/05/2020 | FAM-EB-REM (BEA6B0217) FAM-EB-REM (BEA6H0218) FAM-EB-REM (BEA6B0219) | \$ 2,567,523.42 | \$ - | \$ 2,567,523.42 | OAX200201712994 | J03-200-01-07-031-00-2020; DE FECHA: 10/07/2020 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.; RFC: NCA1703230Z2 | 10/07/2020 | 07/10/2020 | \$ 2,567,523.42 | \$ 2,567,430.98 | \$ 2,567,430.98 | \$ 2,567,430.98 | \$ 2,567,430.98 | \$ 2,567,430.98 | 100.00% | 653.66 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30578 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV07019 | SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 653.66 | METRO CUADRADO | 149 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0275/2020; DE FECHA: 29/05/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,537,909.72 | \$ - | \$ 2,537,909.72 | OAX200201712995 | J03-207-01-07-042-00-2020; DE FECHA: 30/06/2020 | OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ORC139189S23 | 07/08/2020 | 04/12/2020 | \$ 2,537,909.72 | \$ 2,537,815.54 | \$ 2,537,815.54 | \$ 2,537,815.54 | \$ 2,537,815.54 | \$ 2,537,815.54 | 100.00% | 653.66 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 30782 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. "JAIME NUNO" CLAVE: 20DPRR5040 | MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ, OAX. | EDUCACIÓN | 700.67 | METRO CUADRADO | 115 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0212/2020; DE FECHA: 12/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,931,362.29 | \$ - | \$ 1,931,362.29 | OAX200201712996 | J03-207-01-04-056-00-2020; DE FECHA: 19/08/2020 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARA, S.A. DE C.V.; RFC: AES1804171BA | 19/08/2020 | 26/12/2020 | \$ 1,931,362.29 | \$ 1,920,289.62 | \$ 1,920,289.62 | \$ 1,920,289.62 | \$ 1,920,289.62 | \$ 1,920,289.62 | 100.00% | 700.67 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31019 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE: 20DPRR099F, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA | SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO, OAX. | EDUCACIÓN | 3.00 | AULA DIDÁCTICA | 269 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0226/2020; DE FECHA: 23/05/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,370,000.00 | \$ - | \$ 1,370,000.00 | OAX200201712997 | J03-207-01-08-035-00-2020; DE FECHA: 06/06/2020 | CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDIALES, S.A. DE C.V.; RFC: CAG141205489 | 07/08/2020 | 04/12/2020 | \$ 1,370,000.00 | \$ 1,368,000.19 | \$ 1,368,000.19 | \$ 1,368,000.19 | \$ 1,368,000.19 | \$ 1,368,000.19 | 100.00% | 3.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31020 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 20DES0069N | SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA, OAX. | EDUCACIÓN | 705.18 | METRO CUADRADO | 27 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0227/2020; DE FECHA: 23/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,204,279.53 | \$ - | \$ 2,204,279.53 | OAX200201712998 | J03-207-01-04-036-00-2020; DE FECHA: 06/06/2020 | CONSTRUCTORA ZICHATE S.A. DE C.V.; RFC: CZU171215800 | 07/08/2020 | 04/12/2020 | \$ 2,204,279.53 | \$ 2,182,701.34 | \$ 2,182,701.34 | \$ 2,182,701.34 | \$ 2,182,701.34 | \$ 2,182,701.34 | 100.00% | 705.18 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31021 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 132 CLAVE 20DST0146N | SANTIAGO TEXTILTÁN, SANTIAGO TEXTILTÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 705.18 | METRO CUADRADO | 119 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0228/2020; DE FECHA: 23/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,400,146.95 | \$ - | \$ 2,400,146.95 | OAX200201712999 | J03-207-01-07-037-00-2020; DE FECHA: 16/06/2020 | CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119S22 | 07/08/2020 | 04/12/2020 | \$ 2,400,146.95 | \$ 2,199,370.76 | \$ 2,199,370.76 | \$ 2,199,370.76 | \$ 2,199,370.76 | \$ 2,199,370.76 | 100.00% | 705.18 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31022 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JUSTO SIERRA" CON CLAVE: 20DPR0771X | LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS, OAX. | EDUCACIÓN | 694.88 | METRO CUADRADO | 111 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0229/2020; DE FECHA: 23/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,788,307.06 | \$ - | \$ 1,788,307.06 | OAX200201713000 | J03-207-01-02-038-00-2020; DE FECHA: 16/06/2020 | OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ORC139189S23 | 07/08/2020 | 04/12/2020 | \$ 1,788,307.06 | \$ 1,777,237.25 | \$ 1,777,237.25 | \$ 1,777,237.25 | \$ 1,777,237.25 | \$ 1,777,237.25 | 100.00% | 694.88 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1203L | SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA LOXCHA, OAX. | EDUCACIÓN | 694.88 | METRO CUADRADO | 37 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0230/2020; DE FECHA: 23/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,585,276.57 | \$ - | \$ 2,585,276.57 | OAX200201713001 | J03-207-01-02-067-00-2020; DE FECHA: 24/06/2020 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.; RFC: CPE161202409 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 2,585,276.57 | \$ 2,485,197.13 | \$ 2,485,197.13 | \$ 2,485,197.13 | \$ 2,485,197.13 | \$ 2,485,197.13 | 100.00% | 694.88 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31024 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 251 CLAVE: 20DST028BA | NDUYOCODOY (CIENEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 856.64 | METRO CUADRADO | 45 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0231/2020; DE FECHA: 23/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,034,684.13 | \$ - | \$ 2,034,684.13 | OAX200201713002 | J03-207-01-04-044-00-2020; DE FECHA: 23/06/2020 | SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CIAUF, S.A. DE C.V.; RFC: SFA170607629 | 12/08/2020 | 09/12/2020 | \$ 2,034,684.13 | \$ 2,027,217.16 | \$ 2,027,217.16 | \$ 2,027,217.16 | \$ 2,027,217.16 | \$ 2,027,217.16 | 100.00% | 856.64 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31025 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO, CLAVE: 20DPR0719C | SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA, OAX. | EDUCACIÓN | 527.10 | METRO CUADRADO | 127 | SF/SPP/DP/IF/AM/EB/0232/2020; DE FECHA: 23/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,725,490.91 | \$ - | \$ 1,725,490.91 | OAX200201713003 | J03-20 | | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Tramo | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFOT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación |
|-------|-------|---------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2021 | 2 | 31091 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN. CLAVE: 20DPR1842S. EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA, OAXACA | SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETILA, OAX. | EDUCACIÓN | 620.00 | METRO CUADRADO | 44 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0288/2020; DE FECHA: 30/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,650,000.00 | - | \$ 2,650,000.00 | OAX200201713010 | 03/20-07-01-08-04/09-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020 | C. KARINA ABIGAL ROS HERNANDEZ; RFC: RH900824140 | 12/08/2020 | 09/12/2020 | \$ 2,650,000.00 | \$ 2,648,101.87 | \$ 2,648,101.87 | \$ 2,648,101.87 | \$ 2,648,101.87 | \$ 2,648,101.87 | 100.00% | 620.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31092 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DPR0846X | SANTA MARÍA JALTINGUIS, SANTA MARÍA JALTINGUIS, OAX. | EDUCACIÓN | 762.24 | METRO CUADRADO | 36 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0289/2020; DE FECHA: 30/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,246,321.42 | - | \$ 2,246,321.42 | OAX200201713011 | 03/20-07-01-06-05/05-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA, S.A. DE C.V.; RFC: CCE081195M9 | 12/08/2020 | 09/12/2020 | \$ 2,246,321.42 | \$ 2,238,306.54 | \$ 2,238,306.54 | \$ 2,238,306.53 | \$ 2,238,306.53 | \$ 2,238,306.53 | 100.00% | 762.24 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31093 | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DES0009V. | SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 49.82 | METRO CUADRADO | 733 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0290/2020; DE FECHA: 30/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 330,337.08 | - | \$ 330,337.08 | OAX200201713012 | 03/20-02-08-05/10-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020 | CONSTRUCTORA DEL SURESTE HEOCATL, S.A. DE C.V.; RFC: CSE170721A6 | 12/08/2020 | 10/10/2020 | \$ 330,337.08 | \$ 329,841.26 | \$ 329,841.26 | \$ 329,841.26 | \$ 329,841.26 | \$ 329,841.26 | 100.00% | 49.82 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31094 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR089E. SAN MIGUEL AMATLÁN, XTLAN DE JUÁREZ OAXACA. | SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 799.61 | METRO CUADRADO | 16 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0291/2020; DE FECHA: 30/06/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,249,896.56 | - | \$ 2,249,896.56 | OAX200201713013 | 03/20-07-01-06-05/02-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020 | ARTURO PEDRO CASTRO SANCHEZ; RFC: CAS489380370C | 12/08/2020 | 09/12/2020 | \$ 2,249,896.56 | \$ 2,177,968.17 | \$ 2,177,968.17 | \$ 2,177,968.17 | \$ 2,177,968.17 | \$ 2,177,968.17 | 100.00% | 799.61 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31123 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 31 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE:20D020T11 | SAN PABLO MACULITANGUIS, SAN PABLO MACULITANGUIS, OAX. | EDUCACIÓN | 528.00 | METRO CUADRADO | 24 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0326/2020; DE FECHA: 03/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,118,898.22 | - | \$ 2,118,898.22 | OAX200301792316 | 03/20-07-01-06-05/08-00-2020; DE FECHA: 19/09/2020 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA, S.A. DE C.V.; RFC: CAS489380370C | 19/09/2020 | 26/12/2020 | \$ 2,118,898.22 | \$ 2,113,213.88 | \$ 2,113,213.88 | \$ 2,113,213.87 | \$ 2,113,213.87 | \$ 2,113,213.87 | 100.00% | 528.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31159 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE:20DPR069I. | LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 650.44 | METRO CUADRADO | 91 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0338/2020; DE FECHA: 09/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,937,705.24 | - | \$ 1,937,705.24 | OAX200301792317 | 03/20-07-01-04-06/10-00-2020; DE FECHA: 02/09/2020 | CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V.; RFC: CVA150214T5 | 03/09/2020 | 31/12/2020 | \$ 1,937,705.24 | \$ 1,856,102.93 | \$ 1,856,102.93 | \$ 1,856,102.93 | \$ 1,856,102.93 | \$ 1,856,102.93 | 100.00% | 650.44 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31160 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CON CLAVE:20DCC1827K | DIAMANTE COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 548.80 | METRO CUADRADO | 11 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0339/2020; DE FECHA: 09/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,726,071.35 | - | \$ 1,726,071.35 | OAX200301792318 | 03/20-07-01-04-06/20-00-2020; DE FECHA: 09/07/2020 | MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMA, S.A. DE C.V. Y ALTA INGENIERIA; RFC: MEA1911128U7 | 03/09/2020 | 31/12/2020 | \$ 1,726,071.35 | \$ 1,659,715.94 | \$ 1,659,715.94 | \$ 1,659,715.94 | \$ 1,659,715.94 | \$ 1,659,715.94 | 100.00% | 548.80 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31170 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA MIXTECA CLAVE: 20DPR0076Z | CUYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 614.40 | METRO CUADRADO | 103 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0349/2020; DE FECHA: 16/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,096,194.18 | - | \$ 2,096,194.18 | OAX200301792319 | 03/20-07-01-04-06/05-00-2020; DE FECHA: 31/08/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILEC, S.A. DE C.V.; RFC: PVI10117309 | 01/09/2020 | 29/12/2020 | \$ 2,096,194.18 | \$ 2,092,345.44 | \$ 2,092,345.44 | \$ 2,092,345.44 | \$ 2,092,345.44 | \$ 2,092,345.44 | 100.00% | 614.40 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31171 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPR0073B | LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 724.80 | METRO CUADRADO | 11 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0350/2020; DE FECHA: 16/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,587,100.29 | - | \$ 2,587,100.29 | OAX200301792320 | 03/20-07-01-04-11/15-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020 | C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORA; RFC: HEM1731203016 | 14/10/2020 | 01/01/2021 | \$ 2,587,100.29 | \$ 2,584,207.26 | \$ 2,584,207.26 | \$ 2,584,207.26 | \$ 2,584,207.26 | \$ 2,584,207.26 | 100.00% | 724.80 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31183 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DUN1651B. EN EL BARRIO LA GALLINA | SANTA CRUZ MONJAS, MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX. | EDUCACIÓN | 576.00 | METRO CUADRADO | 27 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0384/2020; DE FECHA: 22/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 665,687.00 | - | \$ 665,687.00 | OAX200301792321 | 03/20-07-01-07-06/40-00-2020; DE FECHA: 22/07/2020 | CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEO PAKAMAN, S.A. DE C.V.; RFC: CCO080912693 | 08/09/2020 | 06/11/2020 | \$ 665,687.00 | \$ 663,731.04 | \$ 663,731.04 | \$ 663,731.04 | \$ 663,731.04 | \$ 663,731.04 | 100.00% | 576.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31184 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINGUE 'CUAUHTEPEC', CLAVE: 20DPR9234D | COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX. | EDUCACIÓN | 576.00 | METRO CUADRADO | 16 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0385/2020; DE FECHA: 22/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 665,687.00 | - | \$ 665,687.00 | OAX200301792322 | 03/20-07-01-07-05/05-00-2020; DE FECHA: 07/09/2020 | NA'SAYAB INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.; RFC: NIS103111G9 | 08/09/2020 | 06/11/2020 | \$ 665,687.00 | \$ 663,689.57 | \$ 663,689.57 | \$ 663,689.57 | \$ 663,689.57 | \$ 663,689.57 | 100.00% | 576.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31185 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADRIAN SEROAN CLAVE: 20DPR1242H | LUNA TITLAN DEL PROGRESO, SANTIAGO CHAZUMBIA, OAX. | EDUCACIÓN | 689.60 | METRO CUADRADO | 60 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0386/2020; DE FECHA: 22/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,169,825.37 | - | \$ 2,169,825.37 | OAX200301792323 | 03/20-07-01-04-07/80-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | DLGA, S.A. DE C.V.; RFC: DL130617N72 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 2,169,825.37 | \$ 2,169,673.62 | \$ 2,169,673.62 | \$ 2,169,673.62 | \$ 2,169,673.62 | \$ 2,169,673.62 | 100.00% | 689.60 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31186 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTP1211U | EL ZOMPANTLE, MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX. | EDUCACIÓN | 551.00 | METRO CUADRADO | 46 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0387/2020; DE FECHA: 22/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,740,351.82 | - | \$ 1,740,351.82 | OAX200301792324 | 03/20-07-01-07-07/90-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: YCO01110769 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 1,740,351.82 | \$ 1,739,133.13 | \$ 1,739,133.13 | \$ 1,739,133.13 | \$ 1,739,133.13 | \$ 1,739,133.13 | 100.00% | 551.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31323 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPR0416H | EL PROGRESO, SANTIAGO TLANTONINGO, OAX. | EDUCACIÓN | 2.00 | AULA DIDACTICA | 36 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0407/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,922,240.79 | - | \$ 1,922,240.79 | OAX200301792325 | 03/20-07-01-04-09/06-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020 | CONSTRUCTORA DEL SURESTE HEOCATL, S.A. DE C.V.; RFC: CSE170721A6 | 10/10/2020 | 07/01/2021 | \$ 1,922,240.79 | \$ 1,921,656.01 | \$ 1,921,656.01 | \$ 1,921,656.01 | \$ 1,921,656.01 | \$ 1,921,656.01 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31324 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, 'LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA', CLAVE: 20DPR240S0'. PRIMERA ETAPA. | EL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA, OAX. | EDUCACIÓN | 2.00 | AULA DIDACTICA | 46 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0408/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,649,796.87 | - | \$ 1,649,796.87 | OAX200301792326 | 03/20-07-01-07-09/80-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020 | OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V.; RFC: OIC1408282A9 | 10/10/2020 | 07/01/2021 | \$ 1,649,796.87 | \$ 1,649,617.48 | \$ 1,649,617.48 | \$ 1,649,617.48 | \$ 1,649,617.48 | \$ 1,649,617.48 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31331 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTP1592J | SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 661.44 | METRO CUADRADO | 92 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0418/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,869,886.14 | - | \$ 2,869,886.14 | OAX200301792327 | 03/20-07-01-08-08/00-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | HERLP0 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA, S.A. DE C.V.; RFC: HAP161207F90 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 2,869,886.14 | \$ 2,867,844.93 | \$ 2,867,844.93 | \$ 2,867,844.93 | \$ 2,867,844.93 | \$ 2,867,844.93 | 100.00% | 661.44 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31332 | CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE FORTINO J. PINACHO USOS MÚLTIPLES A BASE DE ESTRUCTURA ARMADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 20DPR068SC DE TECHADO DE FORTINO J. PINACHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC. | FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 672.75 | METRO CUADRADO | 81 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0419/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,551,096.46 | - | \$ 2,551,096.46 | OAX200301792328 | 03/20-07-01-05-09/00-00-2020; DE FECHA: 09/10/2020 | COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HAREL & HAREL, S.A. DE C.V.; RFC: CCH190228BG7 | 10/10/2020 | 07/01/2021 | \$ 2,551,096.46 | \$ 2,550,937.64 | \$ 2,550,937.64 | \$ 2,550,937.64 | \$ 2,550,937.64 | \$ 2,550,937.64 | 100.00% | 672.75 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31333 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPR0376W | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 656.00 | METRO CUADRADO | 34 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0420/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 415,664.35 | - | \$ 415,664.35 | OAX200301792329 | 03/20-07-01-05-06/80-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | CESAR IVAN QUALBERTO VAZQUEZ; RFC: GUV0360401A7S | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 415,664.35 | \$ 415,576.38 | \$ 415,576.38 | \$ 415,576.38 | \$ 415,576.38 | \$ 415,576.38 | 100.00% | 656.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31334 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPR0308B | PEÑA COLORADA, SAN JUAN RUMI, OAX. | EDUCACIÓN | 641.70 | METRO CUADRADO | 79 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0421/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,097,379.77 | - | \$ 2,097,379.77 | OAX200301792330 | 03/20-07-01-04-09/90-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.; RFC: OR196521223 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 2,097,379.77 | \$ 2,095,093.39 | \$ 2,095,093.39 | \$ 2,095,093.39 | \$ 2,095,093.39 | \$ 2,095,093.39 | 100.00% | 641.70 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31335 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCOLARES Y AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO, CLAVE: 20DPR1311U. RANCHO COLORADO | RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 1.00 | AULA DIDACTICA | 70 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0422/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 1,013,786.16 | - | \$ 1,013,786.16 | OAX200301792331 | 03/20-07-01-08-07/05-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V.; RFC: PCA140619F20 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | \$ 1,013,786.16 | \$ 1,009,580.25 | \$ 1,009,580.25 | \$ 1,009,580.25 | \$ 1,009,580.25 | \$ 1,009,580.25 | 100.00% | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31336 | CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR CLAVE: 20DPR1491V | CUYUCHI, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 752.00 | METRO CUADRADO | 46 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0423/2020; DE FECHA: 29/07/2020 | FAM-EB (BEAGA022) | \$ 2,149,976.80 | - | \$ 2,149,976.80 | OAX200301792332 | 03/20-07-01-02-14/10-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020 | C. EDDOR BETANZO CASTILLO; RFC: BEC081231839 | 24/10/2020 | 01/01/2021 | \$ 2,149,976.80 | \$ 2,149,776.72 | \$ 2,149,776.72 | \$ 2,149,776.72 | \$ 2,149,776.72 | \$ 2,149,776.72 | 100.00% | 752.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31337 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO Y FRANCISCO L MADREO | NAZARENO ETILA, NAZARENO ETILA, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.50 | KILOMETRO LINEAL | 40 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0489/2020; DE FECHA: 21/09/2020 | FISE (BEAGA022) | \$ 734,632.11 | - | \$ 734,632.11 | OAX200301717997 | 03/20-12-02-08-146/00-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020 | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.; RFC: OIA11017F90</ | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Tramo | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación | |
|-------|-------|---------|--|--|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|
| 2021 | 2 | 31416 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. 21 DE OCTUBRE | TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.38 | KILOMETRO LINEAL | 80 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0520/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 892,844.49 | - | \$ 892,844.49 | OAX200301718059 | J03-122-02-08-101-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA; RFC: AAG07312182ZA | 13/10/2020 | 11/12/2020 | \$ 892,844.49 | \$ 854,163.95 | \$ 891,186.73 | \$ 854,163.95 | \$ 854,163.95 | \$ 854,163.95 | \$ 854,163.95 | 96.00% | 0.38 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 31417 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CERRILLO DEL TECOLOTE Y 19 DE MARZO EN LA VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.47 | KILOMETRO LINEAL | 80 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0521/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 644,195.39 | - | \$ 644,195.39 | OAX200301718064 | J03-122-02-08-092-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V.; RFC: CPR190704281 | 03/10/2020 | 01/12/2020 | \$ 644,195.39 | \$ 643,624.67 | \$ 643,624.67 | \$ 643,624.67 | \$ 643,624.67 | \$ 643,624.67 | 100.00% | 0.47 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31418 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL PARAJE LOM BIN | SAN PABLO GUILA, SANTIAGO MATATLAN, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.54 | KILOMETRO LINEAL | 84 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0522/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 494,100.00 | - | \$ 494,100.00 | OAX200301718014 | J03-122-02-08-085-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC10117107G9 | 03/10/2020 | 01/12/2020 | \$ 494,100.00 | \$ 492,904.71 | \$ 492,904.71 | \$ 492,904.71 | \$ 492,904.71 | \$ 492,904.71 | 100.00% | 0.54 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31419 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN DE PORFIRIO DÍAZ | CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.16 | KILOMETRO LINEAL | 68 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0523/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,346,358.00 | - | \$ 1,346,358.00 | OAX200301718016 | J03-122-02-04-086-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO LUARÉ, S.A. DE C.V.; RFC: GC1805043F1 | 03/10/2020 | 31/12/2020 | \$ 1,346,358.00 | \$ 1,346,283.46 | \$ 1,346,283.46 | \$ 1,313,530.85 | \$ 1,313,530.85 | \$ 1,313,530.85 | 98.00% | 1.16 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31420 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA ZAGALA, AGENCIA DE SAN ISIDRO GUISHE | SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.89 | KILOMETRO LINEAL | 20 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0524/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,038,673.38 | - | \$ 1,038,673.38 | OAX200301718020 | J03-122-02-07-102-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | C. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA; RFC: PEAA610827H92 | 13/10/2020 | 11/12/2020 | \$ 1,038,673.38 | \$ 1,036,702.97 | \$ 1,036,702.97 | \$ 1,036,666.09 | \$ 1,036,666.09 | \$ 1,036,666.09 | 100.00% | 0.89 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31421 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA, PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO HERVE EL AGUA | XAAGA, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.53 | KILOMETRO LINEAL | 52 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0525/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 735,416.39 | - | \$ 735,416.39 | OAX200301718029 | J03-122-02-08-111-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.; RFC: CIA141017F90 | 14/10/2020 | 12/12/2020 | \$ 735,416.39 | \$ 732,371.32 | \$ 732,371.32 | \$ 715,131.89 | \$ 715,131.89 | \$ 715,131.89 | 98.00% | 0.53 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31422 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2DA PRIVADA DE AVENIDA JUAREZ Y TERCERA PRIVADA DE COLON | SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.37 | KILOMETRO LINEAL | 56 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0526/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 742,249.73 | - | \$ 742,249.73 | OAX200301718031 | J03-122-02-08-112-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.; RFC: CIA141017F90 | 14/10/2020 | 12/12/2020 | \$ 742,249.73 | \$ 739,397.35 | \$ 739,397.35 | \$ 739,397.35 | \$ 739,397.35 | \$ 739,397.35 | 100.00% | 0.37 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31423 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR | SAN DIONISIO OCOETPEC, SAN DIONISIO OCOETPEC, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.72 | KILOMETRO LINEAL | 28 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0528/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 823,500.00 | - | \$ 823,500.00 | OAX200301718060 | J03-122-02-08-088-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC10117107G9 | 03/10/2020 | 01/12/2020 | \$ 823,500.00 | \$ 821,717.82 | \$ 821,717.82 | \$ 821,717.82 | \$ 821,717.82 | \$ 821,717.82 | 100.00% | 0.72 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31424 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL RANCHO COLORADO | RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.42 | KILOMETRO LINEAL | 112 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0530/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,317,600.00 | - | \$ 1,317,600.00 | OAX200301718061 | J03-122-02-08-089-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PAM170727151 | 03/10/2020 | 31/12/2020 | \$ 1,317,600.00 | \$ 1,316,325.94 | \$ 1,316,325.94 | \$ 1,316,325.94 | \$ 1,316,325.94 | \$ 1,316,325.94 | 100.00% | 1.42 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31425 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPUEHA | SITIO DE XITLAPUEHA, SITIO DE XITLAPUEHA, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.79 | KILOMETRO LINEAL | 36 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0531/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,235,637.14 | - | \$ 1,235,637.14 | OAX200301718068 | J03-122-02-07-110-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | C. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA; RFC: PEAA610827H92 | 14/10/2020 | 12/12/2020 | \$ 1,235,637.14 | \$ 1,232,812.30 | \$ 1,232,812.30 | \$ 1,219,826.68 | \$ 1,219,826.68 | \$ 1,219,826.68 | 99.00% | 0.79 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31426 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CULAPAM DE GUERRERO, RANCHO QUEMADO, CULAPAM DE GUERRERO (2A. ETAPA). | CULAPAM DE GUERRERO, CULAPAM DE GUERRERO, OAX. | URBANIZACIÓN | 2.16 | KILOMETRO LINEAL | 180 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0532/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 3,450,000.00 | - | \$ 3,450,000.00 | OAX200301718993 | J03-122-02-08-113-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ; RFC: COVJ89114837 | 14/10/2020 | 12/12/2020 | \$ 3,450,000.00 | \$ 3,412,206.05 | \$ 3,412,206.05 | \$ 3,412,206.05 | \$ 3,412,206.05 | \$ 3,412,206.05 | 100.00% | 2.16 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31427 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE | SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE, OAX. | URBANIZACIÓN | 2.70 | KILOMETRO LINEAL | 112 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0533/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 3,712,250.00 | - | \$ 3,712,250.00 | OAX200301718984 | J03-122-02-08-090-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC10117107G9 | 03/10/2020 | 31/12/2020 | \$ 3,712,250.00 | \$ 3,710,593.85 | \$ 3,710,593.85 | \$ 3,710,593.85 | \$ 3,710,593.85 | \$ 3,710,593.85 | 100.00% | 2.70 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31435 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A RANCHO BLANCO Y CALLE DINGALES | RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLAN, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.58 | KILOMETRO LINEAL | 60 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0537/2020; DE FECHA: 13/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 494,100.01 | - | \$ 494,100.01 | OAX200301718003 | J03-122-02-08-114-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V.; RFC: PYC10117107G9 | 14/10/2020 | 12/11/2020 | \$ 494,100.01 | \$ 492,487.25 | \$ 492,487.25 | \$ 492,487.25 | \$ 492,487.25 | \$ 492,487.25 | 100.00% | 0.58 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31526 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DP195895 | LA RAYA, ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAX. | EDUCACIÓN | 554.10 | METRO CUADRADO | 36 | SF/SP/PP/DPI/PI/FAM-IEB/0557/2020; DE FECHA: 10/09/2020 | FAM-IEB (BEAGA0220) | \$ 1,757,715.81 | - | \$ 1,757,715.81 | OAX200301792342 | J03-207-01-08-091-00-2020; DE FECHA: 02/10/2020 | OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V.; RFC: CCE440322078 | 03/10/2020 | 31/12/2020 | \$ 1,757,715.81 | \$ 1,748,985.35 | \$ 1,748,985.35 | \$ 1,748,985.35 | \$ 1,748,985.35 | \$ 1,748,985.35 | 100.00% | 554.10 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31559 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN (2ª ETAPA) | EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.34 | KILOMETRO LINEAL | 48 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0559/2020; DE FECHA: 20/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,429,926.66 | - | \$ 1,429,926.66 | OAX200301715675 | J03-122-02-04-116-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | C. JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ; RFC: OIBJ85051821 | 14/10/2020 | 12/12/2020 | \$ 1,429,926.66 | \$ 1,427,433.10 | \$ 1,427,433.10 | \$ 1,427,260.24 | \$ 1,427,260.24 | \$ 1,427,260.24 | 100.00% | 1.34 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31560 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA HERBA SANTA | LA HERBA SANTA, SANTA MARÍA YUCHITLÁN, OAX. | URBANIZACIÓN | 2.98 | KILOMETRO LINEAL | 156 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0570/2020; DE FECHA: 20/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 2,700,000.00 | - | \$ 2,700,000.00 | OAX200301715673 | J03-122-02-04-103-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: GED141203JR2 | 13/10/2020 | 11/12/2020 | \$ 2,700,000.00 | \$ 2,697,971.04 | \$ 2,697,971.04 | \$ 2,697,971.04 | \$ 2,697,971.04 | \$ 2,697,971.04 | 100.00% | 2.98 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31598 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ESPINA | CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES, OAX. | URBANIZACIÓN | 3.00 | LUMINARIA | 13 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0603/2020; DE FECHA: 23/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 125,999.98 | - | \$ 125,999.98 | OAX200301715679 | J03-122-03-08-119-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: HPC1708123C5 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | \$ 125,999.98 | \$ 125,765.29 | \$ 125,765.29 | \$ 125,765.29 | \$ 125,765.29 | \$ 125,765.29 | 100.00% | 3.00 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31599 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE (2ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RÍO V | RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES, OAX. | URBANIZACIÓN | 5.00 | LUMINARIA | 20 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0603/2020; DE FECHA: 23/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 209,999.96 | - | \$ 209,999.96 | OAX200301715677 | J03-122-03-08-120-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: HPC1708123C5 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | \$ 209,999.96 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | 100.00% | 5.00 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31600 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LLANO VERDE | LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES, OAX. | URBANIZACIÓN | 5.00 | LUMINARIA | 20 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0604/2020; DE FECHA: 23/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 209,999.96 | - | \$ 209,999.96 | OAX200301715674 | J03-122-03-08-104-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: HPC1708123C5 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | \$ 209,999.96 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | \$ 209,744.76 | 100.00% | 5.00 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31608 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. BUENOS AIRES TLACOLULLA | TLACOLULLA DE MATAMOROS, TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.81 | KILOMETRO LINEAL | 120 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0626/2020; DE FECHA: 25/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 880,052.30 | - | \$ 880,052.30 | OAX200301715652 | J03-122-02-08-117-00-2020; DE FECHA: 13/10/2020 | C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA; RFC: AAG07312182ZA | 14/10/2020 | 27/11/2020 | \$ 880,052.30 | \$ 878,411.22 | \$ 878,411.22 | \$ 863,700.96 | \$ 863,700.96 | \$ 863,700.96 | 98.00% | 0.81 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31609 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO 2DA ETAPA | CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEO DE MELCHOR OCAÑO, OAX. | URBANIZACIÓN | 3.04 | KILOMETRO LINEAL | 75 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0627/2020; DE FECHA: 25/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 3,549,300.62 | - | \$ 3,549,300.62 | OAX200301715672 | J03-122-02-02-125-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020 | C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA; RFC: AAG07312182ZA | 20/10/2020 | 28/12/2020 | \$ 3,549,300.62 | \$ 3,547,604.24 | \$ 3,547,604.24 | \$ 3,547,604.24 | \$ 3,547,604.24 | \$ 3,547,604.24 | 100.00% | 3.04 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31610 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN LAS CALLES MELCHOR OCAÑO Y JOSE VASCONCELOS | SAN JUAN ACHULTA, SAN JUAN ACHULTA, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.43 | KILOMETRO LINEAL | 111 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0628/2020; DE FECHA: 25/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 840,787.12 | - | \$ 840,787.12 | OAX200301718065 | J03-122-02-04-105-00-2020; DE FECHA: 12/10/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V.; RFC: PCA140612F20 | 13/10/2020 | 26/11/2020 | \$ 840,787.12 | \$ 839,577.70 | \$ 839,577.70 | \$ 837,009.09 | \$ 837,009.09 | \$ 837,009.09 | 100.00% | 1.43 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31611 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 2DA. ETAPA. | SAN ANTONIO HUTEPEC, SAN ANTONIO HUTEPEC, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.51 | KILOMETRO LINEAL | 52 | SF/SP/PP/DPI/PI/FISE/0629/2020; DE FECHA: 25/08/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 824,996.05 | - | \$ 824,996.05 | OAX200301715678 | J03-122-02-08-126-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020 | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.; RFC: CIA141017F90 | 20 | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Trim | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación | |
|-------|------|---------|---|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|
| 2021 | 2 | 31825 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0077 | RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 724.80 | METRO CUADRADO | 11 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0706/2020; DE FECHA: 07/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,616,848.47 | \$ - | \$ 2,616,848.47 | OAX20030192350 | J03-207-01-04-137-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020 | C. JOSE ANTONIO CONTRERAS RUIZ; RFC: C00249614501 | 24/10/2020 | 01/01/2021 | \$ 2,616,848.47 | \$ 2,614,880.04 | \$ 2,614,880.04 | \$ 2,614,880.04 | \$ 2,614,880.04 | \$ 2,614,880.04 | 100.00% | 724.80 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31826 | CONSTRUCCION DE TECHADO Y RECONSTRUCCION DE PISO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA CLAVE 20DPRI1023B | SABINO SOLO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 518.40 | METRO CUADRADO | 38 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0707/2020; DE FECHA: 07/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,290,761.95 | \$ - | \$ 2,290,761.95 | OAX20030192351 | J03-207-01-04-138-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTABLES ARZA, S.A. DE C.V.; RFC: ECS1511283N | 24/10/2020 | 01/01/2021 | \$ 2,290,761.95 | \$ 2,285,206.04 | \$ 2,285,206.04 | \$ 2,285,206.04 | \$ 2,285,206.04 | \$ 2,285,206.04 | 100.00% | 518.40 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31828 | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1004M | PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 646.40 | METRO CUADRADO | 105 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0709/2020; DE FECHA: 07/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,371,930.87 | \$ - | \$ 2,371,930.87 | OAX20030192352 | J03-207-01-04-139-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020 | GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; RFC: GFC100224568 | 24/10/2020 | 01/01/2021 | \$ 2,371,930.87 | \$ 2,368,869.70 | \$ 2,368,869.70 | \$ 2,368,869.70 | \$ 2,368,869.70 | \$ 2,368,869.70 | 100.00% | 646.40 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31829 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LAS ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1113T, DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE. | ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX. | EDUCACIÓN | 561.18 | METRO CUADRADO | 75 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0710/2020; DE FECHA: 07/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,300,000.00 | \$ - | \$ 2,300,000.00 | OAX20030192353 | J03-207-01-04-140-00-2020; DE FECHA: 23/10/2020 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V.; RFC: SSC13806185 | 24/10/2020 | 01/01/2021 | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,298,284.36 | \$ 2,298,284.36 | \$ 2,298,284.36 | \$ 2,298,284.36 | \$ 2,298,284.36 | 100.00% | 561.18 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31950 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIXTA IGNACIO RAMIREZ CLAVE: 20DPR0311N. | SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 600.00 | METRO CUADRADO | 465 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0804/2020; DE FECHA: 11/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 1,800,000.00 | \$ - | \$ 1,800,000.00 | OAX20030192354 | J03-207-01-05-144-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020 | EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.; RFC: EPC103429321 | 03/11/2020 | 01/01/2021 | \$ 1,800,000.00 | \$ 1,798,504.07 | \$ 1,798,504.07 | \$ 1,798,504.07 | \$ 1,798,504.07 | \$ 1,798,504.07 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 31998 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL MANANTIL, EL AGUACATE, RIO CANELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC. | SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAX. | URBANIZACIÓN | 31.34 | KILOMETRO LINEAL | 1,603 | SF/SP/PP/DP/IFONRE/IGION/0823/2020; DE FECHA: 16/09/2020 | FONREGION (BECFC012) | \$ 13,661,143.32 | \$ 235,536.95 | \$ 13,896,680.27 | OAX20030192355 | J03-122-02-07-133-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: EPO060516A17 | 20/10/2020 | 18/12/2020 | \$ 13,661,143.32 | \$ 13,772,651.14 | \$ 13,537,210.16 | \$ 13,537,210.16 | \$ 13,537,210.16 | \$ 13,537,210.16 | \$ 13,537,210.16 | 100.00% | 31.34 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32002 | RECONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, ELPORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA. | COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX. | URBANIZACIÓN | 12.28 | KILOMETRO LINEAL | 480 | SF/SP/PP/DP/IFONRE/IGION/0828/2020; DE FECHA: 17/09/2020 | FONREGION (BECFC012) | \$ 13,633,342.40 | \$ 235,057.60 | \$ 13,868,400.00 | OAX20030192356 | J03-122-02-03-142-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020 | JAIME LOPEZ ORDOÑEZ; RFC: LOO/700716KG1 | 03/11/2020 | 01/01/2021 | \$ 13,633,342.40 | \$ 13,228,499.12 | \$ 13,124,764.01 | \$ 13,124,764.01 | \$ 13,124,764.01 | \$ 13,124,764.01 | \$ 13,124,764.01 | 100.00% | 12.28 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32031 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN GUADALUPE YOSOYUA | GUADALUPE YOSOYUA, SANTA MARIA YOSOYUA, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.52 | KILOMETRO LINEAL | 40 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0848/2020; DE FECHA: 21/09/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,999,999.91 | \$ - | \$ 1,999,999.91 | OAX200301715676 | J03-122-02-04-145-00-2020; DE FECHA: 11/11/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V.; RFC: PCA140612F20 | 03/11/2020 | 01/01/2021 | \$ 1,999,999.91 | \$ 1,991,500.01 | \$ 1,991,500.01 | \$ 1,991,482.48 | \$ 1,991,482.48 | \$ 1,991,482.48 | \$ 1,991,482.48 | 100.00% | 1.52 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32067 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (PRIMERA ETAPA) | OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.50 | KILOMETRO LINEAL | 264,251 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0869/2020; DE FECHA: 22/09/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 15,624,082.46 | \$ - | \$ 15,624,082.46 | OAX200301721568 | DPLZ0-001/2020; DE FECHA: 28/09/2020 | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; RFC: CD160330C9 | 29/09/2020 | 28/11/2020 | \$ 15,624,082.46 | \$ 15,624,082.46 | \$ 15,624,082.46 | \$ - | \$ - | \$ 15,624,082.46 | \$ 15,624,082.46 | 100.00% | 1.47 | 98.00% | |
| 2021 | 2 | 32153 | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "S DE FEBRERO", C.C.T.: 20DPR2285T, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, IXTLAN, OAXACA | SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO, OAX. | EDUCACIÓN | 620.62 | METRO CUADRADO | 74 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0911/2020; DE FECHA: 24/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,085,511.24 | \$ - | \$ 2,085,511.24 | OAX200301792357 | J03-207-01-06-149-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020 | LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: LCO181138L2 | 12/11/2020 | 10/01/2021 | \$ 2,085,511.24 | \$ 2,076,543.36 | \$ 2,076,543.36 | \$ 2,076,543.36 | \$ 2,076,543.36 | \$ 2,076,543.36 | \$ 2,076,543.36 | 100.00% | 620.62 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32154 | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 148 CLAVE:20DST0164F | SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 724.80 | METRO CUADRADO | 120 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/0912/2020; DE FECHA: 24/09/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,246,321.42 | \$ - | \$ 2,246,321.42 | OAX20030192358 | J03-207-01-06-150-00-2020; DE FECHA: 11/11/2020 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA, S.A. DE C.V.; RFC: CCE0811056M9 | 12/11/2020 | 10/01/2021 | \$ 2,246,321.42 | \$ 2,237,415.66 | \$ 2,237,415.66 | \$ 2,237,415.66 | \$ 2,237,415.66 | \$ 2,237,415.66 | \$ 2,237,415.66 | 100.00% | 724.80 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32251 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS, COL. TERCERA SECCION. | SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 392.05 | METRO CUADRADO | 120 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0940/2020; DE FECHA: 30/09/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 760,060.07 | \$ - | \$ 760,060.07 | OAX200301717377 | J03-122-02-08-158-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.; RFC: PYC101220GR1 | 14/11/2020 | 12/01/2021 | \$ 760,060.07 | \$ 741,529.95 | \$ 741,529.95 | \$ 741,529.95 | \$ 741,529.95 | \$ 741,529.95 | \$ 741,529.95 | 100.00% | 392.05 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32356 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE LA GARZONA) | SAN JOSE LA GARZONA, SAN JOSE DEL PROGRESO, OAX. | VIVIENDA | 35.00 | VIVIENDA | 140 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0989/2020; DE FECHA: 02/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 3,027,500.00 | \$ - | \$ 3,027,500.00 | OAX200301721474 | J03-101-02-08-159-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020 | TECNOVIVE, S.A. DE C.V.; RFC: TEC121228723 | 14/11/2020 | 11/02/2021 | \$ 3,027,500.00 | \$ 3,027,252.37 | \$ 3,027,252.37 | \$ 3,027,252.36 | \$ 3,027,252.36 | \$ 3,027,252.36 | \$ 3,027,252.36 | 100.00% | 35.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32357 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SEGUNDA MANZANA) | SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJA, OAX. | VIVIENDA | 21.00 | VIVIENDA | 84 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0990/2020; DE FECHA: 02/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,024,800.00 | \$ - | \$ 1,024,800.00 | OAX200301721549 | J03-101-02-07-160-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020 | GAEI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: GED141203R2 | 14/11/2020 | 12/01/2021 | \$ 1,024,800.00 | \$ 1,024,695.81 | \$ 1,024,695.81 | \$ 1,024,695.81 | \$ 1,024,695.81 | \$ 1,024,695.81 | \$ 1,024,695.81 | 100.00% | 21.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32358 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN BERNARDO) | SAN BERNARDO MAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA, OAX. | VIVIENDA | 20.00 | VIVIENDA | 80 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0991/2020; DE FECHA: 02/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,730,000.00 | \$ - | \$ 1,730,000.00 | OAX200301721466 | J03-101-02-07-161-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020 | YOYAGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: YCO01107K98 | 14/11/2020 | 12/01/2021 | \$ 1,730,000.00 | \$ 1,728,956.00 | \$ 1,728,956.00 | \$ 1,728,956.00 | \$ 1,728,956.00 | \$ 1,728,956.00 | \$ 1,728,956.00 | 100.00% | 20.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32359 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARIA YUCUNCOCO) | SANTA MARIA YUCUNCOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | VIVIENDA | 15.00 | VIVIENDA | 60 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0992/2020; DE FECHA: 02/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,297,500.00 | \$ - | \$ 1,297,500.00 | OAX200301721515 | J03-101-02-04-210-00-2020; DE FECHA: 07/12/2020 | DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DL130617N72 | 08/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 1,297,500.00 | \$ 1,296,981.57 | \$ 1,296,981.57 | \$ 1,296,981.57 | \$ 1,296,981.57 | \$ 1,296,981.57 | \$ 1,296,981.57 | 100.00% | 15.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32360 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZARAGOZA) | ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | VIVIENDA | 5.00 | VIVIENDA | 20 | SF/SP/PP/DP/IFISE/0993/2020; DE FECHA: 02/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 432,500.00 | \$ - | \$ 432,500.00 | OAX200301721513 | J03-101-02-04-162-00-2020; DE FECHA: 13/11/2020 | YESYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES1704177Y5 | 14/11/2020 | 28/12/2020 | \$ 432,500.00 | \$ 432,373.40 | \$ 432,373.40 | \$ 432,373.40 | \$ 432,373.40 | \$ 432,373.40 | \$ 432,373.40 | 100.00% | 5.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32363 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA YUCUNCOCO | SANTA MARIA YUCUNCOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. | URBANIZACIÓN | 61.00 | LUMINARIA | 200 | SF/SP/PP/DP/IFISE/1000/2020; DE FECHA: 05/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,999,648.59 | \$ - | \$ 1,999,648.59 | OAX200301719455 | J03-122-03-04-165-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020 | INDUSTRIA ENERGETICA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.; RFC: IES1703217C4 | 24/11/2020 | 22/01/2021 | \$ 1,999,648.59 | \$ 1,999,136.99 | \$ 1,999,136.99 | \$ 1,999,136.99 | \$ 1,999,136.99 | \$ 1,999,136.99 | \$ 1,999,136.99 | 100.00% | 61.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32404 | CONSTRUCCION DE INIA OJLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX. | OTROS PROYECTOS | 360.00 | METRO CUADRADO | 60 | SF/SP/PP/DP/IFISE/1022/2020; DE FECHA: 06/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,202,950.00 | \$ - | \$ 1,202,950.00 | OAX200301719472 | J03-166-01-07-166-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020 | LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: LCO07102294 | 24/11/2020 | 07/01/2021 | \$ 1,202,950.00 | \$ 1,166,672.48 | \$ 1,166,672.48 | \$ 1,166,672.48 | \$ 1,166,672.48 | \$ 1,166,672.48 | \$ 1,166,672.48 | 100.00% | 360.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32412 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV1112U | INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLHUACA, OAX. | EDUCACIÓN | 666.54 | METRO CUADRADO | 48 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/1030/2020; DE FECHA: 06/10/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,296,383.11 | \$ - | \$ 2,296,383.11 | OAX200401882616 | J03-207-01-04-167-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020 | DAVID MARTINEZ GARCIA; RFC: MAGD941102HX3 | 24/11/2020 | 22/01/2021 | \$ 2,296,383.11 | \$ 2,291,382.34 | \$ 2,291,382.34 | \$ 2,291,382.33 | \$ 2,291,382.33 | \$ 2,291,382.33 | \$ 2,291,382.33 | 100.00% | 666.54 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32413 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AURORA CON CLAVE 20DPR0001J | ABEJONES, ABEJONES, OAX. | EDUCACIÓN | 695.83 | METRO CUADRADO | 145 | SF/SP/PP/DP/IFAM-EB/1031/2020; DE FECHA: 06/10/2020 | FAM-EB (BEACA022) | \$ 2,535,739.49 | \$ - | \$ 2,535,739.49 | OAX200401882617 | J03-207-01-06-168-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX, S.A. DE C.V.; RFC: CIM16982685 | 24/11/2020 | 06/02/2021 | \$ 2,535,739.49 | \$ 2,535,247.45 | \$ 2,535,247.45 | \$ 2,535,247.45 | \$ 2,535,247.45 | \$ 2,535,247.45 | \$ 2,535,247.45 | 100.00% | 695.83 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32448 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES | SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 420.00 | METRO CUADRADO | 180 | SF/SP/PP/DP/IFISE/1052/2020; DE FECHA: 08/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 81,437.60 | \$ - | \$ 81,437.60 | OAX200301717373 | J03-122-02-04-169-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020 | SAEO, S.A. DE C.V.; RFC: SAE140804EA8 | 24/11/2020 | 07/01/2021 | \$ 81,437.60 | \$ 81,099.42 | \$ 81,099.42 | \$ 81,099.42 | \$ 81,099.42 | \$ 81,099.42 | \$ 81,099.42 | 100.00% | 420.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32634 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SAN PEDRO OZUMACIN) | SAN PEDRO OZUMACIN, AYOTZINTPEC, OAX. | VIVIENDA | 40.00 | SANTARIO ECOLOGICO | 160 | SF/SP/PP/DP/IFISE/1111/2020; DE FECHA: 15/10/2020 | FISE (BEACA022) | \$ 1,952,000.00 | \$ - | \$ 1,952,000.00 | OAX200301721528 | J03-101-02-05-177-00-2020; DE FECHA: 23/11/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.; RFC: GCP131167Y11 | 24/11/2020 | 23/12/2020 | \$ 1,952,000.00 | \$ 1,950,005.10 | \$ 1,950,005.10 | \$ 1,950,005.10 | \$ 1,950,005.10 | \$ 1,950,005.10 | \$ 1,950,005.10 | 100.00% | 40.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 32635 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

Table with columns: Cicio, Trim, ID Obra, Nombre de la Obra o Acción, Ubicación (localidad, municipio, eds.), Clasificación, Meta (cantidad), Meta (unidad de medida), Beneficiarios, Oficio y Fecha de Autorización, Fuente de Financiamiento, Inversión Directa, Gastos Indirectos, Monto Total Autorizado, Folio SRFT, Número y Fecha de Contrato, Contratista, Inicio de Ejecución, Término de Ejecución, Monto Recaudado, Monto Comprometido, Monto Contratado, Monto Devengado, Monto Ejercido, Monto Pagado, Avance Financiero, Meta Alcanzada (cantidad), Avance Físico, Observación

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Trim | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, eds.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación |
|-------|------|---------|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2021 | 2 | 33001 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CJO DE AGUA) | CJO DE AGUA, SANTO DOMINGO NUXA, OAX. | VIVIENDA | 15.00 | VIVIENDA | 60 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1304/2020; DE FECHA: 09/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,297,500.00 | \$ - | \$ 1,297,500.00 | OAX20040197828 | 303-101-02-04-223-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020 | DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DL130617N72 | 19/12/2020 | 01/02/2021 | \$ 1,297,500.00 | \$ 1,297,189.53 | \$ 1,297,189.53 | \$ 1,297,189.53 | \$ 1,297,189.53 | \$ 1,297,189.53 | 100.00% | 15.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33002 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN MARTIN DE LAS PALMAS) | SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TLANTONGCO, OAX. | VIVIENDA | 15.00 | VIVIENDA | 60 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1305/2020; DE FECHA: 09/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,297,500.00 | \$ - | \$ 1,297,500.00 | OAX20040197838 | 303-101-02-04-245-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | NESYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES1704177Y5 | 23/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 1,297,500.00 | \$ 1,297,288.41 | \$ 1,297,288.41 | \$ 1,297,288.41 | \$ 1,297,288.41 | \$ 1,297,288.41 | 100.00% | 15.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33003 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MIGUEL HIDALGO) | MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX. | VIVIENDA | 15.00 | VIVIENDA | 60 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1306/2020; DE FECHA: 09/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,297,500.00 | \$ - | \$ 1,297,500.00 | OAX20040197874 | 303-101-02-05-224-00-2020; DE FECHA: 19/12/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.; RFC: GCP1311167Y1 | 19/12/2020 | 01/02/2021 | \$ 1,297,500.00 | \$ 1,295,051.69 | \$ 1,295,051.69 | \$ 1,295,051.69 | \$ 1,295,051.69 | \$ 1,295,051.69 | 100.00% | 15.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33004 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COLALEJO PERALTA) | ALEJO PERALTA (COLONIA ALEJO PERALTA), VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX. | VIVIENDA | 14.00 | VIVIENDA | 56 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1307/2020; DE FECHA: 09/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,211,000.00 | \$ - | \$ 1,211,000.00 | OAX20040197841 | 303-101-02-03-246-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DL130617N72 | 23/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 1,211,000.00 | \$ 1,210,803.86 | \$ 1,210,803.86 | \$ 1,210,803.86 | \$ 1,210,803.86 | \$ 1,210,803.86 | 100.00% | 14.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33042 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES | SAN ANTONIO TLANCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.57 | KILOMETRO LINEAL | 52 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1323/2020; DE FECHA: 10/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,911,964.01 | \$ - | \$ 1,911,964.01 | OAX20040196945 | 303-122-02-08-233-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020 | H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: HPC1706123C5 | 19/12/2020 | 01/02/2021 | \$ 1,911,964.01 | \$ 1,911,801.86 | \$ 1,911,801.86 | \$ 1,911,801.86 | \$ 1,911,801.86 | \$ 1,911,801.86 | 100.00% | 1.57 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33071 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: PLAZUELA DE PORRRO DIAZ, ABA SOLO, S DE MAYO Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA | LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 3,801.10 | METRO CUADRADO | 50 | SF/SP/DP/DPI/FIEF/1814/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIF (AECOA0520) | \$ 4,999,433.20 | \$ - | \$ 4,999,433.20 | OAX200401882635 | 303-122-02-04-040-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | INFRA INGENIERIA DEL VALLE S. A. DE C. V.; RFC: IIV1505046DA | 22/12/2020 | 06/03/2021 | \$ 4,999,433.20 | \$ 4,855,783.34 | \$ 4,855,783.34 | \$ 4,370,205.01 | \$ 4,370,205.01 | \$ 4,855,783.34 | 100.00% | 3,801.10 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33072 | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO COLORADO CON CLAVE: Z0DPR0772X | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 663.00 | METRO CUADRADO | 567 | SF/SP/DP/DPI/FIEF/1816/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIF (AECOA0520) | \$ 2,402,802.08 | \$ - | \$ 2,402,802.08 | OAX200401882636 | 303-201-01-05-238-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.; RFC: CMJ180829U97 | 22/12/2020 | 06/03/2021 | \$ 2,402,802.08 | \$ 2,402,341.99 | \$ 2,402,341.99 | \$ 2,162,107.79 | \$ 2,162,107.79 | \$ 2,162,107.79 | 90.00% | 663.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33073 | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MODULO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD CAMALOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. | CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. | OTROS PROYECTOS | 663.00 | METRO CUADRADO | 843 | SF/SP/DP/DPI/FIEF/1817/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIF (AECOA0520) | \$ 2,587,205.49 | \$ - | \$ 2,587,205.49 | OAX200401882637 | 303-174-03-05-239-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020 | COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HAREL & HAREL, S.A. DE C.V.; RFC: CCH190228BQ7 | 22/12/2020 | 06/03/2021 | \$ 2,587,205.49 | \$ 2,586,684.38 | \$ 2,586,684.38 | \$ 2,328,015.94 | \$ 2,328,015.94 | \$ 2,328,015.94 | 90.00% | 663.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33076 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO | TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,596.73 | METRO CUADRADO | 372 | SF/SP/DP/DPI/FIEF/1818/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIF (AECOA0520) | \$ 2,499,500.00 | \$ - | \$ 2,499,500.00 | OAX200401882638 | 303-122-02-01-244-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.; RFC: IAE190521M07 | 22/12/2020 | 06/03/2021 | \$ 2,499,500.00 | \$ 2,499,057.77 | \$ 2,499,057.77 | \$ 2,076,018.23 | \$ 2,076,018.23 | \$ 2,499,057.77 | 83.00% | 1,468.99 | 92.00% | |
| 2021 | 2 | 33079 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL LLANO | SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, OAX. | URBANIZACIÓN | 2.44 | KILOMETRO LINEAL | 100 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1342/2020; DE FECHA: 11/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,495,065.34 | \$ - | \$ 1,495,065.34 | OAX200401969207 | 303-122-02-08-256-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | YESHANNIA, S. A. DE C. V.; RFC: YES170503K65 | 23/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 1,495,065.34 | \$ 1,492,696.09 | \$ 1,492,696.09 | \$ 1,492,696.09 | \$ 1,492,696.09 | \$ 1,492,696.09 | 70.00% | 2.44 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33085 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE Z0DPR2247Q SE LE LEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. | EDUCACIÓN | 653.98 | METRO CUADRADO | 300 | SF/SP/DP/DPI/FAM/IEB-REM/1348/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FAM/IEB-REM (AECOA419) | \$ 2,052,661.79 | \$ - | \$ 2,052,661.79 | OAX200401882639 | 303-201-01-08-282-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | INTERSTEEL STRUCTURES, S. A. DE C. V.; RFC: IST170816F8A | 31/12/2020 | 15/03/2021 | \$ 2,052,661.79 | \$ 2,051,313.91 | \$ 2,051,313.91 | \$ 2,051,313.91 | \$ 2,051,313.91 | \$ 2,051,313.91 | 100.00% | 653.98 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33086 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COCYTE-EMSAW NO TI CLAVE: Z0DPR3007F | LAGUNA SECA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAX. | EDUCACIÓN | 972.40 | METRO CUADRADO | 168 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1349/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 2,617,543.32 | \$ - | \$ 2,617,543.32 | OAX20030121897 | 303-200-01-07-247-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.; RFC: CR180221223 | 23/12/2020 | 07/03/2021 | \$ 2,617,543.32 | \$ 2,616,633.98 | \$ 2,616,633.98 | \$ 2,616,633.98 | \$ 2,616,633.98 | \$ 2,616,633.98 | 100.00% | 972.40 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33087 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE NDOSTAYI | NDOSTAYI, SANTA CRUZ NUNDAO, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.03 | KILOMETRO LINEAL | 52 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1350/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,305,287.60 | \$ - | \$ 1,305,287.60 | OAX200401969959 | 303-122-02-04-048-00-2020; DE FECHA: 12/11/2020 | CESAR IVÁN GALBERTO VÁZQUEZ, RFC: GUV050401473 | 23/12/2020 | 21/01/2021 | \$ 1,305,287.60 | \$ 1,304,635.61 | \$ 1,304,635.61 | \$ 1,304,635.38 | \$ 1,304,635.38 | \$ 1,304,635.38 | 100.00% | 1.03 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33167 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL TABAJE | EL TABAJE, SAN JOSE DEL PENASCO, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.73 | KILOMETRO LINEAL | 77 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1364/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,093,132.65 | \$ - | \$ 1,093,132.65 | OAX200401969650 | 303-122-02-07-049-00-2020; DE FECHA: 12/11/2020 | C EDDER BETANZO CASTILLO, RFC: BEC881231839 | 23/12/2020 | 21/01/2021 | \$ 1,093,132.65 | \$ 1,093,055.40 | \$ 1,093,055.40 | \$ 1,093,055.40 | \$ 1,093,055.40 | \$ 1,093,055.40 | 100.00% | 0.73 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33168 | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE CUJINICUIL, MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOATEPEC, OAX. | CUJINICUIL, SAN JACINTO TLACOATEPEC, OAX. | OTROS PROYECTOS | 600.00 | METRO CUADRADO | 645 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1365/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 752,950.00 | \$ - | \$ 752,950.00 | OAX200401969837 | 303-166-01-07-250-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.; RFC: CDA1906057H7 | 23/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 752,950.00 | \$ 737,890.53 | \$ 737,890.53 | \$ 737,890.53 | \$ 737,890.53 | \$ 737,890.53 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33169 | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN | SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN, OAX. | OTROS PROYECTOS | 360.00 | METRO CUADRADO | 50 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1366/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,202,950.00 | \$ - | \$ 1,202,950.00 | OAX200401797161 | 303-166-01-02-251-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: LC0071022364 | 23/12/2020 | 20/02/2021 | \$ 1,202,950.00 | \$ 1,178,818.40 | \$ 1,178,818.40 | \$ 1,178,818.40 | \$ 1,178,818.40 | \$ 1,178,818.40 | 100.00% | 360.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33170 | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALAPAM, OAX. | OTROS PROYECTOS | 600.00 | METRO CUADRADO | 58 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1367/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 924,950.00 | \$ - | \$ 924,950.00 | OAX20040197164 | 303-166-01-08-252-00-2020; DE FECHA: 12/11/2020 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.; RFC: CDO171023360 | 23/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 924,950.00 | \$ 923,864.19 | \$ 923,864.19 | \$ 923,864.19 | \$ 923,864.19 | \$ 923,864.19 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33171 | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO | SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX. | OTROS PROYECTOS | 600.00 | METRO CUADRADO | 80 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1368/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ 1,200,000.00 | OAX200401969638 | 303-166-01-07-225-00-2020; DE FECHA: 19/12/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V.; RFC: PCT190724455 | 19/12/2020 | 16/02/2021 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,175,584.67 | \$ 1,175,584.67 | \$ 1,175,584.67 | \$ 1,175,584.67 | \$ 1,175,584.67 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33172 | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOPISTA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOPISTA NACIONAL | SANTIAGO PINOPISTA NACIONAL, SANTIAGO PINOPISTA NACIONAL, OAX. | OTROS PROYECTOS | 600.00 | METRO CUADRADO | 25 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1369/2020; DE FECHA: 12/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,202,950.00 | \$ - | \$ 1,202,950.00 | OAX200401969639 | 303-166-01-02-226-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020 | ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ACO030310L00 | 19/12/2020 | 16/02/2021 | \$ 1,202,950.00 | \$ 1,178,854.78 | \$ 1,178,854.78 | \$ 1,178,854.78 | \$ 1,178,854.78 | \$ 1,178,854.78 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33180 | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX. | OTROS PROYECTOS | 600.00 | METRO CUADRADO | 299 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1378/2020; DE FECHA: 18/12/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ 1,200,000.00 | OAX20040197151 | 303-166-01-07-227-00-2020; DE FECHA: 18/12/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V.; RFC: PCT190724455 | 19/12/2020 | 16/02/2021 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,188,185.96 | \$ 1,188,185.96 | \$ 1,188,185.96 | \$ 1,188,185.96 | \$ 1,188,185.96 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33181 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERIFERICO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 2,203.89 | METRO CUADRADO | 374 | SF/SP/DP/DPI/FIEF/1819/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIF (AECOA0520) | \$ 2,499,900.00 | \$ - | \$ 2,499,900.00 | OAX200401882640 | 303-122-02-01-286-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V.; RFC: CCO19022712A | 31/12/2020 | 28/02/2021 | \$ 2,499,900.00 | \$ 2,499,537.46 | \$ 2,499,537.46 | \$ 1,358,264.54 | \$ 1,358,264.54 | \$ 1,358,264.54 | 54.00% | 1,322.33 | 60.00% | |
| 2021 | 2 | 33183 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 975.00 | METRO CUADRADO | 442 | SF/SP/DP/DPI/FIEF/1820/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIF (AECOA0520) | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | OAX200401882641 | 303-122-02-08-285-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V.; RFC: CDA1906057H7 | 31/12/2020 | 13/02/2021 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,498,999.00 | \$ 1,498,999.00 | \$ 1,349,099.10 | \$ 1,349,099.10 | \$ 1,498,999.00 | 90.00% | 975.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33184 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AJURCAYMI | SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,770.63 | METRO CUADRADO | 325 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1383/2020; DE FECHA: 13/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 2,534,824.60 | \$ - | \$ 2,534,824.60 | OAX200401978781 | 303-122-02-03-253-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.; RFC: CSL1607089K2 | 23/12/2020 | 20/02/2021 | \$ 2,534,824.60 | \$ 2,534,048.25 | \$ 2,534,048.25 | \$ 2,534,048.24 | \$ 2,534,048.24 | \$ 2,534,048.24 | 100.00% | 1,770.63 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33185 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: Z0D1V0602B EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS. | SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAX. | EDUCACIÓN | 510.00 | METRO CUADRADO | 88 | SF/SP/DP/DPI/FISE/1384/2020; DE FECHA: 13/11/2020 | FISE (BEACA0220) | \$ 2,308,440.12 | \$ - | \$ 2,308,440.12 | OAX20 | | | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Trím | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación |
|-------|------|---------|---|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2021 | 2 | 33201 | EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHILTLÁN | ASUNCIÓN NOCHILTLÁN, ASUNCIÓN NOCHILTLÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 819.00 | PIEZA | 446 | SF/SP/DP/PP/FAM/IES/1396/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FAM-IES (BEA40220) | \$ 3,043,909.95 | \$ - | \$ 3,043,909.95 | OAX200401882648 | SINFRA/OS/AS-01/12020; DE FECHA: 29/12/2020 | ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, RFC: RPH46910064V4 | 29/12/2020 | 07/01/2021 | \$ 3,043,909.95 | \$ 3,043,909.95 | \$ 3,033,992.76 | \$ 3,033,992.76 | \$ 3,033,992.76 | \$ 3,033,992.76 | 100.00% | 819.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33202 | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENAISSANCE (200P8005AN) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. | EDUCACIÓN | 3,131.52 | METRO CUADRADO | 200 | SF/SP/DP/PP/FONRE/IGN/1403/2020; DE FECHA: 19/11/2020 | FONREGION (BECFC0120) | \$ 22,787,119.00 | \$ 392,881.00 | \$ 23,180,000.00 | OAX200401882649 | J03-207-01-01-297-00-2020; DE FECHA: 29/12/2020 | BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEH40422655A | 01/01/2021 | 29/06/2021 | \$ 22,787,119.00 | \$ 23,129,914.97 | \$ 22,737,033.97 | \$ 7,730,591.55 | \$ 7,730,591.55 | \$ 12,232,524.27 | 54.00% | 805.74 | 25.73% | |
| 2021 | 2 | 33204 | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (200P8064SA) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA. | ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA, OAX. | EDUCACIÓN | 3,893.94 | METRO CUADRADO | 118 | SF/SP/DP/PP/FONRE/IGN/1402/2020; DE FECHA: 19/11/2020 | FONREGION (BECFC0120) | \$ 22,590,509.00 | \$ 389,491.00 | \$ 22,980,000.00 | OAX200401882650 | J03-207-01-04-290-00-2020; DE FECHA: 29/12/2020 | BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEH40422655A | 02/01/2021 | 30/06/2021 | \$ 22,590,509.00 | \$ 22,882,526.81 | \$ 22,493,035.81 | \$ 8,164,971.99 | \$ 8,164,971.99 | \$ 12,463,391.13 | 55.00% | 1,235.16 | 31.72% | |
| 2021 | 2 | 33209 | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (200P8094B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. | EDUCACIÓN | 3,382.70 | METRO CUADRADO | 150 | SF/SP/DP/PP/FONRE/IGN/1404/2020; DE FECHA: 19/11/2020 | FONREGION (BECFC0120) | \$ 23,032,882.00 | \$ 397,118.00 | \$ 23,430,000.00 | OAX200401882651 | J03-207-01-01-279-00-2020; DE FECHA: 29/12/2020 | ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V.; RFC: ACT100814R2 | 01/01/2021 | 29/06/2021 | \$ 23,032,882.00 | \$ 23,427,205.92 | \$ 23,030,087.92 | \$ 7,369,628.13 | \$ 7,369,628.13 | \$ 12,067,766.07 | 52.00% | 1,135.23 | 33.56% | |
| 2021 | 2 | 33210 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, NIÑOS HEROES, CRUZ AMARILLA Y LAUREL. | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 3,000.00 | METRO CUADRADO | 382 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1621/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 5,000,000.00 | \$ - | \$ 5,000,000.00 | OAX200401882652 | J03-122-02-04-283-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V.; RFC: CES160223952 | 31/12/2020 | 30/03/2021 | \$ 5,000,000.00 | \$ 4,999,998.87 | \$ 4,999,998.87 | \$ 4,499,998.98 | \$ 4,499,998.98 | \$ 4,499,998.98 | 90.00% | 2,760.00 | 92.00% | |
| 2021 | 2 | 33211 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN LAZARO CARDENAS Y LAZARO CARDENAS. | PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 711.00 | METRO CUADRADO | 105 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1822/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00 | OAX200401882653 | J03-122-02-04-287-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.; RFC: RCE160307RRA | 31/12/2020 | 13/02/2021 | \$ 1,000,000.00 | \$ 999,998.99 | \$ 999,998.99 | \$ 899,999.09 | \$ 899,999.09 | \$ 899,999.09 | 90.00% | 711.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33213 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES. | ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 635.97 | METRO CUADRADO | 85 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1823/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00 | OAX200401882654 | J03-122-02-04-289-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.; RFC: RCE160307RRA | 31/12/2020 | 13/02/2021 | \$ 1,000,000.00 | \$ 999,998.99 | \$ 999,998.99 | \$ 899,999.09 | \$ 899,999.09 | \$ 899,999.09 | 90.00% | 635.97 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33221 | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPRI75SM | SAN MARCOS XINQUIESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMANTLAHUA, OAX. | EDUCACIÓN | 614.40 | METRO CUADRADO | 176 | SF/SP/DP/PP/FAM/IEB-REM/1412/2020; DE FECHA: 19/11/2020 | FAM-IEB-REM (BEAG4019) | \$ 2,104,338.59 | \$ - | \$ 2,104,338.59 | OAX200401882655 | J03-207-01-04-231-00-2020; DE FECHA: 19/12/2020 | MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: MCR1012225E8 | 19/12/2020 | 18/03/2021 | \$ 2,104,338.59 | \$ 2,103,206.67 | \$ 2,103,206.67 | \$ 2,103,206.67 | \$ 2,103,206.67 | \$ 2,103,206.67 | 100.00% | 614.40 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33223 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA COLONA REFORMA | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX. | URBANIZACIÓN | 38.00 | LUMINARIA | 92 | SF/SP/DP/PP/FISE/1414/2020; DE FECHA: 19/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 2,280,049.90 | \$ - | \$ 2,280,049.90 | OAX200301719986 | J03-122-02-02-293-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | EDDER BETANZO CASTILLO, RFC: BECE891231B39 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | \$ 2,280,049.90 | \$ 2,279,985.54 | \$ 2,279,985.54 | \$ 2,248,639.27 | \$ 2,248,639.27 | \$ 2,248,639.27 | 99.00% | 38.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33320 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN ZAUTLA, PRIMERA ETAPA | SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHAHÍAM, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.35 | KILOMETRO LINEAL | 322 | SF/SP/DP/PP/FISE/1422/2020; DE FECHA: 20/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00 | OAX200401979882 | J03-122-02-01-294-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | CELIA REYES FLORES, RFC: REC770622684 | 31/12/2020 | 28/02/2021 | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,972,051.59 | \$ 1,972,051.59 | \$ 1,972,051.59 | \$ 1,972,051.59 | \$ 1,972,051.59 | 100.00% | 1.35 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33327 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y GENCIA CLAVE: 20DPRI106JU | SAN JOSÉ CHIELATÓVA DE DIAZ, ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAX. | EDUCACIÓN | 598.40 | METRO CUADRADO | 42 | SF/SP/DP/PP/FAM/IEB-REM/1510/2020; DE FECHA: 23/11/2020 | FAM-IEB-REM (BEAG4019) | \$ 1,984,213.27 | \$ - | \$ 1,984,213.27 | OAX200401882656 | J03-207-01-08-228-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR IHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: GCH116913447 | 19/12/2020 | 16/02/2021 | \$ 1,984,213.27 | \$ 1,974,547.04 | \$ 1,974,547.04 | \$ 1,974,547.03 | \$ 1,974,547.03 | \$ 1,974,547.03 | 100.00% | 598.40 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33328 | CONSTRUCCION Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1887D | SAN SEBASTIÁN RIO DULCE, ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAX. | EDUCACIÓN | 483.02 | METRO CUADRADO | 26 | SF/SP/DP/PP/FAM/IEB-REM/1511/2020; DE FECHA: 23/11/2020 | FAM-IEB-REM (BEAG4019) | \$ 1,762,024.33 | \$ - | \$ 1,762,024.33 | OAX200401882657 | J03-207-01-08-229-00-2020; DE FECHA: 19/12/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR IHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V.; RFC: GCH116913447 | 19/12/2020 | 16/02/2021 | \$ 1,762,024.33 | \$ 1,754,708.51 | \$ 1,754,708.51 | \$ 1,754,708.50 | \$ 1,754,708.50 | \$ 1,754,708.50 | 100.00% | 483.02 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33354 | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DPG2807 | SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 96.00 | METRO CUADRADO | 85 | SF/SP/DP/PP/FISE/1531/2020; DE FECHA: 25/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 1,205,096.59 | \$ - | \$ 1,205,096.59 | OAX200401979827 | J03-207-01-04-267-00-2020; DE FECHA: 25/11/2020 | JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA, RFC: PEAA610827H92 | 23/12/2020 | 07/03/2021 | \$ 1,205,096.59 | \$ 1,204,514.00 | \$ 1,204,514.00 | \$ 1,204,514.00 | \$ 1,204,514.00 | \$ 1,204,514.00 | 100.00% | 96.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33359 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, LEONA VICARIO Y 15 DE SEPTIEMBRE | VICENTE QUERRERO, VILLA DE ZAACHILA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,007.46 | METRO CUADRADO | 493 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1625/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | OAX200401882658 | J03-122-02-08-296-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.; RFC: CDA19006957H7 | 31/12/2020 | 13/02/2021 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,498,999.00 | \$ 1,498,999.00 | \$ 1,349,099.10 | \$ 1,349,099.10 | \$ 1,349,099.10 | 90.00% | 1,007.46 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33370 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EMILIANO ZAPATA) | EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA JUCHITÁN, OAX. | VIVIENDA | 45.00 | VIVIENDA | 180 | SF/SP/DP/PP/FISE/1540/2020; DE FECHA: 29/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 3,892,500.00 | \$ - | \$ 3,892,500.00 | OAX200301721546 | J03-1101-02-06-295-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.; RFC: GCP1511167P1 | 31/12/2020 | 28/02/2021 | \$ 3,892,500.00 | \$ 3,889,298.95 | \$ 3,889,298.95 | \$ 3,889,298.95 | \$ 3,889,298.95 | \$ 3,889,298.95 | 100.00% | 45.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33617 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | SAN PEDRO RÍMULI, SAN JUAN RÍMULI, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 599.80 | METRO CUADRADO | 68 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1615/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 999,959.49 | \$ - | \$ 999,959.49 | OAX200401882659 | J03-122-02-04-314-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | INGENIERIA INNEED, S.A. DE C.V.; RFC: INN190205332 | 29/12/2020 | 11/02/2021 | \$ 999,959.49 | \$ 999,912.89 | \$ 999,912.89 | \$ 899,921.60 | \$ 899,921.60 | \$ 899,921.60 | 90.00% | 599.80 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33623 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 20DPRI65JU | SAN PEDRO JUCHITÁN, SAN PEDRO JUCHITÁN, OAX. | EDUCACIÓN | 860.70 | METRO CUADRADO | 179 | SF/SP/DP/PP/FAM/IEB-REM/1563/2020; DE FECHA: 28/11/2020 | FAM-IEB-REM (BEAG4019) | \$ 2,942,103.01 | \$ - | \$ 2,942,103.01 | OAX200401882660 | J03-207-01-02-328-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTABLES ARZA, S.A. DE C.V.; RFC: ECS151128N38 | 23/12/2020 | 07/03/2021 | \$ 2,942,103.01 | \$ 2,940,103.01 | \$ 2,940,103.01 | \$ 2,940,103.01 | \$ 2,940,103.01 | \$ 2,940,103.01 | 100.00% | 860.70 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33636 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES: LA UNION Y PROGRESO, SANTA CATALINA MIXTEPEC. | SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, OAX. | URBANIZACIÓN | 0.56 | KILOMETRO LINEAL | 96 | SF/SP/DP/PP/FISE/1573/2020; DE FECHA: 30/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 613,050.92 | \$ - | \$ 613,050.92 | OAX200401801541 | J03-122-02-08-257-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. DE C.V.; RFC: CMP151103KJ6 | 23/12/2020 | 05/02/2021 | \$ 613,050.92 | \$ 612,585.28 | \$ 612,585.28 | \$ 612,225.58 | \$ 612,225.58 | \$ 612,225.58 | 100.00% | 0.56 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33637 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAIRRANO CLAVE: 20DPRI30D9Y | SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 426.87 | METRO CUADRADO | 127 | SF/SP/DP/PP/FAM/IEB-REM/1574/2020; DE FECHA: 30/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 1,400,000.00 | \$ - | \$ 1,400,000.00 | OAX200401801567 | J03-207-01-05-258-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.; RFC: CMP130425D21 | 23/12/2020 | 07/03/2021 | \$ 1,400,000.00 | \$ 1,399,427.78 | \$ 1,399,427.78 | \$ 1,399,427.78 | \$ 1,399,427.78 | \$ 1,399,427.78 | 100.00% | 426.87 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33638 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE: 20DJN0012Z DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 204.00 | METRO CUADRADO | 110 | SF/SP/DP/PP/FISE/1575/2020; DE FECHA: 30/11/2020 | FISE (BEACA020) | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ 1,200,000.00 | OAX200401801572 | J03-207-01-06-259-00-2020; DE FECHA: 22/12/2020 | EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.; RFC: EPC130425D21 | 23/12/2020 | 07/03/2021 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,199,231.58 | \$ 1,199,231.58 | \$ 1,199,231.58 | \$ 1,199,231.58 | \$ 1,199,231.58 | 100.00% | 204.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33643 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA CHAHUETMOC CARDENAS. | SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 3,360.00 | METRO CUADRADO | 342 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1824/2020; DE FECHA: 28/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 4,995,667.89 | \$ - | \$ 4,995,667.89 | OAX200401882661 | J03-122-02-08-315-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | BROOKS & WARD EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; RFC: BAW171012558 | 29/12/2020 | 28/03/2021 | \$ 4,995,667.89 | \$ 4,989,798.81 | \$ 4,989,798.81 | \$ 4,490,818.93 | \$ 4,490,818.93 | \$ 4,490,818.93 | 90.00% | 3,192.00 | 95.00% | |
| 2021 | 2 | 33665 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAVUCO | SAN AGUSTIN CHAVUCO, SAN AGUSTIN CHAVUCO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 906.20 | METRO CUADRADO | 50 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1602/2020; DE FECHA: 03/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 158,600.00 | \$ - | \$ 158,600.00 | OAX200401882662 | IR-SINFRA-DA-009-2020; DE FECHA: 17/12/2020 | ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V.; RFC: AMR107033N4D | 17/12/2020 | 22/12/2020 | \$ 158,600.00 | \$ 158,467.19 | \$ 158,467.19 | \$ 158,467.19 | \$ 158,467.19 | \$ 158,467.19 | 100.00% | 906.20 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33666 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN | SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN, SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,087.62 | METRO CUADRADO | 50 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1603/2020; DE FECHA: 03/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 190,333.33 | \$ - | \$ 190,333.33 | OAX200401882663 | IR-SINFRA-DA-010-2020; DE FECHA: 17/12/2020 | MATERIALES Y ACABADOS SHANI, S.A. DE C.V.; RFC: MAS1902219LA | 17/12/2020 | 22/12/2020 | \$ 190,333.33 | \$ 190,027.75 | \$ 190,027.75 | \$ 190,027.75 | \$ 190,027.75 | \$ 190,027.75 | 100.00% | 1,087.62 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 33667 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,631.40 | METRO CUADRADO | 70 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/1604/2020; DE FECHA: 03/12/2020 | FEIEF (AECAD020) | \$ 285,500.00 | \$ - | \$ 285,500 | | | | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Trim | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación | |
|-------|------|---------|---|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|
| 2021 | 2 | 34085 | ASESORÍA PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA | COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAX. | URBANIZACIÓN | 1.00 | ESTUDIO Y PROYECTO | 3,000.000 | SF/SP/DP/PP/FAM/FONADIN/1840/2020; DE FECHA: 30/12/2020 | FONADIN (BEBSA0620) | \$ 5,394,278.41 | \$ - | \$ 5,394,278.41 | OAX200401882887 | J03-122-04-08-006-00-2021; DE FECHA: 04/02/2021 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMAJOS, S.A. DE C.V.; RFC: CMP262929Pv6 | 05/02/2021 | 04/02/2022 | \$ 5,394,278.41 | \$ 5,394,278.41 | \$ 5,394,129.89 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.23 | 23.00% | | |
| 2021 | 2 | 34089 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1A ETAPA | LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 527.72 | METRO CUADRADO | 250 | SF/SP/DP/PP/AUT/1841/2020; DE FECHA: 30/12/2020 | HID (BECLF0119) | \$ 808,500.20 | \$ - | \$ 808,500.20 | OAX200401882888 | J03-122-02-05-008-00-2021; DE FECHA: 25/02/2021 | RAMAJ CONSTRUCTORA DEL PAPAOPAN S. DE R.L. DE C.V.; RFC: RCP0910015W2 | 01/03/2021 | 29/05/2021 | \$ 808,500.20 | \$ 808,500.20 | \$ 802,373.53 | \$ 802,373.53 | \$ 802,373.53 | \$ 802,373.53 | 100.00% | 474.95 | 90.00% | | |
| 2021 | 2 | 34090 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2A ETAPA | LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,534.19 | METRO CUADRADO | 250 | SF/SP/DP/PP/AUT/1842/2020; DE FECHA: 30/12/2020 | HID (BECLF0120) | \$ 2,350,474.74 | \$ - | \$ 2,350,474.74 | OAX200401882889 | J03-122-02-05-008-00-2021; DE FECHA: 26/02/2021 | RAMAJ CONSTRUCTORA DEL PAPAOPAN S. DE R.L. DE C.V.; RFC: RCP0910015W2 | 01/03/2021 | 29/05/2021 | \$ 2,350,474.74 | \$ 2,350,474.74 | \$ 2,332,663.28 | \$ 2,332,663.28 | \$ 2,332,663.28 | \$ 2,332,663.28 | 100.00% | 1,380.77 | 90.00% | | |
| 2021 | 2 | 210003 | DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CONFORMADO POR EL TEATRO "ALVARO CARRILLO", EL EDIFICIO DE SECUTYA Y EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES "MONTE ALBAN", UBICADOS EN CALZADA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA LINDAVISTA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 2A ETAPA | OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. | CULTURA Y TURISMO | 1.00 | NÚMERO | 258.008 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0003/2021; DE FECHA: 08/02/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 15,978,546.31 | \$ - | \$ 15,978,546.31 | OAX210201943852 | - - - | - - - | - - - | - - - | \$ 15,978,546.31 | \$ 15,861,838.45 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210011 | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES PERTENECIENTES AL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA | OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1.00 | NÚMERO | 10,300 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0011/2021; DE FECHA: 11/02/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 2,168,508.08 | \$ - | \$ 2,168,508.08 | OAX210101885868 | J03-FDEICOMIS02249-325-00-2020; DE FECHA: 29/12/2020 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V.; RFC: C0S87068PMA | 01/01/2021 | 30/05/2021 | \$ 2,168,508.08 | \$ 2,168,508.08 | \$ 2,780,060.47 | \$ 2,168,508.08 | \$ 2,168,508.08 | \$ 2,168,508.08 | 78.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210012 | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ACCESO FRANCO AL PARQUE DEL AMOR | OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1.00 | NÚMERO | 10,300 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0012/2021; DE FECHA: 11/02/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 612,362.11 | \$ - | \$ 612,362.11 | OAX210101885869 | J03-FDEICOMIS02249-325-00-2020; DE FECHA: 29/12/2020 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V.; RFC: C0S87068PMA | 01/01/2021 | 30/05/2021 | \$ 612,362.11 | \$ 612,362.11 | \$ 2,780,060.47 | \$ 612,362.11 | \$ 612,362.11 | \$ 612,362.11 | 22.03% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210023 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 30 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 30.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 990,216.00 | \$ - | \$ 990,216.00 | OAX210101885870 | SINFRADALPE-002/2021/IXTAYUTLA DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 990,216.00 | \$ 984,798.95 | \$ 984,798.95 | \$ 984,798.95 | \$ 984,798.95 | \$ 984,798.95 | 100.00% | 30.00 | 100.00% | | |
| 2021 | 2 | 210024 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885871 | SINFRADALPE-002/2021/TEITIPAC DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210025 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | SANTIAGO YOSONDUA, SANTIAGO YOSONDUA, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885872 | SINFRADALPE-002/2021/YOSONDUA DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210026 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUITI | SANTA MARIA YUCUITI, SANTA MARIA YUCUITI, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885873 | SINFRADALPE-002/2021/YUCUITI DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210027 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885874 | SINFRADALPE-002/2021/SOYALTEPEC DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210028 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD | EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885875 | SINFRADALPE-002/2021/SOLEDAD DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210029 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | SAN ANTONIO SINICAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885876 | SINFRADALPE-002/2021/SINICAHUA DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210030 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | SANTIAGO NUYOO, SANTIAGO NUYOO, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885877 | SINFRADALPE-002/2021/NUYOO DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210031 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO | SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885878 | SINFRADALPE-002/2021/PEÑASCO DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210032 | SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHADO DE 31 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ | MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ, OAX. | ASISTENCIA SOCIAL | 31.00 | NÚMERO | 155 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0021/2021; DE FECHA: 04/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,001,068.80 | \$ - | \$ 1,001,068.80 | OAX210101885879 | SINFRADALPE-002/2021/MARISCALA DE FECHA: 21/05/2021 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ISTMO & VALLE S.A DE C.V.; RFC: MCI150529MY2 | 21/05/2021 | 23/05/2021 | \$ 1,001,068.80 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | \$ 995,754.67 | 100.00% | 31.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210112 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 6,000.00 | METRO CUADRADO | 750 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0030/2021; DE FECHA: 17/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,050,000.00 | \$ - | \$ 1,050,000.00 | OAX210101885880 | SINFRADA/AD-002/2021/PAPALUTLA DE FECHA: 04/06/2021 | COMPANÍA MATERIALISTA ALCATRAZ, S.A. DE C.V.; RFC: MAL200605A59 | 04/06/2021 | 06/06/2021 | \$ 1,050,000.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | 100.00% | 6,000.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210113 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 6,000.00 | METRO CUADRADO | 750 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0030/2021; DE FECHA: 17/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,050,000.00 | \$ - | \$ 1,050,000.00 | OAX210101885881 | SINFRADA/AD-002/2021/PEÑASCO DE FECHA: 21/05/2021 | COMPANÍA MATERIALISTA ALCATRAZ, S.A. DE C.V.; RFC: MAL200605A59 | 04/06/2021 | 06/06/2021 | \$ 1,050,000.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | 100.00% | 6,000.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210114 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 6,000.00 | METRO CUADRADO | 750 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0030/2021; DE FECHA: 17/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 1,050,000.00 | \$ - | \$ 1,050,000.00 | OAX210101885882 | SINFRADA/AD-002/2021/CUICATLAN DE FECHA: 21/05/2021 | COMPANÍA MATERIALISTA ALCATRAZ, S.A. DE C.V.; RFC: MAL200605A59 | 04/06/2021 | 06/06/2021 | \$ 1,050,000.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | \$ 1,049,220.00 | 100.00% | 6,000.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210115 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA | SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 5,000.00 | METRO CUADRADO | 625 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0030/2021; DE FECHA: 17/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 875,000.00 | \$ - | \$ 875,000.00 | OAX210101885883 | SINFRADA/AD-002/2021/YUCUNAMA DE FECHA: 04/06/2021 | COMPANÍA MATERIALISTA ALCATRAZ, S.A. DE C.V.; RFC: MAL200605A59 | 04/06/2021 | 06/06/2021 | \$ 875,000.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | 100.00% | 5,000.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210116 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | ROJAS DE CUAUHTEMOC, ROJAS DE CUAUHTEMOC, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 5,000.00 | METRO CUADRADO | 625 | SF/SP/DP/PP/FEIEF/0030/2021; DE FECHA: 17/03/2021 | FEIEF (AECA0520) | \$ 875,000.00 | \$ - | \$ 875,000.00 | OAX210101885884 | SINFRADA/AD-002/2021/ROJAS DE FECHA: 04/06/2021 | COMPANÍA MATERIALISTA ALCATRAZ, S.A. DE C.V.; RFC: MAL200605A59 | 04/06/2021 | 06/06/2021 | \$ 875,000.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | \$ 874,350.00 | 100.00% | 5,000.00 | 100.00% | |
| 2021 | 2 | 210121 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCION CLAVE ZDPR098986 | SAN PEDRO YOLOX, SAN PEDRO YOLOX, OAX. | EDUCACIÓN | 544.00 | METRO CUADRADO | 96 | SF/SP/DP/PP/FAM-EB-REM/0033/2021; DE FECHA: 19/03/2021 | FAM-EB-REM (BEAGA0420) | \$ 1,958,616.62 | \$ - | \$ 1,958,616.62 | OAX210101885885 | - - - | - - - | - - - | - - - | \$ 1,958,616.62 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | CANCELADA | |
| 2021 | 2 | 210231 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: ZDES021TH | SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO, SANTA MARIA YUCUITI, OAX. | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL 2020
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) EL INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DE EJERCICIO 2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

| Ciclo | Trim | ID Obra | Nombre de la Obra o Acción | Ubicación (localidad, municipio, edo.) | Clasificación | Meta (cantidad) | Meta (unidad de medida) | Benefi- ciarios | Oficio y Fecha de Autorización | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Folio SRFT | Número y Fecha de Contrato | Contratista | Inicio de Ejecución | Término de Ejecución | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Contratado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Avance Financiero | Meta Alcanzada (cantidad) | Avance Físico | Observación | |
|-------|------|---------|--|---|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|--|
| 2021 | 2 | 210649 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARÍA MIXQUITLAHUACA | SANTA MARÍA MIXQUITLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITTEPEC, OAX. | URBANIZACIÓN | 19.00 | PIEZAS | 145 | SF/SP/DP/PI/FISE/0269/2021, DE FECHA: 18/06/2021 | FISE (BEACA0221) | \$ 1,149,756.93 | \$ - | \$ 1,149,756.93 | OAX210201893921 | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 1,149,756.93 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210650 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUIJI | YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUACA, OAX. | URBANIZACIÓN | 5.35 | KILOMETRO LINEAL | 127 | SF/SP/DP/PI/FISE/0270/2021, DE FECHA: 18/06/2021 | FISE (BEACA0221) | \$ 4,566,639.52 | \$ - | \$ 4,566,639.52 | OAX210201893922 | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 4,566,639.52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210651 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA | LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 1,680.00 | METRO CUADRADO | 95 | SF/SP/DP/PI/FISE/0271/2021, DE FECHA: 18/06/2021 | FISE (BEACA0221) | \$ 2,500,000.00 | \$ - | \$ 2,500,000.00 | OAX210201893946 | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 2,500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210652 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF. JERÓNIMO LEÓN VELASCO, COLONIA ESTACHUITE, PUERTO ÁNGEL, OAX. | PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 429.00 | METRO CUADRADO | 150 | SF/SP/DP/PI/FISE/0272/2021, DE FECHA: 18/06/2021 | FISE (BEACA0221) | \$ 839,188.60 | \$ - | \$ 839,188.60 | OAX210201893964 | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 839,188.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210653 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE, BARRIO EL HUAMUCHE, PUERTO ÁNGEL, OAX. | PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. | TRANSPORTES Y VIALIDADES | 551.16 | METRO CUADRADO | 120 | SF/SP/DP/PI/FISE/0273/2021, DE FECHA: 18/06/2021 | FISE (BEACA0221) | \$ 846,820.15 | \$ - | \$ 846,820.15 | OAX210201894010 | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 846,820.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210654 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO | SANTA MARÍA DEL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO, OAX. | URBANIZACIÓN | 22.00 | PIEZAS | 55 | SF/SP/DP/PI/FISE/0265/2021, DE FECHA: 18/06/2021 | FISE (BEACA0221) | \$ 1,351,208.97 | \$ - | \$ 1,351,208.97 | OAX210201893962 | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 1,351,208.97 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 2 | 210689 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA | BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX. | EDUCACIÓN | 485.10 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN | 272 | SF/SP/DP/PI/FAM/EB/0302/2021, DE FECHA: 21/06/2021 | FAM/EB (BEAGA0221) | \$ 2,345,604.07 | \$ - | \$ 2,345,604.07 | OAX210201943860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | \$ 2,345,604.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |