

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRL MES-TRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | POR. CEN. TAE |
|-------|-------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|-----------------|---------------------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 2023 | 4 | OAX230302240705 | \$1,438,510.03 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 239247 | 239247 | 64 | 60 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | \$1,438,510.03 | \$1,438,510.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación] Capturar en la liga el contrato ya que no es visible - trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-19) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,438,510.03 | \$1,438,510.03 | Kilómetro | 0.93 | 0.93 | J03-122-02-04-138-00-2023 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V. | \$1,435,583.72 | \$1,435,583.72 | Kilómetro | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230302240712 | \$6,770,320.93 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, 16 DE SEPTIEMBRE Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 239336 | 239336 | 52 | 48 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | \$6,770,320.93 | \$6,770,320.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación] CAPTURAR EN LA LIGA EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-19) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$6,770,320.93 | \$6,770,320.93 | Metros Cuadrados | 3369.19 | 3369.19 | J03-122-02-07-150-00-2023 | CAMINOS ASFÁLTICOS ROMÉ S.A DE C.V | \$6,757,439.67 | \$6,757,439.67 | Metros Cuadrados | 3369.19 | 3369.19 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230302240713 | \$5,000,000.00 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA Y CALLE REFORMA DE LA COLONIA AZUCENA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA - 239367 | 239367 | 78 | 72 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación] CAPTURAR EN LA LIGA EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-19) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | Metros Cuadrados | 2640.00 | 2640.00 | J03-122-02-08-161-00-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR BENGALU S.A. DE C.V. | \$4,715,522.02 | \$4,715,522.02 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230302240714 | \$2,160,435.83 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN JUXTLAHUACA - 239380 | 239380 | 57 | 62 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | \$2,160,435.83 | \$2,160,435.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$2,160,435.83 | \$2,160,435.83 | Metros Cuadrados | 981.70 | 981.70 | J03-122-02-04-067-00-2023 | MEGA CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES AQUIMMA S.A. DE C.V. | \$2,149,508.07 | \$2,149,508.07 | Metros Cuadrados | 981.7 | 981.7 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230302240717 | \$4,822,437.30 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 239447 | 239447 | 75 | 69 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | \$4,822,437.30 | \$4,822,437.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$4,822,437.30 | \$4,822,437.30 | Kilómetro | 4.51 | 4.51 | J03-122-02-07-063-00-2023 | OMAR ALTAMIRANO GARCIA | \$4,753,472.16 | \$4,753,472.16 | Kilómetro | 4.51 | 4.51 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323926 | \$2,996,662.64 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE REDENCIÓN EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA COPALA DEL MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 247728 | 247728 | 3 | 10 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$2,996,662.64 | \$2,996,662.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$2,996,662.64 | \$2,996,662.64 | Metros Cuadrados | 656.64 | 656.64 | J03-207-01-04-073-00-2023 | LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO | \$2,996,662.64 | \$2,996,662.64 | Metros Cuadrados | 656.64 | 656.64 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323928 | \$1,496,613.27 | CONSTRUCCIÓN DE ABREVEDERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 247783 | 247783 | 78 | 72 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$1,496,613.27 | \$1,496,613.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,496,613.27 | \$1,496,613.27 | Metros Cuadrados | 874.00 | 874.00 | J03-166-01-08-074-00-2023 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V. | \$1,496,613.27 | \$1,496,613.27 | Metros Cuadrados | 874 | 874 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323929 | \$2,208,475.66 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 247819 | 247819 | 52 | 47 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$2,208,475.66 | \$2,208,475.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$2,208,475.66 | \$2,208,475.66 | Metros Cuadrados | 1223.21 | 1223.21 | J03-122-02-07-079-00-2023 | CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | \$2,208,475.66 | \$2,208,475.66 | Metros Cuadrados | 1223.21 | 1223.21 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323930 | \$1,941,743.05 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES DE AYUNTAMIENTO, HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO - 247829 | 247829 | 456 | 390 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$1,941,743.05 | \$1,941,743.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,941,743.05 | \$1,941,743.05 | Luminaria | 34.00 | 34.00 | J03-122-03-04-075-00-2023 | AVEP, ASESORIAS,PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$1,941,743.05 | \$1,941,743.05 | Luminaria | 34 | 34 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323931 | \$4,988,027.18 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOYUNI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA - 247883 | 247883 | 443 | 449 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$4,988,027.18 | \$4,988,027.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$4,988,027.18 | \$4,988,027.18 | Metros Cuadrados | 1330.00 | 1330.00 | J03-174-03-04-071-00-2023 | ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V. | \$4,988,027.18 | \$4,988,027.18 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323933 | \$3,087,424.32 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 247979 | 247979 | 154 | 142 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,087,424.32 | \$3,087,424.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,087,424.32 | \$3,087,424.32 | Kilómetro | 1.74 | 1.74 | J03-122-02-04-076-00-2023 | EJECUTANDO PROYECTOS CALIDAD MEF S.A. DE C.V. | \$3,087,424.32 | \$3,087,424.32 | Kilómetro | 1.74 | 1.74 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402323935 | \$1,475,919.03 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA , EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 248057 | 248057 | 137 | 127 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$1,475,919.03 | \$1,475,919.03 | \$1,324,538.10 | \$1,324,538.10 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación] en los momentos contables debe estar registrado hasta el COMPROMETIDO los avances tanto el físico como el financiero están al 0.0% pero subieron fotografías como obra al 100% favor de checar ese detalle. capturar el contrato en la liga correspondiente - trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-19) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,475,919.03 | \$1,475,919.03 | Kilómetro | 0.97 | 0.97 | J03-122-02-08-061-00-2023 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SIBAMSA, S.A. DE C.V. | \$1,475,919.03 | \$1,475,919.03 | Kilómetro | 0.97 | 0.97 | 0.9 | 92.78 |
| 2023 | 4 | OAX230402323936 | \$6,059,875.33 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EL GAVILÁN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 248113 | 248113 | 62 | 58 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$6,059,875.33 | \$6,059,875.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación] CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-19) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$6,059,875.33 | \$6,059,875.33 | Metros Cuadrados | 1724.40 | 1724.40 | J03-122-02-07-072-00-2023 | INGENIERIA INNED S.A. DE C.V. | \$1,817,962.60 | \$1,817,962.60 | Metros Cuadrados | 1724.4 | 1724.4 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325076 | \$551,814.51 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 270655 | 270655 | 40 | 33 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$549,769.21 | \$549,769.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación] CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-19); (obs2: [observación] CORRREGIR MOMENTOS CONTABLES \$549,769.21 - Trimestre:4.0; usuario:roldomatozo jr, fecha:2024-01-23); (obs3: [observación] favor de corregir los momentos contables - trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-23); (obs4: [observación] no modificado ya que tuvo una reducción, trimestre:4.0; usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-23) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$551,814.51 | \$551,814.51 | Metros Cuadrados | 656.00 | 656.00 | J03-174-03-07-104-00-2023 | TRIXIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$549,769.21 | \$549,769.21 | Metros Cuadrados | 656 | 656 | 0 | 0.00 |

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRL MES-TRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | POR. CEN. TAE |
|-------|-------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------|--------------|------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 2023 | 4 | OAX230402325095 | \$691,347.67 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LAGHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 270844 | 270844 | 146 | 147 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$691,347.67 | \$691,347.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-19)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$691,347.67 | \$691,347.67 | 19.09 | 19.09 | J03-166-01-06-205-00-2023 | CONSTRUCTORA CONAM S.A DE C.V | \$690,974.59 | \$690,974.59 | Metros | 19.09 | 19.09 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | 4 | OAX230402325105 | \$5,406,926.40 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEON MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN. - 270904 | 270904 | 90 | 74 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$5,406,926.40 | \$5,406,926.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$5,406,926.40 | \$5,406,926.40 | Kilómetro | 3.12 | 3.12 | J03-122-02-07-101-00-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V. | \$5,244,015.69 | \$5,244,015.69 | Kilómetro | 3.12 | 3.12 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325196 | \$5,000,000.00 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARMANDO G. MIRÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 271846 | 271846 | 44 | 36 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | Metros Cuadrados | 2216.48 | 2216.48 | J03-122-02-04-100-00-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V. | \$4,984,317.12 | \$4,984,317.12 | Metros Cuadrados | 2216.48 | 2216.48 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325211 | \$3,308,793.18 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONGS, MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONGS - 271953 | 271953 | 258 | 225 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,232,977.13 | \$3,232,977.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,232,977.13 Trimestre 4-0, usuario:ocromedazo pe, fecha:2024-01-22), obj3: (observación corregir su modificado en los momentos contables, trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,308,793.18 | \$3,308,793.18 | Metros Cuadrados | 683.36 | 683.36 | J03-174-03-06-149-00-2023 | ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, INTLI S.A DE C.V | \$3,232,977.13 | \$3,232,977.13 | Metros Cuadrados | 683.36 | 683.36 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325214 | \$3,509,017.54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 271974 | 271974 | 363 | 285 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,437,093.73 | \$3,437,093.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,437,093.73 Trimestre 4-0, usuario:ocromedazo pe, fecha:2024-01-22), obj3: (observación corregir su modificado en los momentos contables, trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,509,017.54 | \$3,509,017.54 | Metros Cuadrados | 561.18 | 561.18 | J03-174-03-04-102-00-2023 | CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V. | \$3,437,093.73 | \$3,437,093.73 | Metros Cuadrados | 561.18 | 561.18 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325221 | \$3,097,873.64 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 20DPR2728X, EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR BALLESTOS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MIAHUATLÁN - 272064 | 272064 | 13 | 19 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,097,873.64 | \$3,097,873.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,097,873.64 | \$3,097,873.64 | Metros Cuadrados | 556.20 | 556.20 | J03-166-01-08-074-00-2023 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V. | \$1,496,613.27 | \$1,496,613.27 | Metros Cuadrados | 556.2 | 556.2 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325226 | \$3,509,017.54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 272173 | 272173 | 116 | 105 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,435,445.13 | \$3,435,445.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,435,445.13 Trimestre 4-0, usuario:ocromedazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,509,017.54 | \$3,509,017.54 | Metros Cuadrados | 561.18 | 561.18 | J03-174-03-04-103-00-2023 | HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | \$3,435,445.13 | \$3,435,445.13 | Metros Cuadrados | 561.18 | 561.18 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325231 | \$1,831,521.65 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN RÚMI, MUNICIPIO DE SAN JUAN RÚMI - 272287 | 272287 | 25 | 19 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$1,831,521.65 | \$1,831,521.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,831,521.65 | \$1,831,521.65 | Kilómetro | 1.05 | 1.05 | J03-122-02-04-098-00-2023 | COKABA S.A DE C.V. | \$1,811,110.95 | \$1,811,110.95 | Kilómetro | 1.05 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325246 | \$6,405,188.46 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE BARRIO MENDILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 272816 | 272816 | 52 | 48 | 15/07/2023 | 31/12/2023 | \$6,405,188.46 | \$6,405,188.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-20)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$6,405,188.46 | \$6,405,188.46 | Metros Cuadrados | 4035.40 | 4035.40 | J03-122-02-02-030-00-2023 | GRUPO KOIS S.A DE C.V. | \$6,405,188.46 | \$6,405,188.46 | Metros Cuadrados | 4035.4 | 4035.4 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325247 | \$4,093,481.05 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JICALTEPEC, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 272831 | 272831 | 100 | 92 | 31/08/2023 | 31/12/2023 | \$4,093,481.05 | \$4,093,481.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$4,093,481.05 | \$4,093,481.05 | Kilómetro | 2.11 | 2.11 | J03-122-02-07-060-00-2023 | CONSTRUCCIONES JAPANSA S.A. DE C.V. | \$4,093,481.05 | \$4,093,481.05 | Kilómetro | 2.11 | 2.11 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325400 | \$4,998,521.13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CALZADA REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE TECOMAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE TECOMAXTLAHUACA - 276077 | 276077 | 62 | 58 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$4,648,315.32 | \$4,648,315.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - Trimestre 4-0, usuario:gaparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$4,648,315.32 Trimestre 4-0, usuario:ocromedazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$4,998,521.13 | \$4,998,521.13 | Metros Cuadrados | 3850.00 | 3850.00 | J03-122-02-04-107-00-2023 | SYLVIA CASTAÑEDA PALMA | \$4,648,315.32 | \$4,648,315.32 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | 0 | 0.00 |

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRM | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE |
|-------|-----|-----------------|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------|--------------|------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|-----------------|---------------------------|---|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| 2023 | 4 | OAX230402325404 | \$2,449,657.34 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPÁ DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPÁ DE DON LUIS - 276154 | 276154 | 79 | 68 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$2,449,657.34 | \$2,449,657.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$2,449,657.34 | \$2,449,657.34 | Metros Cuadrados | 650.00 | 650.00 | J03-122-02-02-105-00-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO TABIKASSA S. DE R.L DE C. | \$2,436,054.16 | \$2,436,054.16 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325408 | \$2,794,111.27 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 276347 | 276347 | 966 | 880 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$2,723,682.49 | \$2,723,682.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE . trimestre: 4.0, usuario: gasparcabera h, fecha: 2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$2,723,682.49 , trimestre: 4.0, usuario: rociomonasco pe, fecha: 2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$2,794,111.27 | \$2,794,111.27 | Luminaria | 60.00 | 60.00 | J03-122-03-07-108-00-2023 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V. | \$2,723,682.49 | \$2,723,682.49 | Luminaria | 60 | 60 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325432 | \$1,949,324.73 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 276787 | 276787 | 220 | 180 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$1,933,865.79 | \$1,933,865.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE . trimestre: 4.0, usuario: gasparcabera h, fecha: 2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$1,933,865.79 , trimestre: 4.0, usuario: rociomonasco pe, fecha: 2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,949,324.73 | \$1,949,324.73 | Metros lineales | 528.68 | 528.68 | J03-146-02-08-115-00-2023 | AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | \$1,933,865.79 | \$1,933,865.79 | Metros lineales | 528.68 | 528.68 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325438 | \$3,260,909.07 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 276964 | 276964 | 40 | 33 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,095,140.92 | \$3,095,140.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE . trimestre: 4.0, usuario: gasparcabera h, fecha: 2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,095,140.92 , trimestre: 4.0, usuario: rociomonasco pe, fecha: 2024-01-22), obj3: (observación AGREGAR OTRO CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO YA QUE EL MONTO NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO, trimestre: 4.0, usuario: rociomonasco pe, fecha: 2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,260,909.07 | \$3,260,909.07 | Metros Cuadrados | 672.00 | 672.00 | J03-174-03-07-132-00-2023 | KIEROCASA.COM S.A. DE C.V. | \$3,095,140.92 | \$3,095,140.92 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325444 | \$536,470.49 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DPB1746E, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 277071 | 277071 | 32 | 33 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$536,470.49 | \$536,470.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$536,470.49 | \$536,470.49 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | J03-207-01-08-106-00-2023 | ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C. | \$533,981.20 | \$533,981.20 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325446 | \$3,853,179.29 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA. - 277096 | 277096 | 166 | 154 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,767,828.41 | \$3,767,828.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE . trimestre: 4.0, usuario: gasparcabera h, fecha: 2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,767,828.41 , trimestre: 4.0, usuario: rociomonasco pe, fecha: 2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,853,179.29 | \$3,853,179.29 | Metros Cuadrados | 2012.10 | 2012.10 | J03-122-02-02-109-00-2023 | DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ | \$3,767,828.41 | \$3,767,828.41 | Metros Cuadrados | 2012.1 | 2012.1 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402325461 | \$3,213,318.90 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVES DOS CEROS UNO TRES CEROS SIETE G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA. - 277284 | 277284 | 21 | 7 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | \$3,213,318.90 | \$3,213,318.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,213,318.90 | \$3,213,318.90 | Metros Cuadrados | 475.20 | 475.20 | J03-207-01-06-116-00-2023 | ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V. | \$3,133,197.77 | \$3,133,197.77 | Metros Cuadrados | 475.2 | 475.2 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402328341 | \$571,135.60 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PREESCOLAR MESTIZO, EN LA LOCALIDAD DE RIO ESPINO SAN JUAN ELOTEPEC MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 355840 | 355840 | 1 | 2 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$570,018.20 | \$570,018.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE . trimestre: 4.0, usuario: gasparcabera h, fecha: 2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$570,018.20 , trimestre: 4.0, usuario: rociomonasco pe, fecha: 2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$571,135.60 | \$571,135.60 | Aula | 1.00 | 1.00 | J03-207-01-07-156-00-2023 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL S.A. DE C.V. | \$570,018.20 | \$570,018.20 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0.00 |

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRM. MES. TRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | POR. CENT. TAE |
|-------|---------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--------|--------------|------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-----------------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|
| 2023 | 4 | OAX230402328837 | \$5,358,660.25 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 374738 | 374738 | 230 | 234 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | (obs1: [observación:La SIC no trae este proyecto, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabriel], fecha:2024-01-22), obs2: [observación:Est e proyecto no lo traemos en la SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabriel], fecha:2024-01-22]) | (obs1: [observación:momentos contables se deben capturar hasta el compromiso, trimestre:4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$5,358,660.25 | \$5,358,660.25 | Kilómetro lineal | 1.00 | 1.00 | CABIEN-FISE-051-W-0-23 | XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$14,671,120.29 | \$14,671,120.29 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402328838 | \$14,671,120.29 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA SECCIÓN LA MONTAÑA AGUA DE TIERRA CHIPARROSA, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. - 374804 | 374804 | 1554 | 1403 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$14,671,120.29 | \$14,671,120.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$14,671,120.29 | \$14,671,120.29 | Kilómetro lineal | 3.26 | 3.26 | | | Kilómetro lineal | 3.26 | 3.26 | 0.16 | 4.91 | | |
| 2023 | 4 | OAX230402329366 | \$3,959,313.31 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 399075 | 399075 | 73 | 61 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$3,493,800.53 | \$3,493,800.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación:CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE. , trimestre:4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20], obs2: [observación:AGREGA R OTRO CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO YA QUE NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:rocomatasco pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,739,818.07 | \$3,739,818.07 | Metros Cuadrados | 2204.77 | 2204.77 | J03-122-02-07-169-00-2023 | INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 2204.77 | 2204.77 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402329366 | \$3,959,313.31 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 399075 | 399075 | 73 | 61 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$3,493,800.53 | \$3,493,800.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación:CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE. , trimestre:4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20], obs2: [observación:AGREGA R OTRO CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO YA QUE NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:rocomatasco pe, fecha:2024-01-22]) | ESTATAL | | \$219,495.24 | \$219,495.24 | Metros Cuadrados | 2204.77 | 2204.77 | J03-122-02-07-169-00-2023 | INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 2204.77 | 2204.77 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402329436 | \$1,211,162.07 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 404500 | 404500 | 42 | 38 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$1,209,635.99 | \$1,209,635.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación:CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE. , trimestre:4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20], obs2: [observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$1,209,635.99, trimestre:4.0, usuario:rocomatasco pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,211,162.07 | \$1,211,162.07 | Metros Cuadrados | 800.51 | 800.51 | J03-122-02-06-208-00-2023 | JIMALUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 800.51 | 800.51 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402329445 | \$1,593,131.51 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO. - 404687 | 404687 | 62 | 58 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$1,588,427.17 | \$1,588,427.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación:CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE. , trimestre:4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20], obs2: [observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$1,588,427.17, trimestre:4.0, usuario:rocomatasco pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,593,131.51 | \$1,593,131.51 | Metros Cuadrados | 533.50 | 533.50 | J03-122-02-06-207-00-2023 | INFRAESTRUCTURA VIAL DAPO S.A. DE C.V | | | Metros Cuadrados | 533.5 | 533.5 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402329455 | \$1,559,811.38 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 404994 | 404994 | 162 | 150 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$1,543,613.04 | \$1,543,613.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: [observación:CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE. , trimestre:4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20], obs2: [observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$1,543,613.04, trimestre:4.0, usuario:rocomatasco pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,559,811.38 | \$1,559,811.38 | Luminaria | 39.00 | 39.00 | J03-122-03-06-206-00-2023 | DISEÑO E INGENIERIA ATOVAK S.A. DE C.V. | | | Luminaria | 39 | 39 | 0 | 0.00 |

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRM | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | |
|-------|-----|-----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|----------------|----------------|------------------|---------|-----------------|---------------------------|---|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|------------|------|
| 2023 | 4 | OAX230402329463 | \$3,001,948.91 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 405237 | 405237 | 64 | 56 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$2,990,649.34 | \$2,990,649.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$2,990,649.34 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$3,001,948.91 | \$3,001,948.91 | Metros Cuadrados | 1476.36 | 1476.36 | J03-122-02-04-168-00-2023 | CONSTRUCTORA ROGMAR S.A DE C.V | | | Metros Cuadrados | 1476.36 | 1476.36 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | 4 | OAX230402329690 | \$1,669,077.56 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 412116 | 412116 | 65 | 60 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$1,627,931.46 | \$1,627,931.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$1,627,931.46 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$1,669,077.56 | \$1,669,077.56 | Luminaria | 42.00 | 42.00 | J03-122-03-06-179-00-2023 | AVEP, ASESORIAS,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C. | Luminaria | | | Luminaria | 42 | 42 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402330033 | \$4,000,000.00 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC - 419520 | 419520 | 62 | 58 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$3,979,804.90 | \$3,979,804.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,979,804.90 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$4,000,000.00 | \$4,000,000.00 | Metros Cuadrados | 2464.20 | 2464.20 | J03-122-02-08-183-00-2023 | CONSTRUCTORA MIXSIEVA, S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 2464.2 | 2464.2 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | 4 | OAX230402331860 | \$657,782.05 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA, CLAVE 20KPR1574N, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES - 355821 | 355821 | 1 | 3 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$653,792.50 | \$653,792.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$3,979,804.90 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | ESTATAL | | \$657,782.05 | \$657,782.05 | Aula | 1.00 | 1.00 | J03-207-01-08-157-00-2023 | ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PRC | Aula | | | Aula | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402331860 | \$657,783.05 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA, CLAVE 20KPR1574N, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES - 355821 | 355821 | 1 | 3 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$653,792.50 | \$653,792.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$653,792.50 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$0.10 | \$0.10 | Aula | 1.00 | 1.00 | J03-207-01-08-157-00-2023 | ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PRC | Aula | | | Aula | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402331861 | \$2,969,283.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 356052 | 356052 | 16 | 15 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$2,969,231.97 | \$2,969,231.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$2,969,231.97 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | ESTATAL | | \$2,969,283.03 | \$2,969,283.03 | Metros Cuadrados | 584.60 | 584.60 | J03-207-01-07-155-00-2023 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 584.6 | 584.6 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | 4 | OAX230402331861 | \$2,969,283.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 356052 | 356052 | 16 | 15 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | \$2,969,231.97 | \$2,969,231.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación CAPTURAR EN LA LIGA CORRESPONDIENTE EL CONTRATO YA QUE NO ES VISIBLE - trimestre-4.0, usuario:gasparcabera h, fecha:2024-01-20), obj2: (observación CORREGIR MOMENTOS CONTABLES \$2,969,231.97 , trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1003-FAIS Entidades | \$0.10 | \$0.10 | Metros Cuadrados | 584.60 | 584.60 | J03-207-01-07-155-00-2023 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 584.6 | 584.6 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | 4 | OAX230402339851 | \$1,488,905.02 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00M X8.00 M EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 215 CLAVE: 20DST0232M EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 231581 | 191 | 183 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | \$1,473,829.04 | \$1,473,829.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación actualiza y población beneficiaria (hombres), trimestre-4.0, usuario:rociomonasaco pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | \$1,488,905.02 | \$1,488,905.02 | Aula | 2.00 | 2.00 | J03-207-01-08-086-00-2023 | AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L | Aula | | | Aula | 2 | 2 | 0 | 0.00 |

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|----------------|----------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------|---|-------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| 2023 | 4 | OAX230402339872 | \$2,956,848.07 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 231582 | 22 | 17 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | \$2,941,609.33 | \$2,941,609.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | obs1: (observación corregir compromiso) (2,941,609.33). trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-23) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | \$2,956,848.07 | \$2,956,848.07 | Metros Cuadrados | 458.80 | 458.80 | J03-207-01-05-087-00-2023 | XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 458.8 | 458.8 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402339882 | \$3,469,432.83 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿ARTEMIA MONTESINOS¿ CLAVE: 20DPR2687N. EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO | 231583 | 9 | 14 | 19/12/2023 | 27/01/2024 | \$3,456,288.63 | \$3,456,288.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | \$3,469,432.83 | \$3,469,432.83 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54 | J03-207-01-07-152-00-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR IAFRISA S.A DE CV | | | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402339987 | \$3,471,881.57 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DVT08210, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE | 232933 | 48 | 45 | 30/12/2023 | 23/01/2024 | \$3,437,113.23 | \$3,437,113.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | \$3,471,881.57 | \$3,471,881.57 | Metros Cuadrados | 645.75 | 645.75 | J03-207-01-01-164-00-2023 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 645.75 | 645.75 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402339989 | \$3,204,441.56 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE:20DPR13170, EN LA LOCALIDAD EL MORAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 232935 | 32 | 24 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$3,145,178.25 | \$3,145,178.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | \$3,204,441.56 | \$3,204,441.56 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74 | J03-207-01-01-165-00-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402339991 | \$2,969,283.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ CLAVE 20DPR298J, EN EL BARRIO LA NORIA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 232934 | 92 | 90 | 27/12/2023 | 20/01/2024 | \$2,482,629.33 | \$2,482,629.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | obs1: (observación corregir otro contrato o convenio modificatorio ya que el monto no es igual al comprometido, trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-23); obs2: (observación se registra a petición del ejecutor del gasto, trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-24) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | \$2,507,718.37 | \$2,507,718.37 | Metros Cuadrados | 449.65 | 449.65 | J03-207-01-08-162-00-2023 | MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 449.65 | 449.65 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402339991 | \$2,969,283.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ CLAVE 20DPR298J, EN EL BARRIO LA NORIA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 232934 | 92 | 90 | 27/12/2023 | 20/01/2024 | \$2,482,629.33 | \$2,482,629.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | obs1: (observación corregir otro contrato o convenio modificatorio ya que el monto no es igual al comprometido, trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-23); obs2: (observación se registra a petición del ejecutor del gasto, trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-24) | ESTATAL | | \$461,564.76 | \$461,564.76 | Metros Cuadrados | 449.65 | 449.65 | J03-207-01-08-162-00-2023 | MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 449.65 | 449.65 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340078 | \$1,138,420.31 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CUALIHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD HUATEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA | 231223 | 35 | 33 | 22/11/2023 | 21/12/2023 | \$1,136,751.45 | \$1,136,751.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$1,138,420.31 | \$1,138,420.31 | Metros Cuadrados | 600.00 | 600.00 | J03-122-02-04-077-00-2023 | KALCHUKETL SERVICIOS,MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. | | | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340104 | \$4,753,823.89 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 231607 | 33 | 31 | 29/11/2023 | 28/12/2023 | \$4,599,663.42 | \$4,599,663.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$4,753,823.89 | \$4,753,823.89 | Kilómetro | 2.89 | 2.89 | J03-122-02-04-093-00-2023 | RESTAURACIONES BILBAO S.A. DE C.V. | | | Kilómetro | 2.89 | 2.89 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340137 | \$2,267,823.64 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 231608 | 37 | 35 | 29/11/2023 | 28/12/2023 | \$2,160,693.94 | \$2,160,693.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | obs1: (observación corregir programa presupuestario, trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-23); obs2: (observación EN LOS MOMENTOS CONTABLES CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0; usuario:gagarcaberna h, fecha:2024-01-23) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$2,267,823.64 | \$2,267,823.64 | Kilómetro | 1.93 | 1.93 | J03-122-02-08-094-00-2023 | OMAR ALTAMIRANO GARCIA | | | Kilómetro | 1.93 | 1.93 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340148 | \$1,390,946.29 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 231606 | 71 | 65 | 27/12/2023 | 25/01/2024 | \$1,251,953.70 | \$1,251,953.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | obs1: (observación corregir programa presupuestario, trimestre:4.0; usuario:rociomatasco pe, fecha:2024-01-23); obs2: (observación EN LOS MOMENTOS CONTABLES CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0; usuario:gagarcaberna h, fecha:2024-01-23) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$1,390,946.29 | \$1,390,946.29 | Kilómetro | 0.59 | 0.59 | J03-122-02-08-158-00-2023 | OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V. | | | Kilómetro | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340156 | \$1,798,394.74 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNAMA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE | 231830 | 12 | 12 | 15/12/2023 | 31/12/2023 | \$1,760,463.77 | \$1,760,463.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$1,798,394.74 | \$1,798,394.74 | Kilómetro | 0.55 | 0.55 | J03-122-02-04-131-00-2023 | CEUA REYES FLORES | | | Kilómetro | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340170 | \$6,020,005.11 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUICHIXI, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA (1RA ETAPA) | 231832 | 349 | 323 | 14/12/2023 | 31/12/2023 | \$5,976,784.41 | \$5,976,784.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$6,020,005.11 | \$6,020,005.11 | Kilómetro | 2.83 | 2.83 | J03-122-02-03-127-00-2023 | JAIME LOPEZ ORDOÑES | | | Kilómetro | 2.83 | 2.83 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340180 | \$1,068,373.24 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN | 231833 | 52 | 48 | 14/12/2023 | 31/12/2023 | \$1,024,983.39 | \$1,024,983.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$1,068,373.24 | \$1,068,373.24 | Metros Cuadrados | 340.53 | 340.53 | J03-122-02-06-126-00-2023 | CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A DE C.V | | | Metros Cuadrados | 340.53 | 340.53 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340194 | \$2,469,548.50 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CAPULALPAM DE MENDEZ, MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | 231814 | 17 | 15 | 27/12/2023 | 25/01/2024 | \$2,459,889.76 | \$2,459,889.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$2,469,548.50 | \$2,469,548.50 | Kilómetro | 1.61 | 1.61 | J03-122-02-06-159-00-2023 | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V | | | Kilómetro | 1.61 | 1.61 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402340225 | \$785,049.15 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ AYUQUILA | 232183 | 104 | 96 | 08/12/2023 | 29/12/2023 | \$785,049.15 | \$785,049.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEE | \$785,049.15 | \$785,049.15 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | J03-122-02-04-117-00-2023 | OCTAVIO ARAGON LUCERO | | | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.00 |

| CICLO | TÍT. MES-TRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISIÓN | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | FOR. CEN. TAE |
|-------|--------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|------------------|---------|-----------------|---------------------------|--|--------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 2023 | 4 | OAX230402341269 | \$2,764,746.52 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALÚCICO DE LA CALLE FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 233123 | 52 | 48 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | \$2,764,746.52 | \$2,764,746.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (Sin observaciones) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | \$2,764,746.52 | \$2,764,746.52 | Metros Cuadrados | 1960.00 | 1960 | J03-122-02-08-180-00-2023 | ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS DEL SUR S. A. DE C.V. | 1960 | 1960 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341330 | \$999,772.45 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-KM 125-(YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) - SAN SEBASTIAN IXCAPA-CAMOTINCHAN DEL KM 0+000 AL KM 4+00 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA | 233412 | 573 | 512 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$999,772.45 | \$999,772.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$999,772.45 | \$999,772.45 | Kilómetro | 4.00 | 4 | J03-108-03-02-216-00-2023 | MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341343 | \$3,749,705.70 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-KM 200-(POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO)-SANTA ELENA- SAN FRANCISCO COZALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA | 233414 | 1399 | 1246 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$3,749,705.70 | \$3,749,705.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22], obs2: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$3,749,705.70 | \$3,749,705.70 | Kilómetro | 15.00 | 15 | J03-108-03-02-213-00-2023 | MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 15 | 15 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341374 | \$1,499,627.25 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(XIPANTEPEC NIEVES-HUALUAPAN)- SANTIAGO DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO | 233413 | 189 | 176 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$1,499,627.25 | \$1,499,627.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$1,499,627.25 | \$1,499,627.25 | Kilómetro | 6.00 | 6 | J03-108-03-04-223-00-2023 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 6 | 6 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341398 | \$1,579,662.20 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TLAXIACO-YOSONDUA)-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 233417 | 256 | 216 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$1,579,662.20 | \$1,579,662.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$1,579,662.20 | \$1,579,662.20 | Kilómetro | 7.00 | 7 | J03-108-03-04-222-00-2023 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 7 | 7 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341428 | \$1,999,548.30 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-KM 190 -(LA VENTOSA-ARRIAGA)-LOS CORAZONES-CONCHALITO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC. | 233418 | 150 | 129 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$1,999,548.30 | \$1,999,548.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$1,999,548.30 | \$1,999,548.30 | Kilómetro | 8.00 | 8 | J03-108-03-03-219-00-2023 | CONTACON S. A. DE C. V. | 8 | 8 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341571 | \$2,479,702.98 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-EL COYUL-SAN JOSÉ DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 233411 | 353 | 281 | 27/12/2023 | 29/01/2024 | \$2,479,702.98 | \$2,479,702.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$2,479,702.98 | \$2,479,702.98 | Kilómetro | 11.00 | 11 | J03-108-03-07-226-00-2023 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V. | 11 | 11 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341586 | \$1,499,688.10 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHILAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO | 233415 | 156 | 171 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$1,499,688.10 | \$1,499,688.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$1,499,688.10 | \$1,499,688.10 | Kilómetro | 6.00 | 6 | J03-108-03-04-224-00-2023 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 6 | 6 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341598 | \$4,279,628.10 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)-PIEDRA QUEMADA-PASO CANOÁ- LA CORTINA DEL KM 0+000 AL KM 19+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 233416 | 527 | 501 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$4,279,628.10 | \$4,279,628.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$4,279,628.10 | \$4,279,628.10 | Kilómetro | 19.00 | 19 | J03-108-03-05-217-00-2023 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V. | 19 | 19 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341610 | \$2,029,669.43 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(JUXTLAHUACA-PUTLA)- SANTIAGO NABANJAS- LAZARO Cárdenas YUCUNICOCCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO Cárdenas YUCUNICOCCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 233421 | 270 | 259 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$2,029,669.43 | \$2,029,669.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$2,029,669.43 | \$2,029,669.43 | Kilómetro | 9.00 | 9 | J03-108-03-04-221-00-2023 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 9 | 9 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341691 | \$1,795,325.20 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-ITTLAN)- EL PUNTO (SAN PEDRO NEXIHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXIHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTEPEJI | 233424 | 79 | 74 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$1,795,325.20 | \$1,795,325.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (Sin observaciones) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$1,795,325.20 | \$1,795,325.20 | Kilómetro | 8.00 | 8 | J03-108-03-06-211-00-2023 | PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELIUS | 8 | 8 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341702 | \$1,499,632.30 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO ZANATEPEC-LAS CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC. | 233425 | 7 | 5 | 27/12/2023 | 29/01/2024 | \$1,499,632.30 | \$1,499,632.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$1,499,632.30 | \$1,499,632.30 | Kilómetro | 6.00 | 6 | J03-108-03-03-220-00-2023 | CONTACON S. A. DE C. V. | 6 | 6 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341718 | \$2,699,428.10 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(OAXACA-TUXTEPEC)-COL. OBRERA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES(CERRO DE ORO) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. | 233426 | 462 | 407 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$2,699,428.10 | \$2,699,428.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$2,699,428.10 | \$2,699,428.10 | Kilómetro | 12.00 | 12 | J03-108-03-05-218-00-2023 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V. | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341757 | \$748,420.50 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO NACALTEPEC-E.C (OAXACA-CUICATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC. | 233427 | 258 | 188 | 29/12/2023 | 27/01/2024 | \$748,420.50 | \$748,420.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$748,420.50 | \$748,420.50 | Kilómetro | 3.00 | 3 | J03-108-03-01-210-00-2023 | INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V. | 3 | 3 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341841 | \$21,654,331.73 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-SISTEMA DE AGUA POTABLE). | 2334351 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$21,654,331.73 | \$21,654,331.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22], obs2: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22], obs3: [observación AGREGA R OTRO CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO, YA QUE EL MÉRITO NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO , trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$21,654,331.73 | \$21,654,331.73 | Metros lineales | 916.43 | 916.43 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 916.43 | 916.43 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341851 | \$16,022,153.38 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES). | 2334355 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$16,022,153.38 | \$16,022,153.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$16,022,153.38 | \$16,022,153.38 | Planta(s) | 1.00 | 1 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | |
| 2023 | 4 | OAX230402341884 | \$16,022,153.38 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES). | 2334355 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$16,022,153.38 | \$16,022,153.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obs: [observación corregir, trimestre=4.0, usuario=rociomatsoo pe, fecha:2024-01-22]) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$16,022,153.38 | \$16,022,153.38 | Metros Cuadrados | 368.13 | 368.13 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 368.13 | 368.13 | 0 | 0.00 | | | |

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO INFORME 2023

| CICLO | TRM. MES. TRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | NOMBRE | NUMERO PROYECTO | BENEF. MUJERES | BENEF. HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODI. FICADA | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODI. FICADA | AVANCE | POR. CEN. TAE |
|-------|---------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------|---|-------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|---------------|
| 2023 | 4 | OAX230402341890 | \$13,683,011.71 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN- PAVIMENTACION). | 2334357 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$13,683,011.71 | \$13,683,011.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$13,683,011.71 | \$13,683,011.71 | Metros Cuadrados | 10714.75 | 10714.75 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 10714.75 | 10714.8 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402341901 | \$10,173,705.51 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-ENERGIA ELECTRICA). | 2334358 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$10,173,705.51 | \$10,173,705.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$10,173,705.51 | \$10,173,705.51 | Kilometro | 1.41 | 1.41 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | | | Kilometro | 1.41 | 1.41 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402341924 | \$23,327,170.75 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y EMPASTADO DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BARRANCA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC | 232930 | 4100 | 3224 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | \$22,846,974.73 | \$22,846,974.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22), obj2: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22), obj3: (observación AGREGA R UN CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO YA QUE EL MONTO NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$23,327,170.75 | \$23,327,170.77 | Metros Cuadrados | 11.77 | 11.77 | J03-174-03-03-151-00-2023 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 11.77 | 11.77 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402341940 | \$8,661,644.14 | CONSTRUCCIÓN DE GALERA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA | 232262 | 429 | 365 | 19/12/2023 | 27/01/2024 | \$8,622,660.22 | \$8,622,660.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22), obj2: (observación AGREGA R OTRO CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO YA QUE EL MONTO NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$8,661,644.14 | \$8,661,644.14 | Metros Cuadrados | 299.81 | 299.81 | J03-166-01-06-187-00-2023 | SAEO S.A. DE C.V. | | | Metros Cuadrados | 299.81 | 299.81 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402341952 | \$4,942,423.07 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS | 232931 | 143 | 125 | 19/12/2023 | 27/01/2024 | \$4,939,721.67 | \$4,939,721.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22), obj2: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22), obj3: (observación AGREGA R OTRO CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO, YA QUE EL MONTO NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22), obj4: (observación AGREGA R CONVENIO MODIFICATORIO EL MONTO DEL CONTRATO NO ES IGUAL QUE EL COMPROMETIDO, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-23)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$4,942,423.07 | \$4,942,423.07 | Metros Cuadrados | 601.41 | 601.41 | J03-166-01-06-153-00-2023 | ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES | | | Metros Cuadrados | 601.41 | 601.41 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402342247 | \$5,831,411.84 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN- MOBILIARIO Y JARDINERIA). | 23343510 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$5,831,411.84 | \$5,831,411.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$5,831,411.84 | \$5,831,411.84 | Piezas | 131.00 | 131.00 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | | | Piezas | 131 | 131 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402342253 | \$2,287,869.10 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-ALUMBRADO PÚBLICO). | 2334359 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$2,287,869.10 | \$2,287,869.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$2,287,869.10 | \$2,287,869.10 | Luminaria | 62.00 | 62.00 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | | | Luminaria | 62 | 62 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 4 | OAX230402342260 | \$1,662,603.00 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-DRENAJE PLUVIAL). | 2334356 | 122 | 122 | 07/07/2023 | 20/12/2023 | \$1,662,603.00 | \$1,662,603.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | (obj1: (observación corregir, trimestre 4.0, usuario rocosomatazo pe, fecha:2024-01-22)) | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | \$1,662,603.00 | \$1,662,603.00 | Metros lineales | 770.00 | 770.00 | J03-122-02-03-017-00-2023 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | | | Metros lineales | 770 | 770 | 0 | 0.00 |