

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PRIMER INFORME 2024

CICLO	TEL. MES. TRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POR_CEN_TAJE
2024	1	OAX230402342260	\$1,662,603.00	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN-DRENAJE PLUVIAL).	2334356	122	122	07/07/2023	20/12/2023	\$1,662,603.00	\$1,662,603.00	\$1,662,603.00	\$1,662,603.00	\$1,662,603.00	En Ejecución	Validado avanSin observaciones	(obs1: (observación: FEDERALES (APORTA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		\$1,662,603.00	\$1,662,603.00	Metros lineales	770	770	J03-122-02-03-017-00-2023	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$80,432,855.61	\$80,432,855.61	Metros lineales	770	770	760	98.701