





CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2024	2	OAX240202395944	\$750,628.32	REHABILITACIÓN DEL LETRERO LUMINOSO EN EL CERRO DEL FORTÍN DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (2ª ETAPA), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/1319	144305	119946	15/12/2023	31/12/2023	\$750,628.32	\$750,628.32	\$750,628.32	\$750,628.32	\$750,628.32	Terminado	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$750,628.32	\$750,628.32	Piezas	1600	1600			Piezas	1600	1600	1600	100		
2024	2	OAX240202395925	\$889,330.51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. PRIVADA DE POCHUTLA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ (COL.7 REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	FAFEF/1330	33	27	14/12/2023	31/12/2023	\$889,330.51	\$889,330.51	\$889,330.51	\$889,330.51	\$889,330.51	Terminado	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	012-FAFEF	\$889,330.51	\$889,330.51	Metros Cuadrados	605.06	605.06			Metros Cuadrados	605.06	605.06	605.06	100		
2024	2	OAX240202395922	\$18,478,661.31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LAZARO C LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINOARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA	FAFEF/1316	220	180	08/12/2023	29/12/2023	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	Terminado	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	012-FAFEF	\$18,478,661.31	\$18,478,661.31	Metros Cuadrados	6331.61	6331.61			Metros Cuadrados	6331.61	6331.61	6331.61	100		
2024	2	OAX240202395934	\$673,002.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE: 20DP90297), EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	FEIEF23/1222	9	23	19/12/2023	27/01/2024	\$673,002.00	\$673,002.00	\$673,002.00	\$673,002.00	\$673,002.00	Terminado	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$673,002.00	\$673,002.00	Metros	22.3	22.3			Metros	22.3	22.3	22.3	100		
2024	2	OAX240202395949	\$1,042,946.89	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. EDUARDO MATA, TRAMO: ENTRONQUE AV. SÍMBOLOS PATRIOS AL PUENTE S SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/1824	144305	119946	19/12/2023	27/01/2024	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	Terminado	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,042,946.89	\$1,042,946.89	Luminaria	48	48			Luminaria	48	48	48	100		