

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE 2025



CICLO	TRI. MES. TME	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODI. FICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODI. FICADA	AVANCE	POR. CEN. TAJE
2025	2	OAX230302240700	\$1,800,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 239231	239231	112	104	01-08-2023	31-12-2023	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,800,000.00	\$1,770,623.13	Kilómetro	0.96	0.96	J03-122-02-01-052-00-2023	C. FELIX IVAN CORTEZ VASQUEZ	\$1,770,623.13	\$1,770,623.13	Kilómetro	0.96	0.96	0.96	100
2025	2	OAX230402341691	\$1,795,325.20	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN)- EL PUNTO ¿SAN PEDRO NEXICHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXICHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	233424	79	74	29-12-2023	27-01-2024	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Kilómetro	8.00	8.00	J03-108-03-06-211-00-2023	PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELISAC S.A. DE C.V.	\$1,795,325.20	\$1,795,325.20	Kilómetro	8	8	8	100
2025	2	OAX240202352551	\$5,000,000.00	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 34057	34057	293	271	01-05-2024	31-10-2024	\$4,751,324.02	\$4,751,324.02	\$4,751,324.02	\$4,751,324.02	\$4,751,324.02	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,000,000.00	\$4,848,289.82	Metros lineales	1,698.02	1,698.02	J03-130-02-05-006-00-2024	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$4,848,289.82	\$4,848,289.82	Metros lineales	1698.02	1698.02	1698.02	100
2025	2	OAX240302405185	\$1,753,794.14	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUJTLA - 224369	224369	93	84	30-08-2024	30-11-2024	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,753,794.14	\$1,748,783.30	Metros cuadrados de construcción	4,319.69	4,319.69	J03-119-02-08-085-00-2024	SADAEI INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	\$1,748,783.30	\$1,748,783.30	Metros cuadrados de construcción	4319.69	4319.69	4319.69	100
2025	2	OAX240302406078	\$1,799,709.50	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979	258979	136	112	05-09-2024	31-12-2024	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,799,709.50	\$1,799,455.96	Kilómetro	1.08	1.08	J03-119-03-08-050-00-2024	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S. A. DE C. V.	\$1,799,455.96	\$1,799,455.96	Kilómetro	1.08	1.08	1.08	100
2025	2	OAX240302406690	\$962,205.87	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL,UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TACASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 281480	281480	884	789	23-09-2024	31-12-2024	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	\$951,205.22	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$962,205.87	\$951,205.22	Metros lineales	15.98	15.98	J03-119-02-06-038-00-2024	PIMA ARTZEL, S.A. DE C.V.	\$951,205.22	\$951,205.22	Metros lineales	15.98	15.98	15.98	100
2025	2	OAX240302406834	\$1,500,000.00	AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 286097	286097	47	43	19-09-2024	31-12-2024	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,500,000.00	\$1,492,185.53	Metros Cuadrados	286.71	286.71	J03-119-02-06-088-00-2024	GUSYA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$1,492,185.53	\$1,492,185.53	Metros Cuadrados	286.71	286.71	286.71	100
2025	2	OAX240302406978	\$2,900,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITLATONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 291108	291108	150	131	15-09-2024	31-12-2024	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,900,000.00	\$2,881,816.99	Metros Cuadrados	541.20	541.20	J03-119-02-612-037-00-2024	XHOICHHI Y COMPAÑOA S.A. DE C.V.	\$2,881,816.99	\$2,881,816.99	Metros Cuadrados	541.2	541.2	541.2	100
2025	2	OAX240302407878	\$2,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA - 328972	328972	54	41	30-09-2024	31-12-2024	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,800,000.00	\$2,790,489.35	Metros Cuadrados	529.06	529.06	J03-119-02-08-035-00-2024	BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V.	\$2,790,489.35	\$2,790,489.35	Metros Cuadrados	529.06	529.06	529.06	100
2025	2	OAX240302445629	\$63,541.19	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¿ 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	241211	83	70	30-08-2024	12-11-2024	\$46,755.90	\$46,755.90	\$46,755.90	\$46,755.90	\$46,755.90	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$63,541.19	\$46,755.90	Otros	1.00	1.00	J03-130-01-01-026-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$62,341.19	\$62,341.19	Otros	1	1	1	100
2025	2	OAX240302445649	\$29,713.33	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGÓÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI	241212	818	380	30-08-2024	12-11-2024	\$25,797.04	\$25,797.04	\$25,797.04	\$25,797.04	\$25,797.04	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	\$29,713.33	\$25,797.04	Otros	1.00	1.00	J03-130-01-03-027-00-2024	GEO-TERRA AMBIENTAL S.C.	\$57,326.67	\$57,326.67	Otros	1	1	1	100
2025	2	OAX240402448665	\$3,522,125.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 390209	390209	813	746	30-11-2024	31-12-2024	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,522,125.19	\$3,497,538.46	Metros Cuadrados	897.79	897.79	J03-119-02-07-087-00-2024	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V.	\$3,497,538.46	\$3,497,538.46	Metros Cuadrados	897.79	897.79	897.79	100
2025	2	OAX240402449163	\$5,399,963.63	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 405667	405667	2424	2011	30-11-2024	31-12-2024	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,399,963.63	\$5,399,696.42	Metros Cuadrados	3,250.00	3,250.00	J03-119-02-08-048-00-2024	OLIVA CELIA MANZANO BAUTISTA	\$5,399,696.42	\$5,399,696.42	Metros Cuadrados	3250	3250	3250	100
2025	2	OAX240402450121	\$648,006.52	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA - 465586	465586	26	22	20-12-2024	31-12-2024	\$638,006.52	\$638,006.52	\$638,006.52	\$638,006.52	\$638,006.52	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$648,006.52	\$638,006.52	Kilómetro	0.37	0.37	J03-119-03-08-064-00-2024	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S. A. DE C. V.	\$638,006.52	\$638,006.52	Kilómetro	0.37	0.37	0.37	100
2025	2	OAX240402511827	\$2,999,999.25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DP06069Q EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	241982	98	124	11-12-2024	30-12-2024	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$2,999,999.25	\$2,998,807.70	Metros cuadrados de construcción	697.00	697.00	J03-138-01-08-033-00-2024	BOWS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$2,998,807.70	\$2,998,807.70	Metros cuadrados de construcción	697	697	697	100
2025	2	OAX240402513458	\$3,047,785.84	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	242834	9	6	19-09-2024	28-12-2024	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,047,785.84	\$3,011,639.79	Metros Cuadrados	713.00	713.00	J03-138-01-03-075-00-2024	CONSTRUCCIONES OCEAPAS S. A. DE C. V.	\$3,011,639.79	\$3,011,639.79	Metros Cuadrados	713	713	713	100
2025	2	OAX240402513475	\$25,000,000.00	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RÍO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHÍNE, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI, OAX.	240688	15841	13961	29-07-2024	26-09-2024	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	\$6,862,311.02	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	\$25,000,000.00	\$22,874,370.08	Kilómetro lineal	33.00	33.00	J03-137-03-03-002-00-2024	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,874,370.08	\$6,862,311.00	Kilómetro lineal	33	33	13.18	40
2025	2	OAX240402516393	\$5,084,528.15	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUIJAUOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUIJAUOTITLÁN	243601	2392	2208	24-12-2024	30-01-2025	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	\$5,056,322.08	Terminado	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$5,084,528.15	\$5,056,												

CICLO	TRI. MES. TME	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIF. HOGA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIF. HOGA	AVANCE	POR_CEN. TAJE
2025	2	OAX250202537169	\$3,150,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 25175	25175	414	332	01-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	Metros Cuadrados	666.54	666.54			Metros Cuadrados	666.54	666.54	0	0		
2025	2	OAX250202537170	\$1,600,237.31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIÉNIGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25225	25225	54	50	07-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$1,600,237.31	\$1,600,237.31	Kilómetro	1.02	1.02			Kilómetro	1.02	1.02	0	0		
2025	2	OAX250202537171	\$497,275.98	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUJADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25328	25328	10	10	01-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$497,275.98	\$497,275.98	Metros lineales	278.00	278.00			Metros lineales	278	278	0	0		
2025	2	OAX250202537173	\$2,985,574.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25776	25776	138803	120110	01-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,985,574.10	\$2,985,574.10	Metros Cuadrados	666.00	666.00			Metros Cuadrados	666	666	0	0		
2025	2	OAX250202537174	\$2,751,434.38	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA) - 25857	25857	52	48	01-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,751,434.38	\$2,751,434.38	Piezas	72.00	72.00			Piezas	72	72	0	0		
2025	2	OAX250202537175	\$2,829,440.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 28307	28307	905	775	31-07-2025	31-08-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,829,440.10	\$2,829,440.10	Metros Cuadrados	527.28	527.28			Metros Cuadrados	527.28	527.28	0	0		
2025	2	OAX250202537176	\$7,945,109.60	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E XTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 28451	28451	52	48	07/01/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$7,945,109.60	\$7,945,109.60	Metros Cuadrados	4,216.06	4,216.06			Metros Cuadrados	4216.06	4216.06	0	0		
2025	2	OAX250202542619	\$3,099,943.76	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRREGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	FAM-IEB-REM/0086/25 0104/2025	43	37	07/06/2025	04/09/2025	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	\$3,099,943.76	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-138-01-08-007-AD-2025	CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	0	0
2025	2	OAX250202542628	\$3,359,731.80	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	FEIEF23/0149/250222/2025	111	97	20/06/2025	18/08/2025	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,359,731.80	\$3,354,092.54	Metros Cuadrados	532.57	532.57	J03-119-02-04-024-LPE-2025	CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V.	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	Metros Cuadrados	532.57	532.57	0	0
2025	2	OAX250202542637	\$584,794.69	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/0151/250224/2025	46	42	20/06/2025	18/08/2025	\$579,759.42	\$579,759.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$584,794.69	\$579,759.42	Kilómetro	0.32	0.32	J03-119-03-08-025-LPE-2025	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V.	\$579,759.42	\$579,759.42	Kilómetro	0.32	0.32	0	0
2025	2	OAX250202542646	\$2,281,036.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	FEIEF23/0150/250223/2025	79	73	09/05/2025	07/06/2025	\$2,281,036.32	\$2,271,035.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$2,281,036.32	\$2,281,036.32	Metros Cuadrados	1,310.00	1,310.00	J03-119-02-08-014-LPE-2025	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V.	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	Metros Cuadrados	1310	1310	0	0
2025	2	OAX250202543879	\$2,982,244.20	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 24943	24943	126	122	01/07/2025	31/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$2,982,244.20	\$2,982,244.20	Kilómetro	1.00	1.00			Kilómetro	1	1	0	0		
2025	2	OAX250202543881	\$5,038,099.47	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (ASUNCIÓN CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM) CERRO MONEDA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 30579	30579	268	264	01/07/2025	31/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cancelado	Cancelación validada	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	\$5,038,099.47	\$5,038,099.47	Kilómetro	1.00	1.00			Kilómetro	1	1	0	0		