

CICLO	TRI. MES_	FOJO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
2025	3	OAX250202532537	\$3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC - 25177	25177	1,681	1,537	01/07/2025	31/12/2025	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$3,100,000.00	\$3,094,860.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-04-048-LPE-2025	HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V.	\$3,094,860.43	\$3,094,860.43	Metros Cuadrados	666.54	666.54	199.96	30
2025	3	OAX250202537163	\$2,808,131.43	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 24927	24927	98	94	01/07/2025	31/12/2025	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$2,808,131.43	\$2,758,026.95	Kilómetro	2.09	2.09	J03-119-03-04-042-LPE-2025	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V.	\$2,758,026.95	\$2,758,026.95	Kilómetro	2.09	2.09	1.94	93
2025	3	OAX250202537164	\$3,082,380.94	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONALD MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 24944	24944	605	495	01/07/2025	31/12/2025	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$3,082,380.94	\$3,051,396.46	Metros Cuadrados	624.68	624.68	J03-119-02-08-046-LPE-2025	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUJACHIEL, S. A. DE C. V.	\$3,051,396.46	\$3,051,396.46	Metros Cuadrados	624.68	624.68	187.38	30
2025	3	OAX250202537165	\$3,275,675.18	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25012	25012	605	495	01/07/2025	31/12/2025	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$3,275,675.18	\$3,201,502.11	Metros Cuadrados	666	666	J03-119-02-08-051-LPE-2025	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAK S. A. DE C. V.	\$3,201,502.11	\$3,201,502.11	Metros Cuadrados	666.00	666.00	333	50
2025	3	OAX250202537166	\$2,636,933.95	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRIUNFO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA - 25020	25020	230	255	01/07/2025	31/12/2025	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$2,636,933.95	\$2,635,794.18	Metros Cuadrados	1509.2	1509.2	J03-119-02-01-018-AD-2025	GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S. A. DE C. V.	\$2,635,794.18	\$2,635,794.18	Metros Cuadrados	1,509.20	1,509.20	60.3	4
2025	3	OAX250202537167	\$318,967.86	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25090	25090	6	6	01/07/2025	31/12/2025	\$317,753.56	\$317,753.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$318,967.86	\$317,753.56	Metros lineales	22	22	J03-119-03-01-040-LPE-2025	ULISES ADAIR GARCIA CANSECO	\$317,753.56	\$317,753.56	Metros lineales	22.00	22.00	21.56	98
2025	3	OAX250202537168	\$1,856,621.86	MANTENIMIENTO DE LA PRESA MARÍA SANTOSA EN EL RÍO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLÁN - 25120	25120	2,166	1,928	31/07/2025	31/08/2025	\$1,855,414.00	\$1,855,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$1,856,621.86	\$1,855,414.00	Metros Cuadrados	9645.4	9645.4	J03-119-02-08-022-AD-2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S. A. DE C. V.	\$1,885,414.00	\$1,885,414.00	Metros Cuadrados	9,645.40	9,645.40	193	2
2025	3	OAX250202537169	\$3,150,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 25175	25175	414	332	01/07/2025	31/12/2025	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$3,150,000.00	\$3,148,368.86	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-08-013-AD-2025	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CONADAVANCE S. A. DE C. V.	\$3,148,368.86	\$3,148,368.86	Metros Cuadrados	666.54	666.54	146.64	22
2025	3	OAX250202537170	\$1,600,237.31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25225	25225	54	50	07/07/2025	31/12/2025	\$1,595,618.26	\$1,595,618.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$1,600,237.31	\$1,595,618.26	Kilómetro	1.02	1.02	J03-119-03-01-041-LPE-2025	ULISES ADAIR GARCIA CANSECO	\$2,092,449.71	\$2,092,449.71	Kilómetro	1.02	1.02	1	98
2025	3	OAX250202537171	\$497,275.98	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25328	25328	10	10	01/07/2025	31/12/2025	\$496,831.45	\$496,831.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$497,275.98	\$496,831.45	Metros lineales	278	278	J03-119-03-01-041-LPE-2025	ULISES ADAIR GARCIA CANSECO	\$2,092,449.71	\$2,092,449.71	Metros lineales	278.00	278.00	272.44	98
2025	3	OAX250202537173	\$2,985,574.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXIQUAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25776	25776	138,803	120,110	01/07/2025	31/12/2025	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$2,985,574.10	\$2,926,876.99	Metros Cuadrados	666	666	J03-119-02-08-045-LPE-2025	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES OMEGA S. A. DE C. V.	\$2,926,876.99	\$2,926,876.99	Metros Cuadrados	666.00	666.00	173.16	26
2025	3	OAX250202537174	\$2,751,434.38	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA) - 25857	25857	52	48	01/07/2025	31/12/2025	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$2,751,434.38	\$2,697,182.62	Piezas	72	72	J03-119-03-07-038-LPE-2025	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S. A. DE C. V.	\$2,697,182.62	\$2,697,182.62	Piezas	72.00	72.00	70.56	98
2025	3	OAX250202537175	\$2,829,440.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALÓPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALÓPAM - 28307	28307	905	775	31/07/2025	31/08/2025	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$2,829,440.10	\$2,795,000.00	Metros Cuadrados	527.28	527.28	J03-119-02-06-020-AD-2025	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S. A. DE C. V.	\$2,795,000.00	\$2,795,000.00	Metros Cuadrados	527.28	527.28	42.18	8
2025	3	OAX250202537176	\$7,945,109.60	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES QUADRILOP, TAPACHA, BARTOLOME DE LAS ALAS Y XITLALEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 28511	28451	52	48	07/01/2025	31/12/2025	\$7,933,712.73	\$7,933,712.73	\$4,281,667.93	\$4,281,667.93	\$4,281,667.93	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Entidades	\$7,945,109.60	\$7,933,712.73	Metros Cuadrados	4216.06	4216.06	J03-119-02-03-004-IE-2025	ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIONES, ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y DISEÑO S. A. DE C. V.	\$7,933,712.71	\$7,933,712.71	Metros Cuadrados	4,216.06	4,216.06	3625.81	86
2025	3	OAX250202542619	\$3,099,943.76	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN ÁREA DE IMPARCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENTO JUÁREZ" CCT: 200PB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIQUE, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONIA	FAM-IEB-REM/0086/25014/2025	43	37	07/06/2025	04/09/2025	\$3,092,835.03	\$3,092,835.03	\$1,051,469.66	\$1,051,469.66	\$1,051,469.66	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IDI03-FAIS Infraestructura Educativa Básica	\$3,099,943.76	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-138-01-08-007-AD-2025	CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S. A. DE C. V.	\$3,092,835.01	\$3,092,835.01	Metros Cuadrados	666.54	666.54	399.92	60
2025	3	OAX250202542628	\$3,359,731.80	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUCA	FEIEF23/014/25022/3	111	97	20/06/2025	18/08/2025	\$1,006,227.76	\$3,354,092.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	YD04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los recursos de las Entidades Federativas	\$3,359,731.80	\$3,354,092.54	Metros Cuadrados	532.57	532.57	J03-119-02-04-024-LPE-2025	CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA TURRALDE, S. A. DE C. V.	\$3,354,092.54	\$3,354,092.54	Metros Cuadrados	532.57	532.57	346.15	65
2025	3	OAX250202542637	\$584,794.69	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PEREGRAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	FEIEF23/015/25022/3	46	42	20/06/2025	18/08/2025	\$173,927.83	\$579,759.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	YD04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas	\$584,794.69	\$579,759.42	Kilómetro	0.32	0.32	J03-119-03-08-025-LPE-2025	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S. A. DE C. V.	\$579,759.42	\$579,759.42	Kilómetro	0.32	0.32	0.31	97
2025	3	OAX250202542646	\$2,281,036.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	FEIEF23/015/25022/3	79	73	09/05/2025	07/06/2025	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	YD04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas	\$2,281,036.32	\$2,271,035.07	Metros Cuadrados	1310	1310	J03-119-02-08-014-LPE-2025	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V.	\$2,271,035.07	\$2,271,035.07	Metros Cuadrados	1,310.00	1,310.00	1179	90
2025	3	OAX250202543879	\$2,982,244.20	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHERO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 24943	24943	126	122	01/07/2025	31/07/2025	\$2,921,528.63	\$2,921,528.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado av																

CICLO	TRI. MES_ TRE	FOJO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFI CADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFI CADA	AVANCE	POR CEN TAJE
2025	3	OAX250302551021	\$4,500,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 61013	61013	77	63	31/08/2025	31/12/2025	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$4,500,000.00	\$4,409,528.97	Metros Cuadrados	2291.2	2291.2	J03-119-02-08-073-LPE-2025	VERDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V.	\$4,409,528.97	\$4,409,528.97	Metros Cuadrados	2,291.20	2,291.20	229.12	10
2025	3	OAX250302551026	\$1,187,013.82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 75109	75109	26	24	01/09/2025	31/12/2025	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$1,187,013.82	\$1,186,933.02	Metros Cuadrados	251.5	251.5	J03-119-02-02-078-LPE-2025	NESYU S.A. DE C.V.	\$1,186,933.02	\$1,186,933.02	Metros Cuadrados	251.50	251.50	0	0
2025	3	OAX250302551027	\$3,200,000.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAUAPAN DE LEÓN- CARRIZAL) RÍO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 5113	75113	73	59	01/09/2025	31/12/2025	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$3,200,000.00	\$3,190,268.39	Metros Cuadrados	1497.2	1497.2	J03-119-02-04-077-LPE-2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V.	\$3,190,268.39	\$3,190,268.39	Metros Cuadrados	1,497.20	1,497.20	0	0
2025	3	OAX250302551028	\$2,018,361.75	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARREIRA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 75117	75117	40	32	01/09/2025	31/12/2025	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$2,018,361.75	\$1,998,993.61	Metros Cuadrados	1109.17	1109.17	J03-119-02-04-075-LPE-2025	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	\$1,998,993.61	\$1,998,993.61	Metros Cuadrados	1,109.17	1,109.17	55.45	5
2025	3	OAX250302551075	\$2,953,443.63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORТИVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA - 67511	67511	842	778	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$2,953,443.63	\$2,953,443.63	Metros Cuadrados	614.25	614.25					Metros Cuadrados	614.25	614.25	0	0
2025	3	OAX250302551100	\$973,180.56	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 77005	77005	420	375	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$973,180.56	\$973,180.56	Metros lineales	S20	S20					Metros lineales	S20.00	S20.00	0	0
2025	3	OAX250302551109	\$2,032,043.68	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTÓA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 77303	77303	74	70	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$1,422,430.58	\$1,422,430.58	Kilómetro	1.05	1.05					Kilómetro	1.05	1.05	0	0
2025	3	OAX250302551124	\$1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 76256	76256	42	44	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Metros Cuadrados	498	498					Metros Cuadrados	498.00	498.00	0	0
2025	3	OAX250302551131	\$2,500,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMPALAS EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 76392	76392	66	54	01/09/2025	31/12/2025	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$2,500,000.00	\$2,470,023.32	Metros Cuadrados	1500	1500	J03-119-02-08-085-LPE-2025	CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEVAL S.A. DE C.V.	\$2,470,023.32	\$2,470,023.32	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	0	0
2025	3	OAX250302551152	\$3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 - 75049	75049	902	768	01/10/2025	31/12/2025	\$2,003,185.14	\$2,003,185.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$2,100,000.00	\$2,003,185.14	Metros Cuadrados	666.54	666.54	J03-119-02-04-074-LPE-2025	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$2,957,167.31	\$2,957,167.31	Metros Cuadrados	666.54	666.54	0	0
2025	3	OAX250302551153	\$3,150,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMLIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT20D0B09B09P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75106	75106	33	27	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	Metros Cuadrados	644	644					Metros Cuadrados	644.00	644.00	0	0
2025	3	OAX250302551160	\$4,111,818.75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMAPAN - 81802	81802	362	351	14/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$4,111,818.75	\$4,111,818.75	Metros Cuadrados	753.48	753.48					Metros Cuadrados	753.48	753.48	0	0
2025	3	OAX250302551171	\$2,976,753.64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPORТИVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 79393	79935	420	375	02/10/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$2,976,753.64	\$2,976,753.64	Metros Cuadrados	724.8	724.8					Metros Cuadrados	724.80	724.80	0	0
2025	3	OAX250302551177	\$3,870,344.88	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 - 80096	80096	42	38	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$1,935,172.44	\$1,935,172.44	Metros Cuadrados	1427.48	1427.48					Metros Cuadrados	1,427.48	1,427.48	0	0
2025	3	OAX250302551181	\$1,399,820.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 80351	80351	40	32	02/10/2025	31/10/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$1,399,820.22	\$1,399,820.22	Metros Cuadrados	498.79	498.79					Metros Cuadrados	498.79	498.79	0	0
2025	3	OAX250302551198	\$3,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUITA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78271	78271	420	375	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAI5 Entidades	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	Metros Cuadrados	1608.3	1608.3					Metros Cuadrados	1,608.30	1,608.30	0	0

CICLO	TRI. MES_ TRE	FOJO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	BENEF. MUJERES	BENEF. HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFI CADA	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	MONTO MODIFICADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFI CADA	AVANCE	POR CEN TAJE															
2025	3	OAX250302551199	\$1,697,037.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO -78302	78302	420	375	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$1,697,037.00	\$1,697,037.00	Metros Cuadrados	906.1	906.1					Metros Cuadrados	906.10	906.10	0	0															
2025	3	OAX250302551200	\$3,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 78317	78317	586	495	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	Metros Cuadrados	1347.5	1347.5					Metros Cuadrados	1,347.50	1,347.50	0	0															
2025	3	OAX250302551201	\$1,016,996.05	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 78357	78357	273	218	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$1,016,996.05	\$1,016,996.05	Piezas	26	26					Piezas	26.00	26.00	0	0															
2025	3	OAX250302551206	\$2,600,000.00	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON Paneles Solares Fotovoltaicos (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA -78485	78485	178	156	13/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	Piezas	23	23					Piezas	23.00	23.00	0	0															
2025	3	OAX250302551214	\$3,499,541.19	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON Paneles Solares EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 76747	76749	270	259	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$3,499,541.19	\$3,499,541.19	Piezas	87	87					Piezas	87.00	87.00	0	0															
2025	3	OAX250302551263	\$5,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDIFERITIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA) - 80891	80891	365	283	01/09/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Metros Cuadrados	6913.11	6913.11					Metros Cuadrados	6,913.11	6,913.11	0	0															
2025	3	OAX250302551271	\$1,235,950.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 80940	80940	28	24	02/10/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$865,165.00	\$865,165.00	Metros Cuadrados	297	297					Metros Cuadrados	297.00	297.00	0	0															
																FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$370,785.00	\$370,785.00																												
2025	3	OAX250302551305	\$2,861,088.04	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 108548	108548	104	96	01/10/2025	31/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAS Entidades	\$2,861,088.04	\$2,861,088.04	Kilómetro	1.6	1.6					Kilómetro	1.60	1.60	0	0															
2025	3	OAX250302596485	\$29,023,185.15	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0-000 AL KM 1-300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	251468	54,913	48,696	20/09/2025	30/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$29,023,185.15	\$29,023,185.15	Kilómetro cuadrado	17771	17770.99																								
2025	3	OAX250302600661	\$3,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454U EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTELA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	250221	40	38	09/05/2025	17/07/2025	\$927,074.63	\$3,090,248.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	Kilómetro cuadrado	634.34	634.34	J03-138-01-08-012-1PE-2025	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V.	\$3,090,248.70	\$3,090,248.70																		