

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPU ESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	CHA DE INICHA	CHA DE TÉRM	DÍAS DE VIGENCIA	DÍAS PARA EL TÉRMINO	ESTATUS CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO	LIGAS CONTRATO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO (EJECUCIÓN) CONTRATO	OBSERVACIONES REVISOR	JUSTIFICACIÓN	LIGA REPORTE FOTOGRÁFICO	LIGA DE ACTA ENTREGA O SIMILAR
5010012111700123	230248	001-10802003	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SAN PEDRO DE LOS RIOS	CABIEF-AFIE22-001-Y-0-23	07/07/2023	ANGEL GARCIA GARCIA Y ASOCIADOS	08/07/2023	04/12/2023				\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012111700123	99.00%	99			https://drive.google.com/drive/folders/1LaeMY8eR0HrowK2IZLXyONLqMky4g9?usp=sharing	
5010012117800123	230499	001-10801033	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	CABIEF-FISE-012-W-0-23	22/09/2023	DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS	23/09/2023	22/10/2023				\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012117800123	100.00%	100			https://drive.google.com/drive/folders/11w79e1-G6B7Nt5Qmxc-CxGPE2H5Gsk8U?usp=sharing	
5010012126300123	230884	001-10804001	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SAN PEDRO DE LOS RIOS	CABIEF-FISE-007-W-0-23	18/09/2023	HACHE B&F, S.A. DE C.V.	19/09/2023	17/12/2023				\$ 5,095,647.25	\$ 5,095,647.25	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012126300123	51.00%	51			https://drive.google.com/drive/folders/11QW8O-2LSW7x2v3NqHvKt42M8JULUE?usp=sharing	
50100121313000123	230533	001-10803003	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL RÍO SAN PEDRO DE LOS RIOS	CABIEF-FISE-035-W-0-23	30/10/2023	JOSÉ MANUEL LLANO ENRIQUETA	01/11/2023	20/12/2023				\$ 13,306,631.17	\$ 13,306,631.17	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/50100121313000123	25.00%	25			https://drive.google.com/drive/folders/1pcYK53qW7Ap7jCOTY2wc3qNkVY1i645?usp=sharing	
5010012131900123	230459	001-10801031	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA.									\$ 17,630,002.23	\$ 17,630,002.23	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012131900123	25.00%	25			https://drive.google.com/drive/folders/11gem29D4yCDTktHqP2BuZM-Ff-A1ban9?usp=sharing	
5010012137000123	230460	001-10801032	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA.									\$ 12,500,014.22	\$ 12,500,014.22	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012137000123	10.00%	10			https://drive.google.com/drive/folders/11Q4DW-Qg9EW_I2T7i77q23naeMe9ZQP_?usp=sharing	
5010012144900123	230636	001-10801035	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DE CRISTÓBAL	CABIEF-FISE-034-W-0-23	30/10/2023	GRUPO FORMADO POR: PI	01/11/2023	20/12/2023				\$ 4,956,391.80	\$ 4,956,391.80	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012144900123	33.00%	33			https://drive.google.com/drive/folders/11HcyFvHhCdaACke9ynZt36N12xueXC?usp=sharing	
5010012145000123	230771	001-10801036	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO	CABIEF-FISE-017-W-0-23	23/10/2023	CORPORACION INTEGRAL I	24/10/2023	22/12/2023				\$ 4,975,690.40	\$ 4,975,690.40	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012145000123	38.00%	38			https://drive.google.com/drive/folders/11uhtvHhCdaACke9ynZt36N12xueXC?usp=sharing	
5010012151300123	230773	001-10801037	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA	CABIEF-FISE-004-W-0-23	15/09/2023	PERSESA, S.A. DE C.V.	16/09/2023	30/10/2023				\$ 1,961,883.74	\$ 1,961,883.74	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012151300123	97.00%	97			https://drive.google.com/drive/folders/11uhtvHhCdaACke9ynZt36N12xueXC?usp=sharing	
5010012151600123	230775	001-10801038	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZÉ DE ZARÉ	CABIEF-FISE-011-W-0-23	18/09/2023	CONSTRUCTORA MEXICO I	19/09/2023	02/11/2023				\$ 2,698,697.63	\$ 2,698,697.63	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012151600123	70.00%	70			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012152500123	230777	001-10801039	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SI	CABIEF-FISE-038-W-0-23	06/11/2023	INGENIEROS MECA, S. DE C.V.	07/11/2023	23/12/2023				\$ 1,994,537.08	\$ 1,994,537.08	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012152500123	45.00%	45			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012152600123	230776	001-10801040	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E	CABIEF-FISE-003-W-0-23	15/09/2023	ECASA EXCAVACIONES Y C	16/09/2023	15/10/2023				\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012152600123	100.00%	100			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012152800123	230634	001-10801034	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	CABIEF-FISE-002-W-0-23	15/09/2023	GRECIA ARQUITECTOS, S. DE C.V.	16/09/2023	14/11/2023				\$ 6,623,604.66	\$ 6,623,604.66	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012152800123	50.00%	50			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012153600123	231000	001-10804003	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAN	CABIEF-FISE-019-W-0-23	23/10/2023	CONSTRUCCIONES LERC, S. DE C.V.	24/10/2023	22/12/2023				\$ 4,653,996.06	\$ 4,653,996.06	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012153600123	19.00%	19			https://drive.google.com/drive/folders/11OHWRw-Ja5-P9ajKgt4T4BLN_LJUPJ?usp=sharing	
5010012154400123	230887	001-10803013	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO	CABIEF-FISE-020-W-0-23	23/10/2023	GRUPO FORMADO POR: A	24/10/2023	22/12/2023				\$ 28,888,997.42	\$ 28,888,997.42	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012154400123	41.00%	41			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012157800123	230816	001-10803006	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO	CABIEF-FISE-005-W-0-23	15/09/2023	DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS	16/09/2023	14/12/2023				\$ 22,224,542.34	\$ 22,224,542.34	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012157800123	79.00%	79			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012159400123	230888	001-10803014	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO	CABIEF-FISE-009-W-0-23	18/09/2023	BEDXE NEZA HABILITADOR	19/09/2023	17/12/2023				\$ 19,610,458.88	\$ 19,610,458.88	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012159400123	67.00%	67			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012162400123	230825	001-10803009	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO	CABIEF-FISE-021-W-0-23	23/10/2023	GRUPO CONSTRUCTOR & C	24/10/2023	22/12/2023				\$ 9,597,932.83	\$ 9,597,932.83	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012162400123	31.00%	31			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012162500123	230890	001-10803016	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO	CABIEF-FISE-010-W-0-23	18/09/2023	ARCOXA CONSTRUCCIONES	19/09/2023	07/11/2023				\$ 6,241,221.87	\$ 6,241,221.87	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012162500123	87.00%	87			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012162600123	230819	001-10803007	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CO	CABIEF-FISE-006-W-0-23	15/09/2023	GRUPO CONSTRUCTOR DE	16/09/2023	14/12/2023				\$ 18,817,291.03	\$ 18,817,291.03	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012162600123	48.00%	48			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012164000123	230886	001-10803012	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CO	CABIEF-FISE-008-W-0-23	18/09/2023	OBRAS Y PROYECTOS DE IN	19/09/2023	02/12/2023				\$ 10,606,967.93	\$ 10,606,967.93	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012164000123	40.00%	40			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012164200123	230889	001-10804002	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "HUITZO"	CABIEF-FISE-036-W-0-23	30/10/2023	DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS	01/11/2023	20/12/2023				\$ 4,677,104.95	\$ 4,677,104.95	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012164200123	28.00%	28			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012164300123	230891	001-10803015	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE	CABIEF-FISE-018-W-0-23	23/10/2023	SETREUM, S.A. DE C.V.	24/10/2023	22/12/2023				\$ 9,495,713.12	\$ 9,495,713.12	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012164300123	26.00%	26			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012165000123	230936	001-10803017	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE (	CABIEF-FISE-037-W-0-23	30/10/2023	OBRAS Y PROYECTOS DE IN	01/11/2023	20/12/2023				\$ 9,614,871.63	\$ 9,614,871.63	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012165000123	10.00%	10			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012166900123	230960	001-10803019	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO	CABIEF-FISE-014-W-0-23	23/10/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CO	24/10/2023	22/12/2023				\$ 9,914,118.03	\$ 9,914,118.03	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012166900123	45.00%	45			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012167600123	230959	001-10803018	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE (	CABIEF-FISE-013-W-0-23	23/10/2023	CONSTRUCTORA DE ALTO I	24/10/2023	22/12/2023				\$ 13,368,837.15	\$ 13,368,837.15	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012167600123	30.00%	30			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012172000123	230990	001-10803022	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO	CABIEF-FISE-016-W-0-23	23/10/2023	GRUPO FORMADO POR: GI	24/10/2023	22/12/2023				\$ 14,400,000.70	\$ 14,400,000.70	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012172000123	33.00%	33			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012172600123	230985	001-10803021	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE (	CABIEF-FISE-015-W-0-23	23/10/2023	ESPACIOS Y DISEÑOS DE O	24/10/2023	22/12/2023				\$ 11,489,432.78	\$ 11,489,432.78	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012172600123	5.00%	5			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012174500123	231001	001-10803023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO	CABIEF-FISE-022-W-0-23	23/10/2023	GRUPO OSOSA INFRAESTR	24/10/2023	22/12/2023				\$ 5,591,334.26	\$ 5,591,334.26	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012174500123	40.00%	40			https://drive.google.com/drive/folders/11gCOWMhspDfn4KQqLj-cXMM0MeXIK0V?usp=sharing	
5010012176100123	231279	001-10801043	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SANTA CAT	CABIEF-FISE-023-W-0-23	30/10/2023	GRUPO FORYES CONSTRUC	01/11/2023	20/12/2023				\$ 1,297,384.40	\$ 1,297,384.40	http://sistemascasao.aaxaca.gub.mx/contratos/5010012176100123	26.00%	26				

PIPETAPA	ID OBRA/E PRESUPUE	RESUPUESTAL FU JENTE DE FINANCIAMIENTOFICIO DE AUTORIZACIÓN	UR	MBRE DE LA OBRA / ACTIVII	SEMAFORIZACIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	OMPROMETIDI	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETI	POR EJERCER
5010012111700123	230248	01001-10802003001-10802003001-AALAAI AALAA0722 - ASIGNACIÓN PARA FU SF/SPIP/DP/PI/AFIE/22/0064/2023	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYE	COMPROMETIDO	\$ 566,080.00	\$ 558,049.39	\$ 558,049.39	\$ 506,196.47	\$ 506,196.47	\$ 506,196.47	\$ 506,196.47	\$ -	\$ 51,852.92
5010012117800123	230499	01001-10801033001-10801033001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0282/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON	COMPROMETIDO	\$ 5,331,482.06	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ 5,328,264.85	\$ -	\$ -
5010012126300123	230884	01001-10804001001-10804001001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0432/2023	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICU	COMPROMETIDO	\$ 5,495,270.82	\$ 5,095,647.25	\$ 5,095,647.25	\$ 2,615,511.09	\$ 2,615,511.09	\$ 2,615,511.09	\$ 1,695,810.15	\$ -	\$ 2,480,136.16
5010012133000123	230533	01001-10803003001-10803003001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0398/2023	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMB	COMPROMETIDO	\$ 13,980,426.50	\$ 13,306,631.17	\$ 13,306,631.17	\$ 2,099,600.09	\$ 2,099,600.09	\$ 2,099,600.09	\$ -	\$ -	\$ 11,207,031.08
5010012135900123	230459	01001-10801031001-10801031001-AEAAI AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINAI SF/SPIP/DP/PI/AOPI/23/0254/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON	COMPROMETIDO	\$ 17,630,002.23	\$ 17,630,002.23	\$ 9,413,931.52	\$ 9,413,931.52	\$ 9,413,931.52	\$ 9,413,931.52	\$ 4,266,700.62	\$ 8,216,070.71	\$ 8,216,070.71
5010012137000123	230460	01001-10801032001-10801032001-AEAAI AEAAA0523 - ASIGNACIÓN ORDINAI SF/SPIP/DP/PI/AOPI/23/0255/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON	COMPROMETIDO	\$ 12,500,014.22	\$ 12,500,014.22	\$ 7,252,246.21	\$ 7,252,246.21	\$ 7,252,246.21	\$ 7,252,246.21	\$ 3,183,910.63	\$ 5,247,768.01	\$ 5,247,768.01
5010012144900123	230636	01001-10801035001-10801035001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0362/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	COMPROMETIDO	\$ 5,249,999.76	\$ 4,956,391.80	\$ 4,956,391.80	\$ 1,653,235.90	\$ 1,653,235.90	\$ 1,653,235.90	\$ -	\$ -	\$ 3,303,155.90
5010012145000123	230771	01001-10801036001-10801036001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0397/2023	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROY	COMPROMETIDO	\$ 4,999,999.81	\$ 4,975,690.40	\$ 4,975,690.40	\$ 1,871,402.43	\$ 1,871,402.43	\$ 1,871,402.43	\$ -	\$ -	\$ 3,104,287.97
5010012151300123	230773	01001-10801037001-10801037001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0395/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	COMPROMETIDO	\$ 2,050,000.01	\$ 1,961,883.74	\$ 1,961,883.74	\$ 1,905,741.85	\$ 1,905,741.85	\$ 1,905,741.85	\$ 1,050,490.66	\$ -	\$ 56,141.89
5010012151600123	230775	01001-10801038001-10801038001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0393/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANE	COMPROMETIDO	\$ 2,749,999.12	\$ 2,698,697.63	\$ 2,698,697.63	\$ 2,439,481.94	\$ 2,439,481.94	\$ 2,439,481.94	\$ 1,796,562.18	\$ -	\$ 259,215.69
5010012152500123	230777	01001-10801039001-10801039001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0391/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	COMPROMETIDO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,537.08	\$ 1,994,537.08	\$ 443,786.10	\$ 443,786.10	\$ 443,786.10	\$ -	\$ -	\$ 1,550,750.98
5010012152600123	230776	01001-10801040001-10801040001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0392/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	COMPROMETIDO	\$ 1,497,890.00	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	\$ 918,354.97	\$ -	\$ -
5010012152800123	230634	01001-10801034001-10801034001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0359/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON	COMPROMETIDO	\$ 6,833,895.59	\$ 6,623,604.66	\$ 6,623,604.66	\$ 3,309,999.65	\$ 3,309,999.65	\$ 3,309,999.65	\$ 3,309,999.65	\$ -	\$ 3,313,605.01
5010012153600123	231000	01001-10804003001-10804003001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0534/2023	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICU	COMPROMETIDO	\$ 4,900,870.35	\$ 4,653,996.06	\$ 4,653,996.06	\$ 884,288.80	\$ 884,288.80	\$ 884,288.80	\$ -	\$ -	\$ 3,769,707.26
5010012154400123	230887	01001-10803013001-10803013001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0435/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 29,998,509.20	\$ 28,888,997.42	\$ 28,888,997.42	\$ 11,854,137.30	\$ 11,854,137.30	\$ 11,854,137.30	\$ -	\$ -	\$ 17,034,860.12
5010012157800123	230816	01001-10803006001-10803006001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0407/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 22,724,999.95	\$ 22,224,542.34	\$ 22,224,542.34	\$ 17,577,155.03	\$ 17,577,155.03	\$ 17,577,155.03	\$ 7,776,834.07	\$ -	\$ 4,647,387.31
5010012159400123	230888	01001-10803014001-10803014001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0437/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 19,999,963.68	\$ 19,610,458.88	\$ 19,610,458.88	\$ 13,153,681.11	\$ 13,153,681.11	\$ 13,153,681.11	\$ 6,049,724.80	\$ -	\$ 6,456,777.77
5010012162400123	230825	01001-10803009001-10803009001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0416/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 9,997,859.57	\$ 9,597,932.83	\$ 9,597,932.83	\$ 3,015,125.45	\$ 3,015,125.45	\$ 3,015,125.45	\$ -	\$ -	\$ 6,582,807.38
5010012162500123	230890	01001-10803016001-10803016001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0439/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 6,500,478.69	\$ 6,241,221.87	\$ 6,241,221.87	\$ 5,423,441.72	\$ 5,423,441.72	\$ 5,423,441.72	\$ 3,587,579.59	\$ -	\$ 817,780.15
5010012162600123	230819	01001-10803007001-10803007001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0410/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN N	COMPROMETIDO	\$ 19,499,651.93	\$ 18,817,291.03	\$ 18,817,291.03	\$ 9,100,800.79	\$ 9,100,800.79	\$ 9,100,800.79	\$ 4,345,824.32	\$ -	\$ 9,716,490.24
5010012164000123	230886	01001-10803012001-10803012001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0434/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN N	COMPROMETIDO	\$ 10,764,883.55	\$ 10,606,967.93	\$ 10,606,967.93	\$ 4,192,827.95	\$ 4,192,827.95	\$ 4,192,827.95	\$ 4,192,827.95	\$ -	\$ 6,414,139.98
5010012164200123	230889	01001-10804002001-10804002001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0436/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICUL	COMPROMETIDO	\$ 4,872,294.31	\$ 4,677,104.95	\$ 4,677,104.95	\$ 1,288,670.80	\$ 1,288,670.80	\$ 1,288,670.80	\$ -	\$ -	\$ 3,388,434.15
5010012164300123	230891	01001-10803015001-10803015001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0438/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA M	COMPROMETIDO	\$ 9,997,327.06	\$ 9,495,713.12	\$ 9,495,713.12	\$ 2,505,246.63	\$ 2,505,246.63	\$ 2,505,246.63	\$ -	\$ -	\$ 6,990,466.49
5010012165000123	230936	01001-10803017001-10803017001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0478/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN	COMPROMETIDO	\$ 9,999,999.99	\$ 9,614,871.63	\$ 9,614,871.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,614,871.63
5010012166900123	230960	01001-10803019001-10803019001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0498/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 9,999,339.37	\$ 9,914,118.03	\$ 9,914,118.03	\$ 4,459,804.76	\$ 4,459,804.76	\$ 4,459,804.76	\$ -	\$ -	\$ 5,454,313.27
5010012167600123	230959	01001-10803018001-10803018001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0497/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN	COMPROMETIDO	\$ 14,098,872.49	\$ 13,368,837.15	\$ 13,368,837.15	\$ 4,029,126.60	\$ 4,029,126.60	\$ 4,029,126.60	\$ -	\$ -	\$ 9,339,710.55
5010012172000123	230990	01001-10803022001-10803022001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0526/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 14,999,999.99	\$ 14,400,000.70	\$ 14,400,000.70	\$ 4,759,781.26	\$ 4,759,781.26	\$ 4,759,781.26	\$ -	\$ -	\$ 9,640,219.44
5010012172600123	230985	01001-10803021001-10803021001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0521/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN	COMPROMETIDO	\$ 12,500,000.00	\$ 11,489,432.78	\$ 11,489,432.78	\$ 1,552,203.64	\$ 1,552,203.64	\$ 1,552,203.64	\$ -	\$ -	\$ 9,937,229.14
5010012174500123	231001	01001-10803023001-10803023001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0535/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 5,602,187.79	\$ 5,591,334.26	\$ 5,591,334.26	\$ 2,236,534.00	\$ 2,236,534.00	\$ 2,236,534.00	\$ -	\$ -	\$ 3,354,800.26
5010012176100123	231279	01001-10801043001-10801043001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0645/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (S	COMPROMETIDO	\$ 1,298,334.19	\$ 1,297,384.40	\$ 1,297,384.40	\$ 332,815.68	\$ 332,815.68	\$ 332,815.68	\$ -	\$ -	\$ 964,568.72
5010012176100223	231280	01001-10801043001-10801043002-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0645/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANT	COMPROMETIDO	\$ 2,200,669.34	\$ 2,199,113.34	\$ 2,199,113.34	\$ 558,201.89	\$ 558,201.89	\$ 558,201.89	\$ -	\$ -	\$ 1,640,911.45
5010012187200123	231645	01001-10804004001-10804004001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0979/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCUL	COMPROMETIDO	\$ 14,427,956.41	\$ 12,011,623.16	\$ 12,011,623.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,011,623.16
5010012189400123	231283	01001-10803027001-10803027001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0648/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN N	COMPROMETIDO	\$ 9,999,906.07	\$ 9,799,865.73	\$ 9,799,865.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,799,865.73
5010012194700123	231284	01001-10803028001-10803028001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0649/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN	COMPROMETIDO	\$ 9,999,637.40	\$ 9,799,148.72	\$ 9,799,148.72	\$ 2,770,618.41	\$ 2,770,618.41	\$ 2,770,618.41	\$ -	\$ -	\$ 7,028,530.31
5010012195000123	231286	01001-10803030001-10803030001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0651/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 19,006,347.14	\$ 18,245,509.23	\$ 18,245,509.23	\$ 7,687,068.63	\$ 7,687,068.63	\$ 7,687,068.63	\$ -	\$ -	\$ 10,558,440.60
5010012195100123	231287	01001-10803031001-10803031001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0652/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 9,999,883.53	\$ 9,599,933.66	\$ 9,599,933.66	\$ 2,990,043.91	\$ 2,990,043.91	\$ 2,990,043.91	\$ -	\$ -	\$ 6,609,889.75
5010012195200123	231560	01001-10801044001-10801044002-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0896/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(S	COMPROMETIDO	\$ 960,072.89	\$ 955,006.67	\$ 955,006.67	\$ 183,306.15	\$ 183,306.15	\$ 183,306.15	\$ -	\$ -	\$ 771,700.52
5010012195200223	231288	01001-10801044001-10801044001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0653/2023	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(S	COMPROMETIDO	\$ 1,162,132.34	\$ 1,157,082.19	\$ 1,157,082.19	\$ 332,414.34	\$ 332,414.34	\$ 332,414.34	\$ -	\$ -	\$ 824,667.85
5010012195300123	231289	01001-10803032001-10803032001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0654/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 4,951,184.57	\$ 4,752,971.04	\$ 4,752,971.04	\$ 1,488,645.68	\$ 1,488,645.68	\$ 1,488,645.68	\$ -	\$ -	\$ 3,264,325.36
5010012197500123	231561	01001-10803036001-10803036001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0897/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 14,999,994.50	\$ 14,400,000.65	\$ 14,400,000.65	\$ 4,807,397.94	\$ 4,807,397.94	\$ 4,807,397.94	\$ -	\$ -	\$ 9,592,602.71
5010012197700123	231532	01001-10803035001-10803035001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0866/2023	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CO	COMPROMETIDO	\$ 2,996,671.60	\$ 2,948,779.64	\$ 2,948,779.64	\$ 947,783.07	\$ 947,783.07	\$ 947,783.07	\$ -	\$ -	\$ 2,000,996.57
5010012198000123	231292	01001-10801046001-10801046001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/0657/2023	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	COMPROMETIDO	\$ 4,637,235.52	\$ 4,474,635.32	\$ 4,474,635.32	\$ 2,237,332.96	\$ 2,237,332.96	\$ 2,237,332.96	\$ -	\$ -	\$ 2,237,302.36
5010012226900123	231822	01001-10803045001-10803045001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/1069/2023	501	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASF	COMPROMETIDO	\$ 2,999,616.94	\$ 2,879,559.04	\$ 2,879,559.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,879,559.04
5010012227500123	231823	01001-10803046001-10803046001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP/PI/FISE/1070/2023	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN	COMPROMETIDO	\$ 4,999,909.30	\$ 4,995,563.75	\$ 4,995,563.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,995,563.75
5010012231200123	231812	01001-10803047001-10803047001-BEACA/ BEACA0223 - FAIS - FISE CAPITAL SF/SPIP/DP												