

INFORME DEL **SEGUNDO TRIMESTRE 2024** DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FOLIO RFT	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATADO	EJERCIDO	META PROGRAMADA	AVANCE DE META
OAX240202354351	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, LOS ACHIUTLA, E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTA MARÍA TATALTEPEC, VISTA HERMOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TAYATA, SAN JUAN ACHIUTLA Y SAN MIGUEL ACHIUTLA.	\$ -	\$ -	13.5 KM	0 KL
OAX240202354423	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. TEHUACAN HUITZO IBERIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.	\$ -	\$ -	0.56 KM	0 KL
OAX240202354424	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. LA PITIONA SAN AGUSTÍN AMATENGO HACIENDA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.	\$ -	\$ -	0.9 KM	0 KL
OAX240202354425	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTA MARÍA YUCUHITI SAN PEDRO YOSOTATU, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI.	\$ -	\$ -	1.32 KM	0 KL
OAX240202354432	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA HUITEPEC E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES, EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS.	\$ -	\$ -	0.7 KM	0 KL

OAX240202401266	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN-OAXACA) SAN JUAN DEL ESTADO DEL KM 0+000 AL KM 16+350, EN LOS MUNICIPIOS DE REYES ETLA, MAGDALENA APASCO Y SAN JUAN DEL ESTADO.	\$ 9,999,655.61	\$ -	16.35 KL	0.98 KL
OAX240202354138	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS TIERRA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS.	\$ -	\$ -	0.82 KM	0 KL
OAX240202401265	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO (PLAYA SAN VICENTE-JUCHITÁN DE ZARAGOZA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA.	\$ 19,416,256.33	\$ 8,193,660.17	6 KL	0.36 KL