



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
2	AOOP24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AOOP24/0054/2025	24 de febrero de 2025	137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02 - COSTA	082 - SAN AGUSTÍN CHAYUCO	0001 - SAN AGUSTÍN CHAYUCO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A SAN FELIPE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO.	\$ 5,163,224.08	0.635	KILOMETRO LINEAL	2,029	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CABIEN-005-2025	CABIEN-AOOP24-003-W-0-25	\$5,153,170.45	25/04/2025	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	45.00%	40.63%
3	AOOP24	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AOOP24/0124/2025	06 de marzo de 2025	137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	08 - VALLES CENTRALES	333 - SAN PEDRO TOTOLÁPAM	001 - SAN PEDRO TOTOLÁPAM	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, (E.C. KM 69+880 (OAXACA - TEHUANTEPEC) - ACCESO A LA CELDA DE EMERGENCIA PARA EL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+305, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM	\$ 20,851,368.28	1.305	KILOMETRO LINEAL	1,756	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	IR-CABIEN-001-2025	CABIEN-AOOP24-004-W-0-25	\$20,659,079.31	02/05/2025	CONSTRUCTORA GARUSO, S.A. DE C.V.	32.00%	19.95%