

	TRIM	FOLIO	MONTO APROBADO	NOMBRE DE LA OBRA	METAS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	ESTATUS
2025	2	OAX250202543882	\$ 6,082,682.12	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE LA SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202537162	\$ 5,078,220.09	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA) SANTA INÉS DE ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202537177	\$ 4,997,262.41	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202537183	\$ 5,031,420.16	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.01, meta_modificada:2.01}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202537187	\$ 3,321,613.17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202537189	\$ 5,072,176.77	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	0	0	En Ejecución

2025	2	OAX250202537196	\$ 6,003,058.10	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 870, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202537199	\$ 9,999,411.75	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:1.26, meta_modificad a:1.26}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX250202543880	\$ 5,046,436.30	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO EJIDO EL RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}	0	0	En Ejecución
2025	2	OAX240302405756	\$ 5,062,087.41	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:0.72, meta_modificad a:0.72}}	\$ 5,060,881.36	0.72 KL	Terminado
2025	2	OAX240302407281	\$ 6,067,290.91	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A EL OCOTILLO, PLAN DE AIRE, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:0.8, meta_modificad a:0.8}}	\$ 5,985,667.33	0.8 KL	Terminado
2025	2	OAX240302406337	\$ 6,068,205.50	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN YETZECOVI SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 13 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 869, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:0.87, meta_modificad a:0.87}}	\$ 6,035,709.45	0.87	Terminado
2025	2	OAX240302404263	\$ 5,002,106.28	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro, meta:0.7, meta_modificad a:0.7}}	\$ 4,981,131.45	0.7KL	Terminado

**NOTA: LA BASE DE DATOS COMPLETA SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CAMINOS BIENESTAR**