

CICLO	TRIM	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	META PROGRAMADA	MONTO CONTRATADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS
2025	4	OAX250202537189	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ - 40799	0.62 KM	\$ 5,071,648.06	\$ 5,071,648.06	0.62 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551236	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO LIMÓN - E.C. (LOMA DE CEDRO - CACAHUATAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 85758	1.01 KM	\$ 6,996,209.40	\$ 2,111,582.82	0.31 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551278	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (E.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+600 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81432	2 KM	\$ 13,995,175.45	\$ 4,202,644.57	0.66 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550892	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (MITLA - YACOCHI) ASUNCIÓN CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM SANTA MARÍA ALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+500, SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 41264	11.5 KM	\$ 20,866,937.79	\$ 8,353,613.85	6.33 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 23 800, SUBTRAMO DEL KM 20 480 AL KM 21 700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS - 81821	1.22 KM	\$ 9,988,910.66	\$ 7,450,145.84	0.94 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250302551245	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC PUERTO MINIZO, TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 82997	9.79 KM	\$ 6,170,007.45	\$ 6,170,007.45	9.79 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551280	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC BENITO JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 81569	1.02 KM	\$ 6,341,351.75	\$ 1,902,437.05	0.41 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250402603655	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC - 126198	3.4 KM	\$ 9,988,858.59	\$ 4,004,470.79	3.06 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551162	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RAYA DE IXCATLÁN E.C. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 100, SUBTRAMO DEL KM 2 000 AL KM 2 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 81860	0.8 KM	\$ 5,084,159.33	\$ 3,809,725.41	0.62 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551281	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) LOS POCITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81593	2.3 KM	\$ 7,702,162.15	\$ 3,007,387.70	1.17 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551134	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SECCIÓN LOS CASTRO ARROYO MURCIÉLAGO) LA LAGUNA LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN. - 76444	1 KM	\$ 5,037,822.79	\$ 3,807,445.22	0.77 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250302551155	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN JOSÉ INDEPENDENCIA CERRO CHAPULTEPEC PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 81624	1.1. KM	\$ 9,226,317.17	\$ 2,768,506.30	0.36 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551163	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81878	1.8 KM	\$ 6,894,789.13	\$ 2,694,939.55	0.9 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551248	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA E.C. (EL GACHUPÍN TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 84579	980 ML	\$ 6,888,468.23	\$ 2,473,266.54	360 ML	En Ejecución
2025	4	OAX250302551164	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81970	1 KM	\$ 7,542,601.80	\$ 2,387,422.00	0.35 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551157	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC -EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 81640	1 KM	\$ 6,007,854.77	\$ 2,258,419.97	0.4 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250302551176	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 80066	3 KM	\$ 19,481,354.57	\$ 6,522,387.33	1.05 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551253	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 800, SUBTRAMO DEL KM 2 070 AL KM 3 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 84667	930 ML	\$ 7,621,496.55	\$ 3,068,368.81	399.9 M²	En Ejecución
2025	4	OAX250302551250	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VACAS SANTA MARÍA QUIEGOLANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 70+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 84591	6.11 KM	\$ 12,562,001.39	\$ 2,418,933.98	1.16 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550919	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN) SAN PEDRO APÓSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+249 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 55236	0.61 KM	\$ 5,065,775.02	\$ 3,942,299.02	0.58 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550920	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO OMETEPEC SAN JUAN CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM 2+576 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 55240	1.82 KM	\$ 4,957,595.32	\$ 3,965,640.97	1.6 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250302550921	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) XONENE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 55246	1.42 KM	\$ 9,963,894.76	\$ 7,992,315.37	1.36 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551019	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA BARRANCA LARGA (LA CIÉNEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RÍO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 60980	0.74 KM	\$ 6,294,449.42	\$ 3,173,405.94	0.44 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551158	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 81732	1.46 KM	\$ 5,965,711.53	\$ 4,780,997.10	1.37 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550930	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. SANTIAGO PINOTEPA PUERTO ESCONDIDO RIO VIEJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 800, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 55371	3.85 KM	\$ 9,988,324.81	\$ 8,084,587.56	3.7 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550932	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E. C. SAN PEDRO JICAYÁN SAN JUAN COLORADO SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 55416	2.94 KM	\$ 9,980,426.11	\$ 5,980,234.74	1.76 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250302551011	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+486, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 65221	1 KM	\$ 4,995,149.97	\$ 1,324,496.97	0.32 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551159	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FLOR BATAVIA CERRO VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 81743	1.5 KM	\$ 9,996,867.46	\$ 7,157,376.59	1.13 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551235	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA CAMOTINCHÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 90591	2.82 KM	\$ 6,673,162.51	\$ 3,336,639.60	1.47 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551259	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 84 500, SUBTRAMO DEL KM 21 700 AL KM 32 000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO - 80840	10.3 KM	\$ 7,288,188.62	\$ 4,956,593.51	9.79 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551272	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 80971	3.71 KM	\$ 6,289,952.00	\$ 5,019,270.45	3.05 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250202537162	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA) SANTA INÉS DE ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC - 24463	14 KM	\$ 4,921,385.52	\$ 4,921,385.52	14 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250202537183	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859	2.01 KM	\$ 4,999,403.93	\$ 4,999,403.93	2.01 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250202537187	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC - 40655	760 M²	\$ 3,320,415.13	\$ 3,320,415.13	760 M²	En Ejecución
2025	4	OAX250202537199	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725	1.26 KM	\$ 9,939,999.99	\$ 7,919,159.92	1.01 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250202543880	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO EJIDO EL RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO - 30554	0.82 KM	\$ 5,040,278.72	\$ 5,040,278.72	0.82 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250202537177	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 29979	3 KM	\$ 4,994,673.92	\$ 4,994,673.92	3 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250202537196	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 870, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463	0.66 KM	\$ 5,973,107.01	\$ 5,973,107.01	0.66 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250202543882	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE LA SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 31884	0.74 KM	\$ 6,073,915.53	\$ 6,073,915.53	0.74 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550882	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 48297	1.44 KM	\$ 9,799,401.03	\$ 7,545,538.79	1.24 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550908	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - 54813	1.24 KM	\$ 9,395,045.10	\$ 5,251,466.25	0.74 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302550917	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVARISCO CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 770+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 55232	0.75 KM	\$ 5,279,995.98	\$ 1,561,041.59	0.24 KM	En Ejecución

2025	4	OAX250302551208	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ TIHUIXTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 78585	1.36 KM	\$ 9,988,550.03	\$ 4,959,809.44	0.7 KM	En Ejecución
2025	4	OAX250302551240	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS - 86534	4320 M²	\$ 5,050,686.11	\$ 5,050,686.11	4320 M²	Terminado
2025	4	OAX250302550929	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO JUÁREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUBTRAMO DEL KM 1+800 AL KM 3+280, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 55352	1.48 KM	\$ 9,817,552.00	\$ 9,817,552.00	1.48 KM	Terminado
2025	4	OAX250302550948	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO JUQUILA) SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 44500	1 KM	\$ 8,519,629.09	\$ 8,519,629.09	1 KM	Terminado
2025	4	OAX250302551076	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C (TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+560 Y DEL KM 1+560 AL KM 2+030, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 67647	1.03 KM	\$ 9,684,710.05	\$ 9,684,710.05	1.03 KM	Terminado

2025	4	OAX250302550934	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TATALTEPEC DE VALDÉS PLAN DE AIRE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+860, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 55428	1.06 KM	\$ 7,008,855.93	\$ 7,008,855.93	1.06 KM	Terminado
------	---	-----------------	---	---------	-----------------	-----------------	---------	-----------

NOTA: LA BASE DE DATOS COMPLETA SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR