

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	NOMBRE	METAS	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCES _FISICOS	ESTATUS
2026	1	OAX250302551248	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA E.C. (EL GACHUPÍN TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 84579	980.0 ML	\$ 6,888,468.22	\$ 6,888,468.22	980.0 ML	En Ejecución
2026	1	OAX250302551208	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ TIHUIXTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 78585	1.36 KM	\$ 9,988,550.02	\$ 9,988,550.02	1.36 KM	En Ejecución
2026	1	OAX250302551281	REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) LOS POCITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81593	2.3 KM.	\$ 7,702,162.14	\$ 7,702,162.14	2.3 KM	En Ejecución
2026	1	OAX250302551259	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 84 500, SUBTRAMO DEL KM 21 700 AL KM 32 000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO - 80840	10.3 KM.	\$ 7,288,188.61	\$ 7,288,188.61	10.3 KM.	En Ejecución

2026	1	OAX250302550917	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVARISCO CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 770+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 55232	0.75 KM.	\$ 5,279,995.98	\$ 5,279,995.98	0.75 KM En Ejecución
2026	1	OAX250202537199	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725	1.26 KM.	\$ 9,939,999.99	\$ 9,939,999.99	1.26 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551134	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SECCIÓN LOS CASTRO ARROYO MURCIÉLAGO) LA LAGUNA LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN. - 76444	0.8 KM	\$ 5,037,822.79	\$ 5,037,822.79	0.8 KM Terminado
2026	1	OAX250302551155	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN JOSÉ INDEPENDENCIA CERRO CHAPULTEPEC PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 81624	1.1 KM.	\$ 9,226,317.17	\$ 9,226,317.17	1.1 KM Terminado

2026	1	OAX250302551157	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC -EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 81640	0.84 KM.	\$ 6,007,854.77	\$ 6,007,854.77	0.84 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551158	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 81732	1.46 KM.	\$ 5,965,711.53	\$ 5,965,711.53	1.46 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551159	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FLOR BATAVIA CERRO VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 81743	1.5 KM	\$ 9,996,867.46	\$ 9,996,867.46	1.5 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 23 800, SUBTRAMO DEL KM 20 480 AL KM 21 700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS - 81821	1.22 KM.	\$ 9,988,877.99	\$ 9,988,877.99	1.22 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551235	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA CAMOTINCHÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 90591	2.82 KM.	\$ 6,673,162.51	\$ 6,673,162.51	2.82 KM. Terminado

2026	1	OAX250302551236	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO LIMÓN - E.C. (LOMA DE CEDRO - CACAHUATAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 85758	1.01 KM.	\$ 6,996,209.40	\$ 6,996,209.40	1.01 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551162	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RAYA DE IXCATLÁN E.C. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 100, SUBTRAMO DEL KM 2 000 AL KM 2 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATIÁN - 81860	0.8 KM.	\$ 5,084,159.33	\$ 5,084,159.33	0.8 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551163	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81878	1.8 KM.	\$ 6,894,789.13	\$ 6,894,789.13	1.8 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551164	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81970	1.0 KM.	\$ 7,542,601.80	\$ 7,542,601.80	1.0 KM. Terminado

2026	1	OAX250302551176	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 80066	3.0 KM.	\$ 19,481,354.57	\$ 19,481,354.57	3.0 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551250	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VACAS SANTA MARÍA QUIEGOLANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 70+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 84591	6.11KM.	\$ 12,562,001.39	\$ 12,562,001.39	6.11 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551253	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 800, SUBTRAMO DEL KM 2 070 AL KM 3 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 84667	930.0 KM.	\$ 7,621,495.45	\$ 7,621,495.45	930.0 KM Terminado
2026	1	OAX250302551272	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 80971	3.71KM	\$ 6,289,952.00	\$ 6,289,952.00	3.71 KM Terminado

2026	1	OAX250302551278	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (E.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+600 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81432	2.0KM	\$ 13,995,175.45	\$ 13,995,175.45	2.0 KM Terminado
2026	1	OAX250302551280	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC BENITO JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 81569	1.02 KM	\$ 6,341,351.75	\$ 6,341,351.75	1.02 KM. Terminado
2026	1	OAX250302550882	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 48297	1.44 KM.	\$ 9,799,401.03	\$ 9,799,401.03	1.44 KM Terminado
2026	1	OAX250302550892	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (MITLA - YACOCHI) ASUNCIÓN CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM SANTA MARÍA ALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+500, SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 41264	11.5 KM.	\$ 20,866,937.79	\$ 20,866,937.79	11.5 KM. Terminado

2026	1	OAX250302550908	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - 54813	1.24 KM.	\$ 9,395,045.10	\$ 9,395,045.10	1.24 KM. Terminado
2026	1	OAX250302550919	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN) SAN PEDRO APÓSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+249 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 55236	0.61 KM.	\$ 5,065,775.02	\$ 5,065,775.02	0.61 KM. Terminado
2026	1	OAX250302550920	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO OMETEPEC SAN JUAN CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM 2+576 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 55240	1.82 KM.	\$ 4,957,595.32	\$ 4,957,595.32	1.82 KM. Terminado
2026	1	OAX250302550921	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) XONENE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 55246	1.42 KM	\$ 9,963,894.76	\$ 9,963,894.76	1.42 KM. Terminado
2026	1	OAX250302550930	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. SANTIAGO PINOTEPA PUERTO ESCONDIDO RIO VIEJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 800, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 55371	3.85 KM	\$ 9,988,324.81	\$ 9,988,324.81	3.85 KM. Terminado

2026	1	OAX250302550932	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E. C. SAN PEDRO JICAYÁN SAN JUAN COLORADO SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 55416	2.94 KM.	\$ 9,980,423.16	\$ 9,980,423.16	2.94 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551011	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+486, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 65221	1.0 KM	\$ 4,995,149.97	\$ 4,995,149.97	1.0 KM. Terminado
2026	1	OAX250302551019	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA BARRANCA LARGA (LA CIÉNEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RÍO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 60980	0.74 KM.	\$ 6,294,449.42	\$ 6,294,449.42	0.74 KM. Terminado
2026	1	OAX250402603655	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC - 126198	3.4 KM	\$ 9,988,858.59	\$ 9,988,858.59	3.4 KM. Terminado

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,