



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ASIGNACION PARA INVERSION (API)	Mes que Reporta:
	JUNIO
	Fecha de Elaboración:
	JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL NIZAVIGHANA-SAN ISIDRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/API/00/07/2018	10143	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	319,589.55	319,589.55	0.00	319,589.55	319,589.55	319,589.55	319,589.55	100%	TERMINO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO GRANDE E.C. (SANTA MARIA GUIENAGATI-SANTIAGO LAOLLAGA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/API/00/08/2018	10144	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	639,644.14	639,644.14	0.00	639,644.14	639,644.14	639,644.14	639,644.14	100%	TERMINO
CONSTRUCCION DEL CAMINO KM 9+000 E.C. (MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLAN)- PARAJE MANANTIAL-PARAJE OJO SE AGUA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 (TERRACERIAS PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/API/01/18/2018	10589	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	1,469,049.62	1,469,049.62	0.00	1,469,049.62	1,469,049.62	1,469,049.62	1,469,049.62	100%	TERMINO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federal y Estatales.

Director de Área Responsable


ING. GILDARDO A. FLORZA FLORES

Director de Obras


ING. JOSÉ CASTILLO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo


C.P. CARLOS RUFINA AYALA



CAO
Carreteras y Aeropistas
de Oaxaca

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero



SEFIN
Secretaría de Finanzas

IMAFF-01

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII-FISE)

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUATON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/7/2018	11154	KILOMETROS	0.70	0.00	0%	3,747,467.51	0.00	0.00	3,747,467.51	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑÚ (O YOSOCAÑÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/4/2018	11151	KILOMETROS	0.24	0.00	0%	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/1/2018	11148	KILOMETROS	0.63	0.07	11%	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SP/ID/PI/PROII1103/7/2018	12109	KILOMETROS	0.70	0.00	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/5/2018	11152	KILOMETROS	0.84	0.08	10%	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/6/2018	11153	KILOMETROS	0.56	0.04	7%	4,080,000.00	4,080,000.00	522,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/3/2018	11150	KILOMETROS	0.67	0.00	0%	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/2/2018	11149	KILOMETROS	0.86	0.17	20%	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/7/2018	11146	KILOMETROS	0.63	0.06	10%	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000.	SF/SP/ID/PI/PROII0529/7/2018	11147	KILOMETROS	0.53	0.00	0%	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras

ING. JOSE CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo

C.P. CARLOS RUEDA AYALA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:	JUNIO
Fecha de Elaboración:	JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estado		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOTOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 3+700 AL KM 5+200 (TERRACERIAS)	SF/SPIP/DPIP/FISE/0018/2018	10212	KILOMETROS	1.00	0.52	52%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC-SANTOS REYES TEPEHILLO) TINUMA DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 2+860.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0095/2018	10393	KILOMETROS	0.86	0.26	30%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125-000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ARIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD-SALINAS-UNION JUAREZ SAN PEDRO QUIATOMI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0716/2018	11154	KILOMETROS	0.30	0.00	0%	1,606,057.50	1,606,057.50	0.00	1,606,057.50	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑÚ (O YOSOCAÑÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0713/2018	11151	KILOMETROS	0.80	0.00	0%	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES DINICUITI-SANTA MARIA TUTLA DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2018	10800	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	940,483.48	940,483.48	940,483.48	940,483.48	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS-TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2018	10401	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	768,554.35	768,554.35	768,554.35	768,554.35	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBA BUENA-RIO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2018	10402	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	1,003,343.14	1,003,343.14	1,003,343.14	1,003,343.14	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA-BENITO JUAREZ YUCUNCOCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0283/2018	10403	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	887,619.03	887,619.03	887,619.03	887,619.03	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0335/2018	10851	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	240,000.00	240,000.00	72,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARA EL RANCHO LA TASONA A LA AGENCIA DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0336/2018	10852	KILOMETROS	3.50	3.50	100%	280,000.00	280,000.00	84,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARA EL ESTABLO A CAMINO SANTA ANA TLAPACOYA DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0337/2018	10853	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	240,000.00	240,000.00	72,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO TEPEHUARJE DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0338/2018	10854	KILOMETROS	8.50	1.70	20%	754,752.95	754,752.95	226,426.00	754,752.95	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC-LLANO DE MORAL-RAMAL LDMA DE ZOPILOTE DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0339/2018	10855	KILOMETROS	14.00	0.00	0%	837,405.08	837,405.08	251,222.00	837,405.08	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC-SAN ISIDRO BUENAVISTA KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0340/2018	10856	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	559,997.44	559,997.44	167,999.00	559,997.44	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA-XAGA/ KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0341/2018	10857	KILOMETROS	9.50	0.00	0%	759,993.35	759,993.35	227,998.00	759,993.35	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS-LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0342/2018	10858	KILOMETROS	7.50	0.00	0%	599,992.95	599,992.95	179,998.00	599,992.95	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus			
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%	
Totales																
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA SAN VICENTE CAMALOTE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0343/2018	10859	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	799,996.06	799,996.06	239,999.00	799,996.06	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA CAMPANA XOXCHITONALCO KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0306/2018	10827	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	559,996.16	559,996.16	167,999.00	559,996.16	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA A LIMITES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0308/2018	10828	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	559,999.98	559,999.98	168,000.00	559,999.98	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGULAS SANTA MARIA ALMOLOYAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0310/2018	10829	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	559,998.90	559,998.90	168,000.00	559,998.90	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTUPETONGO-SAN PEDRO CHICZOAPOTES DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0313/2018	10830	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	799,997.41	799,997.41	239,999.00	799,997.41	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL CUICATLAN A SANTIAGO QUIOTEPEC-SAN JUAN COYULA SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0314/2018	10831	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	799,998.28	799,998.28	239,999.00	799,998.28	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS CHIMINITIO-HIERBA SANTA-YUCUCHA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0315/2018	10832	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	450,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (LA LUZ-SANTA ANA TUTUTEPEC) SANTA MARIA ACATEPEC TUTUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0316/2018	10833	KILOMETROS	12.00	0.00	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA SAN JOSE LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0317/2018	10834	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	718,931.00	718,931.00	215,679.00	718,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC-LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS-RAMAL A PASO OCCOTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0318/2018	10835	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	477,377.69	477,377.69	143,213.00	477,377.69	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESCALERA-SANTA MARIA YELATO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0319/2018	10836	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	744,916.26	744,916.26	223,475.00	744,916.26	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR SUCHIL RIO TALEA -EL CARRIZAL RIO NUBE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+970 SUBTRAMO SAN JOSE-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+970	SF/SPIP/DPIP/FISE/0320/2018	10837	KILOMETROS	3.97	0.00	0%	568,016.88	568,016.88	170,405.00	568,016.88	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR SUCHIL RIO TALEA-EL CARRIZAL-RIO NUBE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+050 SUBTRAMO EL CARRIZAL-PALO DE LIMA DEL KM 0+000 AL KM 3+050	SF/SPIP/DPIP/FISE/0321/2018	10838	KILOMETROS	3.05	0.00	0%	433,085.10	433,085.10	129,926.00	433,085.10	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 9+200	SF/SPIP/DPIP/FISE/0322/2018	10839	KILOMETROS	9.20	0.00	0%	1,095,752.07	1,095,752.07	328,726.00	1,095,752.07	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ILDEFONSO GZOLOTEPEC-SAN JOSE DEL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 11+700.	SF/SP/DP/PI/FISE/0323/2018	10840	KILOMETROS	11.70	0.00	0%	1,404,247.93	1,404,247.93	421,274.00	1,404,247.93	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ XITLA-SAN BERNARDO MIAHUATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/DP/PI/FISE/0324/2018	10841	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	799,484.82	799,484.82	239,845.00	799,484.82	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ-LIMITES DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0325/2018	10842	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	450,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EJIDO BENITO JUAREZ-LOS ANGELES) EL TESORO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0326/2018	10843	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN SAN AGUSTIN MIKTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0327/2018	10845	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	559,496.40	559,496.40	167,849.00	559,496.40	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL COSTOCHÉ-BRAMADERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0330/2018	10846	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	559,081.98	559,081.98	167,725.00	559,081.98	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE-EL COSTOCHÉ DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0329/2018	10847	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	479,882.89	479,882.89	143,965.00	479,882.89	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LOS AUDELO-SAN PEDRO IXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0330/2018	10848	KILOMETROS	6.00	1.80	30%	480,000.00	480,000.00	144,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLANCHICO-TRINIDAD ZAACHILA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SP/DP/PI/FISE/0331/2018	10849	KILOMETROS	6.50	1.30	20%	520,000.00	520,000.00	156,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (HUAUTLA DE JIMENEZ-JALAPA DE DIAZ) A SANTA CATARINA BUENAVISTA LLANO AGUACATAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SP/DP/PI/FISE/0332/2018	10850	KILOMETROS	8.50	0.85	10%	679,998.73	679,998.73	204,000.00	679,998.73	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 11+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0334/2018	10844	KILOMETROS	11.00	0.00	0%	879,593.44	879,593.44	263,878.00	879,593.44	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SP/DP/PI/FISE/1102/2018	12109	KILOMETROS	0.30	0.00	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ THUIXTLE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0482-1/2018	11065	KILOMETROS	11.50	0.00	0%	920,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ THUIXTLE, DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0482-2/2018	11066	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/DP/PI/FISE/0482-3/2018	11067	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO




Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Mes que Reporta:
	JUNIO
	Fecha de Elaboración:
	JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-4/2018	11068	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-LA SOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-5/2018	11069	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	640,000.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0483/2018	11070	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE OJENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT-55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0715/2018	11153	KILOMETROS	0.24	0.02	7%	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE IGNACIO ALLENDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+400.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2018	11207	KILOMETROS	0.48	0.00	0%	1,454,360.76	1,454,360.76	436,308.23	1,454,360.76	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+050	SF/SPIP/DPIP/FISE/1107/2018	12113	KILOMETROS	0.74	0.00	0%	2,982,236.24	2,982,236.24	0.00	2,982,236.24	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+050	SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1107/2018	12113	KILOMETROS	0.32	0.00	0%	1,278,101.24	1,278,101.24	0.00	1,278,101.24	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


Director de Área Responsable


ING. GILDARDO A. FLORES FLORES

Director de Obras


ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo


C.P. CARLOS RUEDA AYALA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	JUNIO
	Fecha de Elaboración:
	JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						ESTADO		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0709/2018	11148	KILOMETROS	0.27	0.03	11%	1,590,000.00	1,590,000.00	477,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0714/2018	11152	KILOMETROS	0.36	0.04	10%	1,590,000.00	1,590,000.00	477,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0711/2018	11150	KILOMETROS	0.29	0.00	0%	1,590,000.00	1,590,000.00	477,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0710/2018	11149	KILOMETROS	0.37	0.07	20%	1,290,000.00	1,290,000.00	387,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0682/2018	11146	KILOMETROS	0.27	0.03	10%	1,590,000.00	1,590,000.00	477,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0683/2018	11147	KILOMETROS	0.23	0.00	0%	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO)-SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 20+000 AL KM 55+000 (SEGUNDA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018	12033	KILOMETROS	35	0	0%	7,145,680.52	7,145,680.52	2,143,704.16	7,145,680.52	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO)-SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000 (PRIMERA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018	12144	KILOMETROS	20	0	0%	7,579,907.06	7,579,907.06	0.00	7,579,907.06	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras

ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo

C.P. CARLOS RIEBA AYALA



CAO
Camino y Aeropistas de Oaxaca

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero



SEFIN
Secretaría de Finanzas

IMAFF-01

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Fuente de Financiamiento: DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100 DMP (DDCP1100)

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DDCP1100/1065/2018	12031	KILOMETROS	1.12	0.00	0%	1,901,105.00	1,901,105.00	0.00	1,901,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/DDCP1100/1066/2018	12030	KILOMETROS	4.50	0.00	0%	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable



ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras



ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo



C.P. CARLOS BUELVA AYALA



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

IMAFF-01

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
JULIO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estado	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	SF/SP/DP/PIP/FIES/0152/2018	10625	KILOMETROS	2.00	0.00	0%	18,712,032.70	18,712,032.70	18,712,032.70	18,712,032.70	5,214,687.33	5,214,687.33	5,214,687.33	28%	PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL KM 16+600	SF/SP/DP/PIP/FIES/0099/2018	10457	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	450,765.77	450,765.77	450,765.77	24%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEDITILAN DE FLORES MAGON-TUXTEPEC) AGUA TINTA-AGUA EVANGELISTA-AGUA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 7+164. ETAPA 1	SF/SP/DP/PIP/FIES/0108-01/2018	10458	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	277,722.32	277,722.32	277,722.32	25%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN-PIEDRA LARGA- LA PALMA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 103+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 49+000 AL KM. 57+234. ETAPA 2	SF/SP/DP/PIP/FIES/0108-02/2018	10459	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	423,318.67	423,318.67	423,318.67	25%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPLUXTEPEC AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA (MITLA-TEHUANTEPEC II) TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SP/DP/PIP/FIES/0108-03/2018	10460	ESTUDIO	1	0.00	0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	204,190.53	204,190.53	204,190.53	26%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YALTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 44+900 AL KM 47+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 50+000 AL KM 54+600	SF/SP/DP/PIP/FIES/0108-4/2018	10461	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	376,768.90	376,768.90	376,768.90	24%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+500 AL KM 16+500.	SF/SP/DP/PIP/FIES/0108-05/2018	10462	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	298,511.80	298,511.80	298,511.80	25%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MARTIN LACHILA -SAN ANDRES ZABACHE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	SF/SP/DP/PIP/FIES/0108-6/2018	10463	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,101,316.32	1,101,316.32	1,101,316.32	1,101,316.32	228,130.75	228,130.75	228,130.75	21%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR DE JUCHITAN DE ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+000 AL KM 18+000	SF/SP/DP/PIP/FIES/0117/2018	10464	ESTUDIO	1	0.00	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	287,989.98	287,989.98	287,989.98	29%	PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 56+823.	SF/SP/DP/PIP/FIES/0153/2018 SF/SP/DP/PIP/R/0162/2018	10625	ESTUDIO	1	0.00	0%	17,040,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras

ING. JOSÉ CASTULO CASTELCÁN ARENAS

Director Administrativo

C.P. CARLOS RUEDA AYALA