

NO.	FUENTE DE FFO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FONMETRO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR EL KM. 0+940 AL 1+814 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	10,424,690.29	0.88	KILOMETROS	863	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E14-2019	CAO-FONMETRO-018-W-0-19	10,248,000.62	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITAC S.A. DE C.V. Y SERVITAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	4%	40%
2	FONMETRO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CONTRATO	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA - SAN PEDRO XTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA - LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM. 1+160 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA	9,604,949.86	3.82	KILOMETROS	56,445	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E15-2019	CAO-FONMETRO-019-W-0-19	9,442,154.10	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	63%	69%
3	FONMETRO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC - CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 - SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS	19,612,417.51	7.40	KILOMETROS	88,068	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E16-2019	CAO-FONMETRO-020-W-0-19	19,280,003.65	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	62%	70%