

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo V. Reportes de Recursos Autorizados
(CIERRE DE EJERCICIO)



ENTIDAD: 020 OAXACA
 ZONA METROPOLITANA:
 FECHA DE REPORTE: 31/03/2020
 MINISTRACIÓN: 10/05/2019

N°	FOLIO	MUNICIPIO (S)	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	GASTOS DE INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS)	REINTEGRO (CAPITAL)	REINTEGRO (RENDIMIENTOS) FECHA DE OPERACIÓN	SPEI	FECHA DE CONCLUSIÓN	(OBRA)	OBSERVACIONES
				T			A	B	C	D=A+B+C	T-D						
1	11009387	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PENEZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	18,196,273.04	313,729.13		18,510,002.17	709,997.83	709,997.83	872,088.56	300819 50 E 30/08/2019	15/02/2020		
2	11048640	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGELES)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 228+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019	82,338,859.49	1,419,635.41		83,758,494.90	1,258,505.10	1,258,505.10		50919 52 E 05/09/2019	15/02/2020		
			RENDIMIENTOS														
			TOTAL	104,237,000.00			100,535,132.53	1,733,364.54		102,268,497.07	1,968,502.93	1,968,502.93	872,088.56				

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gilardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 Carlos Rueda Ayala