

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
 Anexo V. Reportes de Recursos Autorizados
 (CIERRE DE EJERCICIO)



CAO
 Caminos y Aeropistas
 de Oaxaca

ENTIDAD: 020 OAXACA
 ZONA METROPOLITANA
 FECHA DE REPORTE: 08/06/2020

MINISTRACIÓN: 10/05/2019

N°	FOLIO	MUNICIPIO(S)	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	GASTOS DE INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS)	REINTREGO (CAPITAL)	REINTEGRO (RENDIMIENTOS) FECHA DE OPERACIÓN	SPEI	FECHA DE CONCLUSIÓN	(OBRA)	OBSERVACIONES
				T			A	B	C	D=A+B+C	T-D						
1	11009387	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	18,196,273.04	313,729.13		18,510,002.17	709,997.83	709,997.83	900,580.56	300819 50 E 30/08/2019	15/02/2020		
2	11048940	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019	82,338,859.49	1,419,635.41		83,758,494.90	1,258,505.10	1,258,505.10		50919 52 E 05/09/2019	15/02/2020		
3	11009718	SAN JUAN COLORADO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO-SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	27,018,000.00	CAO-FONREGION-030-W-0-19 CAO-FONREGION-030-W-1-19 PRÓRROGA	09/07/2019 02/04/2020	24,154,311.24	416,453.45		24,570,764.69	2,447,235.31	2,447,235.31		300819 50 E 30/08/2019	05/05/2020		
			RENDIMIENTOS														
			TOTAL	131,255,000.00			124,689,443.77	2,149,817.99		126,839,261.76	4,415,738.24	4,415,738.24	900,580.56				

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorz Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion

 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Rueda Ayala