

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	AOOP20	SF/SPIP/DPIP/AOOP20/0029/2022	09/02/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM 0+000 AL KM 10+860. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+220 T.P.	\$ 999,999.99	5.64	KILOMETRO LINEAL	832	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-001-2022	CAO-AOOP20-001-W-0-22	\$ 999,541.52	25/03/2022	PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%
2	AOOP20	SF/SPIP/DPIP/AOOP20/0067/2022	10/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN NICOLAS HIDALGO	SAN PEDRO SALINAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880. TRAMOS PARCIALES	\$ 1,927,107.33	4.28	KILOMETRO LINEAL	47	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-014-2022	CAO-AOOP20-025-W-0-22	\$ 1,917,429.98	13/05/2022	MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%