

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX220102061095	Proyecto de inversión	349685.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:349685.93}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SANTIAGO QUETZALAPA PARCIALES - 13843	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13843	5	211	204	0
2022	1	OAX220102061110	Proyecto de inversión	1948119.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948119.28, modificado:1948119.28}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13866	5	508	497	0
2022	1	OAX220102061119	Proyecto de inversión	2500002.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, modificado:2500002.56}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC ZIMATLAN SANTA ANA TLAPACOYAN TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC SANTA INES YATZEHE - 13881	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13881	5	486	422	0
2022	1	OAX220102061135	Proyecto de inversión	1072595.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072595.38, modificado:1072595.38}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA Y RAMAL A PUERTO ANGEL - 13903	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13903	5	340	310	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX220102061104	Proyecto de inversión	4999999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4999999.99}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUCHICOVI OCOTAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA - 13855	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13855	5	680	656	0
2022	1	OAX220102061127	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC IXPANTEPEC NIEVES SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC - 13892	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13892	5	204	198	0
2022	1	OAX220102061113	Proyecto de inversión	4999968.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.67, modificado:4999968.67}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC COIXTLAHUACA ESTANCIA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSÉ MONTE VERDE Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 13871	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13871	5	108	100	0
2022	1	OAX210402059236	Adquisición	1760811.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, modificado:1760811.87}}	ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1931	1675	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX220102061090	Proyecto de inversión	1355552.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355552.94, modificado:1355552.94}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ - 13836	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13836	5	193	195	0
2022	1	OAX220102061105	Proyecto de inversión	1056919.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056919.34, modificado:1056919.34}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA - 13856	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13856	5	106	111	0
2022	1	OAX220102061124	Proyecto de inversión	879999.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879999.91, modificado:879999.91}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYÓAPAM SAN ANDRÉS MONTAÑA - 13886	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13886	5	107	100	0
2022	1	OAX220102061142	Proyecto de inversión	8484646.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484646.79, modificado:8484646.79}}	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO TIMBRE DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC SANTIAGO TIÑO - 13916	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13916	5	48	37	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX220102061100	Proyecto de inversión	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTIAGO LAXOPA SANTA MARÍA YALINA SAN SEBASTIAN GUILOXI Y CIRCUITO - 13850	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13850	5	118	94	0
2022	1	OAX220102061115	Proyecto de inversión	2005000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005000.0, modificado:2005000.0}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ARROYO DE BANCO - 13873	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13873	5	175	224	0
2022	1	OAX220102061129	Proyecto de inversión	1432570.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432570.31, modificado:1432570.31}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN LOMA SAN BERNABÉ - 13895	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13895	5	211	195	0
2022	1	OAX220102061139	Proyecto de inversión	1694116.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694116.07, modificado:1694116.07}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE EL PORVENIR LAS DELICIAS TRAMOS PARCIALES - 13910	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13910	5	196	162	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210201895618	Proyecto de inversión	1131048.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131048.81, modificado:1130550.04}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO LA CRUCESITA SAN MARTÍN - 93364	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	93364	5	157	116	0
2022	1	OAX210201893670	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9997904.18}}	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E OAXACA TUXTEPEC PUERTO ELIGIO SAN MARTÍN ZOYOLAPAM SANTIAGO PROGRESO SAN PEDRO OZUMACÍN - 29360	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	29360	5	187	194	0
2022	1	OAX210301959742	Proyecto de inversión	4004011.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004011.93, modificado:4002930.42}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC AYOTZINTEPEC RÍO CHIQUITO TEPINAPA EJIDAL SANTA ISABEL CAJONOS SAN JUAN TOAVELA - 202276	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202276	5	363	311	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210301959745	Proyecto de inversión	2692355.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692355.08, modificado:2690404.7}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEZACOCALCO SAN ISIDRO EL POTRERITO SAN ANTONIO EL PROGRESO SAN JOSE RÍO MINAS - 202294	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202294	5	106	95	0
2022	1	OAX210301959752	Proyecto de inversión	6650269.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650269.33, modificado:6649092.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI - 202401	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202401	5	58	56	0
2022	1	OAX210301957780	Proyecto de inversión	2540000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, modificado:2539068.54}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC ASUNCIÓN MIXTEPEC Y RAMAL ASUNCIÓN MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC - 147721	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	147721	5	242	227	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210301957795	Proyecto de inversión	1249760.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249760.83, modificado:1248352.58}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 148348	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148348	5	138	127	0
2022	1	OAX210301958409	Proyecto de inversión	1607692.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.28, modificado:1605945.53}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALDAMA PARAJE RIO FERRERIA - 170200	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170200	5	191	168	0
2022	1	OAX210301958461	Proyecto de inversión	2999999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2998004.13}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA COLONIA REFORMA - 171051	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171051	5	100	100	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210301958462	Proyecto de inversión	1218318.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218318.62, modificado:1217445.51}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN 171059	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171059	S	229	241	0
2022	1	OAX210301958467	Proyecto de inversión	2425740.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425740.65, modificado:2423944.62}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EC LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE - 171163	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171163	S	193	195	0
2022	1	OAX210301958798	Proyecto de inversión	8616531.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616531.97, modificado:8337087.74}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E C PERIFERICO PLAYA VICENTE PLAYA SAN VICENTE - 179890	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	179890	S	118	137	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210402008630	Proyecto de inversión	1905958.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905958.52, modificado:1904373.24}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTA INES DEL MONTE SAN MIGUEL PERAS LA BRUJERIA PARAJE BARRIO RIO MORALES Y RAMALA BRUJERIA - 247394	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247394	5	221	183	0
2022	1	OAX210402008635	Proyecto de inversión	546361.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546361.45, modificado:544741.13}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC AGUA CAMARON POZO AGUILA CERRO DE LA CRUZ PUERTO BUENA VISTA SITIO IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 247434	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247434	5	169	166	0
2022	1	OAX210402008638	Proyecto de inversión	839128.2	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839128.2, modificado:837654.48}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE BARRIO ALTO DIAMANTE JUXTLAHUACA PARAJE BARRIO BAJOTRAMO EN EL MUNICIPIO DE JUXTLAHUACA - 247473	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247473	5	101	101	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210402009006	Proyecto de inversión	3303435.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303435.39, modificado:3301416.26}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA LOVANI LIMITES CON EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 260048	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260048	5	419	390	0
2022	1	OAX210402009010	Proyecto de inversión	1908009.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908009.48, modificado:1906556.22}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TEMASCAL PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO - 260071	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260071	5	251	283	0
2022	1	OAX210402008692	Proyecto de inversión	3048889.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048889.67, modificado:3047534.66}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA TEHUANTEPEC SAN JERONIMO TLACOHUAYAYA 249674	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	249674	5	1240	1062	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210402011942	Proyecto de inversión	3264440.38	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264440.38, modificado:3246531.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AV CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMÉCALT - 337624	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	337624	5	1026	856	0
2022	1	OAX210402055875	Proyecto de inversión	2504451.4	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504451.4, modificado:2503490.17}}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL DESENGAÑO - LA MINA DEL KM 0+000 AL KM 17+900 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SP/DP/PI/HID/1245/2021	5	728	664	0
2022	1	OAX210402055809	Proyecto de inversión	3184406.74	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184406.74, modificado:3183509.46}}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CAÑAVERALES - EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 15+460 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	426	387	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210402055829	Proyecto de inversión	2798222.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798222.75, modificado:2797283.64}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LUXTEPEC-LOMA BONITA) SANTA CATARINA-FUENTE VILLA - BENEMERITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 13+390 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1541	1468	0
2022	1	OAX210301956787	Proyecto de inversión	9999990.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999990.12, modificado:9997477.14}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA RASTROJO LLANO NOPAL CONSTANCIA DEL ROSARIO EN TRAMOS PARCIALES - 120496	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120496	5	1500	1000	0
2022	1	OAX210301957147	Proyecto de inversión	15858169.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.585816938E7, modificado:1.426370297E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO SOBRE EL KM DOS MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131644	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	131644	5	308	322	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210301956200	Proyecto de inversión	4987058.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987058.11, modificado:4984931.43}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA LA ESTANCIA - 111267	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	111267	5	157	127	0
2022	1	OAX210402009015	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9499868.84}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA SOLA DE VEGA NACHIHUI SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TEXMELUCAN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SUBTRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO EN TRAMOS PARCIALES - 260221	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260221	5	795	653	0
2022	1	OAX210301958790	Proyecto de inversión	9999196.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999196.23, modificado:9698071.52}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN CERRO GRANDE EN T P - 179816	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	179816	5	133	145	0

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	OAX210402055779	Proyecto de inversión	1977333.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480098.59, modificado:1480098.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497234.43, modificado:497234.43}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA REFORMA - MATA DE CAÑA - INFONAVIT LAS LIMAS DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	455	467	0
2022	1	OAX210301957806	Proyecto de inversión	2460000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2458083.15}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO SAN JERÓNIMO MIXTEPEC SAN JERÓNIMO TITITLÁN Y RAMAL SAN JERÓNIMO PARAJE EL ÁGUILA - 148577	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148577	5	194	193	0

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada: 1.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68665 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHAPAM OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL, lon:-96.633572, lat:17.836161}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061095/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.97, meta_modificada: 5.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE MATAMOROS, LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS SE ENCUENTRA A 52.2 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, lon:-95.343333, lat:17.234804}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061110/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.86, meta_modificada: 0.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA INÉS YATZECHÉ, 71297 SANTA INÉS YATZECHÉ, SANTA INÉS YATZECHÉ OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y , LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHÉ SE ENCUENTRA A 37.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MU, lon:-96.75519, lat:16.801502}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061119/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada: 4.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OITILÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA A 16.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS O, lon:-96.449215, lat:18.02285}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061135/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.44, meta_modificada: 15.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL SE ENCUENTRA A 19.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO, lon:-95.20834337, lat:16.94073442}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.0}}	{2061104/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada: 1.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN HUAIXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAIXTEPEC, SILACAYO PAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUAIXTEPEC SE ENCUENTRA A 33.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYO, lon:- 98.060313, lat:17.586698}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.0}}	{2061127/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.6, meta_modificada: 18.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSE MONTE VERDE, 69390 SAN JOSE MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTE VERDE SE ENCUENTRA A 2.8 KMS. DE DISTANCIA D, lon:- 97.343895, lat:17.642696}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.0}}	{2061113/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:71595 San Vicente Coatlán, Oax, México, lon:- 96.8440794, lat:16.3883362}}	08-12-2021	31-03-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maq uinaria y equipo, avance:0.0}}	{2059236/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada: 3.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68969 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ SE ENCUENTRA A 95.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO, lon:- 95.261345, lat:17.642899}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.0}}	{2061090/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.46, meta_modificada: 3.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARA/E OJO DE AGUA A 300 METROS DE LA AGENC, lon:- 96.22121734, lat:16.94298295}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.0}}	{2061105/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.74, meta_modificada: 1.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69407 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MONTAÑA SE ENCUENTRA A 14.7 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM A 400 METROS DE L, lon:-98.152799, lat:17.427139}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.0}}	{2061124/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.6, meta_modificada: 22.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO RIO TIMBRE, 69774 RIO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIO TIMBRE SE ENCUENTRA A 8.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO, lon:- 97.86226819, lat:17.34758062}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales, avance:0.0}}	{2061142/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada: 4.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILLOXI, 68796 SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILLOXI SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L, lon:-96.290743, lat:17.227374}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061100/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada: 4.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEÓN SE ENCUENTRA A 12.1 KMS. DE DISTANCI, lon:-96.376882, lat:17.754213}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061115/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada: 3.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOMA SAN BERNABÉ SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCA, lon:-96.367087, lat:18.085419}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061129/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.06, meta_modificada: 3.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIANOS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A 12.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.25845768, lat:17.33686712}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	{2061139/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:5.9, meta_modificada: 5.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - SAN MARTÍN MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA A 37.8 KMS. DE, lon:- 96.744865, lat:15.845635}}	15-06-2021	31-12-2021	1130550.04	1130550.04	1130550.04	1130550.04	1130550.04	1130550.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-009-W-0- 21, contratista:CORPO RACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1130550.04 importe_modificad o:1130550.04}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:5.9}}	{1895618/proyecto_INI CIO, 1895618/proyecto_FIN, 1895618/proyecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.6, meta_modificada: 3.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO ELIGIÓ - SAN PEDRO OZUMACÍN MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE S, lon:- 96.25610643, lat:17.70221903}}	01-04-2021	31-12-2021	9997904.18	9997904.18	9997904.18	9997904.18	9997904.18	9997904.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-003-W-0- 21, contratista:CORPO RATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997904.18 importe_modificad o:9997904.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:3.6}}	{1893670/proyecto_INI CIO, 1893670/proyecto_PRO CESO, 1893670/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:10.84, meta_modificada: 10.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AVOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONES - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE , lon:-96.064675, lat:17.528159}}	15-09-2021	31-12-2021	4002930.42	4002930.42	4002930.42	4002930.42	4002930.42	4002930.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-033-W-0- 21, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTIQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4002930.42 importe_modificad o:4002930.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:10.84}}	{1959742/proyecto_INI CIO, 1959742/proyecto_PRO CESO, 1959742/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.86, meta_modificada: 2.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO- SAN JOSE RÍO MINAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACO, lon: 97.256016, lat:16.955061}}	15-09-2021	31-12-2021	2690404.7	2690404.7	2690404.7	2690404.7	2690404.7	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-040-W-0- 21, contralista:MATER IALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2690404.7, importe_modificad o:2690404.7]}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:2.86}}	{1959745/proyecto_INI CIO, 1959745/proyecto_PRO CESO, 1959745/proyecto_INIC IO, 1959745/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.66, meta_modificada: 0.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA ZARAGOZA SINIYUVI, 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUITLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA SINIYUVI SE ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPI , lon:-97.85013178, lat:16.99732117}}	01-09-2021	31-12-2021	6649092.13	6649092.13	6649092.13	6649092.13	6649092.13	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-043-W-0- 21, contralista:ASESO RIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6649092.13 importe_modificad o:6649092.13]}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:0.66}}	{1959752/proyecto_INI CIO, 1959752/proyecto_PRO CESO, 1959752/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.58, meta_modificada: 11.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AS, lon:-96.973246, lat:16.863644}}	30-07-2021	31-12-2021	2539068.54	2539068.54	2539068.54	2539068.54	2539068.54	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-055-W-0- 21, contralista:CONST RUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2539068.54 importe_modificad o:2539068.54]}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:11.58}}	{1957780/proyecto_INI CIO, 1957780/proyecto_FIN, 1957780/proyecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3441.0, meta_modificada: 3441.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PÁPALO - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 650 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA LOCAL, lon:- 96.873478, lat:17.863991}}	30-07-2021	31-12-2021	1248352.58	1248352.58	1248352.58	1248352.58	1248352.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-042-W-0- 21, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248352.58 / importe_modificad o:1248352.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:3441.0}}	{1957795/proyecto_INI CIO, 1957795/proyecto_PRO CESO, 1957795/proyecto_INIC IO, 1957795/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada: 5.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL - BUENA VISTA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SANTOS REYES ALDAMA, 71170 SANTOS REYES ALDAMA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:- 97.68155242, lat:16.88285436}}	15-08-2021	31-12-2021	1605945.53	1605945.53	1605945.53	1605945.53	1605945.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-011-W-0- 21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1605945.53 / importe_modificad o:1605945.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:5.3}}	{1958409/proyecto_INI CIO, 1958409/proyecto_PRO CESO, 1958409/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada: 7.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 500 INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIANOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE , lon:- 96.29401, lat:17.3609}}	15-08-2021	31-12-2021	2998004.13	2998004.13	2998004.13	2998004.13	2998004.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-029-W-0- 21, contratista:ARG. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998004.13 / importe_modificad o:2998004.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:7.4}}	{1958461/proyecto_INI CIO, 1958461/proyecto_PRO CESO, 1958461/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.53, meta_modificada: 2.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 001 INTERIOR SN PUEBLILLO NUEVO OCOTLÁN, 68950 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAUEO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO RU, lon:-95.49755, lat:17.494597}}	15-08-2021	31-12-2021	1217445.51	1217445.51	1217445.51	1217445.51	1217445.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-038-W-0-21, contratista:CONST RUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1217445.51, importe_modificado:1217445.51}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.53}}	{1958462/proyecto_INICIO, 1958462/proyecto_PROCESO, 1958462/proyecto_INICIO, 1958462/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.43, meta_modificada: 5.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 400 INTERIOR SN PUEBLILLO ZAPOTTANCILLO, 68960 ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAUEO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE, lon:-95.262721, lat:17.64736}}	15-08-2021	31-12-2021	2423944.62	2423944.62	2423944.62	2423944.62	2423944.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-039-W-0-21, contratista:CONST RUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2423944.62, importe_modificado:2423944.62}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.43}}	{1958467/proyecto_INICIO, 1958467/proyecto_PROCESO, 1958467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO E.C. PERIFERICO PLAYA VICENTE - PLAYA SAN VICENTE KILOMETRO 2 + 400 INTERIOR SN COLONIA PLAYA SAN VICENTE, 70024 PLAYA SAN VICENTE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN, lon:-94.960075, lat:16.367758}}	15-08-2021	31-12-2021	8337087.74	8337087.74	8337087.74	8337087.74	8337087.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-016-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8337087.74, importe_modificado:8337087.74}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{1958798/proyecto_INICIO, 1958798/proyecto_PROCESO, 1958798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.6, meta_modificada: 9.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INES DEL MONTE SAN MIGUEL PERAS - PARAIE BARRIO RIO MORALES Y RAMALA BRUJERIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA BRUJERIA, 71327 PIEDRA LUNA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y . . , lon: -96.978919, lat:16.915516}}	01-10-2021	31-12-2021	1904373.24	1904373.24	1904373.24	1904373.24	1904373.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-044-W-0- 21, contratista:CONSO RCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1904373.24 , importe_modificad o:1904373.4}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:9.6}}	{2008630/proyecto_PR OCESO, 2008630/proyecto_INIC IO, 2008630/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO AGUA CAMARON POZO AGUILA - CERRO DE LA CRUZ PUERTO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 820 INTERIOR SN PUEBLO SITIO IGLESIA, 68570 CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y . . , lon:-96.667174, lat:18.21807}}	01-10-2021	31-12-2021	544741.13	544741.13	544741.13	544741.13	544741.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-045-W-0- 21, contratista:MEGAC ONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:544741.13, importe_modificad o:544741.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:2.0}}	{2008635/proyecto_INI CIO, 2008635/proyecto_PRO CESO, 2008635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada: 2.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO PARAIE BARRIO ALTO - DIAMANTE JUXTLAHUACA - PARAJE BARRIO BAJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 020 INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, 69700 EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y . . , lon:-97.963855, lat:17.215068}}	01-10-2021	31-12-2021	837654.48	837654.48	837654.48	837654.48	837654.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-046-W-0- 21, contratista:CONST RUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:837654.48, importe_modificad o:837654.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:2.94}}	{2008638/proyecto_PR OCESO, 2008638/proyecto_INIC IO, 2008638/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.36, meta_modificada: 8.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LOVANI - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LOVANI, 68987 SANTA MARIA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS D, lon:- 96.080799, lat:17.512957}}	01-11-2021	31-12-2021	3301416.26	3301416.26	3301416.26	3301416.26	3301416.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-056-W-0- 21, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3301416.26 - importe_modificado:3301416.26}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.36}}	{2009006/proyecto_INI CIO, 2009006/proyecto_FIN, 2009006/proyecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada: 9.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL TEMASCAL - PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , SE, lon:-96.9641139, lat:16.939075}}	01-11-2021	31-12-2021	1906556.22	1906556.22	1906556.22	1906556.22	1906556.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-047-W-0- 21, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1906556.22 - importe_modificado:1906556.22}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:9.1}}	{2009010/proyecto_INI CIO, 2009010/proyecto_PRO CESO, 2009010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA, 70466 SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACCOHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CARRETERA CAMINO A TLACCOHAHUAYA A 2 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.582328, lat:17.009783}}	01-06-2021	30-12-2021	3047534.66	3047534.66	3047534.66	3047534.66	3047534.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-041-W-0- 21, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3047534.66 - importe_modificado:3047534.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:2.0}}	{2008692/proyecto_INI CIO, 2008692/proyecto_FIN, 2008692/proyecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1592.78, meta_modificada: 1592.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE AV. CENTENARIO Y VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, CALLE ACATEMPAM LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, lon:-97.56816867, lat:17.46959775}}	22-11-2021	31-12-2021	3246531.76	3246531.76	3246531.76	3246531.76	3246531.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-049-W-0-21, contratista:CONST RUCTORA CONAM S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3246531.76 importe_modificado:3246531.76}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros cuadrados de construcción, avance:1592.78}}	{2011942/proyecto_PROCESO, 2011942/proyecto_INICIO, 2011942/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.22, meta_modificada: 8.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:SS380 La Mina, Oax., México, lon:-96.1010223, lat:17.9862941}}	17-12-2021	31-12-2021	2503490.17	2503490.17	2503490.17	2503490.17	2503490.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-HID-054-W-0-21, contratista:INGENIERÍA DE OBRA CIVIL Y CARRETERAS IVAZA, S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2503490.17 importe_modificado:2503490.17}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.22}}	{2055875/proyecto_INICIO, 2055875/proyecto_PROCESO, 2055875/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.08, meta_modificada: 8.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:San Juan Bautista Tuletepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.08090281}}	17-12-2021	31-12-2021	3183509.46	3183509.46	3183509.46	3183509.46	3183509.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-HID-052-W-0-21, contratista:CONST RUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3183509.46 importe_modificado:3183509.46}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.08}}	{2055809/proyecto_INICIO, 2055809/proyecto_PROCESO, 2055809/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.23, meta_modificada: 8.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:68380 La Mina, Oax., México, lon:- 96.1010223, lat:17.986294}}	17-12-2021	31-12-2021	2797283.64	2797283.64	2797283.64	2797283.64	2797283.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-HID-053-W-0- 21, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2797283.64 . importe_modificad o:2797283.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.23}}	{2055829/proyecto_INI CIO 2055829/proyecto_PRO CESO, 2055829/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COPALA- RASTROJ - LLANO NOPAL- CONSTANCIA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUKTLAHUACA OAXACA ENTRE Y . SE REALIZARAN, lon:- 97.96236184, lat:17.19059134}}	15-07-2021	31-12-2021	9997477.14	9997477.14	9997477.14	9997477.14	9997477.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-030-W-0- 21, contratista:CORPO RATIVO CONSTRUCTOR OBSA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997477.14 . importe_modificad o:9997477.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:9.0}}	{1956787/proyecto_INI CIO, 1956787/proyecto_PRO CESO, 1956787/proyecto_INIC IO, 1956787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARÍA PETATENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 285 RANCHERIA SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y . SE REALIZARA LA CONSTRUCC, lon:- 96.025751, lat:15.944659}}	15-07-2021	31-12-2021	14263702.97	14263702.97	14263702.97	14263702.97	14263702.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-AMMR- 025-W-0-21, contratista:CORPO RATIVO ALJALERA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.42637029 7E7, importe_modificad o:1.426370297E7}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales, avance:120.0}}	{1957147/proyecto_INI CIO, 1957147/proyecto_FIN, 1957147/proyecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON DOS APORTACIONES UNA ESTATAL Y UNA FEDERAL, EL CONTRATO ESTABLECE EL MONTO TOTAL PERO SOLO HAY QUE FEDERAL, trimestre:1.0, usuario:alhellmoralessc, fecha:2022-04- 20}}	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.8, meta_modificada: 10.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 INTERIOR SN VILLA LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SE, lon:-97.281369, lat:17.654754}}	01-07-2021	31-12-2021	4984931.43	4984931.43	4984931.43	4984931.43	4984931.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-020-W-0- 21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACION REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4984931.43 - importe_modificad o:4984931.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:10.8}}	{1956200/proyecto_INI CIO, 1956200/proyecto_PRO CESO, 1956200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ADECUA R MONTOS DEL AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MANTO MODIFICADO Y DEL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:Illianaagomezg u, fecha:2022-04-20}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO KILÓMETRO 51 + 700 INTERIOR SN PUEBLITO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELUCAN, SAN LORENZO TEXMELUCAN OAXACA ENTRE Y , RE, lon:-97.166425, lat:16.558003}}	15-06-2021	31-12-2021	9499868.84	9499868.84	9499868.84	9499868.84	9499868.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-048-W-0- 21, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9499868.84 - importe_modificad o:9499868.84}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:3.0}}	{2009015/proyecto_INI CIO, 2009015/proyecto_FIN, 2009015/proyecto_PRO CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.18, meta_modificada: 4.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN COLONIA CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-94.532794, lat:16.272744}}	15-08-2021	31-12-2021	9698071.52	9698071.52	9698071.52	9698071.52	9698071.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-017-W-0- 21, contratista:SPORT ACIONES E IMPORTACIONES AERIMAN S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9698071.52 - importe_modificad o:9698071.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:4.18}}	{1958790/proyecto_INI CIO, 1958790/proyecto_PRO CESO, 1958790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TRIMESTRAL DEL
SRFT

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.59, meta_modificada: 5.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:Infonavit, Las Limas, 68324 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:- 96.1241669, lat:18.0667713}}	17-12-2021	31-12-2021	1977333.02	1977333.02	1977333.02	1977333.02	1977333.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-HID-051-W-0- 21, contralista:TERRRP AV. S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1976478.46 / importe_modificad o:1976478.46}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:5.59}}	{2055779/proyecto_PR OCESO, 2055779/proyecto_INIC IO, 2055779/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada: 9.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y LA LOCALIDAD, lon:- 96.842359, lat:16.877394}}	30-07-2021	31-12-2021	2458083.15	2458083.15	2458083.15	2458083.15	2458083.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-037-W-0- 21, contralista:CONST RUCCIONES E INSTALACIONES E TRIFÁSICA S.A. DE C.V., convocante:CAMI NOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2458083.15 / importe_modificad o:2458083.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:9.7}}	{1957806/proyecto_INI CIO, 1957806/proyecto_PRO CESO, 1957806/proyecto_INIC IO, 1957806/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones