

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0673/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA YAVESIA - E.C. (LAHATAD - LAS VIGAS), DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 2,375,000.00	6.00	KILOMETRO	453	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-002-2022	CAO-FONREC-150-W-0-22	\$ 2,375,000.00	21/07/2022	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0675/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTIAGO CAMOTLAN	SAN FRANCISCO YOVEGO	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO YOVEGO - SAN GASPAR TAGALAXI - LA JOSEFINA, DEL KM 0+000 AL KM 31+000	\$ 5,000,000.00	20.28	KILOMETRO	442	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-003-2022	CAO-FONREC-151-W-0-22	\$ 5,000,000.00	21/07/2022	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0676/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LACHAO - STOS. REYES NOPALA, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	\$ 3,450,000.00	5.60	KILOMETRO	1,195	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-004-2022	CAO-FONREC-152-W-0-22	\$ 3,450,000.00	21/07/2022	ARQUITECTURA DIGITAL ARIES, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0677/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO MINAS	CORRAL DE PIEDRA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA - SANTIAGO MINAS - E.C. (SAN PEDRO JUCHATENGO - SOLA DE VEGA), DEL KM 0+000 AL KM 8+000	\$ 4,400,000.00	8.00	KILOMETRO	163	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-005-2022	CAO-FONREC-153-W-0-22	\$ 4,400,000.00	21/07/2022	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0678/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA YOLOTEPEC - LAS CASCADA CAMINO DE LOS PEREGRINOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	\$ 1,500,000.00	3.00	KILOMETRO	957	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-006-2022	CAO-FONREC-154-W-0-22	\$ 1,500,000.00	21/07/2022	MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0679/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SANTO DOMINGO PETAPA	SAN SIDRO PLATANILLO	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO PETAPA - SAN SIDRO PLATANILLO, DEL KM 0+000 AL KM 35+000	\$ 4,550,000.00	21.76	KILOMETRO	723	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-007-2022	CAO-FONREC-155-W-0-22	\$ 4,550,000.00	21/07/2022	LIJBLE, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0680/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	IXTLAN DE JUAREZ	SAN MIGUEL TLITEPEC	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (I1030 - SAN JUAN TEPANZACALCO) - EL PORTELLO - LA LUZ - SAN MIGUEL TLITEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 58+500	\$ 5,965,000.00	12.35	KILOMETRO	286	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-008-2022	CAO-FONREC-156-W-0-22	\$ 5,965,000.00	21/07/2022	BEDXE NEZA HABITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0681/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA CATARINA LACHATAD	BENITO JUAREZ	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (LATUJI - CUAJIMOLOYS) - BENITO JUAREZ - LA NEVERA, DEL KM 0+000 AL KM 7+600	\$ 1,612,954.12	6.31	KILOMETRO	460	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-009-2022	CAO-FONREC-157-W-0-22	\$ 1,612,954.12	21/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUHA NUEVA, S.A. DE C.V.	100%	100%
9	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0682/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA STA. CATARINA JUQUILA - SAN MIGUEL PANIXILAHUACA, DEL KM 0+000 AL KM 19+000	\$ 4,500,000.00	19.00	KILOMETRO	6,220	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-010-2022	CAO-FONREC-158-W-0-22	\$ 4,499,999.99	21/07/2022	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0683/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - CAPULAPAM DE MENDEZ, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	\$ 4,970,000.00	9.00	KILOMETRO	2,201	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-011-2022	CAO-FONREC-159-W-0-22	\$ 4,970,000.00	21/07/2022	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO S.A. DE C.V.	100%	100%
11	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0684/2022	11/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (RIO CHIQUITO - CERRO CALIENTE) SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	\$ 4,000,000.00	11.07	KILOMETRO	632	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-012-2022	CAO-FONREC-160-W-0-22	\$ 4,000,000.00	21/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIA SIJUX, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0997/2022	31/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL HUAMUCHIL - SANTA CRUZ MONTECILLO, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	\$ 3,000,000.00	10.00	KILOMETRO	1,790	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-014-2022	CAO-FONREC-190-W-0-22	\$ 3,000,000.00	03/09/2022	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0942/2022	22/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA CATARINA IXTEPEJI	LA CUMBRE	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUMBRE - CAMPAMENTO DE ECOTURISMO - CORRAL DE PIEDRA, DEL KM 0+000 AL KM 10+200	\$ 2,805,000.00	6.04	KILOMETRO	192	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-015-2022	CAO-FONREC-216-W-0-22	\$ 2,805,000.00	14/09/2022	GRUPO OCSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
14	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0943/2022	22/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA IXTEPEJI - LA CAPILLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	\$ 1,125,000.00	2.49	KILOMETRO	792	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-016-2022	CAO-FONREC-217-W-0-22	\$ 1,125,000.00	14/09/2022	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
15	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0963/2022	26/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA LACHATAO - E.C. (DIAZ ORDAZ - VILLA ALTA), DEL KM 0+000 AL KM 23+000	\$ 2,845,000.00	7.71	KILOMETRO	189	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-017-2022	CAO-FONREC-218-W-0-22	\$ 2,845,000.00	14/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0964/2022	26/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RIO RAMAL - E.C. (LAS PEÑAS - CERRO COSTOCHÉ), DEL KM 0+000 AL KM 4+200	\$ 2,347,289.74	4.20	KILOMETRO	235	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-018-2022	CAO-FONREC-219-W-0-22	\$ 2,347,289.74	14/09/2022	CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V.	53.67%	100%
17	FONREC	SF/SPIP/DPIP/FONREC/0965/2022	26/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTA MARIA TEPANTLALI	CERRO COSTOCHÉ	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEPANTLALI - CERRO COSTOCHÉ, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	\$ 1,852,100.00	6.20	KILOMETRO	288	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-019-2022	CAO-FONREC-220-W-0-22	\$ 1,852,100.00	14/09/2022	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	50.83%	100%