

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	3	OAX20302101329	Proyecto de inversión	628418.92	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628418.92, modificado:628418.92)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN TORQUE CABRETTAS SAN JUAN MIXTEPEC RIO VERDE - 115237	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	115237	06-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302101493	Proyecto de inversión	815477.63	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815477.63, modificado:815477.63)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE E C SAN PEDRO Y SAN PABLO ATUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAMA - 141474	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	122215	02-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102205	Proyecto de inversión	2100001.75	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100001.75, modificado:2100001.75)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO DEL EL CAMELAL LA CONCHA EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 150884	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	150884	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102207	Proyecto de inversión	499000.03	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499000.03, modificado:499000.03)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUILLIOTPEC NEAPAPA - 150918	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	150918	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102209	Proyecto de inversión	3299999.93	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299999.93, modificado:3299999.93)	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SANTIAGO TILANTONCO EL SOCORRO SAN MARTIN LAS PALMAS LA PAZ CUICUILUPÉ, HONDAGO EN TRAMOS PARCIALES - 150947	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	150947	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102220	Proyecto de inversión	4651426.37	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651426.37, modificado:4651426.37)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CENTRO DE DIECINUEVE DE ABRIL LAGUNA AMARILLA RAMAL AL TINDO RAMAL BANCO DE GRASAS RAMAL AL TINDO SACA RAMAL LAGUNA AMARILLA A NUNUMA - 151274	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	151274	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102736	Proyecto de inversión	1694116.07	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694116.07, modificado:1694116.07)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO YOLIX CABRETTA GENTILE SETENTA Y CINCO PARA EL PATIO YOLIX ROSARIO TEMEXTLILAN Y RAMALA A LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUOTEPEC - 160194	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	186194	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102022	Proyecto de inversión	1500000	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COCOATEPEC CHARCO DE AGUA - 141342	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	141342	06-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102755	Proyecto de inversión	1999950.47	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999950.47, modificado:1999950.47)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL PERAS RUBIENSA RAMAL EL TEMASCAL - 162398	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	162398	15-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102764	Proyecto de inversión	1313091.53	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313091.53, modificado:1313091.53)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ESTANCIA DE MORELOS EL RODEO - 163498	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	163498	10-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102812	Proyecto de inversión	6000000	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0)	AMPLIACION DEL CAMINO LA COLONIA LA OJAL LUCHA SAN JUAN DE LEÓN - 165247	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	165247	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102819	Proyecto de inversión	2499759.54	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499759.54, modificado:2499759.54)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA SANTA MARIA Y LA TOLA ESCALERA LAS SALINAS - 165481	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	165481	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102822	Proyecto de inversión	2000000	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCATTEPEC CÁNTAROS YOCOENÉ CÁNTAROS SAN JUAN XTALTTEPEC - 165519	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	165519	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102584	Proyecto de inversión	699978.93	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699978.93, modificado:699978.93)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CAMPARIADO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 153565	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	153565	08-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102587	Proyecto de inversión	17699287.51	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17699287.51, modificado:17699287.51)	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COCOARÁN - 139683	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	159403	08-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302102146	Proyecto de inversión	1542890.86	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542890.86, modificado:1542890.86)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO DIEGO YUNUA DE ZARAGOZA Y RAMALA LAZARO Cárdenas - 146798	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	146228	26-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	OAX20302101571	Proyecto de inversión	1350000	(F1) (ciclo_recurso_2022_ramo_33, modalidad_1, prog_pnec_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348881.41)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NEPALLA SAN JOSÉ ATOTONILCO - 124349	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Camino y Aeropistas de Oaxaca	124349	11-07-2022	31-12-2022	1348881.41	1348881.41	411185.7	411185.7	411185.7	411185.7	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(Obs1: (observación: Agregar las fotos correspondientes, trimestre 3, 10, 10-18)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	3	OAX20202067498	Proyecto de inversión	888608.81	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888608.81, modificado:887723.94])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LUCHICALLA SANTIAGO LA LIBERTAD - 51507	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51507	25-04-2022	31-12-2022	887723.94	887723.94	265582	265582	265582	265582	([cto1: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-121-W-0-22_contratista:TRANSISTIMCO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:887723.94, importe_modificado:887723.94])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202067510	Proyecto de inversión	1246539.83	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246539.83, modificado:1245190.17])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 51769	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51769	25-04-2022	31-12-2022	1245190.17	1245190.17	1121885.82	1121885.82	1121885.82	1121885.82	([cto1: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-075-W-0-22_contratista:CONSTRUCCIONES EISEN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1245190.17, importe_modificado:1245190.17])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18], obs2: [observación:Agregar los fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18]])	
2022	3	OAX20202067375	Proyecto de inversión	2446668.25	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446668.25, modificado:2445523.37])	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARRIERO CHOÁRAM CERRO FLORES - 48020	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	48020	25-04-2022	31-12-2022	2445523.37	2445523.37	967986.08	967986.08	967986.08	967986.08	([cto1: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-021-W-0-22_contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2445523.37, importe_modificado:2445523.37])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Agregar la liga de contrato correcta, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18], obs2: [observación:Agregar los fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18]])	
2022	3	OAX20202067675	Proyecto de inversión	1299467.17	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299467.17, modificado:1298605.8])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLÁN SAN ESTEBAN AMATLÁN - 60871	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	60871	02-05-2022	31-12-2022	1298605.8	1298605.8	0	0	0	0	([cto1: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-127-W-0-22_contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOENI S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1298605.8, importe_modificado:1298605.8])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18]])	
2022	3	OAX20202067676	Proyecto de inversión	1699587.33	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699587.33, modificado:1698648.19])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC BUITA DE CRESPO SAN LUIS AMATLÁN SITIO EL PALMAR - 60902	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	60902	02-05-2022	31-12-2022	1698648.19	1698648.19	0	0	0	0	([cto1: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-198-W-0-22_contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOMI S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698648.19, importe_modificado:1698648.19])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202068210	Proyecto de inversión	2128666.97	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128666.97, modificado:2127429.51])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN AJUAN TAMAZOCLA LLANO DE LA CANOA - 78997	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	78997	23-05-2022	31-12-2022	2127429.51	2127429.51	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202067919	Proyecto de inversión	2999723.89	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pne:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999723.89, modificado:2998502.57])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTO DOMINGO NUBAA PORTILLO CHIVATO EL SABINAL EL ORO CJO DE AGUILA LLANO DE AVILA - 68190	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68190	13-05-2022	31-12-2022	2998502.57	2998502.57	0	0	0	0	([cto1: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-224-W-0-22_contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACABADOS INDIA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998502.57, importe_modificado:2998502.57])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APPROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	OAX20202067922	Proyecto de Inversión	139908.35	[FT: [ciclo_recurso:2022_amo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139908.35, modificado:1398029.61]	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PERÜLES SAN ANTONIO HUIITEPEC SAN JUAN MONTI FLOR - 68234	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68234	13-05-2022	31-12-2022	1398029.61	1398029.61	104741.74	104741.74	104741.74	[ttol: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-134-W-0-22, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1398029.61, importe_modificado:1398029.61]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	OAX20202067923	Proyecto de Inversión	2467441.92	[FT: [ciclo_recurso:2022_amo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467441.92, modificado:2465248.59]	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PERÜLES SAN ANTONIO HUIITEPEC SAN JUAN YOTA PARAJE LA MOLDURA - 68273	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68273	13-05-2022	31-12-2022	2465248.59	2465248.59	195095.9	195095.9	195095.9	195095.9	[ttol: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-135-W-0-22, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2465248.59, importe_modificado:2465248.59]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[ob1: [observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrondong, fecha:2022-10-18]	
2022	3	OAX20102061095	Proyecto de Inversión	349685.93	[FT: [ciclo_recurso:2022_amo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:348733.39]	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAPAM SANTOS QUETZALAPA PARCIALES - 13843	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13843	01-03-2022	31-12-2022	348733.39	348733.39	348733.39	348733.39	348733.39	348733.39	[ttol: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-071-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVUSUR SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:348733.39, importe_modificado:348733.39]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[ob1: [observación:Agregar la foto correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrondong, fecha:2022-10-17], ob2: [observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrondong, fecha:2022-10-17]]	
2022	3	OAX20102061119	Proyecto de Inversión	2500002.56	[FT: [ciclo_recurso:2022_amo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, modificado:2498135.55]	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC ZMATLAN SANTA ANA TLAPACOVAN TRAMO SAN PABLO HUIITEPEC SANTA INES YATZECHÉ - 13881	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13881	01-03-2022	31-12-2022	2498135.55	2498135.55	2498135.55	2498135.55	2498135.55	2498135.55	[ttol: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-034-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARRIO SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2498135.55, importe_modificado:2498135.55]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[ob1: [observación:Agregar la foto correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrondong, fecha:2022-10-18], ob2: [observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrondong, fecha:2022-10-18]]	
2022	3	OAX20202067377	Proyecto de Inversión	1250000	[FT: [ciclo_recurso:2022_amo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248998.79]	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIN QUECHAPA SAN BALTUZAR CIVICUELA LAGUNAS - 48056	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	48056	25-04-2022	31-12-2022	1248998.79	1248998.79	1248998.79	1248998.79	1248998.79	1248998.79	[ttol: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-034-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZDIRA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248998.8, importe_modificado:1248998.8]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[ob1: [observación:Agregar la foto correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrondong, fecha:2022-10-18]	
2022	3	OAX20202067722	Proyecto de Inversión	1389140.22	[FT: [ciclo_recurso:2022_amo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389140.22, modificado:1388060.61]	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA FRESCADO RANCHO CAFETAL LOMA SAN RAFAEL RINERO TORTUGA - 61979	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	61979	01-04-2022	31-12-2022	1388060.61	1388060.61	0	0	0	0	[ttol: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-047-W-0-22, contratista:DISÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1388060.61, importe_modificado:1388060.61]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	3	OAX2010206110	Proyecto de Inversión	194819.28	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194819.28, modificado:1946802.74])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRIENOS SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13866	01-03-2022	31-12-2022	1946802.74	1946802.74	1051133.52	1051133.52	1051133.52	(ctto: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-048-W-0-22_contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO LADON DE OBRAS DAIWARS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1946802.74, importe_modificado:1946802.74])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-17], ob2: [observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-17])		
2022	3	OAX20102067928	Proyecto de Inversión	449400.25	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449400.25, modificado:4471624.07])	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULARES SOBRE CAMINO VILLA SOLA DE YUCA RANCHO DEL CUAR CUARTA SECCIÓN EL COMON - 66580	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	66580	13-05-2022	31-12-2022	4471624.07	4471624.07	0	0	0	(ctto: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-215-W-0-22_contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4471624.07, importe_modificado:4471624.07])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	OAX20102068173	Proyecto de Inversión	705149.73	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705149.73, modificado:703087.41])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN SEBASTIÁN ICAPIA CACAHUATEPEC VISTA HERMOSA - 76974	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	76974	09-05-2022	31-12-2022	703087.41	703087.41	0	0	0	(ctto: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-176-W-0-22_contratista:INGENIERATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:703087.41, importe_modificado:703087.41])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	OAX20102068176	Proyecto de Inversión	2013063.58	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013063.58, modificado:2010106.61])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC COSTATILAN EL LIMÓN SAN SEBASTIÁN ICAPIA CÁHUAL DEL TOTOMOTE LLAÑO DE LA VACA RÍO CHICAPILLA - 77030	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	77030	09-05-2022	31-12-2022	2010106.61	2010106.61	0	0	0	(ctto: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-174-W-0-22_contratista:INGENIERATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2010106.61, importe_modificado:2010106.61])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	OAX20102061100	Proyecto de Inversión	1700000	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698978.25])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTO LAGOPIA SANTA MARÍA YALINA SAN SEBASTIÁN GUILDMY Y CIRCUITO - 13850	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13850	01-03-2022	31-12-2022	1698978.25	1698978.25	1698978.24	1698978.24	1698978.24	(ctto: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-22_contratista:JARD, GERARDO MARTINEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698978.25, importe_modificado:1698978.25])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-17], ob2: [observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-17])		
2022	3	OAX20102061115	Proyecto de Inversión	2005000	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005000.0, modificado:1999801.08])	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ARROYO DE BANCO - 13873	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13873	01-03-2022	31-12-2022	1999801.08	1999801.08	1603296.03	1603296.03	1603296.03	(ctto: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-22_contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VANZAJA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1999801.08, importe_modificado:1999801.08])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(ob1: [observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18], ob2: [observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18])		

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	3	OAX20102061104	Proyecto de Inversión	499999.99	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.99, modificado:496924.43])	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHON DOCTAL 6 ZACATAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA - 13855	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13855	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202068326	Proyecto de Inversión	953073.31	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953073.31, modificado:953073.31])	REHABILITACION DE LA CARRETERA EC OAXACA SOLA DE VEGA NACHIHUI SANTA MARIA SOLA SAN LONIZO TOMELILCAN SANTO DOMINGO TLODMILCO SAN JACINTO TLAQUETEPEC SANTA CRUZ ZENONTEPEC - 87077	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	87077	30-05-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20102061113	Proyecto de Inversión	499968.67	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499968.67, modificado:496741.18])	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EC COXILAHUACA ESTANCIA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSE MONTI VERDE Y RAMAL A SAN BARTOLO SOVALTEPEC - 13871	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13871	01-03-2022	31-12-2022	496741.18	4996741.18	2854186.24	2854186.24	2854186.24	(ctot: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-078-W-0-22_contratista:DCATA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:496741.18 importe_modificado:496741.18])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obc1: [observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendonb, fecha:2022-10-18])	Sin observaciones
2022	3	OAX20202066879	Proyecto de Inversión	2084036.65	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084036.65, modificado:208450.21])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO HUACOLYOTPEC SAN JUAN KOXILAHUACA ESTANCIA ANTONIO HUIITEPEC - 32627	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	32627	01-04-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202067216	Proyecto de Inversión	4479646.51	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479646.51, modificado:4477159.93])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL A BARRIO VICTORIA 4848	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	43488	18-04-2022	31-12-2022	4477159.93	4477159.93	1343441.27	1343441.27	1343441.27	(ctot: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-118-W-0-22_contratista:JCP INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4477159.93, importe_modificado:4477159.93])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202067501	Proyecto de Inversión	1132909.95	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132909.95, modificado:113290.94])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIOS PALMAR EL RINCÓN - 51555	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51555	25-04-2022	31-12-2022	113290.94	1132290.94	339872	339872	339872	(ctot: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-122-W-0-22_contratista:TRANSTEMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:113290.94, importe_modificado:113290.94])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202067513	Proyecto de Inversión	811419.14	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811419.14, modificado:811009.23])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA EL RINCÓN - 51844	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51844	25-04-2022	31-12-2022	811009.23	811009.23	243425	243425	243425	(ctot: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-119-W-0-22_contratista:TRANSTEMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:811009.23, importe_modificado:811009.23])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obc1: [observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:nancyrendonb, fecha:2022-10-18])	Sin observaciones
2022	3	OAX20202067516	Proyecto de Inversión	1165829.71	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165829.71, modificado:1165551.11])	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA PRODIGEO - 52010	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	52010	25-04-2022	31-12-2022	1165551.11	1165551.11	340748	340748	340748	(ctot: [Ejpo_obra:Obra_numero_contrato:CAO-FISE-120-W-0-22_contratista:TRANSTEMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1165551.11, importe_modificado:1165551.11])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20102060854	Proyecto de Inversión	287000	(F1: [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pnes:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:287000.0])	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MORELOS - 7761	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	7761	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obc1: [observación:ESTA OBRA PERTENECE A OTRA ENTIDAD EJECUTORA NO A CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, trimestre:3.0, usuario:ahelmeruac, fecha:2022-10-11])	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	3	OAX20202067367	Proyecto de inversión	2997798	(F1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997798.0, modificado:2996571.25])	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC JARDÍN CHAPARRA Y RAMAL A AEROD ROMANGUILA -47847	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	47847	25-04-2022	31-12-2022	2996571.25	2996571.25	1496673.27	1496673.27	1496673.27	([t101: [Ejpo, obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-022-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ASERVIADORA DE LA CURVAS SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2996571.25, importe_modificado:2996571.25])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202061142	Proyecto de inversión	8484646.79	(F1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484646.79, modificado:8482155.7])	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO TIMBERE DE LA CARRETERA SAN JUAN MATÍERES-SANTOAGO TLICO-13916	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13916	01-03-2022	31-12-2022	8482155.7	8482155.7	6792802.92	6792802.92	6792802.92	([t101: [Ejpo, obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-128-W-0-22, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8482155.7, importe_modificado:8482155.7])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([ob1: [observación:Agregar la lña correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nanayevandeg, fecha:2022-10-17])	
2022	3	OAX20202067766	Proyecto de inversión	2911289.28	(F1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911289.28, modificado:2905963.28])	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLANA LEUCONA CORRIENTE ANCHA O MUNICIPIO ISLA DE MALZAGA -62968	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	62968	01-04-2022	31-12-2022	2905963.28	2905963.28	868998.93	868998.93	868998.93	([t101: [Ejpo, obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-128-W-0-22, contratista:OBSCA, ANQUETTES SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2905963.28, importe_modificado:2905963.28])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX20202067924	Proyecto de inversión	4027837.98	(F1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_porc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027837.98, modificado:4026513.85])	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAVILCO UNION DE LOS ANGELES -68292	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68292	13-05-2022	31-12-2022	4026513.85	4026513.85	2499034.67	2499034.67	2499034.67	([t101: [Ejpo, obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-112-W-0-22, contratista:YOSKAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4026513.85, importe_modificado:4026513.85])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	OAX210402059236	Adquisición	1760811.87	(F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:8, prog_porc:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, modificado:1760811.87])	ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		08-12-2021	31-03-2022	1760811.87	1760811.87	1760811.87	1760811.87	1760811.87	([t101: [Ejpo, obra:Adquisiciones, numero_contrato:DE/DA/CAQ/AD-CAMIÓN VOLTEO/2021/0231, contratista:AGROTRACTORES DEL NORTE SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1760811.87, importe_modificado:1760811.87])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([ob1: [observación:Agregar acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nanayevandeg, fecha:2022-10-17])	