

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220302101329	Proyecto de inversión	628418.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628418.92, modificado:628418.92}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTROQUE CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC RIO VERDE - 115237	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	115237	5	60	66
2022	3	OAX220302101493	Proyecto de inversión	815477.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815477.63, modificado:815477.63}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE E.C. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAM - 122215	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	122215	5	69	69
2022	3	OAX220302102205	Proyecto de inversión	2500001.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500001.75, modificado:2500001.75}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO DEL RIO EL CARRIZAL LA CONCHA EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 150884	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	150884	5	288	270
2022	3	OAX220302102207	Proyecto de inversión	4990000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990000.03, modificado:4990000.03}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC NEJAPA - 150918	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	150918	5	152	146
2022	3	OAX220302102209	Proyecto de inversión	3299999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299999.93, modificado:3299999.93}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SANTIAGO TILANTONGO EL SOCORRO SAN MARTIN LAS PALMAS LA PAZ GUADALUPE HIDALGO EN TRAMOS PARCIALES - 150947	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	150947	5	76	63
2022	3	OAX220302102220	Proyecto de inversión	4651426.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651426.37, modificado:4651426.37}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CENTRO DE DIECINUEVE DE ABRIL LAGUNA AMARILLA RAMAL AL TANQUE RAMAL BANCO DE GRAVAS RAMAL AL YUKU SACA RAMAL LAGUNA AMARILLA A NUNUMA - 151274	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	151274	5	281	253

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220302103736	Proyecto de inversión	1694116.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694116.07, modificado:1694116.07}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO YOLOX CARRETERA CIENTO SETENTA Y CINCO PARA EL PATIO YOLOX ROSARIO TEMEXTITLÁN Y RAMAL A LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 186194	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	186194	5	130	123
2022	3	OAX220302102022	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC CHARCO DE AGUA - 141342	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	141342	5	161	151
2022	3	OAX220302102755	Proyecto de inversión	1999950.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999950.47, modificado:1999950.47}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL PERAS BRUJERÍA RAMAL EL TEMASCAL - 163298	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	163298	5	182	155
2022	3	OAX220302102764	Proyecto de inversión	1313091.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313091.53, modificado:1313091.53}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ESTANCIA DE MORELOS EL RODEO - 163449	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	163449	5	219	219
2022	3	OAX220302102812	Proyecto de inversión	6000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA COLONIA LA GRAN LUCHA SAN FELIPE DE LEÓN - 165247	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	165247	5	224	175
2022	3	OAX220302102819	Proyecto de inversión	2499759.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499759.54, modificado:2499759.54}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA SANTA MARIA VELATO LA ESCALERA LAS SALINAS - 165436	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	165436	5	153	127

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220302102822	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTARIOS YODOBÉN CAÑALTEPEC SAN JUAN IXTALTEPEC - 165519	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	165519	5	53	61
2022	3	OAX220302102584	Proyecto de inversión	699978.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699978.93, modificado:699978.93}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CAMPANARIO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 159365	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	159365	5	258	259
2022	3	OAX220302102587	Proyecto de inversión	17699287.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.769928751E7, modificado:1.769928751E7}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 159403	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	159403	5	1073	878
2022	3	OAX220302102146	Proyecto de inversión	1542890.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542890.86, modificado:1542890.86}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO DIEGO TININUA DE ZARAGOZA Y RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS - 146228	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	146228	5	37	27
2022	3	OAX220302101571	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348881.41}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA SAN JOSE ATOTONILCO - 124349	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	124349	5	308	276

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220302101573	Proyecto de inversión	1350000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.01, modificado:1348443.18}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE LA MATRACA CERRO IGLESIAS - 124353	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	124353	5	73	64
2022	3	OAX220302101575	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CUIXTLA SAN GONZALO PUEBLO VIEJO LIM CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 124359	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	124359	5	52	55
2022	3	OAX220302101577	Proyecto de inversión	1350000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.01, modificado:1350000.01}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCÍA TEOTEPEC SAN JOSE ARMADILLO CERRO NIÑO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 124370	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	124370	5	141	107
2022	3	OAX220302101592	Proyecto de inversión	20848138.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.084813847E7, modificado:2.084813847E7}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO CHALCATONGO DE HIDALGO, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE, CONSTITUCIÓN Y EL CHARIZAL EN LOS MUNICIPIOS SAN PEDRO MOLINOS Y SANTA CATARINA TICUÁ. - 125087	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	125087	5	543	444
2022	3	OAX220302101966	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 5 DE MAYO SAN ANDRES HIDALGO AGUA DE LA ROSA - 139004	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	139004	5	283	231
2022	3	OAX220302101967	Proyecto de inversión	3917591.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917591.06, modificado:3917591.06}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN YETZECOVÍ SAN JUAN TAGUI SAN JUAN YALAHUI - 139032	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	139032	5	317	253

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220302101968	Proyecto de inversión	19569234.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.956923478E7, modificado:1.862390725E7}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA LAS HUERTAS CARRETERA SIN NOMBRE INDEPENDENCIA COLON EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SANTA MARÍA SOLA - 139061	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	139061	5	3795	3105
2022	3	OAX220302101969	Proyecto de inversión	37348828.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.734882883E7, modificado:3.734882883E7}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA LAS HUERTAS MORELOS CARRETERA VIEJA LA UNIÓN CARRETERA ZENONTEPEC CARRETERA SIN NOMBRE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN Y SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 139125	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	139125	5	3383	2768
2022	3	OAX220202067496	Proyecto de inversión	1454224.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454224.95, modificado:1452916.95}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VERBA BUENA PUEBLO VIEJO - 51465	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51465	5	91	85
2022	3	OAX220102061105	Proyecto de inversión	1056919.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056919.34, modificado:1054845.15}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA - 13856	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13856	5	106	111
2022	3	OAX220102061127	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099116.85}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ECIPANTEPEC NIEVES SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC - 13892	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13892	5	204	198

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220202067373	Proyecto de inversión	2397728.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397728.27, modificado:2396720.13}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO SAN LUCAS ARROYO PALOMO PALANTLA - 47967	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	47967	5	616	528
2022	3	OAX220202067363	Proyecto de inversión	1555895.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555895.51, modificado:1554602.26}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC LA REFORMA AYOTZINTPECA GUADALUPE - 47802	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	47802	5	92	91
2022	3	OAX220202067592	Proyecto de inversión	800332.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800332.51, modificado:799370.92}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LA CONCHA - 56104	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	56104	5	149	129
2022	3	OAX220202068332	Proyecto de inversión	3551797.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551797.41, modificado:3551797.41}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL SUCHIL EL CARRIZAL - 87206	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	87206	5	540	431
2022	3	OAX220202068386	Proyecto de inversión	1006093.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006093.33, modificado:1006093.33}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YOSABA LA BATEA EN TRAMO PARCIALES - 90363	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	90363	5	56	44

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220202068420	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINITAS LA ESCALERA LAS SALINAS - 91818	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	91818	5	153	127
2022	3	OAX220202068452	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTÍN PERAS LAS MINAS SANTIAGO PETACALA - 94897	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	94897	5	417	336
2022	3	OAX220202068457	Proyecto de inversión	471429.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471429.05, modificado:471429.05}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAM CERRO MONEDA - 95223	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	95223	5	268	274
2022	3	OAX220202067213	Proyecto de inversión	2845573.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845573.91, modificado:2844264.45}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO - 43430	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	43430	5	129	112
2022	3	OAX220202067411	Proyecto de inversión	4907001.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907001.62, modificado:4905094.78}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTEPEC SANTA MARÍA YAHUVÉ - 48966	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	48966	5	517	457

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX20202067498	Proyecto de inversión	888608.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888608.81, modificado:887723.94}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA SANTIAGO LA LIBERTAD - 51507	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51507	5	253	238
2022	3	OAX20202067510	Proyecto de inversión	1246539.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246539.83, modificado:1245190.17}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIDS TEJOCOTES SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 51769	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51769	5	130	119
2022	3	OAX20202067375	Proyecto de inversión	2446668.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446668.25, modificado:244523.37}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOAPAM CERRO FLORES - 48020	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	48020	5	190	189
2022	3	OAX20202067675	Proyecto de inversión	1299467.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299467.17, modificado:1298605.8}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLÁN SAN ESTEBAN AMATLÁN - 60872	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	60872	5	448	450
2022	3	OAX20202067676	Proyecto de inversión	1699587.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699587.33, modificado:1698648.19}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC EULIA DE CRESPO SAN LUIS AMATLÁN SITIO EL PALMAR - 60902	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	60902	5	240	229



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220202068210	Proyecto de inversión	2128666.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128666.97, modificado:2127429.51}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA LLANO DE LA CANOA - 78997	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	78997	5	321	275
2022	3	OAX220202067919	Proyecto de inversión	2999723.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999723.89, modificado:2998502.57}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTO DOMINGO NUXAA PORTILLO CHIVATO EL SABINAL EL ORO OJO DE AGUA LLANO DE AYUCA - 68190	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68190	5	137	130
2022	3	OAX220202067922	Proyecto de inversión	1399098.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399098.35, modificado:1398029.61}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PEÑOLAS SAN ANTONIO HUITEPEC SAN JUAN MONTE FLOR - 68234	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68234	5	246	240
2022	3	OAX220202067923	Proyecto de inversión	2467441.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467441.92, modificado:2465248.59}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PEÑOLAS SAN ANTONIO HUITEPEC SAN JUAN YUTA PARA LA MOLDURA - 68273	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68273	5	226	226
2022	3	OAX220102061095	Proyecto de inversión	349685.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:348873.39}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SANTIAGO QUETZALAPA PARCIALES - 13843	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13843	5	211	204

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220102061119	Proyecto de inversión	2500002.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, modificado:2498135.55}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC ZIMATLAN SANTA ANA TLAPACOYAN TRAMO SAN PABLO HUIKTEPEC SANTA INES YATZECHÉ - 13881	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13881	5	486	422
2022	3	OAX220102067377	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248996.79}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA SAN BALTAZAR CHIVAGUELA LAGUNAS - 48056	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	48056	5	331	321
2022	3	OAX220102067722	Proyecto de inversión	1389140.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389140.22, modificado:1388060.61}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO RANCHO CAFETAL LOMA SAN RAFAEL ARROYO TORTUGA - 61979	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	61979	5	422	422
2022	3	OAX220102061110	Proyecto de inversión	1948119.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948119.28, modificado:1946802.74}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13866	5	508	497
2022	3	OAX220102067928	Proyecto de inversión	4494200.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4494200.25, modificado:4471624.07}}	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO VILLA SOLA DE VEGA RANCHO DEL CURA CUARTA SECCIÓN EL COMÚN - 68380	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68380	5	58	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220202068173	Proyecto de inversión	705149.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705149.73, modificado:703087.41}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN SEBASTIAN IXCAPA CACAHUATEPEC VISTA HERMOSA - 76974	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	76974	5	360	356
2022	3	OAX220202068176	Proyecto de inversión	2013063.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013063.58, modificado:2010106.61}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC COSTATITLAN EL LIMÓN SAN SEBASTIAN IXCAPA CAÑADA DEL TOTOMOXTE LLANO DE LA VACA, RÍO CHICAPILLA - 77030	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	77030	5	182	176
2022	3	OAX220102061100	Proyecto de inversión	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698978.25}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTIAGO LAXOPA SANTA MARIA YALINA SAN SEBASTIAN GUILOXI Y CIRCUITO - 13850	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13850	5	118	94
2022	3	OAX220102061115	Proyecto de inversión	2005000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005000.0, modificado:1999801.08}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ARROYO DE BANCO - 13873	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13873	5	175	224
2022	3	OAX220102061124	Proyecto de inversión	879999.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879999.91, modificado:879034.74}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYÁPAM SAN ANDRÉS MONTAÑA - 13886	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13886	5	107	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220102061090	Proyecto de inversión	135552.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135552.94, modificado:1353450.11}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA ZAPOTTITANCILLO DE JUÁREZ - 13836	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13836	5	193	195
2022	3	OAX220202067118	Proyecto de inversión	7182940.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7182940.99, modificado:7180236.28}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC OAXACA TEHUANTEPEC SAN LUIS DEL RÍO - 40306	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	40306	5	259	267
2022	3	OAX220202067379	Proyecto de inversión	850870	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850870.0, modificado:849832.84}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC TUXTEPEC OAXACA LA NUEVA ESPERANZA PLAN DE LAS FLORES - 48143	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	48143	5	104	104
2022	3	OAX220202066886	Proyecto de inversión	8130262.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8130262.45, modificado:8128783.75}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ - 32698	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	32698	5	35	27
2022	3	OAX220202067594	Proyecto de inversión	2328676.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328676.74, modificado:2327124.35}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL LA RINCONADA - 56132	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	56132	5	315	310

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220202068174	Proyecto de inversión	501464.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501464.75, modificado:498500.14}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA CAÑADA DEL TOTOMOXTE - 76980	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	76980	5	782	176
2022	3	OAX220102061104	Proyecto de inversión	4999999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4996524.43}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI OCOTAL EL ZACATAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA - 13855	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13855	5	680	656
2022	3	OAX220202068326	Proyecto de inversión	9530713.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9530713.31, modificado:9530713.31}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA SOLA DE VEGA NACHIHUI SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 87077	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	87077	5	338	355
2022	3	OAX220102061113	Proyecto de inversión	4999968.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.67, modificado:4996741.18}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC COXTLAHUACA ESTANCIA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSÉ MONTE VERDE Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 13871	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13871	5	108	100
2022	3	OAX220202068879	Proyecto de inversión	2084036.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084036.65, modificado:2081450.32}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO HUAXOLOTPAC SAN JUAN XOCHILTEPEC SAN ANTONIO HUITEPEC - 32627	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	32627	5	933	918

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX2020202067216	Proyecto de inversión	4479646.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479646.51, modificado:4477159.93}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL A BARRIO VICTORIA - 43488	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	43488	5	213	207
2022	3	OAX2020202067501	Proyecto de inversión	1132909.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132909.95, modificado:1132290.94}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR EL RINCÓN - 51555	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51555	5	147	135
2022	3	OAX2020202067513	Proyecto de inversión	811419.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811419.14, modificado:811009.23}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA EL RINCÓN - 51844	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	51844	5	137	145
2022	3	OAX2020202067516	Proyecto de inversión	1165829.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165829.71, modificado:1165551.11}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA PROGRESO - 52010	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	52010	5	161	160
2022	3	OAX2010202060854	Proyecto de inversión	287000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:287000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MORELOS - 7761	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	7761	5	15	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2022	3	OAX220202067367	Proyecto de inversión	2997798	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997798.0, modificado:2996571.25}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ARROYO CHOAPAM Y RAMAL A ARROYO ANGUILA - 47847	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	47847	5	872	788
2022	3	OAX220102061142	Proyecto de inversión	8484646.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484646.79, modificado:8482155.7}}	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO TIMBRE DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC SANTIAGO TIÑO - 13916	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13916	5	48	37
2022	3	OAX220202067766	Proyecto de inversión	2911289.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911289.28, modificado:2905963.28}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO ISLA DE MÁLZAGA - 62968	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	62968	5	139	161
2022	3	OAX220202067924	Proyecto de inversión	4027837.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027837.98, modificado:4026513.85}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO UNIÓN DE LOS ANGELES - 68292	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	68292	5	127	88
2022	3	OAX210402059236	Adquisición	1760811.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, modificado:1760811.87}}	ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1931	1675

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:2.42, meta_modificada:2.42)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - RIO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA RIO VERDE, 69776 RIO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIO VERDE SE ENCUENTRA A 9.3 KILOMETROS DE, lon:-97.879968, lat:17.331011}}	06-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101329/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:2.8, meta_modificada:2.8)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE SE ENCUENTRA A 12.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE AS, lon:-95.900459, lat:17.053031}}	02-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101493/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:8.74, meta_modificada:8.74)}	1	{geo1: {cve_municipio:386, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DEL RIO - EL CARRIZAL LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 738 INTERIOR SN RANCHERIA LA CONCHA, 71367 LA CONCHA, SANTA CRUZ ZENONTEPEC OAXACA, ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CONCHA SE ENCUENTRA A, lon:-97.44047633, lat:16.45849688}}	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102205/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - NEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 INTERIOR SN PUEBLO NEJAPAN, 70265 NEJAPA, SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC OAXACA, ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NEJAPA SE ENCUENTRA A 16.8 KILOMETRO, lon:-96.154899, lat:17.096341}}	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102207/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:11.96, meta_modificada:11.96)}	1	{geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TILANTONGO - LA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 96 INTERIOR SN RANCHERIA LA PAZ, 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA, ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA PAZ SE ENCUENTRA A 20.1 KILOMETROS DE DISTAN, lon:-97.39416085, lat:17.24079592}}	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102209/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:13.02, meta_modificada:13.02)}	1	{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO DIECINUEVE DE ABRIL - NUNUMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 016 INTERIOR SN RANCHERIA 19 DE ABRIL, 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTÉPEC OAXACA, ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL SE EN, lon:-97.781264, lat:17.13344}}	29-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102220/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.38, meta_modificada:4.38)}	1	{geo1: {cve_municipio:336, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PARAIE PATIO YÓLOX - ROSARIO TEMEXTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 175 + 1 RANCHERIA ROSARIO TEMEXTITLÁN, 8878 ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CAMINO PARAIE PATIO YÓLOX Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-96.54848396, lat:17.59774993}}	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2103736/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.9, meta_modificada:4.9)}	1	{geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA CHARCO DE AGUA, 70949 CHARCO DE AGUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE LA LOCALIDAD DE CHARCO DE AGUA HACIA SAN FRANCISCO COZCOATEPEC A 200 METROS D, lon:-96.663755, lat:15.767121}}	06-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2103736/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:7.12, meta_modificada:7.12)}	1	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - BRUJERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 RANCHERIA LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL P, lon:-96.980199, lat:16.922953}}	15-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2102755/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.52, meta_modificada:4.52)}	1	{geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESTANCIA DE MORELOS - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SIN PUEBLO EL RODEO, 70276 EL RODEO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RODEO SE ENCUENTRA A 6.4 KILOMETROS DE DISTA, lon:-95.9221371, lat:17.09419355}}	10-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102764/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:0.76, meta_modificada:0.76)}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA COLONIA LA GRAN LUCHA SAN, lon:-96.37517574, lat:17.75367855}}	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102812/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:9.41, meta_modificada:9.41)}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO LAS SALINAS, 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO A TIERRA BLANCA Y , LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS SE ENCUENTRA A 17.4 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE , lon:-96.56860878, lat:16.47733908}}	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102819/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:3.9, meta_modificada:3.9)}	1	{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion: CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXICALTEPEC CANTONAS OAXACA ENTRE CAMINO YOCODENE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTALTEPEC SE ENCUENTRA A 28.6 KILÓMETR, lon:-97.061806, lat:17.540212}}	01-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{210282/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:1.61, meta_modificada:1.61)}	1	{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion: CAMINO TRAMO CAMPANARIO - SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RIO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.41928456, lat:16.14138187}}	08-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2102584/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2.07, meta_modificada:2.07)}	1	{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion: CAMINO TRAMO AGUA FRIA - SAN JUAN COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 70 RANCHERIA AGUA FRIA, 71724 AGUA FRIA, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN AGUA FRIA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 , lon:-97.9165091, lat:16.43663619}}	08-08-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2102587/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:5.7, meta_modificada:5.7)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion: CAMINO TRAMO RANCHO DIEGO TINUMA DE ZARAGOZA - RAMAL A LAZARO CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 INTERIOR SIN RANCHERIA RANCHO DIEGO, 69774 RANCHO DIEGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO D, lon:-97.88125886, lat:17.34705928}}	26-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2102146/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:5.2, meta_modificada:5.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion: CAMINO TRAMO SAN JOSÉ ATOTONILCO - SANTOS REYES NOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO SE , lon:-97.178568, lat:16.105704}}	11-07-2022	31-12-2022	1348881.41	1348881.41	411185.7	411185.7	411185.7	411185.7	{cto1: (tipo_obra:Obra numeros_contrato:CAO-FISE-125-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1348881.41, importe_modificado:1348881.41)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.94)}	{2101571/proyecto_INICIO, 2101571/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Agregar las fotos correspondientes, trimestre: 3.0, usuario: nancyrendong, fecha: 2022-10-18}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1)}	1	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CERRO IGLESIAS - SANTOS REYES NOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA CERRO IGLESIAS, 71967 CERRO IGLESIAS, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO IGLESIAS SE ENCUENTRA A 18.5 , lon:-97.232764, lat:16.122711}}	11-07-2022	31-12-2022	1348443.18	1348443.18	411078.17	411078.17	411078.17		{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrato: o:CAO-FISE-126- W-0-22, contratista:CON STRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1348443 .18, importe_modifi cado:1348443.1 8)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:4.85)}	{2101573/proyecto_NIC IO, 2101573/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CUIXTLA - SAN GONZALO PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN GONZALO , lon:-97.2342317, lat:16.0427266}}	11-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101575/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ ARMADILLO - CERRO NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA CERRO NIÑO, 71967 CERRO NIÑO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO NIÑO SE ENCUENTRA A 26.1 KILOMETROS DE DI, lon:-97.25932414, lat:16.14681239}}	11-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101577/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 10 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.538368, lat:17.070675}}	11-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101592/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.25, meta_modificada:14.25)}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA AGUA DE LA ROSA, 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA ROSA SE ENCUENTRA A 17.5 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE HU, lon:-96.755718, lat:18.163453}}	18-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101966/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN YALAHUÍ - SAN JUAN YETZECOVÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YALAHUÍ, 68803 SAN JUAN YALAHUÍ, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.13567889, lat:17.4078134}}	18-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101967/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:24.6, meta_modificada:24.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SANTA MARIA SOLA, 71460 SANTA MARIA SOLA, SANTA MARIA SOLA OAXACA ENTRE CARRETERA HACIA LAS HUERTAS Y LA OBRA INICIA EN LA CALLE COLON DE LA LOCALIDAD Y SE CONVIERTE EN CARRETERA SANTA MARIA SOLA LAS HUE, lon:-97.016649, lat:16.568299}}	20-07-2022	31-12-2022	18623907.25	18623907.25	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101969/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:46.77, meta_modificada:46.77)}	1	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SANTA MARIA SOLA KILOMETRO 24 + 600 PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y LA OBRA PARTE AL CE, lon:-97.226584, lat:16.591065}}	20-07-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2101969/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.83, meta_modificada:4.83)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA SE ENCUENTRA A 13.1 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, lon:-97.875786, lat:17.358155}}	01-04-2022	31-12-2022	1452916.95	1452916.95	1308802.45	1308802.45	1308802.45	{ctto: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CAO-FISE-076-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1452916.95, importe_modificado:1452916.95)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.59)}	{2067496/proyecto_NIC IO, 2067496/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato , trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18), obs2: (observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18)}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:3.46, meta_modificada:3.46)}	1	{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARA EL OJO DE AGUA A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-96.22121734, lat:16.94298295}}	01-03-2022	31-12-2022	1054845.15	1054845.15	1054845.15	1054845.15	1054845.15	{ctto: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1054845.15, importe_modificado:1054845.15)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4)}	{2061105/proyecto_NIC IO, 2061105/proyecto_PRO CESO, 2061105/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga del contrato correcta y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-17)}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:1.9, meta_modificada:1.9)}	1	{geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN HUATTEPEC 6902 SAN JUAN HUATTEPEC, SILACAYO OAXACA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUATTEPEC SE ENCUENTRA A 33.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYO, lon:-98.060313, lat:17.586698}}	01-03-2022	31-12-2022	1099116.85	1099116.85	1099116.85	1099116.85	1099116.85	{ctto: (tipo_obra:Obra numero_contrato:CAO-FISE-037-W-0-22, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1099116.85, importe_modificado:1099116.85)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5)}	{2061127/proyecto_NIC IO, 2061127/proyecto_PRO CESO, 2061127/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18), obs2: (observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18)}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 INTERIOR SN COLONIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROY, lon:-96.392497, lat:17.848375}}	25-04-2022	31-12-2022	2396720.13	2396720.13	1440540.25	1440540.25	1440540.25	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-036- W-0-22, contratista:DISE NO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2396720 .13, importe_modifi cado:2396720.1	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:8.0)}	{2067373/proyecto_PRO CESO, 2067373/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA REFORMA - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE ENCUENTRA A 39.2 KILÓMETRO, lon:-96.077014, lat:17.874983}}	25-04-2022	31-12-2022	1554602.26	1554602.26	699165.13	699165.13	699165.13	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-023- W-0-22, contratista:CON STRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1554602 .26, importe_modifi cado:1554602.2 6}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:3.5)}	{2067363/proyecto_PRO CESO, 2067363/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CONCHA SE ENCUENTRA A 7.3 KILÓMETROS DE, lon:-96.485261, lat:18.054681}}	01-04-2022	31-12-2022	799370.92	799370.92	560326.1	560326.1	560326.1	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-041- W-0-22, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799370. 92, importe_modifi cado:799370.92	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:3.0)}	{2067592/proyecto_PRO CESO, 2067592/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELUCAN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL SE ENCUENTRA A 20.4 KILOMET, lon:-97.169009, lat:16.52551}}	30-05-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068332/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.88, meta_modificada:3.88)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO YOSIBA - LA BATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA YOSIBA, 69774 YOSIBA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOSIBA SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICI, lon:-97.833166, lat:17.359739}}	30-05-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068386/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:5.25, meta_modificada:5.29)}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAS SALINAS - COATECAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 01 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS SE ENCUENTRA A 17.4 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-96.568553, lat:16.477833}}	31-05-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068420/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:2.27, meta_modificada:2.27)}	1	{geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN PERAS - LAS MINAS - SANTIAGO PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTIN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, lon:-98.287891, lat:17.298955}}	02-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068452/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:1.85, meta_modificada:1.85)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO HUAYAPAM - CERRO MONEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 851 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TERRACERIA A SAN ISIDRO HUAYAPAM Y , LA L, lon:-95.921041, lat:17.013007}}	02-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068457/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:6.73, meta_modificada:6.73)}	1	{geo1: {cve_municipio:306, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), 70966 LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), SAN PEDRO EL ALTO OAXACA EN, lon:-96.462494, lat:15.987512}}	18-04-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2067213/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:20.4, meta_modificada:20.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA YAHUIVÉ - SANTIAGO CHOAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 RANCHERIA SANTA MARIA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARIA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOAPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAHUIVÉ SE EN, lon:-95.84965463, lat:17.23330498}}	01-04-2022	31-12-2022	4905094.78	4905094.78	0	0	0	{cto1: (tipo_obra:Obra contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4905094.78, importe_modificado:4905094.78)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0)}	{2067411/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.56, meta_modificada:4.56)}	1	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - SANTIAGO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA, lon:-96.53275056, lat:16.56098993}}	25-04-2022	31-12-2022	887723.94	887723.94	266582	266582	266582	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-121- W-0-22, contratista:TRA NSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:887723. 94, importe_modifi cado:887723.94	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:4.33)}	{2067498/proyecto_NIC IO, 2067498/proyecto_PRO CESO, 2067498/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.43, meta_modificada:4.43)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 43 INTERIOR SN RANCHERIA LOS TEJOCOTES, 69776 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TEJOCOTES SE ENCU, lon:-97.895818, lat:17.3127533}}	25-04-2022	31-12-2022	1245190.17	1245190.17	1121885.82	1121885.82	1121885.82	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-075- W-0-22, contratista:CON STRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1245190 .17, importe_modifi cado:1245190.1	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:4.21)}	{2067510/proyecto_NIC IO, 2067510/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:5.5, meta_modificada:5.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO FLORES SE ENCUEN, lon:-96.13445, lat:18.00751}}	25-04-2022	31-12-2022	2445523.37	2445523.37	967986.08	967986.08	967986.08	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-021- W-0-22, contratista:CON STRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2445523 .37, importe_modifi cado:2445523.3 7}}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:5.23)}	{2067375/proyecto_PRO CESO, 2067375/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga de contrato correcta, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:3.39, meta_modificada:3.39)}	1	{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SAN ESTEBAN AMATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 394 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.498236, lat:16.3871851}}	02-05-2022	31-12-2022	1298605.8	1298605.8	0	0	0	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-197- W-0-22, contratista:PRO YECTOS Y CONSTRUCCION ES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1298605 .8, importe_modifi cado:1298605.8	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2067675/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.76, meta_modificada:4.76)}	1	{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SITIO EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 764 INTERIOR SN RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA QUE COMUNICA A SAN LUIS AMATLÁN , lon:-96.531933, lat:16.438989}}	02-05-2022	31-12-2022	1698648.19	1698648.19	0	0	0	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-198- W-0-22, contratista:PRO YECTOS Y CONSTRUCCION ES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698648 .19, importe_modifi cado:1698648.1	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2067676/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:7.38, meta_modificada:7.38)}	1	{geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO CANOA - SAN JUAN TAMAZOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 00 RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA SE ENCUENTRA A 13.5, lon:-97.211878, lat:17.079317}}	23-05-2022	31-12-2022	2127429.51	2127429.51	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:0.0)}	{2068210/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:7.35, meta_modificada:7.35)}	1	{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PORTILLO CHIVATO - AGUA LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 349 INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXÁÁ OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE, lon:-97.099138, lat:17.177402}}	13-05-2022	31-12-2022	2998502.57	2998502.57	0	0	0	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-224- W-0-22, contralista:CON STRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998502 .57, importe_modifi cado:2998502.5 7)}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:0.0)}	{2067919/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:5.09, meta_modificada:5.09)}	1	{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO E.C (SANTA MARIA PEÑALES-SAN ANTONIO HUITPEPEC) - SAN JUAN MONTE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.077293, lat:17.123696}}	13-05-2022	31-12-2022	1398029.61	1398029.61	104741.74	104741.74	104741.74	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-134- W-0-22, contralista:GRU PO FORYES CONSTRUCTORE S S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1398029 .61, importe_modifi cado:1398029.6 1)}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:4.58)}	{2067922/proyecto_PRO CESO, 2067922/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:8.7, meta_modificada:8.7)}	1	{geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E.C (SANTA MARIA PEÑALES-SAN ANTONIO HUITPEPEC) - SAN JUAN YUTA- PARA LA MOLDURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , lon:-97.1724948, lat:17.0239147}}	13-05-2022	31-12-2022	2465248.59	2465248.59	195095.9	195095.9	195095.9	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-135- W-0-22, contralista:GRU PO FORYES CONSTRUCTORE S S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2465248 .59, importe_modifi cado:2465248.5 9)}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:7.83)}	{2067923/proyecto_PRO CESO, 2067923/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:1.02, meta_modificada:1.02)}	1	{geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL, lon:-96.633572, lat:17.8361651}}	01-03-2022	31-12-2022	348873.39	348873.39	348873.39	348873.39	348873.39	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-071- W-0-22, contralista:CON STRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:348873. 39, importe_modifi cado:348873.39 )}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:0.97)}	{2061095/proyecto_NIC IQ, 2061095/proyecto_PRO CESO, 2061095/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-17}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-17}}



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.86, meta_modificada:0.86)}	1	{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y , LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE SE ENCUENTRA A 37.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MU, lon:-96.75519, lat:16.801502}}	01-03-2022	31-12-2022	2498135.55	2498135.55	2498135.55	2498135.55	2498135.55	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-033- W-0-22, contratista:CON STRUCCIONES Y PROYECTOS SABROP SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2498135 .55, importe_modifi cado:2498135.5 5)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.8)}	{2061119/proyecto_NIC IO, 2061119/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92)}	1	{geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN PREDRO MARTIR QUIECHAPA - SAN BALTAZAR CHIGAVELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 922 INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS VAUTEPEC OAXACA ENTRE, lon:-96.197362, lat:16.452255}}	25-04-2022	31-12-2022	1248998.79	1248998.79	1248998.79	1248998.79	1248998.79	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-034- W-0-22, contratista:GRU PO CONSTRUCTOR CAZORRA SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248998 .8, importe_modifi cado:1248998.8 8)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:3.5)}	{2067377/proyecto_PRO CESO, 2067377/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN RAFAEL AGUA DEL PESCADITO, 88487 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN BALITISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADIT, lon:-96.328053, lat:17.894294}}	01-04-2022	31-12-2022	1388060.61	1388060.61	0	0	0	{ctto1: (tipo_obra:Obra lineal, numero_contrat o:CAO-FISE-047- W-0-22, contratista:DISE ÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1388060 .61, importe_modifi cado:1388060.6 6)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2067722/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.97, meta_modificada:5.97)}	1	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE MATAMOROS, LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS SE ENCUENTRA A 52.2 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, lon:-95.343333, lat:17.234804}}	01-03-2022	31-12-2022	1946802.74	1946802.74	1053133.52	1053133.52	1053133.52	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-048- W-0-22, contratista:CON STRUCTORA Y DESARROLLADO RA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1946802 .74, importe_modifi cado:1946802.7 4)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:5.67)}	{2061110/proyecto_NIC IO, 2061110/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-17}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-17}}
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COMÚN SE ENCUENTRA A 10.9 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.93914041, lat:16.47281704}}	13-05-2022	31-12-2022	4471624.07	4471624.07	0	0	0	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-215- W-0-22, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4471624 .07, importe_modifi cado:4471624.0 7)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2067928/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:2.55, meta_modificada:2.55)}	1	{geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN SEBASTIÁN IXCAPA- CACAHUATEPEC) - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA. ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE ALVARO, lon:-98.17291211, lat:16.53532799}}	09-05-2022	31-12-2022	703087.41	703087.41	0	0	0	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-176- W-0-22, contratista:INGE NIATEC CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:703087. 41, importe_modifi cado:703087.41 )}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068173/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:8.2, meta_modificada:8.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO COSTATITLAN - RÍO CHICAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 203 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA. ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y , LA LOCALIDAD, lon:-98.16512425, lat:16.50946365}}	09-05-2022	31-12-2022	2010106.61	2010106.61	0	0	0	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-174- W-0-22, contratista:INGE NIATEC CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2010106. 61, importe_modifi cado:2010106.6 1)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068176/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.83, meta_modificada:4.83)}	1	{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOXA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L, lon:-96.290743, lat:17.227374}}	01-03-2022	31-12-2022	1698978.25	1698978.25	1698978.24	1698978.24	1698978.24	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-028- W-0-22, contratista:ARO. GERARDO MARTINEZ OLIVERA, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698978. .25, importe_modifi cado:1698978.2 5)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:4.75)}	{2061100/proyecto_NIC IO, 2061100/proyecto_PRO CESO, 2061100/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-17}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:4.3, meta_modificada:4.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CONTINUACIÓN PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEÓN SE ENCUENTRA A 12.1 KMS. DE DISTANCIA, lon:-96.376882, lat:17.754213}}	01-03-2022	31-12-2022	1999801.08	1999801.08	1603296.03	1603296.03	1603296.03	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-030- W-0-22, contratista:GRU PO CONSTRUCTOR VANIZASA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1999801. 08, importe_modifi cado:1999801.0 8)}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:4.0)}	{2061115/proyecto_NIC IO, 2061115/proyecto_PRO CESO, 2061115/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:1.74, meta_modificada:1.74)}	1	{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69407 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MONTAÑA SE ENCUENTRA A 14.7 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM A 400 METROS DE L, lon:-98.152799, lat:17.427139}}	01-03-2022	31-12-2022	879034.74	879034.74	879034.74	879034.74	879034.74	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-031- W-0-22, contratista:INFR ESTRUCTURAS 627 SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:879034. 74, importe_modifi cado:879034.74 )}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:1.7)}	{2061124/proyecto_NIC IO, 2061124/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4)}	1	{geo1: [cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO ZAPOTTANCILLO, 68960 ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ SE ENCUENTRA A 95.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPI, lon:-95.261345, lat:17.642899]}	01-03-2022	31-12-2022	1353450.11	1353450.11	1353450.11	1353450.11	1353450.11	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-032- W-0-21, contratista:CON STRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1497177 .41, importe_modifi cado:1497177.4	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:3.0)}	{2061090/proyecto_NIC IO, 2061090/proyecto_PRO CESO, 2061090/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-17)}	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:551, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS DEL RIO - TLACOLULA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 400 RANCHERIA SAN LUIS DEL RIO, 70404 SAN LUIS DEL RIO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DEL CAMINNO, lon:-96.197499, lat:16.729479]}	01-03-2022	31-12-2022	7180236.28	7180236.28	2967400.01	2967400.01	2967400.01	{ctto1: (tipo_obra:Obra lineal, numero_contrat o:CAO-FISE-038- W-0-22, contratista:ARC OXA CONSTRUCCION ES SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7180236 .28, importe_modifi cado:7180236.2	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.58)}	{2067118/proyecto_NIC IO, 2067118/proyecto_PRO CESO, 2067118/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18)}	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5)}	1	{geo1: [cve_municipio:559, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 500 INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 68480 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-96.342853, lat:17.713103]}	25-04-2022	31-12-2022	849832.84	849832.84	509530.05	509530.05	509530.05	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-035- W-0-22, contratista:DISE ÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:849832. 84, importe_modifi cado:849832.84	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:4.0)}	{2067379/proyecto_PRO CESO, 2067379/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato y el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18), obs2: (observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18)}	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92)}	1	{geo1: [cve_municipio:469, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO JXTLAHUACA CENTRO, 69700 LA BRAMA PARAJE PÉREZ, SANTIAGO JXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, lon:-97.883264, lat:17.100994]}	01-04-2022	31-12-2022	8128783.75	8128783.75	2378547.11	2378547.11	2378547.11	{ctto1: (tipo_obra:Obra s), numero_contrat o:CAO-FISE-072- W-0-22, contratista:ING. SANTIAGO GALICIA RAMOS, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8128783 .75, importe_modifi cado:8128783.7 5}}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.37)}	{2066886/proyecto_NIC IO, 2066886/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18)}	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5)}	1	{geo1: [cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA SE ENCUENTRA A 20.9 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO SA, lon:-96.199183, lat:17.757194]}	01-04-2022	31-12-2022	2327124.35	2327124.35	1165063.26	1165063.26	1165063.26	{ctto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-040- W-0-22, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2327124 .35, importe_modifi cado:2327124.3 5}}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:6.18)}	{2067594/proyecto_PRO CESO, 2067594/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18), obs2: (observación:Agregar las fotos correspondientes, trimestre:3.0, usuario:nancyrendon, fecha:2022-10-18)}	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:2.4, meta_modificada:2.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DEL TOTOMOXTE - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DEL TOTOMOXTE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA. ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y , lon:-98.165998, lat:16.511115}}	09-05-2022	31-12-2022	498500.14	498500.14	0	0	0	{cto1: (tipo_obra:Obra - numero_contrat o:CAO-FISE-175- W-0-22, contratista:INGE NIATEC CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:498500. 14, importe_modifi cado:498500.14 )}	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068174/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022-10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:15.44, meta_modificada:15.44)}	1	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO EL ZACATAL, 70311 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL SE ENCUENTRA A 19.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO, lon:-95.20834337, lat:16.94073442}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2061104/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:33.63, meta_modificada:33.63)}	1	{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - SAN JACINTO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILOMETRO 107 + 00 PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA. ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA C, lon:-97.49172806, lat:16.53066036}}	30-05-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:0.0)}	{2068326/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal,meta:18.6, meta_modificada:18.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ MONTE VERDE, 69390 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE VERDE SE ENCUENTRA A 2.8 KMS. DE DISTANCIA D, lon:-97.348895, lat:17.642696}}	01-03-2022	31-12-2022	4996741.18	4996741.18	2854186.24	2854186.24	2854186.24	{cto1: (tipo_obra:Obra (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:16.74}) numero_contrat o:CAO-FISE-073- W-0-22, contratista:IDIC ATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4996741 .18, importe_modifi cado:4996741.1	{meta1: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:16.74)}	{2061113/proyecto_NIC IO, 2061113/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar la liga correcta del contrato, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:7.64, meta_modificada:7.64)}	1	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTPAC - SANTIAGO TLAZOVALTEPEC MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 500 RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTPAC, SANTIAGO TLAZOVALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE AL CENTRO , lon:-97.08705, lat:16.973025}}	01-04-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2066879/proyecto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.82, meta_modificada:9.82)}	1	{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70566 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD, lon:-96.504733, lat:16.018593}}	18-04-2022	31-12-2022	4477159.93	4477159.93	1343441.27	1343441.27	1343441.27	{cto1: (tipo_obra:Obra (unidad_medida:K límetro lineal, numero_contrat o:CAO-FISE-118- W-0-22, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4477159 .93, importe_modifi cado:4477159.9 3)}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:8.35)}	{2067216/proyecto_NIC IO, 2067216/proyecto_PRO CESO, 2067216/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SITIO DEL PALMAR - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE ENCUENTRA A 9.5 KILOMETROS DE, lon:-96.55604, lat:16.532741}}	25-04-2022	31-12-2022	1132290.94	1132290.94	339872	339872	339872	{cto1: (tipo_obra:Obra (unidad_medida:K límetro lineal, numero_contrat o:CAO-FISE-122- W-0-22, contratista:TRA NSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1132290 .94, importe_modifi cado:1132290.9 3)}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:4.18)}	{2067501/proyecto_NIC IO, 2067501/proyecto_PRO CESO, 2067501/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.74, meta_modificada:4.74)}	1	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 74 INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE ENCUENTRA A 9.5 KILOMETROS, lon:-96.561396, lat:16.522711}}	25-04-2022	31-12-2022	811009.23	811009.23	243425	243425	243425	{cto1: (tipo_obra:Obra (unidad_medida:K límetro lineal, numero_contrat o:CAO-FISE-119- W-0-22, contratista:TRA NSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:811009. 23, importe_modifi cado:811009.23 }	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:4.5)}	{2067513/proyecto_NIC IO, 2067513/proyecto_PRO CESO, 2067513/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:nancyvendong, fecha:2022-10-18}}
0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.32, meta_modificada:5.32)}	1	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 32 INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SE ENCUENTRA A 8.00 KILOMETRO, lon:-96.494076, lat:16.59128}}	25-04-2022	31-12-2022	1165551.11	1165551.11	349748	349748	349748	{cto1: (tipo_obra:Obra (unidad_medida:K límetro lineal, numero_contrat o:CAO-FISE-120- W-0-22, contratista:TRA NSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1165551 .11, importe_modifi cado:1165551.1 1}	{meta1: (unidad_medida:K límetro lineal, avance:5.05)}	{2067516/proyecto_NIC IO, 2067516/proyecto_PRO CESO, 2067516/proyecto_NICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUIJA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCULA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y APROXIMADAMENTE A 200 MTS, lon:-97.677972, lat:16.793423}}	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre (unidad_medida:C uarto(s), avance:0.0)}	{2060854/proyecto_NIC IO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTA OBRA PERTENECE A OTRA ENTIDAD EJECUTORA NO A CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, trimestre:3.0, usuario:alhelmorelasc, fecha:2022-10- 11}}	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal,meta:8.5, meta_modificada:8.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM - ARROYO ANGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOAPAM, 68456 ARROYO CHOAPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y . LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM SE ENCUENTRA A 4., lon:-96.153997, lat:17.973915}}	25-04-2022	31-12-2022	2996571.25	2996571.25	1496673.27	1496673.27	1496673.27	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-022- W-0-22, contratista:CON STRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2996571 .25, importe_modifi cado:2996571.2 5)}	{meta1: (unidad_medida:K ilometro lineal, avance:8.0)}	{2067367/proyecto_PRO CESO, 2067367/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:22.6, meta_modificada:22.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO RIO TIMBRE, 69774 RIO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y . LA LOCALIDAD DE RIO TIMBRE SE ENCUENTRA A 8.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO, lon:-97.86226819, lat:17.34758062}}	01-03-2022	31-12-2022	8482155.7	8482155.7	6792802.92	6792802.92	6792802.92	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-026- W-0-22, contratista:INFR A INGENIERIA DE VALLE SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8482155 .7, importe_modifi cado:8482155.7 )}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:19.21)}	{2061142/proyecto_NIC IO, 2061142/proyecto_PRO CESO, 2061142/proyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar la liga correcta del contrato , trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-17)}	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal,meta:6.94, meta_modificada:6.94)}	1	{geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, 68430 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUILLERMO PRIETO LA LOCALIDAD DE CORRIENTE AN, lon:-96.656773, lat:18.350675}}	01-04-2022	31-12-2022	2905963.28	2905963.28	868998.93	868998.93	868998.93	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-129- W-0-22, contratista:GRE CIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2905963 28, importe_modifi cado:2905963.2 8)}	{meta1: (unidad_medida:K ilometro lineal, avance:3.82)}	{2067766/proyecto_NIC IO, 2067766/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal,meta:16.6, meta_modificada:16.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 6 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN DE LOS ANGELES, 68700 UNIÓN DE LOS ANGELES, SANTOAGO JUXTLANHUACA OAXACA ENTRE CAMINO UNIÓN DE LOS ANGELES Y , lon:-98.03902, lat:17.173882}}	13-05-2022	31-12-2022	4026513.85	4026513.85	2499034.67	2499034.67	2499034.67	{cto1: (tipo_obra:Obra , numero_contrat o:CAO-FISE-117- W-0-22, contratista:YOG ACI CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4026513 85, importe_modifi cado:4026513.8 5)}	{meta1: (unidad_medida:K ilometro lineal, avance:11.62)}	{2067924/proyecto_NIC IO, 2067924/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo,meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:71595 San Vicente Coatlán, Oax., México, lon:-96.8440794, lat:16.3883362}}	08-12-2021	31-03-2022	1760811.87	1760811.87	1760811.87	1760811.87	1760811.87	1760811.87	{cto1: (tipo_obra:Adq uisiciones, numero_contrat o:DG/DA/CAO/ AD-CAMIÓN VOLTEO/002/20 21, contratista:AGR OTRACTORES DEL NORTE SA DE CV, convocante:CA MINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1760811 87, importe_modifi cado:1760811.8 7)}	{meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:1.0)}	{2059236/proyecto_NIC IO, 2059236/proyecto_PRO CESO, 2059236/proyecto_FIN, 2059236/proyecto_INICI O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Agregar acta entrega, trimestre:3.0, usuario:nancyrendong, fecha:2022- 10-17)}