

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los danos ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DE VILLA DE FLORES DEL ESTADO DE OAXACA"  
1 MUNICIPIO  
RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
4º TRIMESTRE OCT-DIC 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	
												INICIO (MES/ANO)	TERMINO (MES/ANO)

<b>ACCIONES DE RECONSTRUCCION</b>													
9	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOS NARANJOS	CAO-FONREC-005-W-0-14	FLATOPUS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$ 638,430.62	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. IJUALTELA - LOS NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$640,000.00	\$638,430.62	100.00%	100.00%	10-mar-14	8-abr-14
10	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOMA DELGADA	CAO-FD-040-W-0-12	CONSTRUCTORA BREYCON, S.A DE C.V.	\$ 1,610,093.13	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. LA TOMA - EL MAZAZANO DEL KM 0+000 AL KM 5+700	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,615,000.00	\$1,610,093.13	100.00%	100.00%	13-dic-12	20-feb-13
11	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO LAS FLORES	CAO-FD-141-W-0-12	ALEJANDRO SORIANO CRUZ	\$ 915,283.20	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. EL SABINO - BARRIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 1+200	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$955,000.00	\$913,475.59	99.80%	100.00%	4-dic-12	17-ene-13
12	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	CAO-FONREC-199-W-0-14	XAMILLI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	\$ 753,391.31	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. E.C (CERRO CENTRAL - ENCANAL) - ARROYO ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$755,000.00	\$753,391.31	100.00%	100.00%	31-jul-14	29-ago-14
13	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA TOMA	CAO-FD-035-W-0-12	CONSTRUCTORA CODI S.A DE C.V	\$ 1,226,468.31	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. MAZATLÁN VILLA DE FLORES - LA TOMA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,350,000.00	\$1,224,403.66	99.83%	100.00%	25-mar-13	8-may-13
14	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	CAO-FD-042-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V	\$ 1,374,853.52	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. CERRO CENTRAL - ENCANAL - ARROYO ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 3+800	ESTABILIZACION DE TALUDES CON BERMAS, RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,520,000.00	\$1,371,952.71	99.79%	100.00%	13-dic-12	20-feb-13
15	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CACAHUATLÁN	CAO-FD-041-W-0-12	CONSTRUCTORA BREYCON, S.A DE C.V.	\$ 2,913,506.78	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. E.C (MAZATLÁN - TRAPICHE VIEJO) - CACAHUATLÁN DEL KM 0+000 AL KM 2+500	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$3,100,000.00	\$2,913,506.78	100.00%	100.00%	2-jul-12	9-sep-12
16	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO MAZATLÁN	CAO-FD-043-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	\$ 2,685,344.98	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. BUENA VISTA - SAN PEDRO MAZATLÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$3,315,000.00	\$2,684,812.84	99.98%	100.00%	4-dic-12	11-feb-13
18	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BUENA VISTA	CAO-FD-044-W-0-12	CONSTRUCTORA BREYCON, S.A DE C.V	\$ 2,878,722.37	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. ALMOLONGA - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$4,285,000.00	\$2,876,722.36	100.00%	100.00%	4-ene-13	14-mar-13
19	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO LA JUQUILITA	CAO-FONREC-233-W-0-13	* INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A DE C.V	\$ 1,150,224.98	RECONSTRUCCION DEL CAMINO. E.C (EL PROGRESO - EL SABINO) - BARRIO LA JUQUILITA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,210,000.00	\$805,020.69	69.99%	100.00%	30-sep-13	28-nov-13
<b>SUBTOTALES</b>					<b>\$ 16,144,319.20</b>			<b>\$18,735,000.00</b>	<b>\$15,791,809.69</b>	<b>96.94%</b>	<b>100.00%</b>		

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$ 18,735,000.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$ 374,700.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$ 374,700.00
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DANOS	\$ 19,484,400.00
(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$ 16,114,549.97

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$ 18,735,000.00	\$15,791,809.69
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$ 374,700.00	\$ 306,130.96
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$ 374,700.00	\$ 16,609.32
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DANOS	\$ 19,484,400.00	\$ 16,114,549.97

DEPENDENCIA EJECUTORA  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ  
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL C.A.O.

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL**  
**FONREC 2011**  
**Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERAS LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA TATALTEPEC, SANTA MARIA YUCUHIHTI Y MAGDALENA JALTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA"**

**3 MUNICIPIOS**

**RESPONSABLE DE LA EJECUCION:**

**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**


4° TRIMESTRE OCT-DIC 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)
10	SANTA TATALTEPEC	MARIA TATALTEPEC	CAO-FD-045-W-0-12	VIAS TERRESTRES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$3,580,816.88	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TATALTEPEC - BOCA DEL PERRO TRAMO 0+000 AL KM 4+300	EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENDO DE DESLAVES, RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, RECARGUES DE REVESTIMIENTO	\$3,860,000.00	\$3,580,816.87	100.00%	100.00%	13-dic-12	20-feb-13
11	SANTA TATALTEPEC	MARIA TATALTEPEC	CAO-FD-048-W-0-12	SYDNEY CONSULTORIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	\$8,737,693.20	RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 1+800 DEL CAMINO SANTA MARIA TATALTEPEC - SAN JUAN TEITA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO Y REPARACION DE PUENTE	\$10,000,000.00	\$8,678,328.27	99.32%	100.00%	04-ene-13	03-mar-13
<b>SUBTOTALES:</b>					<b>\$12,318,510.08</b>			<b>\$13,861,000.00</b>	<b>\$12,259,145.14</b>	<b>99.66%</b>	<b>100.00%</b>		

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	13,861,000.00	\$12,259,145.14
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	277,220.00	237,315.12
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	277,220.00	7,857.79
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DANOS		
(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	14,415,440.00	\$12,504,328.05

DEPENDENCIA EJECUTORA  
**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ  
 DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL C.A.O.



**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOQUIAPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"

**4 MUNICIPIOS  
CANADA**

**RESPONSABLE DE LA EJECUCION:**

**CAMINOS Y AEROPISTAS DE  
OAXACA**

4° TRIMESTRE OCT-DIC 2015

No. PROG. DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)
<b>ACCIONES DE RECONSTRUCCION</b>													
3	SANTA MARIA TEOPOXCO	GUADALUPE VICTORIA	CAO-FD-279-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$568,353.60	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SANTA MARIA TEOPOXCO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600	RELLENO DE DESLAVES, REMOCION DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REPARACION DE ESTRUJURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$580,000.00	\$568,342.35	100.00%	100.00%	14-ene-13	12-feb-13
13	HUAUTLA DE JIMENEZ	LLANO HERMOSO	CAO-FD-280-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$392,002.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(CRUZ DE FIERRO - CERRO CAMPANA) - LLANO HERMOSO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$400,000.00	\$391,976.64	99.99%	100.00%	14-ene-13	12-feb-13
14	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA MAGUEY	CAO-FD-277-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$742,901.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PATIO IGLESIA - LOMA MAGUEY DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$760,000.00	\$742,858.44	100.00%	100.00%	14-ene-13	27-feb-13
15	HUAUTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	CAO-FD-184-W-0-12	CAYPRO DE OAXACA S.A DE C.V.	\$905,000.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL - BARRANCA SECA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$950,000.00	\$859,160.75	94.93%	100.00%	29-oct-12	12-dic-12
16	HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITONALCO	CAO-FONREC-227-W-0-13	*PETRONA ZAVALA VASQUEZ	\$892,042.14	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FIERRO - XOCHITONALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$900,000.00	\$829,042.14	92.94%	100.00%	30-sep-13	24-oct-13
17	HUAUTLA DE JIMENEZ	NETZAHUALCOY OTL	CAO-FD-139-W-0-12	NUBIA PEREZ PALMA	\$959,924.71	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL - NETZAHUALCOYOTL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,000,000.00	\$958,494.31	99.85%	100.00%	04-dic-12	17-ene-13
18	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FD-140-W-0-12	INGENIERIA Y MONTAJES MARRON S.A. DE C.V.	\$1,049,288.01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NETZAHUALCOYOTL - AGUA DE LA ROSA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,100,000.00	\$942,195.14	89.79%	100.00%	04-dic-12	17-ene-13
19	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	CAO-FD-287-W-0-12	CAYPRO DE OAXACA S.A DE C.V.	\$978,432.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FIERRO - LOMA CHAPULTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$980,000.00	\$973,026.93	99.45%	100.00%	26-dic-12	08-feb-13

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL**  
**FONREC 2011**  
**Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIAPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"**

**4 MUNICIPIOS**  
**CANADA**

**RESPONSABLE DE LA EJECUCION:**

**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

4° TRIMESTRE OCT-DIC 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)
20	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	CAO-FD-143-W-0-12	LUIS RAMON LILE	\$1,187,566.03	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO- AGUA DE CERRO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,200,000.00	\$1,185,574.19	99.83%	100.00%	04-dic-12	17-ene-13
21	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE POZOL	CAO-FD-053-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	\$1,940,346.30	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTA MARIA CHILCHOTLA - LA CLEMENCIA) AGUA DE POZOL DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$2,200,000.00	\$1,940,346.30	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13
22	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE TINTA	CAO-FD-054-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	\$2,456,496.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE TINTA - RIO SANTIAGO- E.C. HUAUTLA DE JIMENEZ - HUAUTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$2,800,000.00	\$2,456,559.95	99.72%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13
23	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FD-055-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	\$2,707,067.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO- AGUA DE LA ROSA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+100	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$3,100,000.00	\$2,706,997.99	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13
<b>SUB-TOTALES:</b>					<b>\$ 14,788,421.55</b>			<b>\$15,970,000.00</b>	<b>\$14,556,585.13</b>	<b>98.04%</b>	<b>100.00%</b>		
<b>SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES</b>								\$ 15,970,000.00	\$14,556,585.13				
<b>(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION</b>								\$ 319,400.00	\$ 238,613.16				
<b>(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</b>								\$ 319,400.00	\$ 52,518.54				
<b>(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS</b>													
<b>(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS</b>								\$ 16,608,800.00	\$ 14,847,716.83				

**DEPENDENCIA EJECUTORA**  
**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**  
**ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL C.A.O.**

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL**  
**FONREC 2011**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los danos ocasionados por "MOVIMIENTOS DE LADERAS OCURRIDOS LOS DIAS 27,28 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2,3,4,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, SAN JUAN DIUXI Y ASUNCION NOCHIXTLAN DEL ESTADO DE OAXACA"

**4 MUNICIPIOS**  
**MIXTECA**

**RESPONSABLE DE LA EJECUCION:**

**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

4º TRIMESTRE OCT-DIC 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)
<b>ACCIONES DE RECONSTRUCCION</b>													
7	PUTLA VILLA DE GUERRERO	AMATE COLORADO	CAO-FD-056-W-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARAMI S.A. DE C.V.	\$ 2,446,089.40	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RELLENO DE DESLAVES, REMOCION DE DERRUMBES, REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BAGHEO, RENUEVALACIONES, BASE HIDRAULICA, CARRETA DE DRENAJE, REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	\$2,500,000.00	\$2,446,089.40	100.00%	100.00%	01-abr-13	09-jun-13
8	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CARRIZAL DE GALEANA	CAO-FD-057-W-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARAMI S.A. DE C.V.	\$ 3,492,069.99	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJA DEL KM 10+000 AL KM 20+000	RELLENO DE DESLAVES, REMOCION DE DERRUMBES, REFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$3,980,000.00	\$3,492,069.99	100.00%	100.00%	01-abr-13	09-jun-13
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-058-W-0-12	CONSTRUCTORA DE JUCA, S.A. DE C.V.	\$ 8,464,537.47	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO - MAGDALENA PEMASCO - CHALCATONGO - SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 82+000, SUBTRAMO DEL KM 25+000 AL KM 82+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BAGHEO, RENUEVALACIONES, BASE HIDRAULICA, CARRETA DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE, REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	\$9,000,000.00	\$8,464,537.47	100.00%	100.00%	13-dic-12	12-mar-13
13	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-060-W-0-12	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 3,087,785.25	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO - SAN JUAN MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 30+000 AL KM 0+000, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 0+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BAGHEO, RENUEVALACIONES, BASE HIDRAULICA, CARRETA DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE, REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	\$3,100,000.00	\$3,087,785.25	100.00%	100.00%	13-dic-12	20-feb-13
14	SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	CAO-FD-059-W-0-12	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 3,983,180.10	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO TOPILEPEC-MAGDALENA YODOCONO-SAN JUAN DIUXI, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 22+500	RELLENO DE DESLAVES, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GAVIONES, SUBDRENAJE, ZAMPADO DE CUNETAS Y REPOSICION DE LA CARRETA ASFALTICA DE TRABAJOS AISLADOS	\$4,000,000.00	\$3,983,180.10	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13
15	PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA DEL MAMEY	CAO-FD-061-W-0-12	YOHARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,405,403.61	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO - JOYA DEL MAMEY DEL KM 1+000 AL KM 7+500	RELLENO DE DESLAVES, REMOCION DE DERRUMBES, REFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$4,400,000.00	\$3,405,403.61	100.00%	100.00%	13-dic-12	20-feb-13
16	ASUNCION NOCHIXTLAN	SANTIAGO MITLATONCO, SANTA CRUZ, YUTANDUCHI DE GUERRERO	CAO-FD-062-W-0-12	YOHARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,539,684.82	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO MITLATONCO - SANTA CRUZ YUTANDUCHI DE GUERRERO DEL KM 38+000 AL KM 59+000	RELLENO DE DESLAVES, REMOCION DE DERRUMBES, REFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$1,800,000.00	\$1,539,684.82	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13
17	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OJO DE AGUA				RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 2+600 DE LA CARRETERA KM 2.0 E.C. ( TLAXIACO - CHALCATONGO ) - SAN MIGUEL EL GRANDE	ELABORACION DE ESTUDIO Y REPARACION DEL PUENTE	\$7,500,000.00			0.00%		