

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERA DEL 20 DE JUNIO DE 2014 AL 23 DE JUNIO DE 2014 EN 1 MUNICIPIO(S), SE CORROBORÓ CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2014 EN EL ESTADO DE OAXACA"
1 MUNICIPIO (PUTLA)

ENERO - MARZO 2017

NO. PROG. DE OBRA	TIFFETTO	OF DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
-------------------	----------	--------------------	-----------	-----------	----------	-------------	--------------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	-----------------	---------------------	---------------

ACCIONES DE RECONSTRUCCION.

2			PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTO DOMINGO DEL ESTADO - PLAN DE GUAJALOTE - JOYA GRANDE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. REVESTIMIENTO. RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$ 1,600,000.00				
3			PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJALOTE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DEL ESTADO - PLAN DE GUAJALOTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. REVESTIMIENTO. RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$ 4,700,000.00				
4	PNE 0024	SPSPHPCPPHPIE-0024/26/2016	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAYTLA	CAO-PNE DD-078-W-0-16	INTERALES A LA CONSTRUCCION AMARANI, S.A. DE C.V.	\$ 1,518,203.95	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES-CHICAHUAYTLA - SAN CAMILO DEL ESTADO. TRAMO DEL KM 1+350 AL KM 1+450	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. BACHEO. RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$ 1,300,000.00	\$ 741,403.76	100.00%	48.83%	
6			PUTLA VILLA DE GUERRERO	TERRA COLORADA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUTLA DE GUERRERO - TIERRA COLORADA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	DESHERBE, REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUJETAS Y CONTRACUJETAS, DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN RECONSTRUCCION DE CALAS COMPEDORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION	\$ 3,950,000.00				
7			PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALZADA				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMATE COLORADO - LA PALZADA - SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA DE GUERRERO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	DESHERBE, REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUJETAS Y CONTRACUJETAS, DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE BACHOS, BORDILLOS Y LAYADEROS, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO. RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO.	\$ 4,700,000.00				
9			PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TAXIÑO - PUTLA) ASUNCION ATTOYVALICO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO.	\$ 4,100,000.00				
TOTAL										\$ 1518,203.95				

SUBTOTAL DE RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$ 20,550,000.00	\$ 741,403.76
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$ 411,000.00	\$ -
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$ 411,000.00	\$ -
(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$ 21,372,000.00	\$ 741,403.76

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. JOSE CASTILLO CASTELLANOS ARENAS
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL DE C.A.O.

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"

ENERO - MARZO 2017

No. PROG. DE OBRA	OF. DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (DIAGNOSTICO)	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
2		SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-026-0-14	PROYECTOS KARSH E S.A DE C.V	\$ 207,970.90	E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) - TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+720	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 288,000.00	\$ 287,970.90	100.00%	100.00%	
3		SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-025-0-14	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A DE C.V	\$ 269,976.13	SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 270,000.00	\$ 269,976.13	100.00%	100.00%	
4		SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	CAO-APIN-17-10-024-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V	\$ 65,529.37	SAN JERONIMO COATLAN-SAN SEBASTIAN COATLAN-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 70,000.00	\$ 69,529.37	100.00%	100.00%	
5		SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	CAO-APIN-17-10-023-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V	\$ 99,264.76	LA VENTA-SAN SEBASTIAN RIO HONDO-SAN JOSE CIENEGUILLA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 31+400	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 100,000.00	\$ 99,264.76	100.00%	100.00%	
6		SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-022-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V	\$ 137,102.91	LA NEVERIA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 60+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 137,715.20	\$ 137,102.91	100.00%	100.00%	
7		PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAO-APIN-17-10-021-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V	\$ 49,985.79	COPALITA-PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATUCO DEL KM 0+000 AL KM 34+100	RETIRO DE DERRUMBES EN TODO EL TRAMO	\$ 50,311.52	\$ 49,985.79	100.00%	100.00%	
8		SAN MATEO PINOS	PLUMA HIDALGO	CAO-APIN-17-10-020-0-14	INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A DE C.V	\$ 68,266.95	UNION DE GUERRERO - SAN PEDRO CAETITLAN-PLUMA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA DEL FANGO Y RECARGUES DE MATERIAL GRUESO	\$ 68,300.80	\$ 68,266.95	100.00%	100.00%	
9		PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-APIN-17-10-019-0-14	PROYECTOS KARSH E S.A DE C.V	\$ 64,825.32	PUTLA VILLA RIO VENADO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 64,960.00	\$ 64,825.32	100.00%	100.00%	
10		PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-APIN-17-10-018-0-14	PROYECTOS KARSH E S.A DE C.V	\$ 64,825.32	PUTLA DE GUERRERO-CONSTANCIA DEL ROSARIO-RO METATEPASTROLO-COPALITA-SABANA DEL KM 0+000 AL KM 33+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	\$ 64,960.00	\$ 64,825.32	100.00%	100.00%	
11		SANTO DOMINGO ARMENTA	CALEJON DE ROMULO	CAO-APIN-17-10-017-0-14	ING MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RASTREO DEL CAMINO Y RECARGUES CON MATERIAL GRUESO	\$ 52,000.00	\$ 51,857.30	100.00%	100.00%	
12		SANTO DOMINGO ARMENTA	LAGUNILLAS	CAO-APIN-17-10-016-0-14	ING MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENTA - LAGUNILLA DEL KM 0+000 AL KM 5+600	RASTREO DEL CAMINO Y RECARGUES CON MATERIAL GRUESO	\$ 52,000.00	\$ 51,857.30	100.00%	100.00%	
13		SANTAGO JAMILTEPEC	SANTAGO IXTAVUTLA	CAO-APIN-17-10-015-0-14	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A DE C.V	\$ 119,995.68	SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTAGO IXTAVUTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 120,000.00	\$ 119,995.68	100.00%	100.00%	
14		SANTAGO IXTAVUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	CAO-APIN-17-10-014-0-14	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A DE C.V	\$ 51,857.30	SAN LUCAS ATOYAQUILLO - CORRAL DE PIDRA DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTREO DEL CAMINO	\$ 52,000.00	\$ 51,857.30	100.00%	100.00%	
15		SANTAGO IXTAVUTLA	EL NARANJO	CAO-APIN-17-10-013-0-14	ING JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	\$ 51,857.30	SANTAGO IXTAVUTLA - EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTREO DEL CAMINO	\$ 52,000.00	\$ 51,857.30	100.00%	100.00%	
16		SANTAGO IXTAVUTLA	LA MURALLA	CAO-APIN-17-10-012-0-14	ING JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	\$ 20,757.41	LA SOLEDAD-LA MURALLA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTREO DEL CAMINO	\$ 20,800.00	\$ 20,757.41	100.00%	100.00%	
17		SAN MARTIN PERAS	SAN MARCOS	CAO-APIN-17-10-011-0-14	PROYECTOS KARSH E S.A DE C.V	\$ 49,985.79	EGSAN JERONIMO PROGRESO-GUADALUPA PERAS - SAN MARCOS DEL LA FLOR - SAN MARCOS CHINON DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	\$ 50,000.00	\$ 49,985.79	100.00%	100.00%	
18		SAN MARTIN PERAS	TERRA COLORADA	CAO-APIN-17-10-010-0-14	PROYECTOS KARSH E S.A DE C.V	\$ 10,153.96	ECITEGOMAXTLAHUACA-COICOVAN DE LAS FLORES-PLA ESCOPETA-TERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 11+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	\$ 10,500.00	\$ 10,153.96	100.00%	100.00%	
19		COICOVAN DE LAS FLORES	COICOVAN DE LAS FLORES	CAO-APIN-17-10-009-0-14	PROYECTOS KARSH E S.A DE C.V	\$ 39,832.43	COICOVAN DE LAS FLORES-TECOMAXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 30+500	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	\$ 40,000.00	\$ 39,832.43	100.00%	100.00%	
25		CANDELA RIA LONCHIA	CERRO PERICO	CAO-APIN-17-10-008-0-14	INGENIERIA CALPALA S.A DE C.V	\$ 21,478.27	LA SOLEDAD - BIENAVISTA LONCHIA CERRO PERICO	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 21,715.20	\$ 21,478.27	100.00%	100.00%	
26		CANDELA RIA LONCHIA	RIO PLATANAR	CAO-APIN-17-10-007-0-14	INGENIERIA CALPALA S.A DE C.V	\$ 7,022.99	SANTA MARIA TEPEXIPAPAN - ZAPOTE - RIO PLATANAR	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 7,052.80	\$ 7,022.99	100.00%	100.00%	
27		CANDELA RIA LONCHIA	RIO LOS BEDES	CAO-APIN-17-10-006-0-14	INGENIERIA CALPALA S.A DE C.V	\$ 7,419.77	LOS PECES - E.C.(SANTA RITA - MIRAMAR)	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 7,502.80	\$ 7,419.77	100.00%	100.00%	
28		PLUMA HIDALGO	SAN MATEO PINOS	CAO-APIN-17-10-005-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V	\$ 229,680.41	COPALITA - SAN MATEO PINOS	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 229,680.00	\$ 229,680.41	100.00%	100.00%	

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL FONDEN 2014

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA*

ENERO - MARZO 2017

No. PROG. DE OBRA	OF. DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (DIAGNOSTICO)	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
29		SAN MATEO PINAS	LA VIOLETA	CAO-APIN-17-10-004-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTUEQUERA S.A DE C.V	\$ 3,514.63	E.C. C/O PALTA - SAN MATEO PINAS-VIOLETA	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 3,526.40	\$ 3,514.63	100.00%	100.00%	
30		SAN MATEO PINAS	OJO VENADO	CAO-APIN-17-10-003-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTUEQUERA S.A DE C.V	\$ 10,543.88	SAN MATEO PINAS-OJO VENADO	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 10,579.20	\$ 10,543.88	100.00%	100.00%	
31		CANDELABRA LIXICHIA	RIO CANDELABRA	CAO-APIN-17-10-002-0-14	INMOBILIARIA CALPALA S.A DE C.V	\$ 5,072.16	RIO CANDELABRA E.C. CANDELABRA LIXICHIA - SANTA MARIA TEREPANVA	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 5,289.60	\$ 5,072.16	100.00%	100.00%	
32		CANDELABRA LIXICHIA	MIRAMAR	CAO-APIN-17-10-001-0-14	INMOBILIARIA CALPALA S.A DE C.V	\$ 14,058.50	SANTA MARIA TEREPANVA - SANTA RITA TIERRA BLANCA-MIRAMAR	RETIRO DE DERRUMBES	\$ 14,105.60	\$ 14,058.50	100.00%	100.00%	
SUB-TOTALES:						\$ 1,862,991.93			\$ 1,862,991.12	\$ 1,862,961.93	100.00%	100.00%	

ACCIONES DE RECONSTRUCCION

34		SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN				SAN JERONIMO COATLAN - SAN SEBASTIAN COATLAN - SAN PABLO COATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 5,283,615.00				
35		SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARCIAL OZOLOTEPEC				E.C. SAN SEBASTIAN RIO HONDO - STO DGO. OZOLOTEPEC - CIENEGUILLA - BUENA VISTA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 3,665,408.00				
36		SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC				E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+500	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 6,289,937.00				
37	SFSP/PP/PI/PUE DD/0999/2007/6	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MIGUEL OZOLOTEPEC	CAO-PNE-DO-023-W-4-16	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARINI S.A DE C.V	\$ 709,935.38	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 710,000.00	\$ 709,935.38	100.00%	100.00%	
38		SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA - SANTA MARIA GREGORIO OZOLOTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 1,960,000.00				
39		SAN ANDRES PAXTLAN	EL TABALE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN TABALE-ROATINA MAHUATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+900	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 3,715,000.00				
40		SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN PIEDRA NEGRA - SAN SEBASTIAN RIO HONDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 1,310,000.00				
41		SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. PAXTLAHUACA - SANTAGO PATIPEC LA CUMBRE - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 53+000	RETIRO DE DERRUMBES RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 11,860,000.00				
42		SANTA CATARINA JUQUILA	EL SALAR				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA JUQUILA - LA SANGUILLUELA BOMBOSO - EL CANALOTE - MIRAMAR EL SALAR DEL KM 0+000 AL KM 70+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$ 13,200,000.00				

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"

ENERO - MARZO 2017

No. PROG. DE OBRA	OF DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (DIAGNOSTICO)	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
43		SANTA CATARINA JUQUILA	EL CACAO				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CACAO E.C (CAMALOTE-SAN JOSE VISTA HERMOSA) DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 1 540 000.00				
44		SAN PEDRO JUCHATENCO	HILAGUANA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TUMICHE - HILAGUANA - E.C (SOLA DE VEGA - CERRO DEL VIDRIO) DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 1 600 000.00				
45		SAN PEDRO JUCHATENCO	LA GUADALUPE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO JUCHATENCO-LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 950 000.00				
46		SANTA CATARINA JUQUILA	LA YERBA BUENA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA AGUILILLAS PALOMAS LA HIERBA BUENA E.C (JUQUILARIO GRANDE) DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 5 280 000.00				
47		SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PORTILLO - SANTA MARIA AMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 2 450 000.00				
48		VILLA SOCLA DE VEGA	SANTAGO MINAS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN CRISTOBAL SOCLA DE VEGA LA SOLEDAD SANTAGO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 30+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 7 610 000.00				
49		SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FELIPE DE JESUS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE DE JESUS DEL KM 0+000 AL KM 47+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 10 130 000.00				
50		SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA NEVERIA - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 38+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 2 580 000.00				
53		PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA COLORADA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (MESONES HIDALGO - CONSTANCIA DEL ROSARIO) - TIERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS	\$ 4 500 000.00				



**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA*

ENERO - MARZO 2017

NO PROG DE OBRA	OF DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (DIAGNOSTICO)	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
58		SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 22+000	RETIRO DE DERRUMBES, REFINAMAMIENTO, REVESTIMIENTO DE MUROS CON CONCRETO, RECONSTRUCCION DE ALICANTARILLAS, RELLENOS	\$ 4,510,000.00				
60		SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSE OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSE OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES, REFINAMAMIENTO, REVESTIMIENTO DE MUROS CON CONCRETO, RECONSTRUCCION DE ALICANTARILLAS, RELLENOS	\$ 2,410,000.00				
62		SAN JERONIMO COATLAN	LLANO DE LEON				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DE LEON LA REFORMA MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 16+700	RETIRO DE DERRUMBES, REFINAMAMIENTO, REVESTIMIENTO DE MUROS CON CONCRETO, RECONSTRUCCION DE ALICANTARILLAS, RELLENOS	\$ 3,320,000.00				
63		SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, AMPLIACIONES EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLENES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS, DESASOLVE DE ALICANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE COMO ALICANTARILLAS, VADOS Y MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE CALAS ROMPEDORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION RECARGUES DE REVESTIMIENTO	\$ 3,000,000.00				
64		SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUQUILA - SANTA MARIA YOLOTEPEC EC/SOLA DE VEGA - PUERTO ESCONDIDO DEL KM 0+000 AL KM 29+000	RETIRO DE DERRUMBES, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALICANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE BASE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, REPOSICION DE RAYAS LATERALES Y CENTRAL	\$ 5,700,000.00				
65		SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC - CRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS, DESASOLVE DE ALICANTARILLAS, CONSTRUCCION DE CUNETAS BORDILLAS Y LAVADEROS BACHES, PRODUCCION Y LAVADO DE SUPERFICIE, REFINAMAMIENTO DE CARPETA DE GAVION ASFALTICO, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$ 4,500,000.00				
66		SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO JICAYAN - SAN PEDRO ATOYAC DEL KM 0+000 AL KM 8+500	REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS, DESASOLVE DE ALICANTARILLAS, CONSTRUCCION DE CUNETAS BORDILLAS Y LAVADEROS BACHES, PRODUCCION Y LAVADO DE SUPERFICIE, REFINAMAMIENTO DE CARPETA DE GAVION ASFALTICO, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$ 8,000,000.00				

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los danos ocasionados por OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA*

ENERO - MARZO 2017

No. PROG DE OBRA	OF DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (DIAGNOSTICO)	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
69		PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMATE COLORADO - EL SESTEDERO - SAN MIGUEL REYES. DEL KM 0+000 AL KM 10+000	REMOCION DE DERRUMBES RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUJETAS Y CONTRACUJETAS DESASOLVE DE ALCANTARILLAS. RECONSTRUCCION DE CUJETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS. BACHEO PROFUNDO, BACHEO SUPERFICIAL, RENOVACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	\$ 5,500,000.00				
70		SAN PEDRO JUCHITANENGO	LA PILA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO JUCHITANENGO LA PILA DEL KM 0+000 AL KM 2+200	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CICLOPEO.	\$ 800,000.00				
71		PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE SAN VICENTE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM 129+000 E.C.(YUCUDA - PINOTIPA NACIONAL) LLANO DE SAN VICENTE - MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO. DEL KM 0+000 AL KM 7+200	REMOCION DE DERRUMBES RELLENO DE DESLAVES, AMPLIACIONES EN CORTE. FORMACION DE CONTRACUJETAS, LIMPIEZA DE CUJETAS Y ALCANTARILLAS. RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE COMO ALCANTARILLAS, VADOS Y MUROS DE CONTENCIÓN. CONSTRUCCION DE CAJAS ROMPEBORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION RECARQUES DE REVESTIMIENTO.	\$ 3,500,000.00				
72		PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPONAXTLA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM 13+700 E.C.(LLANO SAN VICENTE - SAN JUAN DEL RIO) - SAN JUAN TEPONAXTLA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, AMPLIACIONES EN CORTE. FORMACION DE TERRAPLENES, LIMPIEZA DE CUJETAS Y CONTRACUJETAS. DESASOLVE DE ALCANTARILLAS. RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE COMO ALCANTARILLAS, VADOS Y MUROS DE CONTENCIÓN. CONSTRUCCION DE CAJAS ROMPEBORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION RECARQUES DE REVESTIMIENTO.	\$ 4,500,000.00				
75	SF/SF/PP/PP/ FONDEGON/ HIDALGO (30/12/15)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-FR-243-W-0-15	GRUPO TOPO-TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A DE C.V.	\$ 2,655,460.00	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCESO A PUTLA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	BACHEO AISLADO, RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA. EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, Y ALCANTARILLAS. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.	\$ 2,600,000.00	\$ 2,261,917.93	100.00%	100.00%	\$ 393,542.07 (CANCELACION EN SEFIN)
76		PUTLA VILLA DE GUERRERO	MODELO ALTA LUZ				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(OBRATA PUJUA HIDALGO) MODELO ALTA LUZ DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, DE ALCANTARILLAS.	\$ 3,100,000.00				
77		PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA MARIA MAGDALENA PINAS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUTLA HIDALGO - SANTA MARIA MAGDALENA PINAS DEL KM 0+000 AL KM 10+300	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, DE ALCANTARILLAS.	\$ 3,150,000.00				
80		PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN PEDRO CAPEITLAN				RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUTLA HIDALGO - SAN PEDRO CAPEITLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, DE ALCANTARILLAS.	\$ 2,725,000.00				
82		CANDELARIA LOXICHA	LA CIENEGA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(CANDELARIA LOXICHA - SANTA MARIA TEPEXIPANA) LA CIENEGA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, DE ALCANTARILLAS.	\$ 3,200,000.00				