

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2015**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN 1 MUNICIPIO (S) DEL ESTADO DE OAXACA"

1 MUNICIPIO (LALANA)

SEGUNDO TRIMESTRE 2016
JUNIO 2016

NO. PROG. DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
-------------------	-----------	-----------	----------	-------------	------------------	------	--------------------------	------------------------------	----------------------	----------	---------------------	-----------------	-------	--------------------	---------------

ACCIONES DE RECONSTRUCCION

8	SAN JUAN LALANA	MONTE NEGRO				SAN LORENZO - PASO HIDALGO - MONTE NEGRO LALANA. DEL KM 0+000 AL KM 13+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS	\$2,850,000.00							
9	SAN JUAN LALANA	ASUNCION IACOVA				SAN JUAN LALANA - LA COBA. DEL KM 0+000 AL KM 9+000	EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE LAMINA, REPARACION DE MUROS CABEZOTES, RECARGUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$2,100,000.00							
10	SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO				SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 6+500	EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE LAMINA, REPARACION DE MUROS CABEZOTES, RECARGUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$1,700,000.00							
11	SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANZO				SAN JOSE RIO MANZO - LIMITES JOCOTEPPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+300	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS	\$1,100,000.00							
12	SAN JUAN LALANA	PASO DE HIDALGO				SAN ISIDRO EL ARENAL - PASO HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+500	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS	\$850,000.00							
13	SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA				COLONIA MORELOS - VILLA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS	\$2,100,000.00							
14	SAN JUAN LALANA	BOCA DE PIEDRA				E.C. (SAN LORENZO EL ARENAL) - BOCA DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 1+200	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS	\$350,000.00							
15	SAN JUAN LALANA	ARRIO BLANCO				MONTE NEGRO - ARROYO PIEDRA - ARROYO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	EXTRACCION DE DERRUMBES, RELLENO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE LAMINA, REPARACION DE MUROS CABEZOTES, RECARGUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$2,950,000.00							
27	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA				PUENTE - ARROYO LUMBRE - SOBRE EL CANTONAMIENTO DEL KM 24+600	DE REQUERIR ESTUDIO Y PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE	11,500,000.00							
28	SAN JUAN LALANA	SAN JOSE RIO MANZO				KM 4/5 E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) ARROYO TOMATE - SAN JOSE RIO MANZO DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETRIO DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES RELENO DE ESTRUCTURAS, RECONSTRUCCION DE VADOS, MUROS CABEZOTES, CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, REPOSICION DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$3,300,000.00							
29	SAN JUAN LALANA	SANTIAGO JALAHUI				PUENTE - JALAHUI - UBICADO SOBRE EL CAMINO SANTAGO JALAHUI - CERRO CONETE EN EL KM 1+208	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PILA CENTRAL Y RESTITUCION DE LA SUPERESTRUCTURA RECONSTRUCCION DEL PUENTE	\$8,500,000.00							
30	SAN JUAN LALANA	LA SOLEDAD				E.C. (LA ESPERANZA - SAN JUAN LALANA) - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+600	RETRIO DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES RELENO DE ESTRUCTURAS, RECONSTRUCCION DE VADOS, MUROS CABEZOTES, CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$300,000.00							

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2015**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los danos ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN 1 MUNICIPIO (S) DEL ESTADO DE OAXACA"

1 MUNICIPIO (LALANA)

SEGUNDO TRIMESTRE 2016
JUNIO 2016

No. PROG. DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES	
31	SAN JUAN LALANA	SAN MIGUEL (LA PAZ)				KM 4.5 E C (A SAN JUAN EVANGELISTA) . SAN MIGUEL LA PAZ DEL KM 0-1000 AL KM 1+400	RETIRO DE OBREROS, RELLENO DE DESLAVES, RELLENO DE ESTRUCTURAS, RECONSTRUCCION DE VADOS, MUROS CABEZOTES, CONCRETO HIDRAULICO, SIMOS Y REPOSICION DE ALICANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$500,000.00								
32	SAN JUAN LALANA	ARROYO BLANCO				E.C. (SAN LORENZO LALANA . SAN JUAN LALANA . ARROYO BLANCO . IGNACIO ZARAGOZA . SAN MIGUEL LACHIXOLA DEL KM 0+000 AL KM 12+500	RETIRO DE OBREROS, RELLENO DE DESLAVES, RECONSTRUCCION DE VADOS, MUROS CABEZOTES, CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE Y ALICANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$2,800,000.00								
33	SAN JUAN LALANA	CERRO COQUITO				PUENTE "EL MUÑECO" UBICADO SOBRE EL CAMINO CERRO COQUITO . LIMITES ESTADO DE VERACRUZ EN EL KM 20+800	SE REQUIERE ESTUDIO Y PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE	\$9,000,000.00								
SUBTOTAL=								\$49,400,000.00								

SUBTOTAL DE RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$49,400,000.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$988,000.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$988,000.00
(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$51,376,000.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROSTIAS DE OAXACA

ING. GEOVANNI DIAZ ALDECO OLIVERA
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL DE C.A.O.

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2015**

SEGUNDO TRIMESTRE 2016
JUNIO 2016

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2015 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 EN 1 MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA."

1 MUNICIPIO (YOLOX)

NO. DE OBRAS	MONITORIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	RECURSOS MODIFICADOS	LLEGADO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA	NO. REGISTRO/AMALIA	OBSERVACIONES
ACCIONES DE RECONSTRUCCION:															
9		SAN PEDRO YOLOX	REFORMA SEGUNDA			E.C. (EL PATIO - SAN MARTIN BUENAVISTA) - SAN JUAN TEPOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	EXTRACCION DE DERRUMBES Y RECARQUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RELLENO DE DESLAVES DESASOLVE DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS	\$3,565,200.00							
10		SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX			KM 14.0 E.C. (EL PATIO - SAN MARTIN BUENAVISTA) - LIM CON SAN JUAN QUITEPEC (A SANTA MARIA NIEVES) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	EXTRACCION DE DERRUMBES Y RECARQUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RELLENO DE DESLAVES	\$2,390,000.00							
12		SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX			SAN PEDRO YOLOX - ROSARIO TEMEXTLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	EXTRACCION DE DERRUMBES Y RECARQUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RELLENO DE DESLAVES	\$2,158,300.00							
13		SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXTLAN			KM 17.2 E.C. (EL PATIO - SAN MARTIN BUENAVISTA) - SANTA CRUZ TEMEXTLAN DEL KM 0+000 AL KM 18+000	EXTRACCION DE DERRUMBES Y RECARQUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RELLENO DE DESLAVES	\$4,651,800.00							
14		SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX			SAN PEDRO YOLOX - SOLEDAD TEMEXTLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000	EXTRACCION DE DERRUMBES Y RECARQUES DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RELLENO DE DESLAVES, RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DESASOLVE DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS	\$2,268,000.00							
16		SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX					\$17,258,300.00							
SUBTOTAL=															
								SUBTOTAL DE RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$17,358,300.00						
								(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$347,166.00						
								(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$347,166.00						
								TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$18,052,632.00						

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. GEOVANNI DIAZ ALDECO OLIVERA
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL DE C.A.O.

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL FONDEN 2014

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERA DEL 20 DE JUNIO DE 2014 AL 23 DE JUNIO DE 2014 EN 1 MUNICIPIO(S), SE CORROBORÓ CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2014 EN EL ESTADO DE OAXACA"

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
JUNIO 2016

1 MUNICIPIO (PUTLA)

No. PROG. DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST. OPERACION+GAST. DE SUPERVISION)	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES	
													INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)			
ACCIONES DE RECONSTRUCCION.																	
2	PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTO DOMINGO DEL ESTADO - PLA DE GUAJOLOTE) JOYA GRANDE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE REVESTIMIENTO, RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$1,800,000.00									
3	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DEL ESTADO - PLAN DE GUAJOLOTE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE REVESTIMIENTO, RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$4,700,000.00									
4	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+600	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BACHEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$1,300,000.00									
6	PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA COLORADA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO: PUTLA DE GUERRERO - TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	DESHERBE, REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS, DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCION DE CAJAS ROMPEDORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION	\$3,950,000.00									
7	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMATE COLORADO - LA PALIZADA - SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA DE GUERRERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	DESHERBE, REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS, DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS, BACHEO PROFUNDO, BACHEO SUPERFICIAL, RENOVACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, COLOCACION DE SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, COLOCACION DE DEFENSA METALICA Y MARCAS EN EL PAVIMENTO	\$4,700,000.00									
9	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLAXIACO - PUTLA) ASUNCION ATOYAQUILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO,	\$4,100,000.00									
										TOTAL							
										\$0.00							
										\$20,550,000.00							
										\$0.00							
										\$411,000.00							
										\$411,000.00							
										\$21,372,000.00							

TOTAL DE RECURSOS Y ACCIONES	\$0.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$411,000.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$411,000.00
(-) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$21,372,000.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. GEOVANNI DIAZ ALDECO OLIVERA
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL DE C.A.O.

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
JUNIO 2016

No. PROG. DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST. OPERACION+GAST. DE SUPERVISION)	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
													INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
ACCIONES APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN)																
2	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-026-0-14	PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V.	\$287,970.80	E.C. SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SANTA MARCIAL OZOLOTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL 15+720	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	288,000.00		\$287,970.90	100.00%	100.00%	20-oct.-14	18-nov.-14		
3	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-025-0-14	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	\$269,976.13	SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC-LUZ DE ORIENTE-BUENA VISTA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	270,000.00		\$269,976.13	100.00%	100.00%	31-oct.-14	11-nov.-14		
4	SAN JERÓNIMO COATLAN	SAN JERÓNIMO COATLAN	CAO-APIN-17-10-024-0-14	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS, S.A. DE C.V.	\$69,529.37	SAN JERONIMO COATLAN-SAN SEBASTIAN COATLAN-SAN PABLO COATLAN. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	70,000.00		\$69,529.37	100.00%	100.00%	20-oct.-14	18-nov.-14		
5	SAN ANDRÉS PAXTLAN	LA VENTA	CAO-APIN-17-10-023-0-14	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$89,264.76	LA VENTA-SAN SEBASTIAN RIO HONDO-SAN JOSE CIENEGUILLA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 31+400	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	100,000.00		\$89,264.76	100.00%	100.00%	28-oct.-14	4-nov.-14		
6	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-022-0-14	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$137,102.91	LA NEVERIA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 60+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	137,715.20		\$137,102.91	100.00%	100.00%	20-oct.-14	27-oct.-14		
7	PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAO-APIN-17-10-021-0-14	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS, S.A. DE C.V.	\$49,995.79	COPALITA-PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATULCO DEL KM 0+000 AL KM 34+100	RETIRO DE DERRUMBES EN TODO EL TRAMO	50,311.52		\$49,995.79	100.00%	100.00%	20-oct.-14	26-oct.-14		
8	SAN MATEO PINAS	PLUMA HIDALGO	CAO-APIN-17-10-020-0-14	INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$68,256.95	UNION DE GUERRERO - SAN PEDRO CAFETITLAN - PLUMA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE FANGO Y RECARGUES DE MATERIAL GRUESO	68,300.80		\$68,256.95	100.00%	100.00%	20-oct.-14	18-nov.-14		
9	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-APIN-17-10-019-0-14	PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V.	\$64,825.32	PUTLA-LLANO-RIO VENADO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	64,960.00		\$64,825.32	100.00%	100.00%	20-oct.-14	18-nov.-14		
10	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-APIN-17-10-018-0-14	PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V.	\$64,825.32	PUTLA DE GUERREROCONSTANCIA DEL ROSARIO/RIO METASTRASTRO-COPALABABANA DEL KM 0+000 AL KM 33+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENOS DE DESLAVES	64,960.00		\$64,825.32	100.00%	100.00%	28-oct.-14	05-nov.-14		
11	SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	CAO-APIN-17-10-017-0-14	ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RASTRO DEL CAMINO Y RECARGUES CON MATERIAL GRUESO.	52,000.00		\$51,857.30	100.00%	100.00%	20-oct.-14	27-oct.-14		
12	SANTO DOMINGO ARMENTA	LAGUILLAS	CAO-APIN-17-10-016-0-14	ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENTA - LAGUILLAS DEL KM 0+000 AL KM 5+600	RASTRO DEL CAMINO Y RECARGUES CON MATERIAL GRUESO.	52,000.00		\$51,857.30	100.00%	100.00%	21-oct.-14	30-oct.-14		
13	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO IXTAYUTLA	CAO-APIN-17-10-015-0-14	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	\$119,995.68	SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTIAGO IXTAYUTLA DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	RETIRO DE DERRUMBES	120,000.00		\$119,995.68	100.00%	100.00%	20-oct.-14	24-oct.-14		
14	SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	CAO-APIN-17-10-014-0-14	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$51,857.30	SAN LUCAS ATOYAQUILLO - CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTRO DEL CAMINO	52,000.00		\$51,857.30	100.00%	100.00%	23-oct.-14	27-oct.-14		
15	SANTIAGO IXTAYUTLA	EL NARANJO	CAO-APIN-17-10-013-0-14	ING. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	\$51,857.30	SANTIAGO IXTAYUTLA - EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTRO DEL CAMINO.	52,000.00		\$51,857.30	100.00%	100.00%	21-oct.-14	22-oct.-14		
16	SANTIAGO IXTAYUTLA	LA MURALLA	CAO-APIN-17-10-012-0-14	ING. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	\$20,757.41	LA SOLEDAD-LA MURALLA DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTRO DEL CAMINO.	20,800.00		\$20,757.41	100.00%	100.00%	14-nov.-14	03-dic.-14		
17	SAN MARTIN PERAS	SAN MARCOS	CAO-APIN-17-10-011-0-14	PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V.	\$49,985.79	SAN JERONIMO PERAS-SAN MARCOS DE LAS FLORES-SAN MARCOS CHINON DEL KM 0+000 AL KM 11+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	50,000.00		\$49,985.79	100.00%	100.00%	04-nov.-14	13-nov.-14		
18	SAN MARTIN PERAS	TIERRA COLORADA	CAO-APIN-17-10-010-0-14	PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V.	\$10,153.36	ECITECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES-LA ESCOPETA - TIERRA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM 11+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	10,500.00		\$10,153.36	100.00%	100.00%	20-oct.-04	03-nov.-04		
19	COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	CAO-APIN-17-10-009-0-14	PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V.	\$39,832.43	COICOYAN DE LAS FLORES-TECOMAXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+500	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	40,000.00		\$39,832.43	100.00%	100.00%	03-nov.-14	05-nov.-14		
25	CANDELARIA LOXICHA	CERRO PERICO	CAO-APIN-17-10-008-0-14	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	\$21,478.27	LA SOLEDAD - BUENAVISTA LOXICHA-CERRO PERICO	RETIRO DE DERRUMBES	21,715.20		\$21,478.27	100.00%	100.00%	03-nov.-14			