

| DETALLE PROYECTO EJEC | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL | DETALLE PROYECTO AFOROS NOMBRE | DETALLE PROYECTO ESTADO MUNICIPIO | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYD CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA | DETALLE PROYECTO MUJERES | DETALLE PROYECTO HOMBRES | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO TIPO GUBERNERENCIA | DETALLE PROYECTO GUBERNERENCIAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCE FIN CONTABILIDAD | AVANCES FISC AVANCES FISC | FOTOS GAFETA / FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 2018 | 3 | 0AX18180201107298 | Proyecto de inversión | 799976.06 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Palma Casas San Vicente Camalote - 112768 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 112768 | N | 0 | 0 | 42 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:10, meta_modificada:10.0)] | [geo: [eve_municipio:2, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA DIO DE AGUA O PALMA CASAS, 1 68424 DIO DE AGUA O PALMA CASAS, ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, lon: -96.48271145, lat:18.44243865]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 799976.01 | 799976.01 | 362435.59 | 362435.59 | 362435.59 | 362435.59 | [meta: 1 (avance:0.0)] | [1245688/proyecto_PROCESO_1245688/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301185919 | Proyecto de inversión | 976479.06 | CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO JOCOTEPEC AEROPUERTO BOBO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/DE/SEDESOL /1683-15/2018 | \$ | 318 | 314 | 0 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:10.2)] | [geo: [eve_municipio:468, localidad:3, direccion:Avda 20 De Noviembre, Oaxaca, México, lon: -95.94360352, lat:17.62439063], geo2: [eve_municipio:468, localidad:1, direccion:Santiago Jocotepec, Oax., México, lon: -95.9489971, lat:17.62701268]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [meta: 1 (avance:0.0)] | Sin contratos nuevos en el trimestre | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108175 | Proyecto de inversión | 800000.00 | Construcción Del Camino E Oaxaca Tuxtpec Puerto Riego San Martín Zapotlán Santiago Progreso San Pedro Quamucil Del Km Al Km - 125138 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125138 | N | 0 | 0 | 178 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:1.0), meta_modificada:1.0] | [geo: [eve_municipio:9, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO QUAMUCIL, 68425 SAN PEDRO QUAMUCIL, AVIOTINTERPEC OAXACA, SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUAMUCIL DEL MUNICIPIO DE AVIOTINTERPEC, lon: -96.2233022, lat:17.6785296]] | 01-04-2018 | 01-12-2018 | 7960309.85 | 7960309.85 | 6345939.03 | 6345939.03 | 6345939.03 | 6345939.03 | [meta: 1 (avance:1.0)] | [1246557/proyecto_INICIO_1246557/proyecto_PROCESO_1246557/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301207597 | Proyecto de inversión | 1328700.00 | CONSERVACION DEL CAMINO LOMA BONITA AEROPUERTO METATE DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/DE/SEDESOL /1683-8/2018 | \$ | 16645 | 14840 | 0 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:14.0)] | [geo: [eve_municipio:44, localidad:4, direccion:Arroyo Metate, Oax., México, lon: -95.93, lat:18.5055555], geo2: [eve_municipio:44, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Oax., México, lon: -95.8803868, lat:18.1066868]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [meta: 1 (avance:0.0)] | Sin contratos nuevos en el trimestre | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301378968 | Proyecto de inversión | 1126282.00 | CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+900. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/DE/SEDESOL /1683-13/2018 | \$ | 145 | 152 | 0 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:11.0)] | [geo: [eve_municipio:205, localidad:7, direccion:Las Animas Road, Oaxaca, México, lon: -95.9260089, lat:17.47422171], geo2: [eve_municipio:205, localidad:1, direccion:San Juan Lalana, Oax., México, lon: -95.8783902, lat:17.47063]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [meta: 1 (avance:0.0)] | Sin contratos nuevos en el trimestre | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301378977 | Proyecto de inversión | 2309820.00 | CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA - SAN JUAN VALHARDO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+900. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/DE/SEDESOL /1683-14/2018 | \$ | 442 | 425 | 0 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:34.9)] | [geo: [eve_municipio:212, localidad:1, direccion:San Juan Petlapa, Oax., México, lon: -96.030508, lat:17.4683504], geo2: [eve_municipio:212, localidad:1, direccion:San Juan Petlapa, Oax., México, lon: -96.06342316, lat:17.43844121]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [meta: 1 (avance:0.0)] | Sin contratos nuevos en el trimestre | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301378989 | Proyecto de inversión | 817605.00 | CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE - SAN ESTEBAN ATATLAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+400. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/DE/SEDESOL /1683-6/2018 | \$ | 556 | 480 | 0 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:8.6)] | [geo: [eve_municipio:269, localidad:1, direccion:Las Animas Road, Oaxaca, México, lon: -97.62866156, lat:17.45889153], geo2: [eve_municipio:269, localidad:1, direccion:San Miguel el Grande, Oax., México, lon: -97.6202381, lat:17.0455246]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [meta: 1 (avance:0.0)] | Sin contratos nuevos en el trimestre | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301297583 | Proyecto de inversión | 1366030.00 | CONSERVACION DEL CAMINO AVIOTINTERPEC - SAN PEDRO QUAMUCIL DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/DE/SEDESOL /1683-7/2018 | \$ | 1832 | 1777 | 0 | [meta: 0 (unidad_medida?7, meta:14.4)] | [geo: [eve_municipio:9, localidad:6, direccion:San Pedro Quamucil, Oax., México, lon: -96.2233068, lat:17.6890252], geo2: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:Aviotepec, Oax., México, lon: -96.1302351, lat:17.6785334]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [meta: 1 (avance:0.0)] | Sin contratos nuevos en el trimestre | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2018 | 3 | 0AX18030138791 | Proyecto de inversión | 247640 | CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO SOCIAPAM SANTA MARIA PARPAZO DEL KM 0+000 AL KM 47+600. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/SE/SEDESOL/1863-1/2016 | 5 | 968 | 875 | [meta1: 0 [unidad_medida:7, meta:47.6]] | [tipo1: [eve_municipio:326, localidad:1, direccion:San Pedro Road, Oaxaca, México, lon:-96.7887251, utm17:83927558] geo2: [eve_municipio:326, localidad:1, direccion:San Pedro Satchijam, Oax., México, lon:-96.663786, utm17:8261637]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [avance:0]] | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX180301387059 | Proyecto de inversión | 11152432.32 | RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ENTRENQUE OAXACA- PUERTO ESCONDIDO ACCESO VÍBRID JUCUHA (HODILLA- PANUXTLANHUACA) TRAMO DEL KM 26+376 AL KM 29+000 EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (BARRIO), SANTA CATARINA JUCUHA OAXACA | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/IF/IES/208-3/2016 | 5 | 974 | 1771 | [meta1: 0 [unidad_medida:7, meta:2.62]] | [tipo1: [eve_municipio:364, localidad:1, direccion:Oaxaca la Luz - San Juan Luchas Oaxaca, México, lon:-97.3827864, utm16:24895688] geo2: [eve_municipio:364, localidad:1, direccion:A Panietlahuaca, San Nicolas, Santa Catarina Juchitán, Oax., México, lon:-97.2893521, utm16:2443306]] | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [avance:0]] | [1387059/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301400105 | Proyecto de inversión | 18394879.71 | PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRÉ QUE VA DE CABEZA DE TULPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUSTITAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/IF/IES/015-2/2016 | 5 | 162 | 171 | [meta1: 0 [unidad_medida:7, meta:2.0]] | [tipo1: [eve_municipio:169, localidad:3, direccion:CERRO CLARIN, lon:-96.646128, utm18:239824] geo2: [eve_municipio:169, localidad:1, direccion:SAN JOSE INDEPENDENCIA, lon:-96.646128, utm18:239824]] | 01-04-2018 | 31-12-2018 | 17382291.1 | 17382291.1 | 1862269.09 | 1862269.09 | 1862269.09 | 1862269.09 | [tipo1: [tipo_obra:0] obra, numero_con contrato:CAO-FIES-015-W-0-16, contratista: GRUPO CONSTRUCT OH SUTUTAC S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.738 229.117, importe_mo difricado:0.0]] | [meta1: [avance:0.34]] | [1400105/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401008261 | Proyecto de inversión | 320000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Los Frescos A General Felipe Angeles - 249334 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249334 | N | 0 | 0 | 1405 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0]] | [tipo1: [eve_municipio:207, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70247 GENERAL FELIPE ANGELES, SAN JUAN MAZATLAN OAXACA ENTRE CALLE MELICOR OCAAMPO Y CALLE RICA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJOR, lon:-95.3205236, utm17:34681934]] | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 315995.88 | 315995.88 | 315995.88 | 315995.88 | 315995.88 | 315995.88 | [tipo1: [tipo_obra:0] obra, numero_con contrato:CAO-FISE-195-W-0-17, contratista:CONSTRUCI ONES SUTUTAC S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:3159 95.88, importe_mo difricado:315 995.88] | [meta1: [avance:4.0]] | [1143361/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401008290 | Proyecto de inversión | 400000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Santiago Tutla A Tierra Negra - 249311 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249311 | N | 0 | 0 | 62 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0]] | [tipo1: [eve_municipio:207, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLAN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO SANTIAGO TUTLA, lon:-95.4403504, utm17:21543815]] | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 397898.29 | 397898.29 | 397898.29 | 397898.29 | 397898.29 | 397898.29 | [tipo1: [tipo_obra:0] obra, numero_con contrato:CAO-FISE-195-W-0-17, contratista:CONSTRUCI ONES SUTUTAC S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:3978 98.3, importe_mo difricado:397 898.3]] | [meta1: [avance:5.0]] | [1143370/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401011705 | Proyecto de inversión | 144000.06 | Mejoramiento Del Camino Rural Rio Auzicna San Juan Metzape - 207293 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207293 | N | 0 | 0 | 46 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:18.0]] | [tipo1: [eve_municipio:208, localidad:31, direccion:RANCHERIA RIO AZUCENA, 00000 RIO AZUCENA, SAN JUAN METZAPE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO AZUCENA - SAN JUAN SAN, lon:-97.838337, utm17:31633913]] | 31-07-2017 | 01-12-2017 | 1438488.35 | 1438488.35 | 1438488.35 | 1438488.35 | 1438488.35 | 1438488.35 | [tipo1: [tipo_obra:0] obra, numero_con contrato:CAO-FISE-091-W-0-17, contratista:CONSTRUCI ONES SUTUTAC S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1438 488.35, importe_mo difricado:143 848.35]] | [meta1: [avance:18.0]] | [1146785/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|---------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-----|-----|---|--------------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| 2018 | 1 | 0AX17170401011605 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Xantica Santa Maria Cosatepec - 231162 | 320000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 231162 | N | 0 | 0 | 0 | 339 | {metas: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | {gest: {eve_municipio:495, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA EXHATEPEC, 70800 SAN FELIX LACALLILLO, SANTIAGO XANTICA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TR, lon:-96.15435997, lat:16.00961576}} | 21-09-2017 | 01-12-2017 | 304098.19 | 304098.19 | 304098.19 | 304098.19 | 304098.19 | {tito: {tipo_obra:0, bra, numero_con_trasfeco: FISE-165-W-0-17, contratista:CONSTRUCTO R 1, CAMARETINO LOMA, LAMBDA, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:304098.19, importe_mo_dedicado:304098.19}} | {metas: {avance:4.0}} | [1146685/proyecto_FIN, 1146685/proyecto_INICIO] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012330 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Ocotlán A Llano Grande - 249051 | 160000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249051 | N | 0 | 0 | 0 | 328 | {metas: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | {gest: {eve_municipio:498, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUEVO, 68800 NUEVO OCOTLAN, SANTIAGO NUEVO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCO, lon:-95.50368844, lat:17.49648423}} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 158856.31 | 158856.31 | 158856.31 | 158856.31 | 158856.31 | {tito: {tipo_obra:0, bra, numero_con_trasfeco: FISE-178-W-0-17, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TIENESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:158856.31, importe_mo_dedicado:158856.31}} | {metas: {avance:2.0}} | [1147410/proyecto_FIN, 1147410/proyecto_INICIO, 1147410/proyecto_FIN] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX10180201137027 | Proyecto de inversión | Construcción Del Camino Rural Santa Catalina Albaradas, San Miguel Del Valle, Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000, Sistema A Controlar Del Km 23 240 Al Km 24 000 | 3300000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PRO/UDOS 25/2018 | N | 0 | 0 | 0 | 399 | {metas: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {gest: {eve_municipio:560, localidad:4, direccion:SANTA CATALINA ALBARADAS, VILLA DIAZ ORDAZ, 70410, lon:-96.296388, lat:17.061388}} | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | {tito: {tipo_obra:0, bra, numero_con_trasfeco: PRODI-006-W-0-18, contratista:CONSTRUCTO RA CRUZTA, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1399192.4, importe_mo_dedicado:0}} | {metas: {avance:0.0}} | Cancelado | Cancelación validada | | |
| 2018 | 3 | 0AX17180101080749 | Proyecto de inversión | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Trotón De Flores Magón, Tunapalá Agua Tinta- Agua Evangelista-Agua Calabrada Del km 0 000 Al km 7 564, Etapa 1 | 1100000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | F165/0108/2018 | N | 0 | 0 | 0 | 358 | {metas: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {gest: {eve_municipio:40, localidad:21, direccion:LOS PANDOS, HUAUTEPEC, 68555, lon:-96.7991844, lat:18.088333}} | 01-04-2018 | 01-07-2018 | 997392.88 | 997392.88 | 191689.26 | 191689.26 | 191689.26 | {tito: {tipo_obra:0, bra, numero_con_trasfeco: FIES-011-W-0-18, contratista:IMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:997392.88, importe_mo_dedicado:0}} | {metas: {avance:1.0}} | [1219080/proyecto_FIN, 1219080/proyecto_PROCESO] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301385909 | Proyecto de inversión | CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA JACATEPEC, CERRO CABALLO DEL KM. 0-000 AL KM. 6-600. | 643550 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/SEDESOL/71683-11/2018 | S | 579 | 707 | 0 | {metas: {unidad_medida:7, meta:6.0}} | {gest: {eve_municipio:417, localidad:45, direccion:Santa Maria Jacatepec, Oax., Mexico, lon:96.2099035, lat:17.8620161}, {gest: {eve_municipio:417, localidad:1, direccion:Mexico 175, Jacatepec, Oax., Mexico, lon:96.2121228, lat:17.8621668}}} | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {tito: {tipo_obra:0, bra, numero_con_trasfeco: FISE-011-W-0-18, contratista:IMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:997392.88, importe_mo_dedicado:0}} | {metas: {avance:0.0}} | Sin contratos nuevos en el trimestre | En ejecución | Validado/ Registrado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------|------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| 2018 | 3 | OAX17170100852826 | Proyecto de inversión | 7908919.74 | Rehabilitación De 1.15 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Internacional (Sentido Del Crucero De Vigiera Al Monumento A La Madre) Subramos Del Km 0.000 Al Km 1.000 Del Km 1.800 Al Km 3.850 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | POB/0950/2017 | N | 0 | 0 | 25502 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.15]} | {geot: 0 [eve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, 68000, lon:96.72, lat:17.067777]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 7677220.73 | 7677220.73 | 7677220.73 | 7677220.73 | 7677220.73 | {ctot: 0 [tipo_obra:0 Bra, numero_con trazo:CAD, PDR-009-W-0-17, contratista:7 ALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION TIACC, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7285152.13, importe_mo difricado:7677220.73} | {meta:1 [avance:1.15]} [961624/proyecto_NICIO, 961624/proyecto_ FIN, 961624/proyecto_NICD] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170100852827 | Proyecto de inversión | 7611419.18 | Rehabilitación De 1.10 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Cristóbal Colón (Sentido Del Monumento A La Madre Al Crucero De Vigiera) Subramos Del Km 5.100 Al Km 5.200 Y Del Km 9.000 Al Km 10.000 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | POB/0951/2017 | N | 0 | 0 | 25502 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.1]} | {geot: 0 [eve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, 68000, lon:96.72, lat:17.067777]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 7394578.5 | 7394578.5 | 7394578.5 | 7394578.5 | 7394578.5 | {ctot: 0 [tipo_obra:0 Bra, numero_con trazo:CAD, PDR-010-W-0-17, contratista:C ONSTRUCTO RE S DE LA C UENCA S.A, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:717522.5, importe_mo difricado:7394578.5} | {meta:1 [avance:1.1]} [961625/proyecto_ FIN, 961625/proyecto_NICD] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX180301297581 | Proyecto de inversión | 873468 | CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ADJONON NOCHISTLAN SANTA CATARINA ADIQUETES DEL KM 0+000 AL KM 11+000. | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/P/DPP/SEDESOL/1463-9/2018 | S | 7020 | 6264 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:11.0]} | {geot: 0 [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unanueed Road, Oaxaca, Mexico, lon:97.20546796, lat:17.56679286], {meta: 2 [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:66000 Asunción Nochtlan, Oax, Mexico, lon:97.2279336, lat:17.4606859]} | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos o avances | {meta:1 [avance:0.0]} | En Ejecución | Validado/ Registrado avances | |
| 2018 | 3 | OAX17170401008920 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Natchul Yoganita - 231199 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 231199 | N | 0 | 0 | 21 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | {geot: 0 [eve_municipio:277, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 71418 YOGANTA VILLA SOLA DE VILGA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NACHIHUI - YOGA, lon: 96.9890743, lat:16.56852667]} | 21-09-2017 | 01-12-2017 | 229294.46 | 229294.46 | 229294.46 | 229294.46 | 229294.46 | {ctot: 0 [tipo_obra:0 Bra, numero_con trazo:CAD, FISE-167-W-0-17, contratista:C ONSTRUCION CONSTRUCTIVO PANA, EMBALECO MENTO URBANO CESANTO, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:229294.46, importe_mo difricado:229294.46} | {meta:1 [avance:1.0]} [1144000/proyecto_NICIO, 1144000/proyecto_ FIN, 1144000/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401010925 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Caballo Blanco Al Durazul - 249117 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249117 | N | 0 | 0 | 29 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {geot: 0 [eve_municipio:31, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70281 EL GUADAJUAR, TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CABALLO, lon: 95.98446973, lat:17.07564699]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 239810.54 | 239810.54 | 239810.54 | 239810.54 | 239810.54 | {ctot: 0 [tipo_obra:0 Bra, numero_con trazo:CAD, FISE-185-W-0-17, contratista: NFRASSTRU CTURAS NYVHEMOR, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239810.54, importe_mo difricado:239810.54} | {meta:1 [avance:3.0]} [1146005/proyecto_ FIN, 1146005/proyecto _PROCESO, 1146005/proyecto_NICD] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401010927 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Tamazulapam A Santa Rosa A Tierra Caliente - 249125 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249125 | N | 0 | 0 | 210 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {geot: 0 [eve_municipio:31, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70281 TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TAM, lon:95.11431974, lat:17.06951822]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 239642.2 | 239642.2 | 239642.2 | 239642.2 | 239642.2 | {ctot: 0 [tipo_obra:0 Bra, numero_con trazo:CAD, FISE-184-W-0-17, contratista: NFRASSTRU CTURAS NYVHEMOR, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239642.2, importe_mo difricado:239642.2} | {meta:1 [avance:3.0]} [1146007/proyecto_ FIN, 1146007/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|------|------|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 2018 | 3 | 0AX180301379008 | Proyecto de inversión | 37825857.97 | AMPLIACION A 4 CARRETES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DEL KM 3+460 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | D.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PI/IES/LSR 4/01/18 | 5 | 4375 | 3792 | [meta1: 0 [unidad_medida:7, meta:3.46]] | [geo1: Eze_municipio298, localidad:1, direccion:Cempahuepet, Camino, 70430 San Pablo Villa de Mitla, Oax, México, lon:-96.34752274, lat:16.92247521; geo2: Eze_municipio298, localidad:1, direccion:Cempahuepet 22, Independencia, 70430 Independencia, Oax, México, lon:-96.3572216, lat:16.02027677]] | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [avance:0]] | [1379008/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904405 | Proyecto de inversión | 2555000 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Guinagol Puela Blanca Del Km 0.000 Al Km 26.000, Subtramo Del Km 7.800 Al Km 8.300 | D.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SC7/1324/2017 | N | 0 | 0 | 160 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.5]] | [geo1: Eze_municipio412, localidad:4, direccion:PIÑA BLANCA, SANTA MARIA GUINAGOL, 68493, lon:-96.296388, lat:16.831944]] | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 2451368.18 | 2451368.18 | 2451368.18 | 2451368.18 | 2451368.18 | ([tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, SCT-057-W-1-17, contratista:C ONSTRUCO INSTRUCCO DNES RUIR S.A. DE C.V., convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:2218 680.72, importe_mo difricado:245 1368.18]) | [meta1: [avance:5]] | [1030409/proyecto_PROCESO, 1030409/proyecto_INICIO, 1030409/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904385 | Proyecto de inversión | 114000000 | Modernización A Nivel Pavmento Del Camino E.C. Concreto-Abrigo Centro Viejo Pochutla Huasteco Del Km 0.000 Al Km 19.000 Subtramo Del Km 9.000 Al Km 11.000. | D.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SC7/1557/2017 | N | 0 | 0 | 740 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0]] | [geo1: Eze_municipio413, localidad:1, direccion:SANTA MARIA MAHIA HUASTECO, 70980, lon:-96.322222, lat:15.834166]] | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 10937611.44 | 10937611.44 | 10937611.44 | 10937611.44 | 10937611.44 | ([tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, SCT-051-W-0-17, contratista: GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA KIDMEX S.A. DE C.V. Y DESARROLLA INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARI A DAMCOO S.A. DE C.V., convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:96563.37]) | [meta1: [avance:2.0]] | [1030389/proyecto_FIN, 1030389/proyecto_INICIO, 1030389/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170401007509 | Proyecto de inversión | 399966.81 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Pajaral Morales Uno A San Mateo Tepicorepec Puelite - 209439 | D.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 209439 | N | 0 | 0 | 100 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0]] | [geo1: Eze_municipio426, localidad:26, direccion:MANCHERA SANTA MARIA PEÑOLIS, SIDA MOJULS UNO TEPATEPEC, SANTA MARIA PEÑOLIS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL CANOED - LA CULE, lon:-97.0548846, lat:17.0052648]] | 23-08-2017 | 01-12-2017 | 399452.38 | 399452.38 | 399452.38 | 399452.38 | 399452.38 | ([tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, FISE-126-W-0-17, contratista:C ONSTRUCO DNES Y BARRERA BARRERA DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3994 52.38, importe_mo difricado:399 452.38]) | [meta1: [avance:0]] | [1142589/proyecto_FIN, 1142589/proyecto_PROCESO, 1142589/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170401011508 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Cangrejo La Cañera Santa María Zacatepec - 207426 | D.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207426 | N | 0 | 0 | 365 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]] | [geo1: Eze_municipio447, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CULEBRA, 71051 LA CULEBRA, SANTA MARIA ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CANOED - LA CULE, lon:-98.01216611, lat:16.85205084]] | 07-08-2017 | 01-12-2017 | 228943.66 | 228943.66 | 228943.66 | 228943.66 | 228943.66 | ([tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, FISE-107-W-0-17, contratista: MANA DEL CAMBIO GARCIA SANCHEZ, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2389 43.66, importe_mo difricado:238 943.66]) | [meta1: [avance:0]] | [1146588/proyecto_INICIO, 1146588/proyecto_PROCESO, 1146588/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108459 | Proyecto de inversión | 1500000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Pionaxa De Don Luis Chaminillo Huasteco Santa Yucucha Del Km Al Km - 126001 | D.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 126001 | N | 0 | 0 | 38 [meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0]] | [geo1: Eze_municipio70, localidad:7, direccion:INTERIOR SN MANCHERA YUCUCHA, 71752 YUCUCHA, PIONTEPA DE DON LUIS OAXACA, SE REALIZARAN 1 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PIONTEPA DE DON LUIS CHAMINITO - HERRERA SANTA YUCUCHA DEL KM 0000 AL KM 3000, lon:-97.8927005, lat:16.38662574]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1499703.7 | 1499703.7 | 721972.77 | 721972.77 | 721972.77 | ([tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, FISE-023-W-0-38, contratista: INMOBILIARI A DIOGOME S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1499 703.7, importe_mo difricado:0.0]]) | [meta1: [avance:0]] | [1246841/proyecto_FIN, 1246841/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|---|---|---|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|--------------|----------|---------|
| 2018 | 3 | 0AX18180201107748 | Proyecto de inversión | 559999.98 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Juan Coyula A Límites Del Municipio De Concepción Fagnolo Km.46 Km - 125273 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125273 | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 559950.29 | 559950.29 | 35840.52 | 35840.52 | 35840.52 | {tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-019-W-0-SR, contratista: UPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado: ONES, S.A. DE C.V., monto:559950.29, importe_mo dificado:0.0]} | {meta1: [avance:6.65], meta2: [avance:6.65], meta3: [avance:6.65]} | {meta1: [avance:6.65], meta2: [avance:6.65], meta3: [avance:6.65]} | (1246130/proyecto PROCESO, 1246130/proyecto PROCESO) | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201107537 | Proyecto de inversión | 1095752.07 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Idelfonso Ozoltepec A San Mateo Rio Honddo-133838 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113638 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.2]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1072320.32 | 1072320.32 | 901287.31 | 901287.31 | 901287.31 | {tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-025-W-0-SR, contratista:5 GRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1072320.32, importe_mo dificado:0.0]} | {meta1: [avance:2.2], meta2: [avance:2.2], meta3: [avance:2.2]} | {meta1: [avance:2.2], meta2: [avance:2.2], meta3: [avance:2.2]} | (1245919/proyecto FISE, 1245919/proyecto PROCESO, 1245919/proyecto INICIO) | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012226 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Puerto Rancho La Virgen El Cautel A Santa María Zacatepec - 207442 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207442 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | 07-08-2017 | 01-12-2017 | 227897.95 | 227897.95 | 227897.95 | 227897.95 | 227897.95 | {tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-105-W-0-17, contratista: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ, convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:227897.95, importe_mo dificado:227897.95]} | {meta1: [avance:3.0], meta2: [avance:3.0], meta3: [avance:3.0]} | {meta1: [avance:3.0], meta2: [avance:3.0], meta3: [avance:3.0]} | (1147306/proyecto PROCESO, 1147306/proyecto INICIO, 1147306/proyecto FINE) | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201107538 | Proyecto de inversión | 1404247.93 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo De San Idelfonso Ozoltepec San Jose Del Pacifico - 114233 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114233 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.7]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1392046.6 | 1392046.6 | 1178758.59 | 1178758.59 | 1178758.59 | {tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-026-W-0-SR, contratista:5 GRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1392046.6, importe_mo dificado:0.0]} | {meta1: [avance:11.7], meta2: [avance:11.7], meta3: [avance:11.7]} | {meta1: [avance:11.7], meta2: [avance:11.7], meta3: [avance:11.7]} | (1245920/proyecto INICIO, 1245920/proyecto FINE, 1245920/proyecto PROCESO) | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012359 | Proyecto de inversión | 280000 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Entrepuerto Corraleros El Cruceño - 230238 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 230238 | N | 0 | 0 | 1735 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5]} | 22-09-2017 | 01-12-2017 | 266386.23 | 266386.23 | 266386.23 | 266386.23 | 266386.23 | {tipo: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-105-W-0-17, contratista:5 UNIMINISTERIA DORA E IMPERMENTOS LA MARI, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:266386.23, importe_mo dificado:266386.23]} | {meta1: [avance:3.5], meta2: [avance:3.5], meta3: [avance:3.5]} | {meta1: [avance:3.5], meta2: [avance:3.5], meta3: [avance:3.5]} | (1147439/proyecto PROCESO, 1147439/proyecto FINE, 1147439/proyecto INICIO) | En Ejecución | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX1818201137011 | Proyecto de inversión | 5300000 | Construcción Del Camino E.C. Santa María Temacalapa - San Juan Petlapa) San Felipe El Mirador - Santiago Acotepec. Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.972.09+1.000. Subtramo A Construir | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 35/2919/09/PRO/005 23/2018 | N | 0 | 0 | 0 | 218 | {meta1: [unidad_medida?7, meta1.0, meta_modificada0.9]} | {@ot: [ov_municipio212, localidad3, direccion:SAN FELIPE EL MIRADOR, SAN JUAN PETLAPA, 68980, lon:-95.998888, lat:17.503655]} | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 4663968.01 | 4663968.01 | 1399190.4 | 432666.09 | 432666.09 | {@ot: [tipo_obra0 bra, numero_con trato:CAD-PROJ-06-W-0-18, contratista: ONSTRUCO RA CRUZ, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4663968.01, importe_mo dificado0.0]} | {meta1: [avance0.87]} (1276029/proyecto PR0610, 1276029/proyecto PR0610, 1276029/proyecto PR0610) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18182011107346 | Proyecto de inversión | 559081.88 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Cosocho Brandereros - 114933 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114933 | N | 0 | 0 | 0 | 54 | {meta1: [unidad_medida?7, meta1.0, meta_modificada7.0]} | {@ot: [ov_municipio346, localidad2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO 1 LOGUICHE, 70818 88AMADHO, SAN FRANCISCO LOGUICHE OAXACA, lon: 96.36601734, lat:16.3878911]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 558597.28 | 558597.28 | 361780.66 | 361370.66 | 361370.66 | {@ot: [tipo_obra0 bra, numero_con trato:CAD-FISE-03-W-0-18, contratista: E DIFICACION S, PUENTES Y CAMINOS VANGUARDI A.S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:558597.28, importe_mo dificado0.0]} | {meta1: [avance7.0]} (1245728/proyecto PR0610, 1245728/proyecto PR0610, 1245728/proyecto PR0610) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX1818201108763 | Proyecto de inversión | 920000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santiago Tepepec Santa Cruz Thilante Nima A La Cumbre - 125919 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125919 | N | 0 | 0 | 0 | 55 | {meta1: [unidad_medida?7, meta1.0, meta_modificada11.5]} | {@ot: [ov_municipio489, localidad15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 1 THILANTE, 71784 SANTA CRUZ THILANTE, SANTIAGO TEPEPEC OAXACA, lon: 97.662086, lat:16.321035]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 914027.22 | 914027.22 | 914027.22 | 914027.22 | 914027.22 | {@ot: [tipo_obra0 bra, numero_con trato:CAD-FISE-040-W-0-18, contratista: NIBSA ANQUITTU RA BASCA S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:914027.22, importe_mo dificado314027.22]} | {meta1: [avance11.5]} (1247145/proyecto PR0610, 1247145/proyecto PR0610, 1247145/proyecto PR0610) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170300955497 | Proyecto de inversión | 11000000 | Modernización Y Ampliación Del Camino "Santiago Tlantongo - San Miguel Tecomatlán" Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 22.800. Subtramo A Modernizar Del Km. 11.279+41. Al Km. 9.840 At + 8.990 Ad Al Km | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | SCT/3008/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 474 | {meta1: [unidad_medida?7, meta1.0, meta_modificada2.5]} | {@ot: [ov_municipio492, localidad1, direccion:SANTIAGO 1 TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO, lon: 97.238886, lat:17.283333]} | 01-10-2017 | 01-12-2017 | 10553835.6 | 10553835.6 | 10553835.6 | 10553835.6 | 10553835.6 | {@ot: [tipo_obra0 bra, numero_con trato:CAD-SCT-308-W-0-17, contratista: GRUPO VICINDIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9724120.22, importe_mo dificado10553835.6]} | {meta1: [avance2.5]} (1081935/proyecto PR0610, 1081935/proyecto PR0610, 1081935/proyecto PR0610) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX1818201136875 | Proyecto de inversión | 5300000 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxipec) Puerto Engio-San Martín Zvoteragam - Santiago Progreso-San Pablo Quacmil Tramo Del Km 0.00 Al Km 20.000. Subtramo A Modernizar Del Km 8.600 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 35/2919/09/PRO/005 29-1/2018 | N | 0 | 0 | 0 | 1781 | {meta1: [unidad_medida?7, meta1.0, meta_modificada0.9]} | {@ot: [ov_municipio9, localidad5, direccion:SAN PEDRO 1 OJUMACHIN, ANOZINTITEC, 68435, lon:96.225555, lat:17.678611]} | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 5259690.7 | 5259690.7 | 1577907.21 | 708632.91 | 708632.91 | {@ot: [tipo_obra0 bra, numero_con trato:CAD-PROJ-010-W-0-18, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA PADHESA, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5259690.7, importe_mo dificado0.0]} | {meta1: [avance0.0]} (1273883/proyecto PR0610, 1273883/proyecto PR0610, 1273883/proyecto PR0610) | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---|---|---|-----|--|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---|--------------|---------------------|
| 2018 | 3 | QAX17170401050324 | Proyecto de inversión | 12800000 | Reconstrucción De La Carpa Afritica En El Camino Tenzulapam Del Progreso Tepelmene Villa De Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000, Subtramo Del Km 22 500 Al Km 24 800 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | carreteras y aeropistas de oaxaca | FONREGION/S4R02/017 | N | 0 | 0 | 510 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.38]} [metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.38]] | {tipo: 'O', municipio:552, localidad:1, direccion:'LA ACCIÓTEPEC PUJUMAS, TACÓTEPEC PUJUMAS, 69140, lon:-97.43133, lat:17.850833}} | 01-11-2017 | 01-12-2017 | 11622315.33 | 11622315.33 | 11622315.33 | 11622315.33 | 11622315.33 | {tipo: 'O', obra:0, bra:, numero_contrato:CAD-FOMECIÓN 219-W-0-17, contratista:R OSAIRO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MUJERCA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.162 23153367, importa_mo dificado:1.16 223153367} | {metas: [avance:2.38]} [metas: [avance:2.38]] | 1186654/proyecto PROCESO, 1186654/proyecto INICIO, 1186654/proyecto _FIM | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170300933202 | Proyecto de inversión | 376498.75 | Mejoramiento De Camino Rural - 148777 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148777 | N | 0 | 0 | 120 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.17]} [metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.17]] | {tipo: 'O', municipio:292, localidad:18, direccion:'CALLE SIN NOMBRE TODONIA RANCHERA EL ZACATÁN, 71313 EL ZACATÓN, SAN PABLO CLATRO VINALDOS OAXACA ENTRE Y SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE C, lon:-96.8939887, lat:16.95910785}} | 20-07-2017 | 01-12-2017 | 375820.66 | 375820.66 | 375820.66 | 375820.66 | 375820.66 | {tipo: 'O', obra:0, bra:, numero_contrato:CAD-FISE-060-W-0-17, contratista:P ROYECTOS Y CONSTRUCCI ONS AJRE S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3764 98.75, importa_mo dificado:375 820.66}} | {metas: [avance:4.17]} [metas: [avance:4.17]] | 1059455/proyecto INICIO, 1059455/proyecto PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170401010792 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Agua Del Espino A La Compañía - 247002 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247000 | N | 0 | 0 | 109 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} [metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]] | {tipo: 'O', municipio:17, localidad:3, direccion:'INTERIOR SN RANCHERA, 71507 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑIA OAXACA, SE REALIZARAN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA COMPAÑIA DE, lon:-96.8024374, lat:16.5906289}} | 06-10-2017 | 01-12-2017 | 238707.07 | 238707.07 | 238707.07 | 238707.07 | 238707.07 | {tipo: 'O', obra:0, bra:, numero_contrato:CAD-FISE-219-W-0-17, contratista:C OYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2387 07.07, importa_mo dificado:238 707.07} | {metas: [avance:4.17]} [metas: [avance:4.17]] | 1145872/proyecto INICIO, 1145872/proyecto PROCESO, 1145872/proyecto _FIM | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170401011129 | Proyecto de inversión | 703999.59 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Guadalupe De Las Flores A Límites Del Municipio De Tlaxiaco De Segura Y Lara - 246910 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 246910 | N | 0 | 0 | 23 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.3]} [metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.3]] | {tipo: 'O', municipio:105, localidad:10, direccion:'INTERIOR SN PUEBLA SAN ANTONNO MONTE VERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONNO MONTE VERDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE, lon:-97.73874644, lat:17.53954671}} | 26-09-2017 | 01-12-2017 | 703757.09 | 703757.09 | 703757.09 | 703757.09 | 703757.09 | {tipo: 'O', obra:0, bra:, numero_contrato:CAD-FISE-206-W-0-17, contratista:S E SERVICIOS DE CONSTRUCCI ON Y VIVERIA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7037 57.09, importa_mo dificado:703 757.09} | {metas: [avance:4.3]} [metas: [avance:4.3]] | 1146209/proyecto PROCESO, 1146209/proyecto INICIO, 1146209/proyecto _FIM | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170401005572 | Proyecto de inversión | 320000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Bernardo Mittepec Asunción Mittepec- 228330 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228330 | N | 0 | 0 | 49 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.35]} [metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.35]] | {tipo: 'O', municipio:123, localidad:2, direccion:'INTERIOR SN RANCHERA, 71213 ASUNCIÓN MITTEPEC, SAN BERNARDO MITTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO, lon:-96.9650299, lat:16.86644627}} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 318372.81 | 318372.81 | 318372.81 | 318372.81 | 318372.81 | {tipo: 'O', obra:0, bra:, numero_contrato:CAD-FISE-124-W-0-17, contratista:P ROYECTOS Y SERVICIOS MULTIO S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3183 72.81, importa_mo dificado:318 372.81} | {metas: [avance:9.35]} [metas: [avance:9.35]] | 1140652/proyecto INICIO, 1140652/proyecto PROCESO, 1140652/proyecto _FIM | En Ejecución | Validado avances |

| 2018 | 3 | 0AX1717040100573 | Proyecto de inversión | Mejoramiento del Camino Rural Tramo Tapa A Parpa Rio San Bernardo Manque - 205182 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 205182 | N | 0 | 0 | 430 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.42} | {gest: {eve_municipio:223, localidad:2, direccion:RANCHERIA ASUACION MIXITPEC, 7212 ASUACION MIXITPEC, SAN BERNARDO MIXITPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TAPA, lon: 96.93510673, lat:16.86347674}} | 02-08-2017 | 01-12-2017 | 159837.35 | 159837.35 | 159837.35 | 159837.35 | 159837.35 | ASISORIAS GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:159845.48, importe_mo difricado:159837.35} | {meta:1 (avance:1.42)} | {1140653/proyecto_PMOCSO, 1140653/proyecto_FPN, 1140653/proyecto_INICIO} | En ejecución | Validado avances |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|-----|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------------------|--|--------------|------------------------------|
| 2018 | 3 | 0AX18030128911 | Proyecto de inversión | AMPLIACION DE CAMINO PUTLA - PINTOPA NACIONAL LA GUADALUPE AL CUATRO Y SUBTRAMO DEL CERRO AL UNO MAS SESENTA-261005 | 300 San Pedro Amangos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 261005 | N | 0 | 0 | 654 | {meta: 0 unidad_medida:21, meta:1.00} | {gest: {eve_municipio:300, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 730700 LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMANGOS OAXACA, TRAYE SE REALIZARAN TRABAJOS DE AMPLIACION DE CAMINO E.C.PUTLA - PINTOPA NACIONAL - LA GUADALUPE TRAMO DE 6 KM. 000 AL KM. 4+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DE 6 KM. 0+000 AL 4, lon:98.0772333, lat:16.67516325}} | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 4257794.11 | 4257794.11 | 1406575.05 | 1406575.05 | 1406575.05 | {cto: {ipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FISE AM-061- W-0-18, contratista:C ANO, EDGAR ROSAS SOLANO, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4257794.11, importe_mo difricado:4257794.11}} | {meta:1 (avance:0.48)} | {1288911/proyecto_PMOCSO, 1288911/proyecto_INICIO} | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18030138599 | Proyecto de inversión | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO (BARA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA) DEL REYES CERRO DE ORO AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700. | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/CAPIU/F/ 2123/2018 | S | 165 | 135 | 0 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.14} | {gest: {eve_municipio:184, localidad:273, direccion:Tuatspec - Casaca 715, Santa Cruz, 68330 San Juan Bautista Tuatspec, Oax., México, lon: 96.180500, lat:18.07673481, geo2: {eve_municipio:184, localidad:273, direccion:Casaca - Tuatspec, 320, la Prapa, 68380 San Juan Bautista Tuatspec, Oax., México, lon: 96.13988005, lat:18.08393322}} | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en trimestre | {meta:0 (avance:0.0)} | | En ejecución | Validado/ Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX00180201136969 | Proyecto de inversión | Modernización Y Ampliación Del Camino La Venta-San José Cienaguilla-Santo Domingo Cosolepe-San Juan Cosolepe-San Francisco Cosolepe, Tramo Del Km 0+000 Al Km 96+000, Subtramo A Modernizar Del Km | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | POR/0955/2017 | N | 0 | 0 | 830 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0} | {gest: {eve_municipio:512, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO COSOLEPE, SANTO DOMINGO COSOLEPE, 70887, lon: 96.309444, lat:16.148611}} | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {cto: {ipo_obra:5 enveco, numero_con trato:CAD- PDE-010-W-0-17, contratista:A CERO CONCRETO DOMESTICO O MES CIVILES S.A. DE CV, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8900020.48, importe_mo difricado:893955.83}} | {meta:1 (avance:0.0)} | | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17180301080755 | Proyecto de inversión | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Tlaxiahuac-San Felipe Tlaxiahuac, Tramo Del 0+000 Al Km 21+000, Subtramo Del Estudio Y Propoyecto De | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PP/FIES/009 9/2018 | N | 0 | 0 | 230 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0} | {gest: {eve_municipio:135, localidad:1, direccion:SAN FELIPE Tlaxiahuac, 68260, lon: 96.850166, lat:17.111111}} | 01-04-2018 | 01-08-2018 | 1618849.21 | 1618849 | 1173912.09 | 1173912.09 | 1173912.09 | {cto: {ipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FIES-012-W-0-18, contratista:D UGA CONSTRUCTOCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1618849.21, importe_mo difricado:0.0}} | {meta:1 (avance:1.0)} | {1219088/proyecto_INICIO, 1219088/proyecto_FPN, 1219088/proyecto_PMOCSO} | En ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------------|--|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170100852845 | Proyecto de inversión | 5000000 | Construcción De Concreto Hidráulico Del Camino De La Localidad De Chiquihuitlan De Benito Juárez-Santa Ana Cuadernoc, Subfranja | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | PO8/0998/2017 | N | 0 | 0 | 187 | {metas: [unidad_medida:7, meta:10, meta_modificada:0.7]} | {@ot: [ov: municipio:27, localidad:1, direccion:CHICHIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, 08617, lon:96.744444, lat:17.994444]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 4692703.37 | 4692703.37 | 4692703.37 | 4692703.37 | 4692703.37 | {@ot: [tipo_obra:0, bra:, numero_contrato:CAD, PDR-023-W-0-17, contratista:C AMATERIA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4371490.66, importe_modificado:4692703.37]} | {metas: [avance:0.7]} | 061643/proyecto_INICIO, 061643/proyecto_F En Ejecución, 061643/proyecto_PROCESO | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852834 | Proyecto de inversión | 2419840.53 | Modernización Y Ampliación Con Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre Hacia La Unidad Deportiva, Ubicada En La Localidad De Santa María Ayu. Del Km 0 000 Al Km 0.500 En El Municipio De La Heroica Ciu | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | PO8/0954/2017 | N | 0 | 0 | 275 | {metas: [unidad_medida:7, meta:10, meta_modificada:0.5]} | {@ot: [ov: municipio:39, localidad:22, direccion:SANTA MARIA 1 AYU, HEROICA CIUDAD DE HUAHUAPAN DE LION, 69008, lon:-97.775833, lat:17.803888]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 2352659.28 | 2352659.28 | 2352659.28 | 2352659.28 | 2352659.28 | {@ot: [tipo_obra:0, bra:, numero_contrato:CAD, PDR-011-W-0-17, contratista:E MPRESA MEXICANA INDEFINITE DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2339382.73, importe_modificado:2352659.28]} | {metas: [avance:0.5]} | 061632/proyecto_INICIO, 061632/proyecto_F En Ejecución, 061632/proyecto_PROCESO | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201107992 | Proyecto de inversión | 744916.26 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo La Escalera Santa María Velato - 113324 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113324 | N | 0 | 0 | 169 | {metas: [unidad_medida:7, meta:10, meta_modificada:0.0]} | {@ot: [ov: municipio:61, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCIERAS SANTA MARIA VELATO, 70827 SANTA MARIA VELATO, MONIAS OAXACA, lon:-96.6462687, lat:16.5041196]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 743956.76 | 743956.76 | 372105.76 | 372105.76 | 372105.76 | {@ot: [tipo_obra:0, bra:, numero_contrato:CAD, FIS-029-W-0-18, contratista:T RANISISTMIC S, CONVOCANTE: SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:343595.76, importe_modificado:0.0]} | {metas: [avance:0.0]} | 1246374/proyecto_INICIO, 1246374/proyecto_F En Ejecución, 1246374/proyecto_PROCESO | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108083 | Proyecto de inversión | 568016.88 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Circuito El Arador Social Rio Taba El Carrizalito Nube Tramo -113364 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113364 | N | 0 | 0 | 61 | {metas: [unidad_medida:7, meta:10, meta_modificada:3.05]} | {@ot: [ov: municipio:29, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCIERAS SANTA CARRIZAL, SAN LORENZO TOMELILCO SAN OAXACA, lon:97.20514422, lat:16.51042418]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 432303.68 | 432303.68 | 432303.68 | 432303.68 | 432303.68 | {@ot: [tipo_obra:0, bra:, numero_contrato:CAD, FIS-031-W-0-18, contratista:7 251046 DISEÑO, CONVOCANTE: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:43203.68, importe_modificado:432303.68]} | {metas: [avance:3.05]} | 1247065/proyecto_INICIO, 1247065/proyecto_F En Ejecución, 1247065/proyecto_PROCESO | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108764 | Proyecto de inversión | 4800000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Luis Chitalo, Santa Cruz Thuiakte -126009 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 126009 | N | 0 | 0 | 559 | {metas: [unidad_medida:7, meta:10, meta_modificada:6.0]} | {@ot: [ov: municipio:489, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ THUIAKTE, 31704 SANTA CRUZ THUIAKTE, SANTIAGO TETEPAC OAXACA, lon:97.66155613, lat:16.32055106]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 479409.09 | 479409.09 | 479405.45 | 479405.45 | 479405.45 | {@ot: [tipo_obra:0, bra:, numero_contrato:CAD, FIS-041-W-0-18, contratista: NESA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479409.09, importe_modificado:479405.09]} | {metas: [avance:6.0]} | 1247146/proyecto_INICIO, 1247146/proyecto_F En Ejecución, 1247146/proyecto_PROCESO | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | OAX1717030095479 | Proyecto de inversión | 15000000 | Modernización A Nivel De Pavimento De La Carretera S.C. (Meta - Ent: Tehuantepec I) - Santiago Quinecuada Del Km 0.000 Al Km 23.000, Primer Subtramo A Nivel De Subsecano Del Km 1.400 Al Km 3.000; | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | SCT/3051/2017 | N | 0 | 0 | 160 | {meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0} | {geot: Eje_municipio:125, localidad:1, direccion:SAN CARLOS VAUTIERFC SAN CARLOS VAUTIERFC, lon:-97.829722, lat:17.304722} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 14391594 | 14391594 | 14391594 | 14391594 | 14391594 | {otro: tipoobra:0, bra, numero_contrato:CAD-SCT-200-W-1-17, contratista:E L OJALU FORMADO POR LAS EMPRESAS TRUTURADOR A CONCONISCO S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA PHIS POCOS S.A. DE C.V., convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.226.899.817, importe_mo_dificado:0.0} | {meta: avance:5.0} | 1081917/proyecto_FIN | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180101080778 | Proyecto de inversión | 7145680.52 | Rehabilitación Del Camino Rural Páscual Fuentes Sigüenza (El Jicaró) San Antonio Chimalpa-Benito Juárez Chimalpa (El Trebol) Del Km 0.000 Al Km 55.000, Subtramo Del Km 20.000 Al Km 55.000 (depende E | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DPH/FAF57/10 67/2018 | N | 0 | 0 | 309 | {meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:35.0} | {geot: Eje_municipio:265, localidad:35, direccion:Benito Juárez (El Trebol), San Miguel Chimalapa, 70155, lon:-94.140572, lat:16.713130} | 01-06-2018 | 01-12-2018 | 7137558.4 | 7137558.4 | 1999945.49 | 1999945.49 | 1999945.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: avance:15.75} | 1219113/proyecto_FINICIO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201107810 | Proyecto de inversión | 799484.82 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Xitla San Bernardino Miahuatlán - 114507 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114507 | N | 0 | 0 | 558 | {meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0} | {geot: Eje_municipio:384, localidad:2, direccion:INTERIOR SN BANCHERA, 70823 SAN BERNARDINO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA, lon:-96.70444321, lat:16.36832899} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 799415.07 | 799415.07 | 672926.73 | 672926.73 | 672926.73 | {otro: tipoobra:0, bra, numero_contrato:CAD-FISE-032-W-0-58, contratista:P RODUCTOS ARQUITECTO NICOS S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799415.07, importe_mo_dificado:0.0} | {meta: avance:0.0} | 1246192/proyecto_FIN | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201108562 | Proyecto de inversión | 10000000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ejido Benito Juárez Los Angeles El Tesoro Santa Rosa Zahuatlán - 113200 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113200 | N | 0 | 0 | 400 | {meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0} | {geot: Eje_municipio:190, localidad:25, direccion:INTERIOR SN BANCHERA EL TESORO, 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTTECOX OAXACA, lon:-95.2261386, lat:17.3036588} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 999009.71 | 999009.71 | 50000 | 50000 | 50000 | {otro: tipoobra:0, bra, numero_contrato:CAD-FISE-057-W-0-58, contratista:CONSTRUCTORA NES INDA JANS S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999009.71, importe_mo_dificado:0.0} | {meta: avance:1.2} | 1246044/proyecto_FINICIO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170100853175 | Proyecto de inversión | 5000000 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | FF/1094/2017 | N | 0 | 0 | 2550 | {meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.55} | {geot: Eje_municipio:472, localidad:1, direccion:SANTAGO LADILAGA SANTIAGO LADILAGA, lon:-95.205555, lat:16.584722} | 01-06-2017 | 01-06-2017 | 4875521.86 | 4875521.86 | 4875521.86 | 4875521.86 | 4875521.86 | {otro: tipoobra:0, bra, numero_contrato:CAD-FF-214-W-0-17, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALES ESMERALDA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4875521.86, importe_mo_dificado:4875521.86} | {meta: avance:2.55} | 061999/proyecto_FIN | En ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|---|---|---|---|-----|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------|---|--------------|----------|---------|
| 2018 | 3 | 0Ax17170401010054 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santo María Antón. A San Pedro Apacatepec. 246930 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 246930 | N | 0 | 0 | 0 | 59 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.7]} | {@eol: [eve_municipio:394, localidat:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70271 SAN PEDRO AYACATTEPEC, SANTA MARIA ALTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA, lon: 95.88083167, lat:17.11942197]} | 11-10-2017 | 01-12-2017 | 799424.5 | 799424.5 | 799424.5 | 799424.5 | {@eol: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE:208-W-0-17, contratista:C ONTULIAS Y OBRA Y URBANISMO S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:799424.5, importe_mo difcado:799424.5]} | {meta:1: [avance:2.7]} | (1145134/proyecto_FIN, 1145134/proyecto_PROCESO, 1145134/proyecto_INICIO) | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0Ax17170401012338 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Tinidad A Rio Yaveo. 246962 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 246962 | N | 0 | 0 | 0 | 60 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0]} | {@eol: [eve_municipio:498, localidat:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 6860 LA TINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA TINIDAD - RIO YAVEO, lon: 95.54826184, lat:17.44082441]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 159896.4 | 159896.4 | 159896.4 | 159896.4 | {@eol: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE:178-W-0-17, contratista: NGENIERIA CIVIL Y TIENESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:159896.4, importe_mo difcado:159896.4]} | {meta:1: [avance:2.0]} | (1147418/proyecto_INICIO, 1147418/proyecto_PROCESO, 1147418/proyecto_FIN) | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0Ax17170401012342 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Francisco Villa A Cruero De Camelera. 247017 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247017 | N | 0 | 0 | 0 | 94 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0]} | {@eol: [eve_municipio:498, localidat:28, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 6883 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO FA, lon:95.45166381, lat:17.47607521]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 317256.58 | 317256.58 | 317256.58 | 317256.58 | {@eol: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE:177-W-0-17, contratista: NGENIERIA CIVIL Y TIENESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:317256.58, importe_mo difcado:317256.58]} | {meta:1: [avance:4.0]} | (1147422/proyecto_INICIO, 1147422/proyecto_PROCESO, 1147422/proyecto_FIN) | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0Ax17170401016714 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cecilia Jalisco. 228413 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228413 | N | 0 | 0 | 0 | 100 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.28]} | {@eol: [eve_municipio:530, localidat:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 7107 SANTA CECILIA JALISCO, SANTI TOMAS JALISCO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CECILIA, lon: 95.61022291, lat:16.88572302]} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 379927 | 379927 | 379927 | 379927 | {@eol: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE:137-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCIONHES Y SERVICIOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:379927.0, importe_mo difcado:379927.0]} | {meta:1: [avance:2.28]} | (1151794/proyecto_INICIO, 1151794/proyecto_PROCESO, 1151794/proyecto_FIN) | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0Ax17170401012491 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepuapepec A Llano Laguna. 249208 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249208 | N | 0 | 0 | 0 | 36 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0]} | {@eol: [eve_municipio:517, localidat:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUAPEPEC, 7020 LLANO LAGUNA, SANTI DOMINGO TEPUAPEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, lon: 96.03714251, lat:16.96294902]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 477196.76 | 477196.76 | 477196.76 | 477196.76 | {@eol: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE:188-W-0-17, contratista: NFRASCTU CTUAS N'HEMOR, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:477196.76, importe_mo difcado:477196.76]} | {meta:1: [avance:6.0]} | (1147571/proyecto_INICIO, 1147571/proyecto_PROCESO, 1147571/proyecto_FIN) | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0Ax17170401012498 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepuapepec A Loma Largo. 249216 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249216 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0]} | {@eol: [eve_municipio:517, localidat:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUAPEPEC, 7020 LOMA LARGA, SANTI DOMINGO TEPUAPEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, lon: 96.085469, lat:16.96125738]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 399714.34 | 399714.34 | 399714.34 | 399714.34 | {@eol: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE:188-W-0-17, contratista: NFRASCTU CTUAS N'HEMOR, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:399714.34, importe_mo difcado:399714.34]} | {meta:1: [avance:5.0]} | (1147578/proyecto_INICIO, 1147578/proyecto_PROCESO, 1147578/proyecto_FIN) | En ejecución | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|---|------|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 2018 | 3 | OAX17170401007114 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Felipe El Pavener A Las Las Balcas. - 228225 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228225 | N | 0 | 0 | 0 | 495 | (meta: 0) (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.56) | (gest: Eje_municipio201, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE EL PAVENER, SERRES SAN JUAN JUQUILA VIANOS, SAN JUAN JUQUILA VIANOS DAMACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL, ton:96.26325432, tel:17.3277593) | 06-09-2017 | 01-12-2017 | 158640.52 | 158640.52 | 158640.52 | 158640.52 | 158640.52 | (tito: (tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FISE-134-W-0-17, contratista: GRUPO VINCINIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAMACA, monto:158640.52, importe_mo difcado:158640.52) | (meta:1: (avance:2.56)) | [142194/proyecto _FIN] | [142194/proyecto _FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401010894 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro El Avanal A San Lorenzo Lalana - 249246 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249246 | N | 0 | 0 | 0 | 1191 | (meta: 0) (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.58) | (gest: Eje_municipio205, localidad:30, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 8940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA DAMACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO, ton:95.77573838, tel:17.58555695) | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 205189.95 | 205189.95 | 205189.95 | 205189.95 | 205189.95 | (tito: (tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FISE-192-W-0-17, contratista: MQUINERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., convocado: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:205189.95, importe_mo difcado:205189.95) | (meta:1: (avance:2.58)) | [1445974/proyecto _FIN] | [1445974/proyecto _FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170300934408 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Loma De Cedro Ojitan - 148930 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148930 | N | 0 | 0 | 0 | 843 | (meta: 0) (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:15.0) | (gest: Eje_municipio232, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN LUCAS OJITLAN, EBATO LOMA DE CEDRO, SAN JUAN OJITLAN OAXACA ENTRE Y, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO E.L.C. OJITLAN, ton: 96.46321491, tel:18.07882284) | 12-07-2017 | 01-12-2017 | 936156.39 | 936156.39 | 936156.39 | 936156.39 | 936156.39 | (tito: (tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FISE-054-W-0-17, contratista:Y ANIDO CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:936156.39, importe_mo difcado:936156.39) | (meta:1: (avance:15.0)) | [1060661/proyecto _FIN] | [1060661/proyecto _FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401008569 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Progreso A Huixtla Miguel Hidalgo - 228523 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228523 | N | 0 | 0 | 0 | 443 | (meta: 0) (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5) | (gest: Eje_municipio269, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 7145 GRANCO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO PROGRESO - ITURBIDE, ton:97.62479794, tel:17.15418213) | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 478797.22 | 478797.22 | 478797.22 | 478797.22 | 478797.22 | (tito: (tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FISE-144-W-0-17, contratista:5 E SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:478797.22, importe_mo difcado:478797.22) | (meta:1: (avance:3.5)) | [143649/proyecto _FIN] | [143649/proyecto _FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX180301378946 | Proyecto de inversión | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIBARDO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA LUISA-LAS REYES-CERRO DE ODO TRAMO DE KM 0+000 AL KM 1+495.59. SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+500 AL KM 7+700. | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/PPP/DIR/SC/2123 /2018 | S | 165 | 135 | 0 | 0 | (meta: 0) (unidad_medida:7, meta:1.14) | (gest: Eje_municipio184, localidad:27, direccion:Sanjames Road, Oaxaca, México, ton:96.96633325, tel:18.109308161, gae:2) (Eje_municipio184, localidad:27, direccion:Las Reyes, Santa Fe, 68310 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax, México, ton:96.1242892, tel:18.0901093) | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: (avance:0)) | [143649/proyecto _FIN] | [143649/proyecto _FIN] | En Ejecución | Validado/ Registrado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|----------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 2018 | 3 | OAX17180301080772 | Proyecto de inversión | 18712032.7 | 1986.1 | Etapa 2 del Pavimentar del Km 0 700 Al Km 2 700 En El Municipio De San Jose Indígen | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PI/IES/015 2/2018 | N | 0 | 0 | 178 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada2.0] | [goal1: [eve_municipio369, localidad5, direccionEL 1 TEPIC, SAN JOSE INDEPENDENCIA 68407, lon:-96.320813, lat:18.223113]] | 01-04-2018 | 01-12-2018 | 17382291.1 | 17382291.1 | 1862269.09 | 1862269.09 | 1862269.09 | [tipo: [tipo_obraO bra, numero_con tratoCAD, FIES-015-W-0-18, contratista: GRUPO CONSTRUCT OH, S.A. DE C.V., convoca: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.738 229.117, importe_mo dificado0.0]] | [meta1: [1219107/proyecto _INICIO]] | En Ejecución | Validado avances | | |
| 2018 | 3 | OAX17170200904737 | Proyecto de inversión | 7500000 | | Reconstrucción Camino Ixtlan-Cauadim de Mendez-Notulad. Zoogrho San Juan Tabaa-Villa Añá. Tramo Ixtlan-Zoogrho-San Andrés Salaga. Subtramo: Del Km 9 000 Al Km 12 000 Y Del Km 55 100 Al Km 57 74 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | FMEM/1969/2017 | N | 0 | 0 | 294 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada5.58] | [goal1: [eve_municipio247, localidad1, direccionCAPULALPAM 1 DE MENDIZ, CAPULALPAM DE MENDIZ, 68760, lon:-96.446111, lat:17.306111]] | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | [tipo: [tipo_obraO bra, numero_con tratoCAD, FME1116-W-0-17, contratista: GREGADOS Y CONSTRUCI ONES GALARZON S.A. DE C.V., convoca: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7492 500.0, importe_mo dificado749 2500.0]] | [meta1: [1030842/proyecto _INICIO, [1030842/proyecto _PRECISO, [1030842/proyecto _FIN]]] | En Ejecución | Validado avances | | |
| 2018 | 3 | OAX17170401007143 | Proyecto de inversión | 560000.01 | | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Agua Fria Campanario-23835 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228365 | N | 0 | 0 | 53 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada7.44] | [goal1: [eve_municipio271, localidad1, direccionINTERIOR SN RANCHERIA, 71218 AGUA FRIA CAMPANARIO, SAN JOSE MATEO S.A. DE C.V., SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DEL CAMINO AGUA FRIA CAMPANARIO, lon:-96.9145628, lat:16.74533899]] | 01-09-2017 | 01-11-2017 | 532369.83 | 532369.83 | 532369.83 | 532369.83 | 532369.83 | [tipo: [tipo_obraO bra, numero_con tratoCAD, FIE-123-W-0-17, contratista: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convoca: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5323 69.83, importe_mo dificado532 369.83]] | [meta1: [1142223/proyecto _PRECISO, [1142223/proyecto _INICIO, [1142223/proyecto _FIN]]] | En Ejecución | Validado avances | | |
| 2018 | 3 | OAX17170100852850 | Proyecto de inversión | 1100732 | | Construcción De Tres Muros De Contención De Concreto Colopco De La Camarera Zacatepec-Santa Catarina Juquila En Los Km 32 570 Km 32 585 Y 32 596 En El Municipio De Santa Catarina Juquila | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | POR/1017/2017 | N | 0 | 0 | 81 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada0.033] | [goal1: [eve_municipio364, localidad24, direccionINTERIOR SN RANCHERIA, 71608, lon:-97.318333, lat:16.159566]] | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 1067343 | 1067343 | 1067343 | 1067343 | 1067343 | [tipo: [tipo_obraO bra, numero_con tratoCAD, POR-027-W-0-17, contratista: ANIEL DE LA CRUZ BLAS, convoca: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9569 74.78, importe_mo dificado106 7343.0]] | [meta1: [961648/proyecto _FIN, [961648/proyecto _INICIO, [961648/proyecto _PRECISO]]] | En Ejecución | Validado avances | | |
| 2018 | 3 | OAX17170401008495 | Proyecto de inversión | 400004.99 | | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Cafada Morelos A Unión Chalcatongo-24678 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 246878 | N | 0 | 0 | 308 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada2.3] | [goal1: [eve_municipio26, localidad11, direccionINTERIOR SN RANCHERIA, 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE MORELOS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA MOR, lon:-97.61539613, lat:16.9722465]] | 26-09-2017 | 01-11-2017 | 399900.35 | 399900.35 | 399900.35 | 399900.35 | 399900.35 | [tipo: [tipo_obraO bra, numero_con trato CAD, FIE-204-W-0-17, contratista5 E SERVICIOS DE CONSTRUCI ONES VIVENDA S.A. DE C.V., convoca: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3999 09.35, importe_mo dificado399 909.35]] | [meta1: [1143575/proyecto _FIN, [1143575/proyecto _PRECISO, [1143575/proyecto _INICIO]]] | En Ejecución | Validado avances | | |
| 2018 | 3 | OAX180301387181 | Proyecto de inversión | 6395441.29 | | AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZAVASTOC-JALAPA DEL VALLE, SUBTRAMADO A AMPLIACION 0+000 AL KM 1+000. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PI/FF/FFZ/1 26/2018 | S | 210 | 192 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0] | [goal1: [eve_municipio494, localidad1, direccionSanamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.9701795, lat:17.0381508], goal2: [eve_municipio494, localidad1, direccionConocido N/A, 68288 Santa María Potholes, Oax, México, lon:-96.99537277, lat:17.0270782]] | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: [avance0.0]] | [1387181/proyecto _INICIO] | En Ejecución | Registrado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|---|-------|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--------------|------------------------------|
| 2018 | 3 | 0AX1717020090406 | Proyecto de inversión | 19990000 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (E. Amato-Cocapala La Margaria La Tabasquera Del Km 0 000 Al Km 28 000, Subtramo A Modernizar Del Km 4 300 Al Km 7 600 | 0 Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/132/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 122 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.6]} | {@eoi: [eve_municipio:2, localidad:32, direccion:LA TABASQUERA, ACATLAN DE FRIEZ FIGUEROA, 68424, lon:-96.451111, lat:18.336666]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 19137952.44 | 19137952.44 | 19137952.44 | 19137952.44 | 19137952.44 | {ttoi: [tipo_obra:5 envecos, numero_contrato:CAO SCT-036-W-2-17, contratista:COMERCIALIZADORA FRES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.775 1815887, importe_mo difricado:191 379524447]} | {meta:1 [avance:3.6]} (1030410/proyecto_f78, 1030410/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852851 | Proyecto de inversión | 20000000 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Tramo La Orilla-Buena Vista Del Km 0 000 Al Km 4 800 Subtramo A Pavimentar Del Km 0 300 Al Km 0 600 Del Municipio De Coyamecalco Villa De Zaragoza | 0 Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | POB/1018/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 154 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.3]} | {@eoi: [eve_municipio:24, localidad:35, direccion:LA ORILLA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610, lon:-96.831666, lat:17.954444]} | 01-05-2017 | 01-07-2017 | 1944475 | 1944475 | 1944475 | 1944475 | 1944475 | {ttoi: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-PDR-028-W-0-17, contratista:CONSTRUCTO RA ACACAO S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1899 424.72, importe_mo difricado:194 4475.0]} | {meta:1 [avance:0.3]} (961649/proyecto_INICIO, 961649/proyecto_f IN, 961649/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17180101080746 | Proyecto de inversión | 10000000 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Perifoneo Sur De Luchlan De Zaragoza Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000 Subtramo A Construir Del Km 14 000 Al Km 18 000. | 0 Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | FIES/0117/2018 | N | 0 | 0 | 0 | 74825 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | {@eoi: [eve_municipio:43, localidad:1, direccion:HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70000, lon:-95.933444, lat:16.433333]} | 01-04-2018 | 01-07-2018 | 959966.6 | 959966.6 | 414660.71 | 414660.71 | 414660.71 | {ttoi: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FIES-014-W-0-18, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9599 66.6, importe_mo difricado:0.0]} | {meta:1 [avance:1.0]} (1239077/proyecto_f78, 1239077/proyecto_INICIO, 1239077/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301297932 | Proyecto de inversión | 9830508 | RECONSTRUCCION DE 2.8 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL LL. GRUACA TLAXIACO DEL KM 26100 AL KM 28100 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 0 Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SPP/DIRP/FIES/158 7/2018 | S | 281 | 293 | 0 | 0 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:2.0]} | {@eoi: [eve_municipio:397, localidad:11, direccion:San Miguel Oaxaca, Mexico, lon:-97.66579628, lat:17.27863331, @eoi2: [eve_municipio:397, localidad:1, direccion:San Miguel Oaxaca, Mexico, lon:-97.66579628, lat:17.27863331, @eoi3: [eve_municipio:397, localidad:1, direccion:San Miguel Oaxaca, Mexico, lon:-97.66579628, lat:17.27863331]}]} | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 9431959.9 | 9431959.9 | 10000 | 10000 | 10000 | {ttoi: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FIES-068-W-0-18, contratista:EDIFICACIONE S Y CAMINOS DOG MIL DOCS,S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9431 959.9, importe_mo difricado:143 528.98]} | {meta:1 [avance:0.0]} (1297932/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado/ Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401010596 | Proyecto de inversión | 1439999.87 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Andrés Hidalgo A San Felipe A Mercado Agua De La Rosa A Netzahualcoyotl- 233659 | 0 Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 233659 | N | 0 | 0 | 0 | 24 | {meta: 0 [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:18.0]} | {@eoi: [eve_municipio:41, localidad:58, direccion:INTERIOR SU HANACRIBIA, 0810 NETZAHUALCOYOTL, HUANITLA DE JIMENEZ OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES HIDA, lon:-96.76402215, lat:18.20661391]} | 14-09-2017 | 01-12-2017 | 1439585.09 | 1439585.09 | 1439585.09 | 1439585.09 | 1439585.09 | {ttoi: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FIE-159-W-0-17, contratista:IA RD, convocante: GERARDO MARTINEZ OLIVERA, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1439 585.09, importe_mo difricado:143 9585.09]} | {meta:1 [avance:18.0]} (1145676/proyecto_PROCESO, 1145676/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|---------|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0A117170401010157 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural La Cumbre Ciudadipe Peñasco Magdalena Peñasco - 207273 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207273 | N | 0 | 0 | 0 | 32 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.3]} | {@eot: [eve_municipio:50, localidad:2, direccion:PUEBLO MAGDALENA PERASCO, @B842 GUADALUPE PERASCO, MAGDALENA PERASCO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL LA CUMBRE - GUADALUPE PERASCO, ton- 97.58536049, mt:17.24726398]} | 31-07-2017 | 01-12-2017 | 580483.89 | 580483.89 | 580483.89 | 580483.89 | 580483.89 | {@tlot: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FSE-088-W- 0-17, contratista:C ONSTRUCTO ONES E3:ELV S.A DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5804 83.89, importe_mo dificado:580 483.89]} | {metas: [avance:7.3]} [145237/proyecto_INICIO, 144337/proyecto_PROCESO, 144337/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0A11717020090408 | Proyecto de inversión | Modernización A Nivel De Tronco Del Camino Acatlan De Peris Figueroa La Capilla Del Km 0 000 Al Km 24 000 Tronco A Modernizar Del Km 18 700 Al Km 21 900 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1322/2017 | N | 0 | 0 | 1800000 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:24.0]} | {@eot: [eve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACATLAN DE PERIZ FIGUEROA, ACATLAN DE PERIZ FIGUEROA, 68420, ton- 86.60555, mt:18.538888]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 17171917.98 | 17171917.98 | 17171917.98 | 17171917.98 | 17171917.98 | {@tlot: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- SCT-035-W- 2-17, contratista:C ONSTRUCTO RA I ARRENDAO RA DE LA CUNCA S.A DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.535 183667, importe_mo dificado:1.71 718179870]} | {metas: [avance:24.0]} [103043/proyecto_INICIO, 144337/proyecto_PROCESO, 144337/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0A117170401010918 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino San Antonio El Alto San Andrés El Alto - 227513 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 227513 | N | 0 | 0 | 33 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.5]} | {@eot: [eve_municipio:104, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHOBU SAN ANDRÉS EL ALTO, 7185 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONIO EL ALTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO SAN, ton- 97.0522252, mt:16.8440546]} | 23-08-2017 | 01-12-2017 | 532370.28 | 532370.28 | 532370.28 | 532370.28 | 532370.28 | {@tlot: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FSE-122-W- 0-17, contratista:P ROYECTOS Y SERVICIOS MALTO S.A DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5323 70.28, importe_mo dificado:532 370.28]} | {metas: [avance:6.5]} [144599/proyecto_INICIO, 144599/proyecto_PROCESO, 144599/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0A11717010082839 | Proyecto de inversión | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Tramo San Bartolome Ayautla E.C. (Huautla Jalapa De Díaz) Subtramo A Pavimentar Del Km 0 000 Al Km 0 700. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Camino y Aeropistas de Oaxaca | POR/0960/2017 | N | 0 | 0 | 289 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.7]} | {@eot: [eve_municipio:116, localidad:1, direccion:SAN BARTOLOME AVAUTLA, SAN BARTOLOME AVAUTLA, 68577, ton- 96.065223, mt:18.036555]} | 01-05-2017 | 01-09-2017 | 4340300.18 | 4340300.18 | 4340300.18 | 4340300.18 | 4340300.18 | {@tlot: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- POR-023-W- 0-17, contratista:C ONSTRUCTO RA CONAM S.A DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4340 300.18, importe_mo dificado:434 0300.18]} | {metas: [avance:0.7]} [961637/proyecto_PROCESO, 961637/proyecto_F IN, 961637/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0A117170200890285 | Proyecto de inversión | Rehabilitación De 025874 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Interamericana, Subtramos Del Km 0 958 Al Km 1 09674 Y Del Km 1 582.2 Al Km | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | camino y aeropistas de oaxaca | POR/0949/2017 | N | 0 | 0 | 25500 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.25]} | {@eot: [eve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, 69000, ton- 96.72, mt:17.067777]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 550293.98 | 550293.98 | 550293.98 | 550293.98 | 550293.98 | {@tlot: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- POR-020-W- 0-17, contratista:T ALLER INTEGRAL DE ARQUITECTO RA DISEÑO Y CONSTRUCC ON TRAC S.A DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTA DE OAXACA, monto:5246 01.70, importe_mo dificado:550 293.98]} | {metas: [avance:0.25]} [1001372/proyecto_PROCESO, 1001372/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-------|-------|-----|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 2018 | 3 | 0AX1818020108593 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Caminos Rural Tramo San Cristobal Amatlan San Felipe Miltepec - 114780 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114780 | N | 0 | 0 | 46 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0]) | (geot: [eve_municipio:26, localidad:2, direccion:INTERIOR DE RANCHERIA SAN AGUSTIN MILTEPEC, 70817 SAN AGUSTIN MILTEPEC SAN CRISTOBAL AMATLAN OAXACA, lon: -96.36770386, lat:16.27647407]) | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 559006.96 | 559006.96 | 361730.63 | 361730.63 | 361730.63 | (otro: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD-FISE-033-W-0-18, contratista:EDIFICACIONE S, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559006.96, importa_mo difricado:0.0]) | (meta: [avance:0.0]) | 1246675/proyecto _INICIO, 1246975/proyecto _FIN, 1246975/proyecto _PROCESO | En Ejecución | Validado /avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301297579 | Proyecto de inversión | CONSERVACION DEL CAMINO AGUANGÓN HOCHIKILAN SAN PEDRO CANTAROS DEL KM 0+000 AL KM 4+000. | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/SEDESOL /1683.4/2018 | S | 7020 | 6264 | 0 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0]) | (geot: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unramed Road, Oaxaca, México, lon: -97.27022211, lat:17.49869915], geo2: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:69400 Asunción Nechitlán, Oax., México, lon: -97.2275336, lat:17.4606859]) | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: [avance:0.0]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX180301297588 | Proyecto de inversión | CONSERVACION DEL CAMINO CO. INTERC-141994 LA HUAMANA MILPERIA DEL KM 0+000 AL KM 1+000. | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/SEDESOL /1483.3/2018 | S | 13237 | 12144 | 0 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.9]) | (geot: [eve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unramed Road, Chingo Juárez, Oaxaca, México, lon: -95.19652271, lat:16.57655188], geo2: [eve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unramed Road, Oaxaca, México, lon: -95.02487183, lat:16.6427708]) | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: [avance:0.0]) | En Ejecución | Validado / Registrado avances | | |
| 2018 | 3 | 0AX1717040105043 | Proyecto de inversión | Reconstrucción Del Camino La Esperanza-Agua Tiza-Pueblo Nuevo Del Km 0+000 Al Km 13+900, Con Ramal Al Entrepase Carr. Est. Aleman Saydaj En El Municipio De San Juan Bautista Tututepec En El Estado De | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | caminos y aeropistas de oaxaca | FF/6017/2017 | N | 0 | 0 | 10 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.95]) | (geot: [eve_municipio:184, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OROTEL, lon: -96.123888, lat:18.086111]) | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 30396218.75 | 30396218.75 | 30396218.75 | 30396218.75 | 30396218.75 | (otro: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD-FFI-228-W-0-17-, contratista:C ONSTRUCT OMS CIVILES Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4.784 01377687, importa_mo difricado:3.03 962187677]) | (meta: [avance:8.95]) | 1186769/proyecto _PROCESO, 1186769/proyecto _FIN, 1186769/proyecto _INICIO | En Ejecución | Validado /avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852848 | Proyecto de inversión | Reconstrucción De 1.0 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Carretera Tuxtpec-Presa De Oca Del Km 3 000 Al Km 4 000 Y Construcción De Muro De Contención En El Km 9 940 Municipio De San Juan Ba | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Camino y Aeropistas de Oaxaca | POR/1015/2017 | N | 0 | 0 | 173 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geot: [eve_municipio:184, localidad:19, direccion:CAMILIA NCIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68444, lon: -96.208055, lat:18.028333]) | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 3363893.14 | 3363893.14 | 3363893.14 | 3363893.14 | 3363893.14 | (otro: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD-PDR-025-W-0-17, contratista:COMERCIALIZACION TRES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3363 893.14, importa_mo difricado:336 3893.14]) | (meta: [avance:3.0]) | 961646/proyecto _FIN, 961646/proyecto _PROCESO, 961646/proyecto _INICIO | En Ejecución | Validado /avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904398 | Proyecto de inversión | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Juan Del Progreso Totoltepec De Guerrero (Municipi Del Km 0+000 Al Km 25 000, Subtramo Del Km 14 000 Al Km 17 000. | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1321/2017 | N | 0 | 0 | 120 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]) | (geot: [eve_municipio:459, localidad:3, direccion:LUANATILAN DEL PROGRESO, SANTIAGO CHAZUMBA, 68017, lon: -97.741944, lat:18.179166]) | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 13005203.78 | 13005203.78 | 13005203.78 | 13005203.78 | 13005203.78 | (otro: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD-SCT-041-W-1-17, contratista:SERVICIOS EN TERACERA S, ASFALTOS Y CONCRETOS ON S.A. DE C.V., convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.198 5493627, importa_mo difricado:1.30 0520378677]) | (meta: [avance:3.0]) | 1030402/proyecto _FIN, 1030402/proyecto _PROCESO | En Ejecución | Validado /avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------|-------|-----|---|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------------------|--|---|------------------------|---|--------------|------------------------------|
| 2018 | 3 | 0A117170300955462 | Proyecto de inversión | 15000000 | Modernización A Nivel De Pavimento De La Carretera E.C. Km 236 645 (MIRA - Estr. Tehuantepec) - San Juan Iquique Miles Del Km 0 DDO Al Km 31 000 Primer Subtramo A Nivel De Subrasante Del Km 25 00 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | SC7/3010/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 77 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0]} | {geot:1: [Eve_municipio:200, localidad:1, direccion:SAN JUAN JUQUILA MILES, longitud:5833, lat:17.401111]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 14391594 | 14391594 | 14391594 | 14391594 | 14391594 | {ftot:1: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAD, SCT:399-W-1-17, contratista:Z ENAT CONSTRUCI ONES S.C., convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1339 12534687, importe_mo difricado:1.43 9150467]} | {meta:1: [avance:5.0]} | {meta:1: [avance:5.0]} | 1081900/proyecto F/N 1081900/proyecto PROCECO | En Ejecución | Validado avances | | |
| 2018 | 3 | 0A117170401008572 | Proyecto de inversión | 479997.91 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo Guadalupe Victoria - 228612 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228612 | N | 0 | 0 | 39 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.95]} | {geot:1: [Eve_municipio:269, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 7145, MIGUEL EL GRANDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO MIGUEL H. longitud:5947164, lat:17.07316977]} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 478997.76 | 478997.76 | 478997.76 | 478997.76 | 478997.76 | {ftot:1: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAD, FISE:143-W-0-17, contratista:5 E SERVICIOS DE CONSTRUCI ON Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4789 9776, importe_mo difricado:478 997.76]} | {meta:1: [avance:2.95]} | {meta:1: [avance:2.95]} | 1143652/proyecto F/N 1143652/proyecto PROCECO, 1143652/proyecto _INICIO | En Ejecución | Validado avances | | | |
| 2018 | 3 | 0A117170401008579 | Proyecto de inversión | 359998.76 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Huastla A Cruz Ignacio Zaragoza A Vicente Guerrero - 228580 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228580 | N | 0 | 0 | 516 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.9]} | {geot:1: [Eve_municipio:269, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 7114, IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. TUMBIDE - CITA, longitud:59817496, lat:17.03632061]} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 359493.26 | 359493.26 | 359493.26 | 359493.26 | 359493.26 | {ftot:1: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAD, FISE:143-W-0-17, contratista:5 E SERVICIOS DE CONSTRUCI ON Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3594 9326, importe_mo difricado:359 493.26]} | {meta:1: [avance:3.9]} | {meta:1: [avance:3.9]} | 1143659/proyecto F/N 1143659/proyecto PROCECO | En Ejecución | Validado avances | | | |
| 2018 | 3 | 0A1180301399992 | Proyecto de inversión | 49999981.12 | RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBRAMIENTO NORTE E.C. PINOTEPA NACIONAL - ACAPULCO VULCANIÑE DEL KM 0+00 AL KM 5+00 ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL - PUENTE YUJADITE DEL KM 0+00 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DIRP/FF/2085 /2018 | S | 15584 | 14020 | 0 | 0 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:9.4]} | {geot:1: [Eve_municipio:482, localidad:8, direccion:ACCESO PONIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL - PUENTE YUJADITE DEL KM 0+00 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, longitud:850348, lat:16.33009], geot:2: [Eve_municipio:482, localidad:8, direccion:ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL - RIO DE LAS ARENAS DEL KM 0+00 AL KM 2+00 , longitud:850348, lat:16.33009]} | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ftot:1: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAD, FISE:128-W-0-17, contratista:C ONSTRUCI ONES Y DISEÑO BASESAH S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2391 6858, importe_mo difricado:239 168.58]} | {meta:1: [avance:0.0]} | {meta:1: [avance:0.0]} | 1399992/proyecto F/N 1399992/proyecto PROCECO | En Ejecución | Validado/ Registrado avances |
| 2018 | 3 | 0A117170401007514 | Proyecto de inversión | 239796.93 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Parque Peña De Letra Al Carrizal Tehuantepec - 236049 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 226049 | N | 0 | 0 | 137 | {meta:1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {geot:1: [Eve_municipio:426, localidad:20, direccion:RANCHERIA SEDOS PEÑA DE LETRA TEHUANTEPEC, SANTA MARIA PERCELES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARA PEÑA DE LET, longitud:970218274, lat:16.98787595]} | 23-08-2017 | 01-12-2017 | 239168.58 | 239168.58 | 239168.58 | 239168.58 | 239168.58 | {ftot:1: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAD, FISE:128-W-0-17, contratista:C ONSTRUCI ONES Y DISEÑO BASESAH S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2391 6858, importe_mo difricado:239 168.58]} | {meta:1: [avance:3.0]} | {meta:1: [avance:3.0]} | 1142594/proyecto F/N 1142594/proyecto PROCECO | En Ejecución | Validado avances | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------------------------|--|------------------------|------------------|------------------------------|
| 2018 | 3 | OAX18180201108550 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Bosque Juarez A Lomas Del Municipio De Matías Romero - 111142 | 1500000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111142 | N | 0 | 0 | 0 | 56 | [meta:1: [Eve_municipio:590, localidad:6, direccion:INTERIOR DE SAN JUAN BENITO JUAREZ, DORADO BENITO JUAREZ, SAN JUAN COTZICÓN OAXACA, lon=-95.20023252, lat:17.44288823]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1489514.56 | 1489514.56 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | [cto:1: [Epo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD-FISE-056-W-0-55, contratista:C ONSTRUCIO NES INDA NES INDA C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5498 514.56, importe_mo dificado:0.0]] | [meta:1: [avance:1.8]] | [1246932/proyecto _PROCESO, 1246932/proyecto _INICIO] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | OAX18180201108695 | Proyecto de inversión | Construccion Del Camino Santiago Nunciño Iguicio Alameda Torero - 122726 | 1454360.76 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 122726 | N | 0 | 0 | 0 | 239 | [meta:1: [Eve_municipio:480, localidad:4, direccion:INTERIOR DE PUERTO IGUACIO 1 ALLIANCE, BARRA IGNACIO ALIENE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNCIÑO OAXACA, lon:97.7029302, lat:17.33279264]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1446680.34 | 1446680.34 | 1020775.53 | 1020775.53 | 1020775.53 | 1020775.53 | [cto:1: [Epo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD-FISE-046-W-0-58, contratista:A LFONSO OSORIO SANTINAGO, convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:1446 680.34, importe_mo dificado:0.0]] | [meta:1: [avance:4.68]] | [1247077/proyecto _INICIO, 1247077/proyecto _PROCESO, 1247077/proyecto _PROCESO] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | OAX17170300937590 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural - 148815 | 374250.49 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148815 | N | 0 | 0 | 0 | 59 | [meta:1: [Eve_municipio:555, localidad:8, direccion:MANCHERIA LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TERNADO ZACATELA OAXACA ENTRE Y , MEDIAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA GUADALUPE EL EDOO 4.68 K, lon=-96.79317147, lat:16.92449003]] | 21-07-2017 | 01-12-2017 | 374237.01 | 374237.01 | 374237.01 | 374237.01 | 374237.01 | 374237.01 | [cto:1: [Epo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD-FISE-059-W-0-57, contratista:P ROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES AGUIRE S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:3742 37.01, importe_mo dificado:370 764.25]] | [meta:1: [avance:4.68]] | [1063843/proyecto _INICIO, 1063843/proyecto _PROCESO, 1063843/proyecto _FIN] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | OAX17170401008777 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural de La Agencia Rio Jalapilla Al Municipio De San Pablo Cuatro Venados - 205226 | 470269.94 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 205226 | N | 0 | 0 | 0 | 36 | [meta:1: [Eve_municipio:292, localidad:2, direccion:MANCHERIA RIO JALAPILLA, 71130 RIO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEDIAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA R, lon=-96.88627412, lat:17.02444297]] | 08-08-2017 | 01-11-2017 | 465502.3 | 465502.3 | 465502.3 | 465502.3 | 465502.3 | 465502.3 | [cto:1: [Epo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD-FISE-168-W-0-57, contratista:C ONSTRUCIO N PA SERRA MADRE OAXACA S DE S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4697 36.37, importe_mo dificado:465 502.3]] | [meta:1: [avance:6.0]] | [1143857/proyecto _FIN, 1143857/proyecto _INICIO, 1143857/proyecto _PROCESO] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | OAX17170401009082 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural De La Agencia A La Carrera Federal San Jeronimo Soledad - 207271 | 77965.12 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207271 | N | 0 | 0 | 0 | 64 | [meta:1: [Eve_municipio:559, localidad:3, direccion:PUERTO SAN JERONIMO SOGOLA, 62027 CDO DE AGUA SAN JERONIMO SOGOLA OAXACA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MEDIAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA - A L, lon=-97.14087812, lat:17.29259373]] | 31-07-2017 | 01-11-2017 | 771802.57 | 771802.57 | 771802.57 | 771802.57 | 771802.57 | 771802.57 | [cto:1: [Epo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD-FISE-170-W-0-57, contratista:C ONSTRUCIO N PA SERRA MADRE, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7791 75.41, importe_mo dificado:771 802.57]] | [meta:1: [avance:6.75]] | [1144162/proyecto _INICIO, 1144162/proyecto _PROCESO] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | OAX180301187204 | Proyecto de inversión | AMPLIACION DEL CAMINO VALLE NACIONAL ARROLLO DE BANCO SAN LUCAS ARROYO PALOMOS SAN JUAN PALANTLA DEL SXA OROSA AL KM 16+000, SUBTRAMO A ARRILUM DEL KM 5+740 AL KM 6+760 | 4674098.61 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/PPP/DIR/PA/AF/7/21 | 5 | 219 | 191 | 0 | 0 | [meta:1: [Eve_municipio:559, localidad:3, direccion:Arroyo de Banco, Oax, México, lon=-96.34777777, lat:17.40888888], [Eve_municipio:559, localidad:3, direccion:San Lucas Arroyo Palomo, Oax, México, lon=-96.3680555, lat:17.63952222]] | 01-09-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta:1: [avance:0.0]] | En ejecución | Validado/ Registrado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|---|---|------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0A117170100852828 | Proyecto de inversión | 7431174.7 | Reconstrucción De 1.05 Kms De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Carretera E.C. (Trazado Pretopo Nacional) Tlacanama Subtramo Del Km 0 780 Al Km 0.880 Carretera Tlacanama-San Pedro Jicayán Subtr | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Carreteras y Aeropistas de Oaxaca | POB/0952/2017 | N | 0 | 0 | 4710 | {metas: [unidad_medida:7, metas:1.0, meta_modificada:1.05]} | {lleva_municipio:312, localidad:4, direccion:SAN PEDRO JICAYAN, SAN PEDRO JICAYAN, 71740., lon.:88.0125, lat:16.475833]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 7220767.76 | 7220767.76 | 7220767.76 | 7220767.76 | 7220767.76 | {título: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, POB-021-W-0-17, contratista:5 ERVICCO INTEGRALES A LA CONSTRUCCI ON ANABAHU S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7000 017.76, importe_mo dificado:722 0767.76]} | [metas: [avance:1.05]} | 961626/proyecto_ F EN EJECUCIÓN | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0A117170401011095 | Proyecto de inversión | 280000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Río Grande Aviene San Pedro Pochutla - 207311 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207311 | N | 0 | 0 | 28 | {metas: [unidad_medida:7, metas:1.0, meta_modificada:3.5]} | {lleva_municipio:324, localidad:37, direccion:MANCHERIA XONINE, ZOROA XONINE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE XONINE DEL KM. 00, lon.:96.5110545, lat:15.78028168]} | 07-08-2017 | 01-12-2017 | 265655.09 | 265655.09 | 265655.09 | 265655.09 | 265655.09 | {título: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-172-W-0-17, contratista:C ONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMHELLIG URBANO CSAYTO, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2656 55.09, importe_mo dificado:265 655.09]} | [metas: [avance:3.5]} | 1146175/proyecto_ F EN EJECUCIÓN | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0A117170100852838 | Proyecto de inversión | 492325.6 | Rehabilitación De 1.31176 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Tramo Carretero Oaxaca-Puerto Escandido, Tramos Paralelos En San Pedro Mixtepec | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Carreteras y Aeropistas de Oaxaca | POB/0959/2017 | N | 0 | 0 | 4451 | {metas: [unidad_medida:7, metas:1.0, meta_modificada:1.31]} | {lleva_municipio:318, localidad:1, direccion:SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 22, SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 22, 711980., lon.:97.082777, lat:15.962777]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 4690115 | 4690115 | 4690115 | 4690115 | 4690115 | {título: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, POB-001-W-0-17, contratista:7 ECONORIBAN ISTAS MONTVERDE E.S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4690 115.0, importe_mo dificado:469 0115.0]} | [metas: [avance:1.31]} | 961636/proyecto_ F EN EJECUCIÓN | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0A117170100852843 | Proyecto de inversión | 7876174.4 | Rehabilitación De 2.112 De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Tramo Carretero Oaxaca-Puerto Escandido Del Km 253 640 Al Km 255 520 Y Del Km 255 860 Al Km 256 000 San Pedro Mixtepec | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Carreteras y Aeropistas de Oaxaca | POB/0996/2017 | N | 0 | 0 | 71 | {metas: [unidad_medida:7, metas:1.0, meta_modificada:2.12]} | {lleva_municipio:318, localidad:30, direccion:EL MACULI, SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 22, 71998., lon.:97.076944, lat:15.938333]} | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 7502500.1 | 7502500.1 | 7502500.1 | 7502500.1 | 7502500.1 | {título: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, POB-008-W-0-17, contratista:C ONSULTORE S DE LA CUERCA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7502 500.1, importe_mo dificado:750 2500.1]} | [metas: [avance:2.12]} | 961641/proyecto_ F EN EJECUCIÓN | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0A117170401010096 | Proyecto de inversión | 580000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Loma Del Ocote San Jerónimo Taviche - 228465 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228465 | N | 0 | 0 | 29 | {metas: [unidad_medida:7, metas:1.0, meta_modificada:16.11]} | {lleva_municipio:328, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 21557 LOMA 1 DEL OCOTE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA DEL, lon.:96.53817049, lat:16.67169072]} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 570137.65 | 570137.65 | 570137.65 | 570137.65 | 570137.65 | {título: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-138-W-0-17, contratista:C ONSORCIO ONEST S DE LA CUERCA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5701 37.65, importe_mo dificado:570 137.65]} | [metas: [avance:16.11]} | 1145176/proyecto_ F EN EJECUCIÓN | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|---|-----|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------|----------|---------|
| 2018 | 3 | 0AX1717020090442 | Proyecto de inversión | 18000000 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escandido-Huautuco Tramo La "M" | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1318/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 125 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.2]} | {geot: [eve_municipio:344, localidad:2, direccion:SAN SEBASTIAN COATLAN, SAN SEBASTIAN COATLAN, 70850, lon: -96.825833, lat:16.200555]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 17269912.8 | 17269912.8 | 17269912.8 | 17269912.8 | 17269912.8 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, SCT-043-W-0-17, contratista:2 EQMAT, monto:1.532 425777877, importe_mo dificado:1.72 699128877]} | {meta1: [avance:2.1]} | {meta1: [avance:2.1]} | 1030416/proyecto _FIN, 1030416/proyecto _INICIO, 1030416/proyecto _PROCESO} | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401016772 | Proyecto de inversión | 159991.17 | Mejoramiento Del Camino Rural Del Centro Devisacion Del Rincón A La Desviacioncam Vicente Lachón - 205202 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 205202 | N | 0 | 0 | 0 | 144 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.413]} | {geot: [eve_municipio:535, localidad:2, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHÓN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CENTRO DEVISACION DE, lon: -97.63279505, lat:16.65777408]} | 02-08-2017 | 01-12-2017 | 159845.48 | 159845.48 | 159845.48 | 159845.48 | 159845.48 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, FSE-043-W-0-17, contratista:C ONSTRUCO RES Y ASFOSOS GRUPO BARDAL, S.A. DE C.V., monto:1598 45.48, importe_mo dificado:159 844.43]} | {meta1: [avance:1.413]} | {meta1: [avance:1.413]} | 1151852/proyecto _FIN, 1151852/proyecto _INICIO, 1151852/proyecto _PROCESO} | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX0180201141865 | Proyecto de inversión | 14000000 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Km 168 Carr. (Turipe, Oaxaca) San Miguel Del Río Santa Catarina (turipe)- El Cerecal Del Km 0 000 Al Km 15 000 (Lado San Catarina (turipe)) Subtramo Del | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1313/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 77 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.4]} | {geot: [eve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA ANTEPEÑ, SANTA CATARINA ANTEPEÑ, 68774, lon: -96.562222, lat:17.265853]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 13156808.33 | 13156808.33 | 13156808.33 | 13156808.33 | 13156808.33 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, SCT-046-W-0-17, contratista:A RRINDADOR A DE MAQUINARI A Y ANTONIO S.A. DE C.V., monto:1.052 9918847, importe_mo dificado:1.31 568083177]} | {meta1: [avance:2.4]} | {meta1: [avance:2.4]} | 1281433/proyecto _FIN, 1281433/proyecto _INICIO, 1281433/proyecto _PROCESO} | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852840 | Proyecto de inversión | 74000000 | Rehabilitación De 2.7 Km De Pavimento Con Concreto Aditivo De La Carretera Zacatepec-Santa Catarina (turipe) Del Km 40 000 Al Km 42 700 De La Localidad Río Frío Grande Del Municipio De Santa Catarina | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | POR/0961/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 620 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.7]} | {geot: [eve_municipio:364, localidad:5, direccion:SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA, 71900, lon: -97.291944, lat:16.236388]} | 01-05-2017 | 01-09-2017 | 7176679.56 | 7176679.56 | 7176679.56 | 7176679.56 | 7176679.56 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, POR-044-W-0-17, contratista:GRUPO TIPO TECNOLOGI A OBRAS Y PAVIMENTO S DE S.A. DE C.V., monto:6300 733.76, importe_mo dificado:717 6679.56]} | {meta1: [avance:2.7]} | {meta1: [avance:2.7]} | 961638/proyecto _FIN, 961638/proyecto _INICIO, 961638/proyecto _PROCESO} | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401011388 | Proyecto de inversión | 320000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Poderer A La Libertad 249064 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249064 | N | 0 | 0 | 0 | 38 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0]} | {geot: [eve_municipio:190, localidad:12, direccion:INTERIOR EN EJDO LA LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTECOCOM OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PODERER, lon: -95.25229491, lat:17.5822608]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 319525.64 | 319525.64 | 319525.64 | 319525.64 | 319525.64 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAO, FSE-180-W-0-17, contratista:C ONSTRUCO S DE S.A. DE C.V., monto:3195 25.64, importe_mo dificado:319 525.64]} | {meta1: [avance:4.0]} | {meta1: [avance:4.0]} | 1144646/proyecto _FIN, 1144646/proyecto _INICIO, 1144646/proyecto _PROCESO} | En Ejecución | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|---|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--------------|---------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170401008279 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San José De Las Flores A Constitución Mexicana - 249321 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249321 | N | 0 | 0 | 122 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.58} | 1 (meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.58) CONSTITUCIÓN MEXICANA SAN JUAN MADRUGAL OAXACA ENTRE CALLE POPUHIRO DIAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE REALIZA km-95.37483227, ut:17.33920933 | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 524255.99 | 524255.99 | 524255.99 | 524255.99 | 524255.99 | {tipo: 0 Dispo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD- FISE-106-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCI ONES S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y aeropistas de Oaxaca, monto:5242 55.99, importe_mo dificado:524 255.99} | {meta: 1 (avance:6.58) FIN 1143359/proyecto _INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401008307 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Del Sabino Yosoba San Juan Mixtepec - 207309 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.65} | 1 (meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.65) CANAMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO DEL SABINO, km-97.8270079, ut:17.31043932 | 31-07-2017 | 01-12-2017 | 690445.94 | 690445.94 | 690445.94 | 690445.94 | 690445.94 | {tipo: 0 Dispo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD- FISE-094-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCI ONES ESPEVIA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6904 45.94, importe_mo dificado:690 445.94} | {meta: 1 (avance:6.65) FIN 1143387/proyecto _INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401011700 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Carretera Rio Verde Rancho Diego San Juan Mixtepec - 207302 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0} | 1 (meta: 0 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0) CANAMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CANAMA - RIO VERDE - RANCHO DIEGO DE, km-97.87204713, ut:17.31940776 | 31-07-2017 | 01-12-2017 | 638400.43 | 638400.43 | 638400.43 | 638400.43 | 638400.43 | {tipo: 0 Dispo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD- FISE-093-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCI ONES ESPEVIA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6384 00.43, importe_mo dificado:638 400.43} | {meta: 1 (avance:8.0) FIN 1146780/proyecto _INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17180101080780 | Proyecto de inversión | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Mahuatlán-San Carlos-Taxtepec) San Ildefonso Amatlán-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec Tramo Del km 0 000 Al km | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/PP/DP/FF/IS/010 8/2018 | N | 0 | 0 | 108 | {meta: 108 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0} | 1 (meta: 108 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0) EVE MUNICIPIO 310, LOCALIDAD 1, DIRECCION SAN PEDRO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26, 70388, km-96.2825, ut:16.271111 | 01-04-2018 | 01-07-2018 | 1353101.82 | 1353101.82 | 135285.72 | 135285.72 | 135285.72 | {tipo: 0 Dispo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD- FIES-011-W-0-21, contratista: NHEZ INDENBRIA ON, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1353 101.92, importe_mo dificado:0.0} | {meta: 1 (avance:1.0) FIN 1219116/proyecto _INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852865 | Proyecto de inversión | Rehabilitación De 0.734499km Del Concreto Asfáltico De La Carretera Intercomunal, Subtramos Del km 0 000 Al km 0 150 Del km 1 250 Al km 1 366.33 Del km 1 958 Al km 2 183 Del km 2 266 Al km 2 366 Y Del x | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | FORTALECE/0975/2017 | N | 0 | 0 | 25500 | {meta: 25500 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.73} | 1 (meta: 25500 unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.73) EVE MUNICIPIO 87, LOCALIDAD 1, DIRECCION OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, 69000, km-96.72, ut:17.067777 | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 1944475.05 | 1944475.05 | 1944475.05 | 1944475.05 | 1944475.05 | {tipo: 0 Dispo_obra:0 Bra, numero_contrato:CAD- FORTALECE- 015-W-0-17, contratista: DICATSA INDENBRIA DISEÑO CONSTRUCCI ON Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de Oaxaca, monto:1944 75.05, importe_mo dificado:194 4475.05} | {meta: 1 (avance:0.73) FIN 061663/proyecto_ _INICIO} | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170200904395 | Proyecto de inversión | 12000000 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Juan Matepe-Santos Reyes Tlapajilil) Tramo De Zarape Del Km 0/000 Al Km 7 000, Subtramo A Modernizar Del km 1 200 Al Km 2 000. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/130/2017 | N | 0 | 0 | 146 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada0.8]] | [gen1: Eje_municipio208, localidat: direccion:SAN JUAN MATALTEPEC DEL SAN JUAN MATALTEPEC OTO. 08, 69 770, lon= 97.829722, lat17.304722]] | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 4797198 | 4797198 | 4797198 | 4797198 | 4797198 | [titol: (Eje_obraO bra , numero_con trato:CAD- SCT-043-W- 1-17 , contratista:P AFER, PROYECTOS Y | [meta1: (avance0.8)] | [030399/proyecto FMI 030399/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401009304 | Proyecto de inversión | 200000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entroque Carretero Nanche Duche Juana Castro Pochutla 207458 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207458 | N | 0 | 0 | 40 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada2.3]] | [gen1: Eje_municipio324, localidat: direccion:COLONIA SAN PEDRO POCUJTLA CENTRO, 20900 NANCHE DUCHE, SAN PEDRO POCUJTLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO (ENTRON, lon= 96.4464683, lat15.7730417]] | 07-08-2017 | 01-12-2017 | 190829.84 | 190829.84 | 190829.84 | 190829.84 | 190829.84 | [titol: (Eje_obraO bra , numero_con trato:CAD- FISE-111-W- 0-17 , contratista: MANTENIM ENTO Y CONSERVACI ON DE INMUEBLES OAXACAS, DE R.L. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS, monto:1908 29.84, importa_mo difricado:190 829.84)] | [meta1: (avance2.5)] | [1144384/proyecto _INICIO, FMI 1144384/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401007469 | Proyecto de inversión | 959923.25 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa Catarina Estreta A Loma Del Tambre 220467 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 220467 | N | 0 | 0 | 187 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada12.0)] | [gen1: Eje_municipio426, localidat: direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CATARINA ESTETA, 68267 SANTA CATARINA ESTETA, SANTA MARIA PEROLIS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMI, lon= 97.8964747, lat17.0274027]] | 23-08-2017 | 01-12-2017 | 959446.6 | 959446.6 | 959446.6 | 959446.6 | 959446.6 | [titol: (Eje_obraO bra , numero_con trato:CAD- FISE-127-W- 0-17 , contratista:C ONSTRUCCO ONES Y OBRAS, CONVOCANTE: S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9594 46.6, importa_mo difricado:959 446.6)] | [meta1: (avance1.20)] | [1142149/proyecto _INICIO, FMI 1142149/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201136999 | Proyecto de inversión | 4300000 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado-San Miguel Abasco) Tramo Del Km 0/000 Al Km 33 287, Subtramo A Modernizar Del Km 9 300 Al Km 0/ 720. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PRO/005 29-2/2018 | N | 0 | 0 | 168 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada1.22]] | [gen1: Eje_municipio260, localidat: direccion:SAN MIGUEL ALDAMAN, SAN MIGUEL ALDAMAN, 68177, lon= 96.6925, lat17.411111]] | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 4090345.98 | 4090345.98 | 1227163.79 | 0 | [titol: (Eje_obraO bra , numero_con trato:CAD- PRODI-011-W- 0-18, contratista: NGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARCIBARRA, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4090 345.98, importa_mo difricado:0.0)] | [meta1: (avance1.22)] | [1276015/proyecto _INICIO, FMI 1276015/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012192 | Proyecto de inversión | 960000 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Nacaltepeca La Unión -246990 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 246990 | N | 0 | 0 | 207 | [meta1: unidad_medida7, meta1.0, meta_modificada12.0)] | [gen1: Eje_municipio478, localidat: direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 68266 LA UNION, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NACALTEPEC A, lon= 96.842121316, lat17.4955022]] | 06-10-2017 | 01-12-2017 | 958894.35 | 958894.35 | 958894.35 | 958894.35 | 958894.35 | [titol: (Eje_obraO bra , numero_con trato:CAD- FISE-208-W- 0-17 , contratista:C OYOTL VIAS Y OBRAS, CONVOCANTE: URBANAS S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:9588 94.35, importa_mo difricado:958 894.35)] | [meta1: (avance12.0)] | [1147272/proyecto _INICIO, FMI 1147272/proyecto _PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|---|---|---|-----|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|-------------------------|---|--------------|----------|---------|
| 2018 | 3 | OAX17170401011606 | Proyecto de inversión | 320000 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Felipe Jacinto A Limón Del Municipio De San Miguel Del Puerto - 231178 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 231178 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0]} | {geot: [eve_municipio:495, localid:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ACHILO, 7880 SAN FELIPE ACHILO, SANTAGO XANCA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO, lon:-96.15141581, lat:16.01110791]} | 21-09-2017 | 01-12-2017 | 304600.07 | 304600.07 | 304600.07 | 304600.07 | 304600.07 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con_trabajo: FISE-166-W-0-17, contratista:CONSTRUCTO R 1, importe_mo_dedicado:304600.07]} | CAMRETERO S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:304600.07 | {meta1: [avance:4.0]} | [146686/proyecto_PROCESO, 146686/proyecto_INICIO, 146686/proyecto_FIN] | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401012325 | Proyecto de inversión | 376960 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Camino Nuevo A Cruce Carretera Federal - 247004 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247004 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.711]} | {geot: [eve_municipio:498, localid:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 8862 CAMPO NUEVO, SANTAGO YAVO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAMPO NUEVO - CRUCERO C, lon:-95.4934925, lat:17.46622561]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 374994.31 | 374994.31 | 374994.31 | 374994.31 | 374994.31 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con_trabajo: FISE-175-W-0-17, contratista: NGINERIA CIVIL Y TIENESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., importe_mo_dedicado:374994.31]} | 1147405/proyecto_FIN, 1147405/proyecto_PROCESO, 1147405/proyecto_INICIO | {meta1: [avance:4.711]} | [1147405/proyecto_FIN, 1147405/proyecto_PROCESO, 1147405/proyecto_INICIO] | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401012337 | Proyecto de inversión | 160000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Campo Nuevo A La Trinidad - 247013 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247013 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0]} | {geot: [eve_municipio:498, localid:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 8860 LA TRINIDAD, SANTAGO YAVO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAMPO NUEVO, LA TRINID, lon:-95.5472321, lat:17.43979584]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 159562.61 | 159562.61 | 159562.61 | 159562.61 | 159562.61 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con_trabajo: FISE-176-W-0-17, contratista: NGINERIA CIVIL Y TIENESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., importe_mo_dedicado:159562.61]} | 1147417/proyecto_FIN, 1147417/proyecto_PROCESO, 1147417/proyecto_INICIO | {meta1: [avance:2.0]} | [1147417/proyecto_FIN, 1147417/proyecto_PROCESO] | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401012501 | Proyecto de inversión | 366160 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Llano Jagua A Loma Linda - 249192 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249192 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.56]} | {geot: [eve_municipio:517, localid:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 7027 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPEHTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO JAGUA, lon:-95.97271504, lat:16.87979231]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 365748.8 | 365748.8 | 365748.8 | 365748.8 | 365748.8 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con_trabajo: FISE-188-W-0-17, contratista: NFRASSTRU CTURAS NYOHENDOR, S.A. DE C.V., importe_mo_dedicado:365748.8]} | 1147581/proyecto_INICIO, 1147581/proyecto_PROCESO, 1147581/proyecto_FIN | {meta1: [avance:4.56]} | [1147581/proyecto_INICIO, 1147581/proyecto_PROCESO] | En ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401010924 | Proyecto de inversión | 286160 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Caballo Blanco A Cuatro Palo - 249158 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249158 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.58]} | {geot: [eve_municipio:31, localid:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 7028 CUATRO PALOS, TAMAJUAPAN DEL ESPERU SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CABALL, lon:-96.00200013, lat:17.05317971]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 285913.71 | 285913.71 | 285913.71 | 285913.71 | 285913.71 | {tito: [tipo_obra:0 bra, numero_con_trabajo: FISE-186-W-0-17, contratista: NFRASSTRU CTURAS NYOHENDOR, S.A. DE C.V., importe_mo_dedicado:285913.71]} | 1146004/proyecto_PROCESO, 1146004/proyecto_INICIO | {meta1: [avance:3.58]} | [1146004/proyecto_PROCESO, 1146004/proyecto_INICIO] | En ejecución | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|---|---|---|----|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------|---|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | OAX18180201107347 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Francisco Loguiche El Castaño - 114860 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114860 | N | 0 | 0 | 61 | [meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.0]] | [geo: [eve_municipio:146, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 70818 EL COSTOQUE SAN FRANCISCO LOGUICHE OAXACA, lon: 96.39048422, utm:16.40108407]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 479181.89 | 479181.89 | 310448.96 | 310448.96 | 310468.96 | [tipo: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAO, FISE:035-W-0-18, contratista:E DIFICACIONE S, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDI A, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479183.86, importe_mo dificado:0.0]] | [meta: [avance:6.0]] | [1245729/proyecto_FNA, 1245729/proyecto_PROCESO, 1245729/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201108007 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Rancho Los Asuleo San Pedro Ixtlahuaca - 114954 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114954 | N | 0 | 0 | 29 | [meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.0]] | [geo: [eve_municipio:310, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 71247 RANCHO DE LOS AUDELO SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA, lon: 96.39713781, utm:17.06463337]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 479325.24 | 479325.24 | 240000 | 240000 | 240000 | [tipo: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAO, FISE:035-W-0-18, contratista: NFMASSTRU CTURAS NYOHENDOR, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479325.24, importe_mo dificado:0.0]] | [meta: [avance:2.7]] | [1246389/proyecto_PROCESO, 1246389/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201113125 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Miguel Triunfo Zaachila - 114996 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114996 | N | 0 | 0 | 29 | [meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.5]] | [geo: [eve_municipio:555, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TRIUNFO ZAACHILA OAXACA, lon: 96.77888122, utm:16.93244746]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 518552.55 | 518552.55 | 260000 | 260000 | 260000 | [tipo: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAO, FISE:035-W-0-18, contratista: NFMASSTRU CTURAS NYOHENDOR, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518552.55, importe_mo dificado:0.0]] | [meta: [avance:2.6]] | [1251507/proyecto_PROCESO, 1251507/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201108227 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec Huastla De Amenes Jalapa De Diaz A Santa Catarina Buenavista Libro Agucatal - 122892 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 122892 | N | 0 | 0 | 23 | [meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.5]] | [geo: [eve_municipio:40, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HUATLAPAC, ARRES LLANO AGUCATAL, MUNICIPIO OAXACA, lon: 96.8065272, utm:18.08387196]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 679599.32 | 679599.32 | 339998.6 | 339998.6 | 339998.6 | [tipo: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAO, FISE:035-W-0-18, contratista: ONSTRUCO BA HUASTE, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:679599.32, importe_mo dificado:0.0]] | [meta: [avance:3.18]] | [1246609/proyecto_PROCESO, 1246609/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201108194 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Francisco Cahuaucu Buena Vista - 114914 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114914 | N | 0 | 0 | 27 | [meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.0]] | [geo: [eve_municipio:137, localidad:15, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YUCUATOTO SAN ISIDRO EL NOTERO, 71372 BUENA VISTA SAN ISIDRO EL NOTERO, SAN FRANCISCO CAHUACUA OAXACA, lon: 97.2462964, utm:16.0450376]] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 879142.75 | 879142.75 | 578869.2 | 578869.2 | 578869.2 | [tipo: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAO, FISE:035-W-0-18, contratista:E DIFICACIONE S, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDI A, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:879142.75, importe_mo dificado:0.0]] | [meta: [avance:3.5]] | [1246576/proyecto_PROCESO, 1246576/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|---|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|---|------|--|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------|---|--------------|----------|---------|
| 2018 | 3 | 0AX17170100852836 | Proyecto de inversión | 246899.97 | Ampliación Y Modernización Con Concreto Adalido Del Camino Sin Nombre De La Localidad De Santa María Ayu. Del Km 0 000 Al Km 0 400 Del Municipio De Heroica Ciudad De Huajuapán De León | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | PO9/0956/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 273 | (meta: [unidad_medida?; meta=1.0; meta_modificada:0.4]) | (@no1: [eve_municipio:39, localidad:22, direccion:SANTA MARIA 1 AYU, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 69008, lon:-97.800277, lat:17.938111]) | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 2042691.86 | 2042691.86 | 2042691.86 | 2042691.86 | 2042691.86 | (@no1: [Dpto_abra:O bra, numero_con trato:CAD-PDR-012-W-0-17, cotitularita: NFIASSTRU CTURA VIAL, convocante: DAFO S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2042 691.86, importe_mo dificado:204 2691.86]) | (meta1: [avance:4]) | [961634/proyecto_ INICIO, 961634/proyecto_ F EN EJECUCION, 961634/proyecto_ PRECISO] | En ejecución | Validado | Avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852846 | Proyecto de inversión | 5763943.56 | Reconstrucción De 3.93 Km De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calle 5 De Mayo Km 0 850 Alm Km 1 000 Calle Cuajiltemoc Del Km 2 000 Al Km 2 330 Camino Santa María Ayu. Del Km 2 330 Al Km 1 000 Camé | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | PO9/0956/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 273 | (meta: [unidad_medida?; meta=1.0; meta_modificada:3.93]) | (@no1: [eve_municipio:39, localidad:4, direccion:ANILPUITTL 1 AN DE GONZALEZ HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 69008, lon:-97.778333, lat:17.938333]) | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 5201309.93 | 5201309.93 | 5201309.93 | 5201309.93 | 5201309.93 | (@no1: [Dpto_abra:O bra, numero_con trato:CAD-PDR-015-W-0-17, cotitularita:C ONSTRUCO ON, convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5201 309.93, importe_mo dificado:520 1309.93]) | (meta1: [avance:3.93]) | [961644/proyecto_ INICIO, 961644/proyecto_ F EN EJECUCION, 961644/proyecto_ PRECISO] | En ejecución | Validado | Avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904390 | Proyecto de inversión | 200000.00 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Loma Bonita-Medán Montecrista-Lázaro Cardenas, E.C. (Tlaxiapa-Panamá) Del Km 0 000 Al Km 18 000, Subtramo A Modernizar Del Km 12 000 Al Km 15 600 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1331/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 3148 | (meta: [unidad_medida?; meta=1.0; meta_modificada:3.6]) | (@no1: [eve_municipio:44, localidad:1, direccion:LOMA BONITA, LOMA BONITA, 70938, lon:-95.88555, lat:18.106944]) | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 19172228.68 | 19172228.68 | 19172228.68 | 19172228.68 | 19172228.68 | (@no1: [Dpto_abra:S ervecio, numero_con trato:CAD-SCT-044-W-1-17, cotitularita:C ONSTRUCO ONES CIVILES Y TECNICA, S.A. DE C.V., convocado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.528 282318E7, importe_mo dificado:1.91 7222868E7]) | (meta1: [avance:3.6]) | [103039/proyecto_ F EN EJECUCION, 103039/proyecto_ PRECISO] | En ejecución | Validado | Avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401010167 | Proyecto de inversión | 752000.01 | Mejoramiento Del Camino Rural Nuevo Viejo Magdalena Peñasco -207278 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207278 | N | 0 | 0 | 0 | 314 | (meta: [unidad_medida?; meta=1.0; meta_modificada:9.4]) | (@no1: [eve_municipio:50, localidad:19, direccion:PUEBLO MAGDALINA PEÑASCO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALINA PEÑASCO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO- MAGDALA, lon:-97.58592307, lat:17.24716997]) | 31-07-2017 | 01-12-2017 | 750476.7 | 750476.7 | 750476.7 | 750476.7 | 750476.7 | (@no1: [Dpto_abra:O bra, numero_con trato:CAD-FISE-090-W-0-17, cotitularita:C ONSTRUCO ONES ESPESV S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7504 76.7, importe_mo dificado:750 476.7]) | (meta1: [avance:9.4]) | [1445247/proyecto_ PRECISO, 1445247/proyecto_ INICIO, 1445247/proyecto_ F EN EJECUCION] | En ejecución | Validado | Avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170300791404 | Proyecto de inversión | 1200000.00 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Mérida-Enri- Tehuantepec) San Juan Lachitla Del Km 0 000 Al Km 20 000 Primer Subtramo A Nivel De Sobrealante Del Km 3 100 Al Km 4 000; Segundo Sub | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | SCT/4748/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 151 | (meta: [unidad_medida?; meta=1.0; meta_modificada:2.0]) | (@no1: [eve_municipio:64, localidad:1, direccion:NEAJAPA DE MANDERO, NEAJAPA DE MANDERO, 70531, lon:-95.979333, lat:16.607777]) | 01-11-2017 | 01-12-2017 | 11280846.15 | 11280846.15 | 11280846.15 | 11280846.15 | 11280846.15 | (@no1: [Dpto_abra:O bra, numero_con trato:CAD-SCT-212-W-0-17, cotitularita:CAMINOS Y VIALIDADES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.128 084615E7, importe_mo dificado:1.12 8084615E7]) | (meta1: [avance:2.0]) | [1106288/proyecto_ INICIO, 1106288/proyecto_ PRECISO, 1106288/proyecto_ F EN EJECUCION] | En ejecución | Validado | Avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170401010928 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Magney A Duraznil - 240175 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249175 | N | 0 | 0 | 0 | 306 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {geot: [eve_municipio:31, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERA TAMAZULIAPAM DEL ESPRITU SANTO, 70280 1 MAGLEY, TAMAZULIAPAM DEL ESPRITU SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL , lon: -96.04823236, lat:17.0596941]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 239526.59 | 239526.59 | 239526.59 | 239526.59 | 239526.59 | {ttot: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAO, FISE-187-W-0-17, contratista: NFRAESSTRU CTIRAS AVIACIONER, S.A. DE C.V., concepto: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239526.59, importa_mo difricado:239526.59]} | {meta1: [avance:3.0]} [1146008/proyecto_PROCESO, 1146008/proyecto_INICIO, 1146008/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX180301378960 | Proyecto de inversión | 3111193 | RECONSTRUCCION DE LA GIBRISTEN T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDO, TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAD EN EL ESTADO DE OAXACA | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/PP/DIRP/POR/221 2/2018 | S | 868 | 710 | 0 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:8.75]} | {geot: [eve_municipio:202, localidad:20, direccion:Viaanad Road, Oaxaca, México, lon: -97.1460945, lat:16.2278079], geot2: [eve_municipio:202, localidad:1, direccion:San Juan Lachad, Oax., México, lon: -97.1222455, lat:16.1584036]} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: [avance:0.0]} [1378960/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado/ Registrado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108761 | Proyecto de inversión | 480000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Parral San Luis Chitalu - 120284 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 126284 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0]} | {geot: [eve_municipio:489, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERA SAN LUIS CHITALU, 71784 SAN LUIS CHITALU, SANTIAGO TETEPIC OAXACA, lon: -97.6348362, lat:16.35999027]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 479140.03 | 479140.03 | 479140.42 | 479140.42 | 479140.42 | {ttot: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAO, FISE-043-W-0-18, contratista: INBISA ARQUITECTA RA BASCA, S.A. DE C.V., concepto: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479144.03, importa_mo difricado:479144.03]} | {meta1: [avance:0.0]} [1247143/proyecto_INICIO, 1247143/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170401011126 | Proyecto de inversión | 519999.55 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Antonio Yotunduca Monteverde Guabalage Monteverde Y Rural A San Jose - 228498 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228498 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.2]} | {geot: [eve_municipio:105, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERA, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANTONINO, lon: -97.70679528, lat:17.5087739]} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 518464.87 | 518464.87 | 518464.87 | 518464.87 | 518464.87 | {ttot: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAO, FISE-138-W-0-17, contratista:5 E SERVICIOS DE CONSTRUCCI ON Y VIVIENDA S.A. DE C.V., concepto: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518464.87, importa_mo difricado:518464.87]} | {meta1: [avance:4.2]} [1146206/proyecto_PROCESO, 1146206/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904740 | Proyecto de inversión | 4703188 | Conservacion Del Camino Santo Domingo Petapa San Isidro El Pipasillo, Tramo Del Km 3 440 Al Km 30 000. | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | FM/IM/1971/2017 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:26.56]} | {geot: [eve_municipio:513, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO PIPIASILLO, SANTO DOMINGO PETAPA, 70350, lon: -95.258055, lat:16.056646]} | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 4098482.81 | 4098482.81 | 4098482.81 | 4098482.81 | 4098482.81 | {ttot: [tipo_obra:0, bra, numero_con trato:CAO, FM/IM-118-W-0-17, contratista:5 ITEM A INTEGRAL DE CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS ESCALANTE S.A. DE C.V., concepto: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:424382.81, importa_mo difricado:4098482.81]} | {meta1: [avance:26.56]} [1030845/proyecto_PROCESO, 1030845/proyecto_INICIO, 1030845/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|-----|---|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|--|------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX18180201108255 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Peña Campana Acapulcheco Km Al Km 125201 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125201 | N | 0 | 0 | 251 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0]) | 1 | (gest: [eve_municipio:41, localid:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERA, 8508 PEÑA CAMPANA, HUAPILA DE JIMÉNEZ OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA CAMPANA - XICHTENCALCO KM 0000 AL KM 7000, lon=-86.85964878, lat:18.08923806]) | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 559996.14 | 559996.14 | 215711.26 | 215711.26 | 215711.26 | (foto: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-018-W-0-18, contratista: UPMAN CONSTRUCCIONES, convocado: ONES, S.A. DE C.V., monto:559996.14, importe_mo difricado:0.0]) | (meta: [avance:4.2]) | (1246637/proyecto_PRDCESO, 1246637/proyecto_PRDCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201107289 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Loxcha San José La Unión Del Kilometro Caro Al Nueva - 107004 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 107004 | N | 0 | 0 | 104 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0]) | 1 | (gest: [eve_municipio:65, localid:11, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO LOXCHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXCHA, SAN AGUSTÍN LOXCHA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXCHA SAN JOSÉ LA UNIÓN DEL KM 0000 AL KM 9000, lon=-95.00292469, lat:15.90540672]) | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 718709.23 | 718709.23 | 359465.5 | 359465.5 | 359465.5 | (foto: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-021-W-0-18, contratista: PROYECTOS ABISQUITO NIDOS EVANOR, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:718709.23, importe_mo difricado:0.0]) | (meta: [avance:6.0]) | (1245671/proyecto_PRDCESO, 1245671/proyecto_PRDCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108428 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Antonio Histórico Llano Del Morol Rural Loma De Zapote Del Km Al Km - 125782 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125782 | N | 0 | 0 | 20 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:14.0]) | 1 | (gest: [eve_municipio:108, localid:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DEL MOROL, 71308 LLANO DEL MOROL, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC LLANO DEL MOROL - RURAL LLANO DE ZAPOTE DEL KM. 0000 AL KM. 14000, lon=-97.1448291, lat:16.93388251]) | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 836918.48 | 836918.48 | 377983.71 | 377983.71 | 377983.71 | (foto: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-017-W-0-18, contratista: GARDI GARCIA SANDOVAL, convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:836918.48, importe_mo difricado:0.0]) | (meta: [avance:14.0]) | (1246810/proyecto_PRDCESO, 1246810/proyecto_PRDCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904739 | Proyecto de inversión | Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos San Juan Epiqueo San Francisco Chahuaco Del Km 31 500 Al Km 33 000 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | FMEM/1970/2017 | N | 0 | 0 | 126 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.5]) | 1 | (gest: [eve_municipio:420, localid:1, direccion:SANTA MARIA LACHO, SANTA MARIA LACHO, lon=-97.018888, lat:16.726844]) | 01-09-2017 | 01-12-2017 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | (foto: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-117-W-0-17, contratista: ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocado: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:9990000.0]) | (meta: [avance:1.5]) | (1030844/proyecto_PRDCESO, 1030844/proyecto_PRDCESO, 1030844/proyecto_PRDCESO) | En Ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108070 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Roguáa Agua Km Al Km - 125900 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125900 | N | 0 | 0 | 358 | (meta: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.5]) | 1 | (gest: [eve_municipio:226, localid:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADINS, 70477 ROGUÁA, SAN LORENZO ALBARRADINS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROGUÁA - XAGAA KM 0000 AL KM 9500, lon=-96.2795839, lat:16.874743]) | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 759880.5 | 759880.5 | 72618.2 | 72618.2 | 72618.2 | (foto: [tipo_obra:0 bra, numero_con trazo:CAO, FISE-051-W-0-18, contratista: UPMAN CONSTRUCCIONES, convocado: ONES, S.A. DE C.V., monto:759880.5, importe_mo difricado:0.0]) | (meta: [avance:5.5]) | (1247052/proyecto_PRDCESO, 1247052/proyecto_PRDCESO) | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|---|--------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------------|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170401011427 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje San Miguel A Paraje Santa Maria Niquenoh - 226008 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 226008 | N | 0 | 0 | 0 | 151 | [meta:1:unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:18.0] | [gen:1: Eje_municipio:225, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL NIZAMIGUILT, 70507 SAN MIGUEL NIZAMIGUILT, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CA, lon:-96.86739078, lat:16.46546125] | 23-08-2017 | 01-12-2017 | 1439471.91 | 1439471.91 | 1439471.91 | 1439471.91 | 1439471.91 | [cto:1: tipo_obra:0 bra, numero_con contrato:0, FISE:132-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCO ONES Y [meta:1: avance:18.0]] | 1146507/proyecto_FME | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170100852810 | Proyecto de inversión | Reconstrucción De 2.000 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Sin Nombre Entre La Carretera Oaxaca Y Carretera Turispeque, Pasa Cerro De Oro, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+360 En La Localidad De San Ju | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | PQR/0913/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 101810 | [meta:1:unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.060] | [gen:1: Eje_municipio:184, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA TUTUTIFEC, SAN JUAN BAUTISTA TUTUTIFEC, 68301, lon:-96.123888, lat:18.086111] | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 8629181.04 | 8629181.04 | 8629181.04 | 8629181.04 | 8629181.04 | [cto:1: tipo_obra:0 bra, numero_con contrato:0, FISE:008-W-0-17, contratista:C OMERICALIZ ADONA TRIS HERANOS S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8629181.04, importe_mo difcado:8629181.04] | 061628/proyecto_FME | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401017163 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Nichelietas Oaxaca Cueta Blanca Unión Zaragosa - 220534 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 220534 | N | 0 | 0 | 0 | 451 | [meta:1:unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0] | [gen:1: Eje_municipio:569, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN ZARAGOZA, 69064 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL T, lon:-97.2292885, lat:17.28106001] | 23-08-2017 | 01-12-2017 | 719249.08 | 719249.08 | 719249.08 | 719249.08 | 719249.08 | [cto:1: tipo_obra:0 bra, numero_con contrato:0, FISE:130-W-0-17, contratista: GNPO FORRES CONSTRUCTO ONES S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:719249.08, importe_mo difcado:719249.08] | 1152243/proyecto_FME | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401009964 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Carameo A La Libera - 233645 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 233645 | N | 0 | 0 | 0 | 501 | [meta:1:unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.8] | [gen:1: Eje_municipio:388, localidad:2, direccion:INTERIOR SN SABINO EL CAMEN, 71338 EL CAMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CAMEN LA, lon:-96.8234006, lat:16.91517362] | 20-09-2017 | 01-12-2017 | 705896.88 | 705896.88 | 705896.88 | 705896.88 | 705896.88 | [cto:1: tipo_obra:0 bra, numero_con contrato:0, FISE:152-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCO ONES Y [meta:1: avance:8.8]] | 1145044/proyecto_FME | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201106942 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje Rancho La Tabara A La Agencia Del Km Al Km - 125554 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125554 | N | 0 | 0 | 0 | 311 | [meta:1:unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5] | [gen:1: Eje_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL NIZAMIGUILT, OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO LA TABONA A LA AGENCIA DEL KM 000 AL KM 3500, lon:-96.90666692, lat:16.78957507] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 278677.18 | 278677.18 | 278677.18 | 278677.18 | 278677.18 | [cto:1: tipo_obra:0 bra, numero_con contrato:0, FISE:004-W-0-18, contratista:C ONSTRUCCO ONES Y [meta:1: avance:3.5]] | 1245324/proyecto_FME | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|---|---|---|-----|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|---|------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX18180201107796 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje El Establo A Camino Santa Ana Tapachuya Del Km Al Km - 125603 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125603 | N | 0 | 0 | 734 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | {gpo1: [eve_municipio:578, localidad:4, direccion:INTERIOR SN MANCHEHA TRAFICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAFICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ESTABLO A CAMINO SANTA ANA TAPACHUYA DEL KM ODDO AL KM 3000, lon:-96.8607814, lat:16.76092377]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 239207.1 | 239207.1 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {t101: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FISE-005-W-0-18, contratista: NFIESTAUBRUCHE S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239297.1, importe_mo difricado:0.0]} | {meta1: [avance:3.0]}_FIN_ | [1246178/proyecto proceso, 1246178/proyecto fin, 1246178/proyecto inicio] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201107104 | Proyecto de inversión | 477377.69 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Cosahuatpec Limbo Con El Municipio De Santo Domingo De Morelos Barera A Paso Ocole - 107674 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 107674 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.0]} | {gpo1: [eve_municipio:439, localidad:60, direccion:INTERIOR SN MANCHEHA PASO OCOLE, 00000 PASO OCOLE, SANTA MAHA TOMATECA OAXACA, lon:-96.7094103, lat:15.84152076]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 477236.17 | 477236.17 | 238688.65 | 238688.65 | 238688.65 | {t101: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-18, contratista: P ROYECTOS ARQUITECTO EVANDER S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:477236.17, importe_mo difricado:0.0]} | {meta1: [avance:6.0]}_FIN_ | [1245486/proyecto inicio, 1245486/proyecto fin, 1245486/proyecto proceso] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108972 | Proyecto de inversión | 5000000 | Ampliación Del Camino El San Juan Mixtepec Santos Reyes Topogil/Insumo De Zaragoza - 114698 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 114698 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.86]} | {gpo1: [eve_municipio:469, localidad:42, direccion:INTERIOR SN MANCHEHA TRINERA DE 1 ZARAGOZA, 69713 TUNUNA DE ZARAGOZA, SANTAGO, JUKTAAHUACA OAXACA, lon:-97.8073208, lat:17.33858382]} | 01-04-2018 | 01-12-2018 | 4849342.44 | 4849342.44 | 1812500.93 | 1812500.93 | 1812500.93 | {t101: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FISE-002-W-0-18, contratista: P AFER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4849342.44, importe_mo difricado:0.0]} | {meta1: [avance:0.84]}_FIN_ | [1247354/proyecto inicio, 1247354/proyecto fin, 1247354/proyecto proceso] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108984 | Proyecto de inversión | 887619.03 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Juchitahuaca Barro Lazare Yucumocco - 111626 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111626 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0]} | {gpo1: [eve_municipio:469, localidad:117, direccion:INTERIOR SN COLOMA SANTAGO JUKTAAHUACA CENTRO, 69700 BUENA VISTA YUCUMOCOC, SANTAGO, JUKTAAHUACA OAXACA, lon:-97.3897547, lat:17.02653221]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 887166.46 | 887166.46 | 443785.57 | 443785.57 | 443785.57 | {t101: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FISE-001-W-0-18, contratista: A NGEL AUSTRIBERT O SANCHEZ VÁSQUEZ, convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:887166.46, importe_mo difricado:0.0]} | {meta1: [avance:9.0]}_FIN_ | [1247366/proyecto inicio, 1247366/proyecto fin, 1247366/proyecto proceso] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170401010893 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San José Río Momo A Limbo Con El Municipio De Santiago Jocotepec - 249301 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249301 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {gpo1: [eve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN MANCHEHA, 88847 SAN JOSE RÍO MANZO, SAN JUAN LULUANA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA OTTELE DE SOMBRIGUEZ SE REALIZARAN TRA, lon:-95.8828206, lat:17.6698346]} | 02-10-2017 | 01-12-2017 | 238102.3 | 238102.3 | 238102.3 | 238102.3 | 238102.3 | {t101: [tipo_obra:0 bra, numero_contrato:CAO-FISE-194-W-0-17, contratista: NGENIERIA CIVIL TIBRETE CHANDON, S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:238102.3, importe_mo difricado:238102.3]} | {meta1: [avance:3.0]}_FIN_ | [1145973/proyecto inicio, 1145973/proyecto fin, 1145973/proyecto proceso] | En ejecución | Validado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|---|------------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170200904397 | Proyecto de inversión | 5000000 | Modernización Y Ampliación Del Camino "San Juan Mitlapac" Agua Zarca E.C. Riesaca Ciudad De Tlaxiaco Pta. Villa De Guerrero Tlaxiaco Del km 0.000 Al km 23.500 Subtramo A Modernizar Del Km 2.700 Al Km | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1329/2017 | N | 0 | 0 | 1670 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | {geot: [eve_municipio:208, localidad:1, direccion:SAN JUAN 1 MIRTIFEC O.TD. 08, SAN JUAN MIRTIFEC O.TD. 08, 49770, lon: 97.829722, ut:17.304722]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 4797198 | 4797198 | 4797198 | 4797198 | 4797198 | {ttoi: [tpo_obra:0 bra, numero_con trazoCAD: SCT-042-W-0-17, contratista: GRUPO CONSTRUCT OR DE INFRAESTRU CTURA CAMINOS Y ELECTRICIDAD GADAL, S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:485 675.52, importe_mo difricado:479 7198.0]} | {meta1: [avance:1.0]} | [1030401/proyecto _FIN, 1030401/proyecto _PROCESO, 1030401/proyecto _FIN] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401007456 | Proyecto de inversión | 815711.81 | Rehabilitación Del Camino E.C. El Asfalconto Santa María Peñoles Rio Contreras - 226807 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 226807 | N | 0 | 226 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {geot: [eve_municipio:426, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA PEÑALES, 8626 SAN JOSE CONTRERAS, SANTA MARIA PEÑALES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO E.C., lon: 97.00391577, ut:16.98450815]} | 10-08-2017 | 01-11-2017 | 815487.31 | 815487.31 | 815487.31 | 815487.31 | 815487.31 | {ttoi: [tpo_obra:0 bra, numero_con trazoCAD: FISE-101-W-0-17, contratista: CONSTRUCT O IN DAMAQUER O PAKAMAN S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8154 87.31, importe_mo difricado:815 487.31]} | {meta1: [avance:2.0]} | [1142336/proyecto _INICIO, 1142336/proyecto _PROCESO] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX17170401007481 | Proyecto de inversión | 1800769.96 | Rehabilitación Del Camino E.C. Calles De Hielo Santa María Peñoles Río Matanzana - 226991 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 226991 | N | 0 | 262 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0]} | {geot: [eve_municipio:426, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA PEÑALES, 8626 RIO DE MANZANITA, SANTA MARIA PEÑALES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO E.C. CA., lon: 96.97342966, ut:17.12282897]} | 08-08-2017 | 01-12-2017 | 1797767.84 | 1797767.84 | 1797767.84 | 1797767.84 | 1797767.84 | {ttoi: [tpo_obra:0 bra, numero_con trazoCAD: FISE-102-W-0-17, contratista: CONSTRUCT O IN DAMAQUER O PAKAMAN S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1797 767.84, importe_mo difricado:179 7767.84]} | {meta1: [avance:4.0]} | [1142561/proyecto _PROCESO, 1142561/proyecto _FIN] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201106890 | Proyecto de inversión | 1000000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo E C.L.1 Luz Santa Ana Tulupetec Santa María Acapulco Tulupetec - 106211 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 106211 | N | 0 | 1174 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.0]} | {geot: [eve_municipio:334, localidad:2, direccion:INTERIOR SN, 50000 SANTA ANA DE KATEPEC, VILLA DE TUTUPETEC OAXACA, AL NOROESTE DE EL RANCHO EL TAMARINDO, lon: 97.51154212, ut:16.14832094]} | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 999601.06 | 301111.49 | 301111.49 | 301111.49 | 301111.49 | {ttoi: [tpo_obra:0 bra, numero_con trazoCAD: FISE-024-W-0-18, contratista: A DIOGAM S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9996 01.06, importe_mo difricado:0.0]} | {meta1: [avance:12.0]} | [1245272/proyecto _INICIO, 1245272/proyecto _PROCESO] | En ejecución | Validado avances | |
| 2018 | 3 | 0AX18180201106881 | Proyecto de inversión | 433085.5 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Circuito El Asador Suchi Río Taba El Cantar Río Nahu Tramo - 113530 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113530 | N | 0 | 499 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.97]} | {geot: [eve_municipio:229, localidad:3, direccion:INTERIOR SN, RANCIERAS EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LUIS DE TEXMELUCÁN OAXACA, lon: 97.20618805, ut:16.49050133]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 567320.27 | 567320.27 | 567320.26 | 567320.26 | 567320.26 | {ttoi: [tpo_obra:0 bra, numero_con trazoCAD: FISE-030-W-0-18, contratista: JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCC O N S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5673 20.27, importe_mo difricado:567 320.27]} | {meta1: [avance:3.97]} | [1247063/proyecto _PROCESO, 1247063/proyecto _FIN, 1247063/proyecto _INICIO] | En ejecución | Validado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------|---|--------------|----------|---------|
| 2018 | 3 | 0AX17170300971401 | Proyecto de inversión | 5000000 | Modernización A Nivel De Tronco Del Camino E.C. Km 187, Carretera Federal 185 Transimica (Coahuacalco-Salvo Cruz-Solís) Del Km 0 000 Al Km 12 000, Primer Subtramo A Modernizar Del Km 4 700 A | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | SCT/4747/2017 | N | 0 | 0 | 0 | 232 | [meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geot: (eve_municipio:427, localidad:2, direccion:SANTA MARIA PETAPA, SANTA MARIA PETAPA, 703170, lon:-96.119722, utm16:821666)] | 01-11-2017 | 01-12-2017 | 4750103.6 | 4750103.6 | 4750103.6 | 4750103.6 | 4750103.6 | [etot: (tipo_obra:5, proceso: numero_con_trazo:CAD, SCT-211-W-0-17, contratista: AFET GUZMAN GOMEZ, convocante: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:4750103.6, importe_mo_dificado:4750103.6)] | [meta1: (avance:1.0)] | [1106281/proyecto_FIN, 1106281/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401008568 | Proyecto de inversión | 495998.15 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Benito Juárez A Centro De San Miguel El Grande - 246870 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 246870 | N | 0 | 0 | 0 | 378 | [meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.9)] | [geot: (eve_municipio:269, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 71140 BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ , lon:-97.62318955, utm17:01033996)] | 26-09-2017 | 01-12-2017 | 495482.84 | 495482.84 | 495482.84 | 495482.84 | 495482.84 | [etot: (tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-203-W-0-17, contratista:5 E SERVICIOS DE CONSTRUCCION EN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante: caminos y aeropistas de oaxaca, monto:495998.15, importe_mo_dificado:495998.15)] | [meta1: (avance:3.9)] | [1143648/proyecto_FIN, 1143648/proyecto_PROCESO, 1143648/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401011516 | Proyecto de inversión | 240000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Cueto Santa Cecilia Santa María Zacatepec - 207435 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207435 | N | 0 | 0 | 0 | 227 | [meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0)] | [geot: (eve_municipio:447, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL CUETO, 71056 EL CUETO, SANTA MARIA ZACATEPEC, 71440 ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CUETO, SANTA CECILIA, lon:-97.88432459, utm16:77982959)] | 07-08-2017 | 01-12-2017 | 229086.34 | 229086.34 | 229086.34 | 229086.34 | 229086.34 | [etot: (tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-108-W-0-17, contratista: MANIA DEL CAMINO S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:240000.00, importe_mo_dificado:229086.34)] | [meta1: (avance:3.0)] | [1146596/proyecto_PROCESO, 1146596/proyecto_FIN, 1146596/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX17180101080754 | Proyecto de inversión | 1101116.32 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Martín Lachila - San Andrés Zabache, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 1 500. | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SP/DP/PI/IES/010/8/2018 | N | 0 | 0 | 0 | 726 | [meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [geot: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAN ANDRES ZABACHE, SAN ANDRES ZABACHE, 71146, lon:-96.858888, utm16:599166)] | 01-04-2018 | 01-07-2018 | 819291.11 | 819291.11 | 81229.41 | 81229.41 | 81229.41 | [etot: (tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-011-W-0-23, contratista: INEEL INGENIERIA CONVOCANTE: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:812941.93, importe_mo_dificado:0.0)] | [meta1: (avance:1.0)] | [1239087/proyecto_INICIO, 1239087/proyecto_FIN, 1239087/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado | avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201108756 | Proyecto de inversión | 480000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Luis Chatalá Ocotlán De Juárez - 126128 | 0-Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 126128 | N | 0 | 0 | 0 | 438 | [meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0)] | [geot: (eve_municipio:480, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 71786 OCOTLAN DE JUAREZ, SANTAGO TITHEC OAXACA, lon:-97.6724867, utm16:37020153)] | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 479408.51 | 479408.51 | 479405.45 | 479405.45 | 479405.45 | [etot: (tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-048-W-0-18, contratista: INISA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479408.51, importe_mo_dificado:479408.51)] | [meta1: (avance:6.0)] | [1247138/proyecto_INICIO, 1247138/proyecto_FIN, 1247138/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|-----|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------------|---|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | 0AX17170401007379 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural De La Soledad Tlaxián A Santiago Comaltepec - 209426 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 209426 | N | 0 | 0 | 161 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.5]} | {objetos: [objeto_municipio:458, localidad:3, direccion:PUERTO SOLEDAD TIXTILÁN, 68712 SOLEDAD TIXTILÁN, SANTIAGO COMALTEREC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA SOLEDAD T. lon: 96.56759144, lat:17.581622902]} | 08-08-2017 | 01-12-2017 | 999231.77 | 999231.77 | 999231.77 | 999231.77 | 999231.77 | {titulos: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-106-W-0-17, contratista: MARRINO MARTINEZ OLIVERA, convenio: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999231.77, importe_mo_dedicado:999231.77]} | {metas: [avance:12.5]} | [1142459/proyecto PROCESO, 1142459/proyecto FIN] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170200904384 | Proyecto de inversión | Modernización A Nivel De Tronco Del Camino Santiago Narajón-Lázaro Carabina-Santa María Yucumocoy Del Km 0 000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 7 100 Al Km 7 980. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SCT/1556/2017 | N | 0 | 0 | 151 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.88]} | {objetos: [objeto_municipio:460, localidad:36, direccion:SANTA MARIA YUCUMOCOS, SANTIAGO MATLÁN, SAN ANTONIO, 60700, lon:97.918888, lat:17.2375]} | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 4784904.75 | 4784904.75 | 4784904.75 | 4784904.75 | 4784904.75 | {titulos: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, SCT-050-W-0-17, contratista: GRUPO FORMADO POR EDWIN MARINO LACAREZ Y OÑA MARIA ESTHER S.A. DE C.V., convenio: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:4784904.75, importe_mo_dedicado:4784904.75]} | {metas: [avance:0.88]} | [1030388/proyecto FIN, 1030388/proyecto PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012169 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Rancho San Felipe Guila Las Miras - 233235 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 233235 | N | 0 | 0 | 57 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0]} | {objetos: [objeto_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATLÁN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO SAN FEL. lon: 96.4804813, lat:16.8153082]} | 18-09-2017 | 01-12-2017 | 399840.59 | 399840.59 | 399840.59 | 399840.59 | 399840.59 | {titulos: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-147-W-0-17, contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ONIS PARELLO, S.A. DE C.V., convenio: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399840.59, importe_mo_dedicado:399840.59]} | {metas: [avance:5.0]} | [1147249/proyecto FIN, 1147249/proyecto PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012355 | Proyecto de inversión | Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Carrizo La Noria Y Miemidaca - 230269 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 230269 | N | 0 | 0 | 172 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0]} | {objetos: [objeto_municipio:482, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL, lon: 98.0288203, lat:16.355067163]} | 21-09-2017 | 01-12-2017 | 305181.42 | 305181.42 | 305181.42 | 305181.42 | 305181.42 | {titulos: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-163-W-0-17, contratista: UMINISTIA DORA E IMPLEMENTOS LA VALL, S.A. DE C.V., convenio: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:305181.42, importe_mo_dedicado:305181.42]} | {metas: [avance:4.0]} | [1147435/proyecto PROCESO, 1147435/proyecto FIN, 1147435/proyecto INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX17170401012373 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entropque La Noia Los Pocitos Protapas - 207454 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 207454 | N | 0 | 0 | 41 | {metas: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0]} | {objetos: [objeto_municipio:482, localidad:26, direccion:RANCHERIA LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTROPQUE L, lon: 98.0677813, lat:16.18963297]} | 07-08-2017 | 01-12-2017 | 229089.39 | 229089.39 | 229089.39 | 229089.39 | 229089.39 | {titulos: [tipo_obra:0, bra, numero_con_trazo:CAD, FISE-110-W-0-17, contratista: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ GARZA, convenio: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:229089.39, importe_mo_dedicado:229089.39]} | {metas: [avance:3.0]} | [1147453/proyecto PROCESO, 1147453/proyecto FIN, 1147453/proyecto INICIO] | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|------|-------|----|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 2018 | 3 | OAX18180201107751 | Proyecto de inversión | 799998.28 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Desviación De La Carretera Federal Cuicatlan A Santiago Quilotepec San Juan Coyula Subtramo Del Km - 125421 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125421 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0]} | {geot: [eve_municipio:177, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCIERAS SANTAGO 1 CUICATLPEC, 6802 SANTOAGO QUILOTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN OAXACA, lon: -96.98190894, lat:17.00667686]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 799806.96 | 799806.96 | 26612.77 | 26612.77 | 26612.77 | {cto1: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-022-W-0-18, contratista:UPAMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado: ONES Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998 06.96, importa_mo dificado:0.0]} | {meta1: [avance:0.0]} | [1246133/proyecto_PROCESO, 1246133/proyecto_INICIO] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201108730 | Proyecto de inversión | 754752.95 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Andrés Niño Tepahuatl Del Km Al Km - 125682 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125682 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.5]} | {geot: [eve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRES NIÑO, 7157 SAN JUAN LACHUALA 1 OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO-TEPHUATL DEL KM. 0000 AL KM 8500, lon:-96.57778076, lat:16.54889554]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 752177.56 | 752177.56 | 752118.13 | 752118.13 | 752118.13 | {cto1: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-016-W-0-18, contratista:7 RANCIERAS S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7521 77.56, importa_mo dificado:0.0]} | {meta1: [avance:8.5]} | [1247113/proyecto_INICIO, 1247112/proyecto_FIN, 1247112/proyecto_PROCESO] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX180301297602 | Proyecto de inversión | 56139654.12 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0-000 AL KM 39-000, SUBTRAMAO RECONSTRUICION DEL KM 4+100 AL KM 8+500. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SPP/DIRP/POR/L134 9/0218 | S | 5379 | 48231 | 0 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:4.4]} | {geot: [eve_municipio:184, localidad:1, direccion:Unanamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.23845782, lat:18.01739193], eve: 2 [eve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Veracruz 1043, El Castillo, 68340 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.14238778, lat:18.08221813]} | 01-07-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin o contratos trimestre | {meta1: [avance:0.0]} | [1297602/proyecto_INICIO] | En ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2018 | 3 | OAX17170401007475 | Proyecto de inversión | 639813.81 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Porajo Tierra Colorada El Carrizal Al Manantamiento 228154 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 228154 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0]} | {geot: [eve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCIERAS EL MANZANTOTEPEANTEPE C. 68357 EL CARRIZAL, SANTA MARIA PEÑOLLES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TR. lon:-96.9429382, lat:17.07922311]} | 31-08-2017 | 01-12-2017 | 639308.67 | 639308.67 | 639308.67 | 639308.67 | 639308.67 | {cto1: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-128-W-0-17, contratista:C ONSTRUCCIONES Y BAHEN S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6393 08.67, importa_mo dificado:539 308.67]} | {meta1: [avance:8.0]} | [1142555/proyecto_FIN, 1142555/proyecto_INICIO, 1142555/proyecto_PROCESO] | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX18180201108737 | Proyecto de inversión | 1003340.14 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Yerabutama Rio De Las Flores - 111657 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111657 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: [unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0]} | {geot: [eve_municipio:208, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCIERAS, 0000 YERBA BUENA, SAN JUAN BAUTISTEC OAXACA, lon:-97.87799254, lat:17.35708421]} | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1002597.05 | 1002597.05 | 500199.77 | 500199.77 | 500199.77 | {cto1: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD, FISE-050-W-0-18, contratista:ANDES ALSTREBERT O SANCHEZ VASQUEZ, convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5002 597.05, importa_mo dificado:0.0]} | {meta1: [avance:10.0]} | [1247119/proyecto_PROCESO, 1247119/proyecto_INICIO, 1247119/proyecto_FIN] | En ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | OAX1818020108671 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Bartolo Albarradas Limtes Del Municipio De Santa Maria Albarradas Del Km Al Km - 125958 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125958 | N | 0 | 0 | 20 | [meta: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.5}] | [gen1: {Eve_municipio:226, localid:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS - LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0000 AL KM 7500, lon=-96.22081954, lat:16.944016277}] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 599920.09 | 599920.09 | 57122.69 | 57122.69 | 57122.69 | [{cto: {tipo_obra:O bra, numero_con traticado: FISE-054-W-0-18, contratista: UPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado: ONES, S.A. DE C.V., [meta: {avance:6.38}], [1247053/proyecto_FIN]_INICIO)}] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX1717020090410 | Proyecto de inversión | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Chicatongo) Yoisima Del Km 0.00 Al Km 7.561, Subtramo A Modernizar Del Km 6.700 Al Km 7.640 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 5CT/1120/2017 | N | 0 | 0 | 17 | [meta: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.96}] | [gen1: {Eve_municipio:445, localid:1, direccion:SANTA MARIA Y VOISIMA, SANTA MARIA Y VOISIMA, GRUPO, lon=-97.115277, lat:17.118555}] | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 4407222.44 | 4407222.44 | 4407222.44 | 4407222.44 | 4407222.44 | [{cto: {tipo_obra:5 enicos, numero_con traticado: SCT-033-W-0-17, contratista: ONITRUCO INMOBILIARIA S.A. DE C.V. Y DANIEL DE LA CRUZ BLAS, convocado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:4407222.44, importe_mo dificado:4407222.44}], [meta: {avance:0.96}], [1030414/proyecto_FIN]_PROCESO)}] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401011511 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Porvenir A San Vicente Ptlas - 230176 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 230176 | N | 0 | 0 | 100 | [meta: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}] | [gen1: {Eve_municipio:447, localid:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE PTLAS, 7107 SAN VICENTE PTLAS, SANTA MARIA ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL, lon=-96.96172602, lat:16.78723386}] | 14-09-2017 | 01-12-2017 | 343490.13 | 343490.13 | 343490.13 | 343490.13 | 343490.13 | [{cto: {tipo_obra:O bra, numero_con traticado: FISE-158-W-0-17, contratista: EVERAM DISTRIBUCION Y PROYECTOS, convocado: ONITRUCO ON, S.A. DE C.V., convocado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:343490.13, importe_mo dificado:343490.13}], [meta: {avance:3.0}], [1146591/proyecto_FIN]_PROCESO)}] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170100852847 | Proyecto de inversión | Rehabilitación De La Carretera Mirafloca De Juarez-Huajuapán De Leon, Subtramos A Rehabilitar Del Km 3.000 Al Km 4.000 Y Del Km 7.000 Al Km 8.000 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | POR/1000/2017 | N | 0 | 0 | 90 | [meta: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}] | [gen1: {Eve_municipio:160, localid:1, direccion:SAN JERONIMO SIACAYAPILLO, SAN JERONIMO SIACAYAPILLO, 69055, lon=-97.845555, lat:17.809811}] | 01-05-2017 | 01-10-2017 | 7196795.54 | 7196795.54 | 7196795.54 | 7196795.54 | 7196795.54 | [{cto: {tipo_obra:O bra, numero_con traticado: POR-024-W-0-17, contratista: GRUPO ESILMAN S.A. DE C.V., convocado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:7196795.54, importe_mo dificado:7196795.54}], [meta: {avance:2.0}], [961645/proyecto_INICIO], [961646/proyecto_FIN]}] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | OAX17170401011167 | Proyecto de inversión | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje Arroyo Seco A Las Galinas A El Colgado A Las Milpas- 233316 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 233316 | N | 0 | 0 | 20 | [meta: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}] | [gen1: {Eve_municipio:475, localid:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MARTILAN, 70440 BANCITO COLORADO, SANTIAGO MARTILAN OAXACA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MEDICAMENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO P, lon=-96.4342062, lat:16.7630266}] | 18-09-2017 | 01-11-2017 | 399744.2 | 399744.2 | 399744.2 | 399744.2 | 399744.2 | [{cto: {tipo_obra:O bra, numero_con traticado: FISE-148-W-0-17, contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ONES PABLOCE, S.A. DE C.V., convocado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:399744.2, importe_mo dificado:399744.2}], [meta: {avance:5.0}], [1147247/proyecto_FIN]}] | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------------|---|--------------|------------------|
| 2018 | 3 | QAX1717020090402 | Proyecto de inversión | 500000 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Tocatlan De Segura Y Luna Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martín Huixtla-Km 102 000 E.C. (Tlaxiahuapintepa Nacional) Del Km 0 000 Al Km 10 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 172 | [meta]: [unidad_medida:7, meta:1,0, meta_modificada:0.5] | [geot]: [eve_municipio:240, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TUNUNGO, SAN MARTIN TUNUNGO, 69845, lon: -97.86833, lat:17.22655] | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 4781856.59 | 4781856.59 | 4781856.59 | 4781856.59 | 4781856.59 | [tito]: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- SCT-039-W-0-17, contrato:P OBIERTO CARLOS RENA OHTZ, convocado: Camino y Aeropistas de Oaxaca, monto:4322 508.22, importe_mo dificado:478 1856.59] | [meta]: [avance:0.5] | 1030406/proyecto_FIN, 1030406/proyecto_INICIO, 1030406/proyecto_PROCESO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX18180201107141 | Proyecto de inversión | 1450000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas La Soledad - 109417 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 20 | [meta]: [unidad_medida:7, meta:1,0, meta_modificada:5.0] | [geot]: [eve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 70309 MATIAS ROMERO AVENIDA, MATIAS ROMERO AVENIDA OAXACA, lon: -98.1030074, lat:17.02151621] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 1449146.41 | 1449146.41 | 563136.4 | 563136.4 | 563136.4 | [tito]: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FSE-045-W-0-18, contrato:T GRUPO MAJES DE ANTIOQUEA, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1449 146.41, importe_mo dificado:144 9146.41] | [meta]: [avance:4.95] | 1245523/proyecto_INICIO, 1245523/proyecto_FIN, 1245523/proyecto_PROCESO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX18180201136779 | Proyecto de inversión | 7579907.06 | Reconstrucción Del Camino Rural Tramo Fuentes Figueras El Jacaro-San Antonio Chimalpa-Benito Juarez Chamatapa(El Trebol) Del Km 0 000 Al Km 55.000, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 20 000 (Primera Et | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 309 | [meta]: [unidad_medida:7, meta:1,0, meta_modificada:30.0] | [geot]: [eve_municipio:525, localidad:56, direccion:GENERAL FISCALIA FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATIFIC, lon: -98.262777, lat:16.438655] | 01-07-2018 | 01-11-2018 | 7569952.08 | 7569952.08 | 1893850.07 | 1893850.07 | 1893850.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta]: [avance:8.95] | 1275774/proyecto_INICIO, 1275774/proyecto_PROCESO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170401007147 | Proyecto de inversión | 480000.02 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro A Barranca De Tierra - 246244 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 44 | [meta]: [unidad_medida:7, meta:1,0, meta_modificada:6.233] | [geot]: [eve_municipio:271, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 7218 SAN SIDRO, SAN MIGUEL 1 MEXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SIDRO- BARRANC, lon: -98.93279358, lat:16.76777082] | 01-09-2017 | 01-11-2017 | 456280.94 | 456280.94 | 456280.94 | 456280.94 | 456280.94 | [tito]: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FSE-123-W-0-17, contrato:SP ROYECTOS Y SERVICIOS DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4562 80.94, importe_mo dificado:456 280.94] | [meta]: [avance:6.233] | 1142227/proyecto_FIN, 1142227/proyecto_INICIO, 1142227/proyecto_PROCESO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170401007259 | Proyecto de inversión | 400000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa María Balmadas Al Paraje Rancho El General - 233341 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 60 | [meta]: [unidad_medida:7, meta:1,0, meta_modificada:5.0] | [geot]: [eve_municipio:298, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA, 70430 SANTA MARIA BALMADAS, SAN PABLO VILLA DE NATLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SA, lon: -96.19198345, lat:16.96316121] | 10-09-2017 | 01-11-2017 | 399809.09 | 399809.09 | 399809.09 | 399809.09 | 399809.09 | [tito]: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FSE-149-W-0-17, contrato:SP ROYECTOS Y CDISTRUCCI OINES PAMUCI, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3998 09.09, importe_mo dificado:399 809.09] | [meta]: [avance:5.0] | 1142339/proyecto_FIN, 1142339/proyecto_INICIO, 1142339/proyecto_PROCESO | En ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | QAX17170401007177 | Proyecto de inversión | 280000 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Arroyo Grande Etomocue-Cofreya Pochutla - 207310 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 59 | [meta]: [unidad_medida:7, meta:1,0, meta_modificada:3.53] | [geot]: [eve_municipio:324, localidad:202, direccion:PUERTO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70100 EL SITIO (ARROYO GRANDE), SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL T, lon: -96.50567001, lat:15.76377859] | 10-08-2017 | 01-11-2017 | 265655.09 | 265655.09 | 265655.09 | 265655.09 | 265655.09 | [tito]: [tipo_obra:0 bra, numero_con trato:CAD- FSE-171-W-0-17, contrato:CD ONSTRUCI VO PARA EMELICG MHIENTO URBANO CEANTO, S.A. DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2656 55.09, importe_mo dificado:265 655.09] | [meta]: [avance:3.53] | 1145257/proyecto_FIN, 1145257/proyecto_INICIO, 1145257/proyecto_PROCESO | En ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|-----|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------|----------------------|
| 2018 | 3 | 0AX1717030095504 | Proyecto de inversión | 35000000 | Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Soles - Tlacuapex-Tecumilco - Santa Cruz Zentromépec. Km 112 000, Primer Subtramo A Modernizar Del Km 99 500 Al Km 101 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | SCT/3009/2017 | N | 0 | 0 | 125 | [meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.5] | [geot: eve_municipio:386, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ ZENTROMEPPEC, Santa Cruz Zentromépec, lon:97.494722, lat:16.534444] | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 33580386 | 33580386 | 33580386 | 33580386 | 33580386 | 33580386 | [otro: (tipo_obras:5 servicios, numero_contrato:CAD-SCT-202-W-0-17), contratista:C ONTRATISTA S CIVILES DE C.V., convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.25 11595987, importe_mo dificado:1.35 8038647] | [1081944/proyecto _PROCESO, 1081944/proyecto _FIN, 1081944/proyecto _INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX18180201107030 | Proyecto de inversión | 940483.48 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Andrés Delicuri Santo María Tutla - 111720 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111720 | N | 0 | 0 | 203 | [meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.00] | [geot: eve_municipio:89, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA TUTLA, EJERDA SAN ANDRES DELICURI OAXACA, EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, lon: 97.64084001, lat:17.70255602] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 938962.21 | 938962.21 | 623935.19 | 623935.19 | 623935.19 | 623935.19 | [otro: (tipo_obras:0 bra, numero_contrato:CAFISE-047-W-0-05, contratista:A NGEL AUGUSTEBERT VASQUEZ, convocado: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9389 62.21, importe_mo dificado:0.0)] | [1245412/proyecto _PROCESO, 1245412/proyecto _FIN, 1245412/proyecto _INICIO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 3 | 0AX00180201108326 | Proyecto de inversión | 5353525.01 | Modernización Y Ampliación Del Camino Toluauaque Las Animas La Mancomunidad Salinas Unión Juárez San Pedro Quiatoni - 123055 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 123055 | N | 0 | 0 | 279 | [meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.00] | [geot: eve_municipio:325, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO QUATONI, 7086 SAN PEDRO QUATONI, SAN PEDRO QUATONI OAXACA, lon: 96.02112939, lat:16.77041098] | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | Cancelado | Cancelación validada |
| 2018 | 3 | 0AX00180201107403 | Proyecto de inversión | 5300000 | Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal San José Yosocahu O Yosocahu Tramo - 125749 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 125749 | N | 0 | 0 | 105 | [meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.00] | [geot: eve_municipio:20, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE YOSOCAHU, 73037 SAN JOSE YOSOCAHU (YOSOCAHU), CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA, lon: 98.0708705, lat:17.09010899] | 01-05-2018 | 01-11-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | Cancelado | Cancelación validada |
| 2018 | 3 | 0AX00180201108736 | Proyecto de inversión | 76854.35 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Lucas Tierra Blanca - 111694 | 0.Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111694 | N | 0 | 0 | 21 | [meta: unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.00] | [geot: eve_municipio:208, localidad:16, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LUCAS, 00000 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, lon: 97.87034615, lat:17.27822551] | 01-05-2018 | 01-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | Cancelado | Cancelación validada |