

FAIS- FISE																											
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUDERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAG250302550925	Proyecto de Inversión	1476258.2	{fn: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estataLmun:FAIS entidades, monto:1476258.17, modificado:1475389.89]}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 55263	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	55263	498	477	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.28, meta_modificada:1412.28]}	{geot: [cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA Y Calle HIDALGO Avenida AL MANANTIAL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA U, lon - 96.704346789, lat:17.97668676]}	31/08/2025	30/09/2025	1475389.86	1475389.86	1475389.86	1475389.86	1475389.86	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R10 O-FISE-130-01-03R/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1475389.86, importe_modificado:1475389.86]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1412.28]}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAG250302550961	Proyecto de Inversión	2121331.2	{fn: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estataLmun:FAIS entidades, monto:2121331.2, modificado:2097781.44]}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 48189	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	48189	243	249	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:393.63, meta_modificada:393.63]}	{geot: [cve_municipio:59, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle terracería sin nombre Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon -96.77069978, lat:16.29942031]}	01/07/2025	29/10/2025	2097781.44	2097781.44	2097781.44	2097781.44	2097781.44	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R10 O-FISE-130-01-070/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA. DE CV., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2097781.44, importe_modificado:2097781.44]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:393.63]}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRAFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



FAIS-FISE


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX250302551037	Proyecto de inversión	5045774.8	(FI) (ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2522867.38, modificado:2522773.02), #2 (ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS entidades, monto:2522867.38, modificado:2522773.02)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO. 72718	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	72718	2650	2441	[metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3094.8, meta_modificada:3094.8)]	[geo: (cve_municipio:145, localidad), direccion:Calle UNIÓN Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLO, SAN FRANCISCO LACHIGOLO ENTRE Calle UNIÓN Y Calle ZARAGOZA Calle PROGRESO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE, km=96.59889734, lat:17.0194708)]	30/06/2025	31/12/2025	5045426.04	5045426.04	5045426.04	5045426.04	5045426.04	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12000-0-FISE-130-01-045/2025, contratista:XISAMA SA. DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2522773.02, importe_modificado:2522773.02)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:3094.8)]	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX250302551052	Proyecto de inversión	11625769	(FI) (ciclo_recurso2025, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5812884.43, modificado:573400613), #2 (ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS entidades, monto:5812884.42, modificado:573400613)	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) PROACUA 2025 RURAL. 73221	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	73221	394	347	[metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:27864.93, meta_modificada:27864.93)]	[geo: (cve_municipio:363, localidad), direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEI ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL BIENESTAR, km=96.59889734, lat:17.0194708)]	01/09/2025	31/12/2025	11468012.3	11468012.3	11468012.3	11468012.25	11468012.3	[ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12000-0-PROAGUA-130-01-042/2025, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:573400613, importe_modificado:573400613)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:27864.93)]	Terminado	Validado avances



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
2022 1028

*[Handwritten signatures and initials]*

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



FAIS- FISE

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX250302551060	Proyecto de inversión	8913394	(M) [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3910718.02, modificado:3910718.02, f72: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4997523.67)]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 71935	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	71935	686	628	[meta] [unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:6530.45]	[geo] [cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle REFORMA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, lon - 97.53028154, lat 16.2086161]]	31/08/2025	31/12/2025	8908241.84	8908241.84	8908241.84	8908241.84	8908241.84	[detalle] [tipo_obra:Obra, numero_contrato:131010-FISE-130-01-031/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4797523.67, importe_modificado:4997523.67]	[meta] [unidad_medida:Metros lineales, avance:6530.45]	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX250302551168	Proyecto de inversión	37948762	(M) [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3794876.22, modificado:1230766.44]	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 79406	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	79406	1057	878	[meta] [unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:40.7]	[geo] [cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle DE LA PAZ Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle HIDALGO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 M, lon - 96.694889, lat 16.19670259]	02/10/2025	31/12/2025	1230766.44	1230766.44	1230766.44	1230766.44	1230766.44	[detalle] [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12810-FISE-130-01-046/2025, contratista:PROPOSICION CONDUNTA, CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA SA DE CV Y ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3792552.29, importe_modificado:3792552.29]	[meta] [unidad_medida:Metros lineales, avance:40.7]	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
2022 2028

*[Handwritten signatures and initials]*

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



FAIS-FISE

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX250302551217	Proyecto de inversión	5576399	{ft: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345791.94, modificado:3330468.91}, ft2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estataLmun:FAIS entidades, monto:2230527.96, modificado:2220312.62}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 76956	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	76956	234	225	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2779.69, meta_modificada:2779.69}}	{geol: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA MARIA ECATEPEC 70563 SANTA MARIA ECATEPEC ENTRE Calle LAS PILAS Y Calle PORTILLO Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUACALAN, (lat:16.28549546)}	07/09/2025	31/12/2025	5550781.53	5550781.53	5550781.53	5550781.53	5550781.53	{ttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-086/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO SA. DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3330468.91, importe_modificada:415249.87}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2779.69}}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX250302551229	Proyecto de inversión	1925975	{ft: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962598.77, modificado:956311.95}, ft2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estataLmun:FAIS entidades, monto:962598.77, modificado:956311.94}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 97051	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	97051	102	95	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.39, meta_modificada:2144.39}}	{geol: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LUCRECIA DE MATAMOROS RANCHERIA LUCRECIA DE MATAMOROS 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS TEOTILALPAM ENTRE Calle A SAN FELIPE USILA Y Calle SIN NOMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUACALAN, (lat:17.91502651)}	30/09/2025	31/12/2025	1912623.89	1912623.89	1912623.89	1912623.89	1912623.89	{ttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-086/2025, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES SA. DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1912623.89, importe_modificada:1912623.89}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2144.39}}	Terminado	Validado avances



*[Handwritten signatures and marks]*

FAIS-FISE

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX250302551230	Proyecto de inversión	3499886.6	{(f1: [ciclo_recurso2025, ramo36, modalidad5, prog_pras74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto209991515, modificado2073519.82], f2: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pras3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAI5 entidades, monto1399943.44, modificado1382346.55])	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 93542	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	93842	165	151	{(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta2814.18, meta_modificada2814.18])	{(geo: [cve_municipio500, localidad30, direccionNinguno NINGUNO Pueblo VERGEL 7787 VERGEL, SANTIAGO VOISONDUA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA), SE ENCUENTRA UBICADA, lon -9756623219, lat16.8242979])	06/10/2025	31/12/2025	3455866.37	3455866.37	3455866.37	3455866.37	3455866.37	{(ctto: tipo_obraObra, numero_contrato12810 D-PROAGUA-130-DI-077/2025, contratoCONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocanteCOMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto2073519.82, importe_modificado2073519.82)}	{(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance2814.18])	Terminado	Validado avances



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
2022 2026


FAIS-FISE

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUDO
2026		OAX250302551247	Proyecto de inversión	2398686	[R] [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto1199343048E7, modificado1193344135E7], #2, [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS entidades, monto1199343049E7, modificado1193344135E7]	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, 84578	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84578	1435	1479	[meta] [unidad_medida.Metros lineales, meta.5847.83, meta_modificada.5847.83]	[geol_cve_municipio.124, localidad.17, direccion.Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle CRISTÓBAL COLÓN Calle HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANI, lon - 95.1042076, lat 16.31348652]	01/10/2025	31/12/2025	238668827	238668827	238668827	238668827	238668827	[ttot] [tipo_obra.Obra, numero_contrato.12R10-D-FISE-130-02-109/2025, contratista.BLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto1193344135E7, importe_modificado1193344135E7]	[meta] [unidad_medida.Metros lineales, avance.5847.83]	Terminado	Validado avances
2026		OAX250302551292	Proyecto de inversión	29831232	[R] [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto1000000.0, modificado996456991], #2, [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS entidades, monto1983923.75, modificado1976894.08]	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO, 114554	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	114554	260	259	[meta] [unidad_medida.Metros lineales, meta.358.93, meta_modificada.358.93]	[geol_cve_municipio.32, localidad.2, direccion.Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADO A 3.34 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon - 95.1042076, lat 16.31348652]	08/10/2025	31/12/2025	297335107	297335107	297335107	297335107	297335107	[ttot] [tipo_obra.Obra, numero_contrato.12R10-D-FISE-130-01-094/2025, contratista.ObRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE CV, convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto1913903.94, importe_modificado1913903.94]	[meta] [unidad_medida.Metros lineales, avance.358.93]	Terminado	Validado avances



*[Handwritten signatures and marks]*

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



FAIS-FISE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX25030 2551308	Proyecto de inversión	5790686.9	[II] [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316274.78, modificado:229909746, f2: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:347441236, modificado:344864618]]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA DE 3) - 10978a	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	10978	235	250	[metal, [unidad_medida:Metros lineales, meta:1715.64, meta_modificada:1715.64]]	[geol: [cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle LA LIBERTAD Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHAB, lon:-96.68294725, lat:16.029995]]	01/10/2025	31/12/2025	5747743.64	5747743.64	5747743.64	5747743.64	5747743.64	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R110-PROAGUA-130-02-050/2025, contratista:BIO INGENIERIA POLDAN S.A DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:229909746, importe_modificado:22909746]]	[metal, [unidad_medida:Metros lineales, avance:1715.64]]	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX25030 2551318	Proyecto de inversión	1989744.7	[III] [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99487237, modificado:497048807, f2: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99487237, modificado:497048809]]	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 110575	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	110575	59	67	[metal, [unidad_medida:Metros lineales, meta:5771.99, meta_modificada:5771.99]]	[geol: [cve_municipio:364, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL DE MONTE OSCURO Rancheria MONTE OSCURO 71916 MONTE OSCURO, SANTA CATARINA JUQUILA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA), SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EN NOMB, lon:-96.68294725, lat:16.029995]]	01/10/2025	31/12/2025	994097.76	994097.76	994097.76	994097.76	994097.76	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R110-PROAGUA-130-01-080/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:99409777, importe_modificado:99409777]]	[metal, [unidad_medida:Metros lineales, avance:5771.99]]	Terminado	Validado avances

FAIS- FISE

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	0AQ25040 2603653	Proyecto de inversión	15044065	{ff} {ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad.S, prog_pres.74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038855.26, modificado:9007813.92}, {f2} {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6005209.29, modificado:6005209.29}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	121065	777	819	{meta:} {unidad_medida:Metros lineales, metas:5274.03, meta_modificada:5274.03}	{geo} {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle UNIÓN Y PROGRESO Y Calle LIBERTAD Privada INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCA, lon -96.81684751, lat 17.06333842}	31/0/2025	31/02/2025	15013023.2	15013023.2	15013023.2	15013023.21	15013023.2	{ctot} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IZR100 PROAGUA-130-02-063/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9007813.92, importe_modificado:9007813.92}	{meta:} {unidad_medida:Metros lineales, avance:5274.03}	Terminado	Validado avances



**LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR




**LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR