

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAH- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2550906	Proyecto de inversión	7188259.77	{fin: {ciclo_recur so.2025, ramo.33, modalidad.1 , prog_pres.3 , tipo_rekurs o.FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l.mun.FAIS entidades, monto.7188 259.77, modificado: 7188259.77}}	REHABI LITACIÓ N DEL SISTEM A DE AGUA POTABL E EN LA LOCALI DAD SAN MIGUEL TILQUIÁ PAM, MUNICI PIO SAN MIGUEL TILQUIÁ PAM - 54584	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatad del Agua para el Bienestar	54584	1716	1392	{meta: {unidad_m edida:Met ros lineales, meta:5614 .83, meta_mo dificada:56 14.83}}	{geo: {cve_municipio:28 4, localidad:1, direccion:Calle SABINO CRESPO Pueblo SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM ENTRE Calle SABINO CRESPO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MANUEL DOBLADO LA ESCUELA PREESCOLAR UBICADA SOBRE LA CALLE MANUEL DOB, lon: 96.58238294, lat:16.77844996}}	15/07/2025	31/12/2025	7188259.77	7188259.8	7188259.8	7188259.77	7188259.77	{cto: {tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:12R100- FISE-130-01- 020/2025, contratista:H AGA A ARQUITECTU RA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:COMI SIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:718825 9.77, importe_mod ificado:718825 9.77}}	{meta: {unidad _medid a:Metros lineales, avance: 5614.83} }	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551060	Proyecto de inversión	8913394.02	{ff: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatalmun FAIS municipal, monto:3913394.02, modificado:3910718.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 71935	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	71935	686	628	{metal {unidad_medida:Metros lineales, meta:6630.45, meta_modificada:6630.45}}	{geol: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71920 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle REFORMA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, lon: -97.53028154, lat:16.20861161}}	31/08/2025	31/12/2025	890824184	89082418	89082418	890824184	890824184	{ctlo:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE 130-01-031/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4997523.67, importe_modificado:4997523.67}}	{metal {unidad_medida:Metros lineales, avance:6630.45}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2551233	Proyecto de inversión	295511466	{fn: {ciclo_recur so:2025, ramo:33, modalidad:1} prog_pres3 tipo recurs o FEDERAL ES {APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S}, prog_estata l_mun FAIS entidades, monto:2955 11466, modificado: 2953916.5}}	REHABI LITACIÓ N DEL SISTEM A DE AGUA POTABL E TRA ETAPA EN LA LOCALI DAD SAN ANDRÉ S ZABACH E, MUNICI PIO SAN ANDRÉ S ZABACH E- 90515	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	90515	411	337	{meta} {unidad_m edida.Metr os lineales, meta:2850 0, meta_mo dificada:28 500}}	{geo: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ZARAGOZA Calle INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL lon: 96.85966325, lat:16.59709163}}	08/10/2025	31/12/2025	2953916.5	2953916.5	2953916.5	2953916.5	2953916.5	{ctto: {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:12R100- FISE 130-01 059/2025, contratista:PR OYECTOS ESPECIALIZA DOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTU RA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:COMI SIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:295391 6.5, importe_mod ificado:295391 6.5}}	{meta: {unidad_medid a:Metros lineales, avance: 28500}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2026



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551237	Proyecto de inversión	7996389.16	{ff: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun FAIS municipal, monto:1996389.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85913	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	85913	8463	7388	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.43, meta_modificada:1150.43}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle REFORMA Calle INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, lon.-97.22571743, lat:17.45860931}}	08/10/2025	31/12/2025	5982702.9	5982702.9	5982702.9	5982702.9	5982702.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-069/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5982702.9, importe_modificado:5982702.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.43}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551318	Proyecto de inversión	1989744.74	(ff: {ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad.5, prog_pres.74, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994872.37, modificado:994097.77}, ff2: {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 110575	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	110575	59	67	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:577199, meta_modificada:577199}}	{geol: {cve_municipio.364, localidad.55, direccion:Calle PRINCIPAL DE MONTE OSCURO, Ranchería MONTE OSCURO 71916 MONTE OSCURO, SANTA CATARINA JUQUILA COMO PUNTO DE REFERENCIA. LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE, lon: -97.35373486, lat:15.98345672}}	01/10/2025	31/12/2025	1988195.53	1988195.5	1988195.5	1988195.53	1988195.53	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-080/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1988195.53, importe_modificado:1988195.53}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:5771.99}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250402603659	Proyecto de inversión	150440646	{ff: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:3, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038855.26, modificado:900781392}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3) - 121065	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	121065	777	819	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527403, meta_modificada:527403}}	{geol: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo SAN PEDRO IXTLAHUACA 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle UNION Y PROGRESO Y Calle LIBERTAD Privada INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCA, lon: -96.81684751, lat:17.06333842}}	31/10/2025	31/12/2025	15013023.2	15013023	15013023	15013023.2	15013023.2	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02063/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1501302321E7, importe_modificado:1501302321E7}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527403}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2026

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	S	OAX250302551112	Proyecto de inversión	5340612.57	{ff1: {ciclo_recurso 2025, ramo 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3738428.8, modificado: 3733284.35}, ff2: {ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad: I, prog_pres: 3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 77385	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	77385	846	748	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 8300.31, meta_modificada: 8300.31}}	{geo1: {cve_municipio: 448, localidad: 1, direccion: Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARÍA ZANIZA 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUE, lon - 97.3360147, lat: 16.65444335}}	01/09/2025	31/12/2025	3733284.35	3733284.4	3733284.4	3733284.35	3733284.35	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: 12R100-PROAGUA-130-01-044/2025, contratista: ES TRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 3733284.35, importe_modificado: 3733284.35}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 8300.31}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551246	Proyecto de inversión	985739212	{fn: {ciclo_recurso_2025, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_federales, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto_2000000, modificado_00}, #2 {ciclo_recurso_2025, ramo_33, modalidad_1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN-84539	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84539	1861	1744	{meta1 {unidad_medida_Metros lineales, meta_230288, meta_modificada_230288}}	{geol {cve_municipio_52, localidad_1, direccion_Calle RAMÓN RAMÍREZ Pueblo MAGDALENA TEQUISISTLÁN 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ Y Calle BUENOS AIRES Calle ABRIL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE Agua-95.59753888, lat16.40105716}}	08/10/2025	31/12/2025	7850588.65	7850588.7	7850588.7	7850588.65	7850588.65	{ctto1 {tipo_obra_Obra, numero_contrato_32R100-FISE-130-01-076/2025, contraista.INCENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto_7850588.65, importe_modificado_7850588.65}}	{meta1 {unidad_medida_Metros lineales, avance_2302.88}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2025

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE I INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	S	OAX250302598037	Adquisición	15921	{ff: [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL] [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:15921.0, modificado:15921.0}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VOLOMECATL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO VOLOMECATL	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar		946	794	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta: 1800}, meta_modificada: 1800}}	{geo: {cve_municipio: 499, localidad: 1, direccion: 'SANTIAGO VOLOMECATL, lon: -97.56666667, lat: 17.46666667'}}	15/07/2025	15/12/2025	15921	15921	15921	15921	15921	{ciclo: [tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: '12R100-PROACUA-130 01 033/2025-251189, contratista: BARRAGOM DE MEXICO S.A DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 15921.0, importe_modificado: 15921.0'}}	{meta: {unidad_medida: Piezas, avance: 1800}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2026

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250402603657	Proyecto de inversión	8000000	{ff: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun FAIS entidades, monto:472430618, modificado:4715565.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA, A - 134039	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	134039	1196	1114	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1790.39, meta_modificada:1790.39}}	{geo: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:Calle DOMÍNGUEZ Pueblo SAN PEDRO HUAMELULA 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon: -95.66894207, lat:16.02816767}}	03/12/2025	31/12/2025	7985199	7985199	7985199	7985199	7985199	{ctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-0118/2025-FISE CAPITAL, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4715565.62, importe_modificado:4715565.62}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1790.39}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302550904	Proyecto de inversión	13974896.8	{ff: {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.mun.FAIS entidades, monto.1397489676E7, modificado.1397489676E7}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	54520	2547	2334	{meta {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:49232, meta_modificada:49232}}	{geo {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTA MARÍA COYOTEPEC 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle RANCHO VIEJO Y Prolongación MI RANCHITO Calle LA ESPERANZA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, lon:-96.70910795, lat:16.97232367}}	15/07/2025	13/10/2025	13974896.8	13974897	13974897	13974896.8	13974896.8	{ctio {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-021/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.1397489676E7, importe_modificado.1397489676E7}}	{meta {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance.492.32}}	Terminado	Validado avances

3


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

X

 AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)  AGUA BIENESTAR																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302550961	Proyecto de inversión	21213312	{ffi} {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1} . prog_pres3 . tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21213312, modificado:209778144) }	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	48189	243	249	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:393.63, meta_modificada:393.63}}	{geol: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMRE Pueblo SANTA CATARINA COATLÁN 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle terracena sin nombre Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS UTM: 16QUG9978, lat:16.29942031}}	01/07/2025	29/10/2025	209778144	20977814	20977814	209778144	209778144	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-070/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:209778144, importe_modificado:209778144}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:393.63}}	Terminado	Validado avances





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

 AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)  AGUA BIENESTAR																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551229	Proyecto de inversión	1925197.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96259877, modificado:95631195}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 97051	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	97051	102	95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.39, meta_modificada:2144.39}}	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LUCRECIA DE MATAMOROS Rancheria LUCRECIA DE MATAMOROS 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle A SAN FELIPE USILA Y Calle SIN NOMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL S. Ion. 96.65397052, lat 17.91502651}}	30/09/2025	31/12/2025	1912623.89	1912623.9	1912623.9	1912623.89	1912623.89	{ciclo} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA 130-01 051/2025, contratista:LE RCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR monto:1912623.89, importe_modificado:1912623.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2144.39}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551231	Proyecto de inversión	8345654.44	{fin [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal mun FAIS entidades, monto:8345654.44, modificado: 8345654.44]}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	88189	8838	7989	{meta1 {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.6, meta_modificada:566.6}}	{geo1 {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle SAN JACINTO Pueblo SAN JACINTO AMILPAS 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle SAN JACINTO Y Calle CAMINO NACIONAL Calle SINALOA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SA, lon -96.75625998, lat:17.08712889}}	08/10/2025	31/12/2025	8345654.44	8345654.4	8345654.4	8345654.44	8345654.44	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-058/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:832320764, importe_modificado:832320764}}	{meta1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.6}}	Terminado	Validado avances

AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO) AGUA BIENESTAR																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551234	Proyecto de inversión	7678678.78	{fin: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recursos: 6, FEDERAL: ES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, prog_estatal: 1, mun_faís: entidades, monto: 7678678.78, modificado: 7668385.23}}	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS - OAXACA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	90577	8838	7989	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 1200}}	{geo: {cve_municipio: 157, localidad: 1, direccion: Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN JACINTO AMILPAS 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TEPOSCOLULA Y Calle CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ Calle CUAUHTÉMOC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AG, lon: -96.75656293, lat: 17.09007151}}	08/10/2025	31/12/2025	7668385.23	7668385.2	7668385.2	7668385.23	7668385.23	{cto: {tipo_obrera, numero_contrato: 12RI00-FISE-130-01-060/2025, contratista: DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 7668385.23, importe_modificado: 7668385.23}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1200}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2551239	Proyecto de inversión	1589449	(fnt: (ciclo_recur so.2025, ramo.33, modalidad.1 , prog_pres.3 , tipo recurs o.FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l.mun.FAIS entidades, monto.1588 4490, modificado. 1575932.36])	CONSTR UCCION DE 23 SANITA RIOS CON BIODIG ESTOR EN LA LOCALI DAD CUYAM ECALCO VILLA DE ZARAG OZA, MUNICI PIO CUYAM ECALCO VILLA DE ZARAG OZA - 85969	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	85969	44	40	(meta) (unidad_m edida.Metr os Cuadrados , meta.47.8 4, meta_mo dificada.47 .84])	(geo: [cve_municipio.24, localidad.1, direccion.Calle BENITO JUÁREZ Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO I MADERO UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CON, lon -96.8329878], lat 17.9644554])	01/10/2025	31/12/2025	1575932.36	1575932.4	1575932.4	1575932.36	1575932.36	(ccto): [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato.12R100- FISE-129-02- 054/2025- 252134, (meta) contratista C ONSTRUCTO RA LRE S.A. DE C.V., convocante: C OMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.157593 2.36, importe_mod ificado.157593 2.36])	(meta) (unidad _medid a.Metro s Cuadra dos, avance 47.84])	Terminado	Validado avances







COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551247	Proyecto de inversión	23986881	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199343048E7, modificado:1193344135E7}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA -84578	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84578	1495	1479	{(meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584783, meta_modificada:584783}}	{(geol: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA, Pueblo SANTA ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CRISTÓBAL COLÓN Calle HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANI, lon:-95.1042076, lat:16.31348652}}	01/10/2025	31/12/2025	238668827	23866883	23866883	238668827	238668827	{(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE 130-02-109/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1193344135E7, importe_modificado:1193344135E7}}	{(meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584783})}	Terminado	Validado avances	


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

 AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)  AGUA BIENESTAR																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302596790	Adquisición	12122	{ff}{ciclo_recurso.2025,ramo16,modalidad:5,prog_pres:74,tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12122.0, modificado: 12122.0}}	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE TIPO PURIFICADOR DE AGUA ULTRAFILTRACION, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	251269	81	69	{meta}{unidad_medida.Piezas, meta.1.0, meta_modificada.1.0}}	{geo}{cve_municipio.3, localidad.1, direccion.Asuncion Cacalotepec, lon 95.9577, lat 17.03572}}	17/07/2025	31/12/2025	12122	12122	12122	12122	12122	{ctotl}{tipo_obra.Adquisiciones, numero_contrato.12R100-PROAGUA-130-01-035/2025-251269, contratista.BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V, convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.36366.00, importe_modificado.36366.00}}	{meta1}{unidad_medida.Piezas, avance.1.0}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2026





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25020 2537193	Proyecto de inversión	5998269.23	{fn: [ciclo_recur so.2025, ramo.33, modalidad:1 prog_pres3 tipo_rekurs o FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l, mun FAIS entidades, monto.599 8269.23, modificado: 5997427.38] }	REHABI LITACI ON DEL SISTEM A DE AGUA POTABL E IRA. ETAPA EN LA LOCALI DAD SAN PEDRO QUIATO NI, MUNICI PIO SAN PEDRO QUIATO NI - 42944	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	42944	662	582	{metal {unidad_m edida Metr os lineales, meta 4916 72, meta_mo dificada 49 16.72}}	{geol [cve_municipio 32 5, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA , lon - 96.03170347, lat.16.78301344}}	01/07/2025	28/11/2025	5997427.38	5997427.4	5997427.4	5997427.38	5997427.38	{ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:12R100- FISE-130-01- 010/2025, contratista:ES PECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCI ONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMI SIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:59974 27.38, importe_mod ificado:59974 27.38]}	{metal (unidad _medid a:Metro s lineales, avance: 4916.72]}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551023	Proyecto de inversión	4798722.41	(ff: [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun FAIS entidades, monto.4798722.41, modificado.4775160.35] }	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 61026	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	61026	249	199	(metal [unidad, medida Metro lineales, meta.3955.37, meta_modificada.3955.37])	(geol [cve_municipio.182, localidad.4, direccion.Pueblo SAN PEDRO LA ALIANZA 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SIN , lon - 96.60026321, lat.17.89336259])	01/08/2025	12/12/2025	4775160.35	4775160.4	4775160.4	4775160.35	4775160.35	(ctto) [tipo obra.Obra, numero_contrato.12R100-FISE-130-01-030/2025, contratista.CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.4775160.35, importe_modificado.4775160.35]	(metal [unidad, medida Metro lineales, avance.3955.37])	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551230	Proyecto de inversión	3499856.59	{ff1: {ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad.5, prog_pres.74, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.209991515, modificado.207351982}, ff2: {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 93842	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	93842	165	151	{meta1: {unidad_medida.Metros lineales, meta.281418, meta_modificada.281418}}	{geo1: {cve_municipio.500, localidad.10, direccion.Ninguno NINGUNO Pueblo VERGEL.71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDUA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA, longitud 97.56623219, lat 16.82412979}}	08/10/2025	31/12/2025	3455866.37	3455866.4	3455866.4	3455866.37	3455866.37	{cto1: {tipo_obra.Obra, numero_contrato.12R100-PROAGUA 130-01-077/2025, contratista.CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.207351982, importe_modificado.207351982}}	{meta1: {unidad_medida.Metros lineales, avance.281418}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFY) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
PAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2551308	Proyecto de inversión	5790686.94	{ffr: {ciclo_recur so.2025, ramo.16, modalidad .5, prog_pres.7 4, tipo_recur so.FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto.2316 274.78, modificado: 2299097.46 }, ffr2: {ciclo recur so.2025, ramo.33, modalidad.1 , prog_pres.3 }	REHABI LITACIÓ N DEL SISTEM A DE DRENAJ E SANITA RIO (1A ETAPA DE 3) - 109118	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatad del Agua para el Bienestar	109118	235	250	{metal: {unidad_m edida.Metr os lineales, meta.1715. 64, meta_mo dificada.171 5.64}}	{geo: {cve_municipio.103 , localidad.1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle LA LIBERTAD Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABI, lon. 96.68294725, lat.16.8029995}}	01/10/2025	31/12/2025	5747743.64	5747743.6	5747743.6	5747743.64	5747743.64	{ctto1 {tipo_obra:Ob ra, numero cont rato.12R100- PROAGUA- 130-02- 050/2025, contratista BI O INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante C OMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.22990 97.46, importe_mod ificado.22990 97.46}}	{metal {unidad medid a Metro s lineales, avance 1715.64}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250202537208	Proyecto de inversión	1517803.97	{(f{ ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad: , prog_pres:3 , tipo_recursos FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.mun FAIS entidades, monto:1517803.97, modificado: 1515404.62}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - C - 47306	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	47306	1383	1263	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1762.07, meta_modificada: 1762.07}}}	{(geol: {cve_municipio: 219, localidad: 1, direccion: Calle LIBERTAD Pueblo SAN JUAN TEITIPAC 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ZARAGOZA Calle MORELOS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon: -96.60859175, lat: 16.9289225}}}	15/07/2025	12/11/2025	1515404.62	1515404.6	1515404.6	1515404.62	1515404.62	{(cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: 12R100-FISE-130-01-055/2025, contratista: KE T-KAT INGENIERIA E INNOVACIÓN ARQUITECTO NICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 1515404.62, importe_modificado: 1515404.62}}}	{(meta1 {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1762.07}}}	Terminado	Validado avances


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250202537211	Proyecto de inversión	6597303.7	{ffl {ciclo recurso.2025, ramo.33, modalidad1 prog_pres.3 tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun FAIS entidades, monto6597303.7, modificado: 6585997.05} }	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 - 47900	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	47900	362	245	{metal {unidad, medida Metro lineales, meta7479.83, meta_modificada7479.83} }	{geo{ {cve_municipio209, localidad1, direccionPueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO, lon-96.30809239, lat16.27365261} }	15/07/2025	11/01/2026	6585997.05	6585997.1	6585997.1	6585997.05	6585997.05	{ctio{ {tipo_obra Obra, numero_contrato12R100-FISE-130-01-038/2025, contratista ES ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto6585997.05, importe_modificado6585997.05} }	{metal {unidad, medida Metro lineales, avance7479.83} }	Terminado	Validado avances


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302550897	Proyecto de inversión	275016173	{(fin: ciclo_recurso 2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275016173, modificado:275016173)}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	21041	725	704	{(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:327879, meta_modificada:327879))}	{(geo: (cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Ninguna vereda al manantial Pueblo SANTA MARÍA PÁPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA A 529 M A. lsn.: 96.80218574, lat:17.78579582))}	01/07/2025	01/11/2025	275016173	27501617	27501617	275016173	275016173	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01016/2025, contratista:IC CODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:275016173, importe_modificado:275016173))}	{(meta: (unidad_medida:Metro lineales, avance:327879))}	Terminado	Validado avances

9

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302550925	Proyecto de inversión	1476258.17	(fin. ciclo recurso.2025, ramo.33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso FEDERAL CS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS entidades, monto:1476258.17, modificado:1475389.86)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	55263	498	477	(metal) {unidad_medida: metros lineales, meta:1412.28, meta_modificada:1412.28}}	(geol. {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA Y Calle HIDALGO Avenida AL MANANTIAL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA U, lon: 9670436789, lat:1797668676}}	31/08/2025	30/09/2025	1475389.86	1475389.9	1475389.9	1475389.86	1475389.86	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:12R100-FISE 130-01-036/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1475389.86, importe_modificado:1475389.86}}	(metal) {unidad_medida: metros lineales, avance:1412.28}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2550931	Proyecto de inversión	3217972.94	{ff: {ciclo_recur so:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pres:3 , tipo_recur so:FEDERAL , ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l,mun:FAIS entidades, monto:3217 972.94, modificado: 3209109.23 } }	REHABI LITACIO N DEL SISTEM A DE AGUA POTABL E EN LA LOCALI DAD ITURBID E, MUNICI PIO SAN MIGUEL EL GRAND E 55409	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatual del Agua para el Bienestar	55409	195	169	{meta: {unidad_m edida:Met ros lineales, meta:2100. 0, meta_mo dificada:21 00.0}}}	{geo: {cve_municipio:26 9, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo ITURBIDE 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 8.30 KM AL NOROESTE DE LA AG. Ion - 97.57744857, lat:17.06408633}}	15/07/2025	12/11/2025	3209109.23	3209109.2	3209109.2	3209109.23	3209109.23	{ctto: {tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:12R100- FISE 130-01- 029/2025, contratista:PR OYECTOS ESPECIALIZA DOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTU RA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:320910 9.23, importe_mod ificado:320910 9.23}}	{meta: {unidad_medid a:Metros lineales, avance: 2100.0}}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR																											
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																											
SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551012	Proyecto de inversión	46983712.8	(ff: ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto.3989712.81, modificado.0.0), ff2: (ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A - 65665	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	65665	6475	5999	(metal: (unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.819.66, meta_modificada.819.66))	(geol (cve_municipio.150, localidad.1, direccion.Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle RIO SAN ANTONIO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE , lon -96.90789523, lat.17.29036055))	31/07/2025	31/10/2025	42946554.6	42946555	42946555	42946554.6	42946554.6	(otro: (tipo_obra.Obra, numero_contrato.12R100 FISE 130-03-028/2025, contratista.AGUA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV, convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.429465546E7, importe_modificado.429465546E7))	(meta1 (unidad_medida.Metros Cuadrados, avance.819.66))	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

2025 2026

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551052	Proyecto de inversión	11625768.9	{fmciclo_recurso.2025, ramo16, modalidad1, S, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025 RURAL.73221	YADE ACUAPOTABLE	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	73221	394	347	{metameta1 {unidad_medida:Metros lineales, meta:27864.93, meta_modificada:27864.93}}	{geolcve_municipio363, localidad1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO E, longitud:96.56315766, lat:17.26996545}}	01/09/2025	31/12/2025	11468012.3	11468012	11468012	11468012.3	11468012.3	{ciclo1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-042/2025, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5734006.13, importe_modificado:5734006.13}}	{meta1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:27864.93}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 255TH68	Proyecto de inversión	3794876.22	(ffl: (ciclo_recur so.2025, ramo.33, modalidad: prog_pres.3 tipo_rekurs o FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l_mun.FAIS entidades, monto.379 4876.22, modificado 1230766.44))	CONSTR UCCION DE POZO PROFU NDO PARA EL SISTEM A DE AGUA POTABL E DE LA LOCALI DAD SAN MIGUEL COATLÁN N, MUNICI PIO SAN MIGUEL COATLÁN N - 79406	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatad del Agua para el Bienestar	79406	1057	878	(meta) (unidad_m edida Metr os lineales, meta.407, meta_mo dificada.40 7))	(geol: (cve_municipio.26 3, localidad:1, direccion Calle DE LA PAZ Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle HIDALGO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 M. lon.-96.694889, lat.16.19670259))	02/10/2025	31/12/2025	1230766.44	1230766.4	1230766.4	1230766.44	1230766.44	(ctto): [tipo_obraOb ra, numero_cont rato.12R100- FISE-130-01- 046/2025, contratista PR OPOSICIÓN CONJUNTA CONSTRUCCI ON TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE C.V. Y ESPECIALIST AS EN OBRAS Y CONSTRUCCI ONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante C OMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.379255	(meta) [unidad _medid aMetro s lineales, avance 407)]	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR																											
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																											
SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2551241	Proyecto de inversión	481551	{fn {ciclo_recur so.2025, ramo.33, modalidad.1 prog_pres3 tipo_rekurs e.FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l.mun:FAIS entidades, monto:4815 510, modificado: 475644.01}}	CONSTR UCCIÓN DE 07 SANITA RIOS CON BIODIG ESTOR EN LA LOCALI DAD JOYA DURAZ NO, MUNICI PIO CUYAM ECALCO VILLA DE ZARAG OZA - 86712	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Comisión Estatol del Agua para el Bienestar	86712	13	14	{metal {unidad.m odida.Metr os Cuadrados meta.14.56, moto_mo dificada:14 56}}	{geo1 {cve..municipio.24, localidad.3, direccion:Calle PRINCIPAL JOYA DURAZNO Pueblo JOYA DURAZNO 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle AL PANTEON Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN, lon. 96.81027743, lat.17.95257422}}	01/10/2025	31/12/2025	475644.01	475644.01	475644.01	475644.01	475644.01	{ctto1 {tipo.obra:Ob ra, numero_cont rato.12R100- FISE-129-02- 054/2025- 252135, contratista:C ONSTRUCTO RA LRE SA DE C.V., convocante:C OMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.47564 4.01, importe_mod ificado.47564 4.01}}	{metal {unidad _medid a.Metro s Cuadra dos, avance 14.56}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2026



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO O PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551260	Proyecto de inversión	67388315	{fn: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 'progr_pres:3', tipo_recurso: 'FEDERALES', APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_estatal_mun_faies: {entidades: 'monto: 67388315, modificado: 672549237'}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA A JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA A JAYACATLÁN - 80878	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	80878	744	703	{meta: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 801542, meta_modificada: 801542}}	{geo: {cve_municipio: 179, localidad: 'San Juan Bautista', direccion: 'Pueblo SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADA, lon: -96.80909739, lat: 17.46174332}}	02/10/2025	31/12/2025	6725492.37	6725492.4	6725492.4	6725492.37	6725492.37	{ctto: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: '12RIDO-FISE-130-01-052/2025', contratista: 'B.BRM', ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante: 'COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR', monto: 672549237, importe_modificado: 672549237}}	{meta: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 801542}}	Terminado	Validado avances

 AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)  AGUA BIENESTAR																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250202523538	Proyecto de inversión	7390399.51	{(fin {ciclo_recurso,2025,ramo,33,modalidad:1,prog_pres,3,tipo_recurso,FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata, mun FAIS entidades, monto,7390399.51, modificado,7390399.51})}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA JALTIAN GUI, MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIAN GUI - 48450	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	48450	309	274	{(meta: {unidad_medida,Metros lineales, meta,886517, meta_modificada,886517})}	{(geo: {cve_municipio,419, localidad,1, direccion, SANTA MARIA JALTIAN GUI, SANTA MARIA JALTIAN GUI, lon - 96.52827217, lat,17.35995482})}	15/07/2025	12/12/2025	7390399.51	7390399.5	7390399.5	7390399.51	7390399.51	{(cto: {tipo_obra,Obra, numero_contrato,12R100-FISE-130-01-014/2025, contratista,INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante,COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto,7390399.51, importe_modificado,7390399.51})}	{(meta: {unidad_medida,Metros lineales, avance,886517})}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250202537210	Proyecto de inversión	9998349.84	{f: [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:I, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAIS entidades, monto:9998349.84, modificado:9950206.74]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 47667	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	47667	4454	3814	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.22, meta_modificada:2126.22}}	{geo: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle ALVARO OBREGÓN Pueblo Santa María del Tule 68297 SANTA MARIA DEL TULE ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle CIÓN DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE, lon: 96.63690369, lat:17.04954447}}	01/07/2025	27/01/2026	9950206.74	9950206.7	9950206.7	9950206.74	9950206.74	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-036/2025, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9950206.74, importe_modificado:9950206.74}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.22}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551037	Proyecto de inversión	5045774.76	{ff} {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - {ff2} {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad.1}		20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	72718	2650	2441	{metat} {unidad_medida.1, metros lineales, meta.3094.8, meta_modificada.3094.8}	{geol} {cve_municipio.145, localidad.1, direccion.Calle UNIÓN Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle UNIÓN Y Calle ZARAGOZA Calle PROCESO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE, lon.-96.59989734, lat.17.01194708}	30/08/2025	31/12/2025	5045426.04	5045426	5045426	5045426.04	5045426.04	{ctto1} {tipo.obra.Obra, numero_contrato.12R100-FISE-130-01-045/2025, contratista.XI SAMA S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.2522713.02, importe_modificado.2522713.02}	{metat} {unidad_medida.1, metros lineales, avance.3094.8}	Terminado	Validado avances


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551217	Proyecto de inversión	5576319.9	{fn (ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso.6FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.334579194, modificado.3330468.91), #2 {ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 76956	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	76956	234	225	{metal {unidad_metros lineales, meta.2779.69, meta_modificada.2779.69}}	{geol {cve_municipio.410 localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA MARIA ECATEPEC 70563 SANTA MARIA ECATEPEC, SANTA MARIA ECATEPEC ENTRE Calle LAS PILAS Y Calle PORTILLO Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL LOTE 16.28549546}}	01/09/2025	31/12/2025	5550781.53	5550781.5	5550781.5	5550781.53	5550781.53	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato.12R100-PROAGUA 130-01-086/2025, contratista.INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIOS S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.5550781.53, importe_modificado.5550781.53}}	{metal {unidad_metros lineales, avance.2779.69}}	Terminado	Validado avances


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551238	Proyecto de inversión	4759680.87	{(f: {ciclo_recurso 2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal, mun:FAIS entidades, monto 4759680.87, modificador 4711306.06}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTIN YATARENI - 85964	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	85964	2602	2295	{(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1622.57, meta_modificada:1622.57}}}	{(geo: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion: Prolongación INDEPENDENCIA Pueblo SAN AGUSTIN YATARENI 68290 SAN AGUSTIN YATARENI, SAN AGUSTIN YATARENI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EL TABICHIN Calle EMILIANO CARRANZA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL , lon: -96 68357404, lat:17 08421104}}}	01/10/2025	31/12/2025	4711306.06	4711306.1	4711306.1	4711306.06	4711306.06	{(cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:12R100-FISE 130 01-075/2025, contratista: INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V. convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto 4711306.06, importe_modificado 4711306.06}}}	{(meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1622.57}}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2026

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551243	Proyecto de inversión	5289653.59	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal: FAIS municipal, monto: 1000000.0, modificado: 0.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal: FAIS municipal, monto: 1000000.0, modificado: 0.0}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO - 82856	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	82856	164	156	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 7473.94, meta_modificada: 7473.94}}	{geo: {cve_municipio: 461, localidad: 1, direccion: Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTIAGO DEL RÍO 89490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle MATAMOROS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon: 98.08867881, lat: 17.45565307}}	08/10/2025	31/12/2025	4225146.55	4225146.6	4225146.6	4225146.55	4225146.55	{ctto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: I2R100-FISE 130-01-067/2025, contratista: MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 4225146.55, importe_modificado: 4225146.55}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 7473.94}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551244	Proyecto de inversión	4998812.27	{ff: {ciclo_recurso,2025, ramo,33, modalidad1 prog_pres,4 tipo_recurso,FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun,FAIS municipal, monto,249 8812.27, modificado: 0.0}, ff2: {ciclo_recurso,2025, ramo,33, modalidad1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	82891	3932	3684	{meta1 {unidad_medida,Metros lineales, meta:635.9 B, meta_modificada(635.98)}	{geo1 {cve_municipio,5, localidad,1}, direccion Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle 21 DE AGOSTO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REPUBLICA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, lon.-95.06376169, lat16.50586406}}	01/10/2025	31/12/2025	2495453.54	2495453.5	2495453.5	2495453.54	2495453.54	{ccto1: {tipo_obra,Obra, numero_contrato,12R100- FISE 130-02 057/2025, contratista,1C CODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante,COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto,2495453.54, importe_modificado,2495453.54}}	{meta1 {unidad_medida,Metros lineales, avance,635.98}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551335	Proyecto de inversión	6978254 46	{ffl: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: 0, tipo_recurso_federal: 1}, {aportaciones: SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, {prog_estatales: {mun: FAIS, entidades: TAGOLABA}, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO																						

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																												
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	5	OAX25020 2537188	Proyecto de inversión	2418595.72	((f: (ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad: , prog_pres.3 , tipo, recursos o FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatalmun FAIS entidades, monto.2418595.72, modificado.2415027.0))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA, A-40717	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	40717	393	381	((meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta.1478.5, meta_modificada.1478.5))	((geol: (cve_municipio.140, localidad.1, direccion.Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F, lon: -97.31653177, lat: 17.42361816))	01/07/2025	28/11/2025	2415027	2415027	2415027	2415027	2415027	2415027	((cto: (tipo.obra: Obra, numero_contrato.12R100-FISE-130-01-009/2025, contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARTIZ SA DE CV, convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.24150270, importe_modificado.24150270))	((meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance.1478.5))	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25020 2537212	Proyecto de inversión	2999991.27	{(fi: {ciclo_recur so:2025, ramo:33, modalidad:1 , prog_pres:3 , tipo_recur s:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), prog_estata l_mun:FAIS entidades, monto:299 9991.27, modificado: 2993270.29 } }	REHABI LITACIÓ N DEL SISTEM A DE AGUA POTABL E EN LA LOCALI DAD SAN PEDRO TAVICH E, MUNICI PIO SAN PEDRO TAVICH E - 48066	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatad del Agua para el Bienestar	48066	749	689	{(meta: {unidad_m edida:Met ros lineales, meta:2700 0, meta_mo dificada:27 00 0}}}	{(geol: {cve_municipio:32 8, localidad:1, direccion Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 2.73 KM AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVI, lon: 96.56759216, lat:16.64336667}}}	15/07/2025	12/12/2025	2993270.29	2993270.3	2993270.3	2993270.29	2993270.29	{(ctto1 {tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:12R100- FISE-130-01- 037/2025, contratista:IN GENIERÍA EN ESTRUCTURA S ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:COMI SIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:29932 70.29, importe_mod ificado:299327 0.29}}}	{(meta: {unidad _medid a:Metros lineales, avance: 2700 0}}}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302550886	Proyecto de inversión	7510246	{ff: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75102460, modificado:750470872}}	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIÁ PAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁ PAM - 48569	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	48569	1716	1392	{meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322, meta_modificada:1322}}	{geo: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN DIONISIO - OCOTLÁN 1171530 SAN MIGUEL TILQUIÁ PAM, SAN MIGUEL TILQUIÁ PAM COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SAN DION, lon: 96.58649292, lat:16.77607491}}	15/07/2025	11/01/2026	750470872	75047087	75047087	750470872	750470872	{ccto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE 130 03-019/2025, contratista:CA MINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:750470872, importe_modificado:750470872}}	{meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551022	Proyecto de inversión	2000000	{(f) [ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad: , prog_pres3 , tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.mun FAIS entidades, monto:2000000, modificado:1995720.82] }	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATILÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATILÁN - 61019	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	61019	457	425	{(meta) [unidad_medida:Metros lineales, meta:18600, meta_modificada:18600] }	{(geo) [cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN, Pueblo SANTA MARIA TEXCATILÁN 68680 SANTA MARIA TEXCATILÁN, SANTA MARIA TEXCATILÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CUAUHTÉMOC, Calle BENITO JUÁREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL S.I. lon.-97.06693377, lat:17.71240365] }	01/08/2025	30/12/2025	1995720.82	1995720.8	1995720.8	1995720.82	1995720.82	{(cto) [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12RI00-FISE-130-01-074/2025, contratista:KE T-KAT INGENIERIA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1995720.82, importe_modificado:1995720.82] }	{(meta) [unidad_medida:Metros lineales, avance:18600] }	Terminado	Validado avances

 AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO)  AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551091	Proyecto de inversión	9952855.44	{fn: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:497642772, modificado:4925223.95], ff2: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE MORELOS - 76961]}		20	Oaxaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	76961	8759	7886	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}}, {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, lon: -96.67775837, lat:16.79214139}}		01/09/2025	31/12/2025	4925223.95	4925224	4925224	4925223.95	4925223.95	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-056/2025, contratista:PROPOSICIÓN CONJUNTA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1634.4}}}	Terminado	Validado avances	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551182	Proyecto de inversión	509085813	{ff: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000, modificado:00}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ, OAXACA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	80477	154	142	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35916, meta_modificada:35916}}	{geol: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo GUADALUPE DE RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle GALEANA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA, longitud:98.16435382, lat:17.7561555}}	30/09/2025	31/12/2025	455413126	45541313	45541313	455413126	455413126	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-91/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:455413126, importe_modificado:455413126}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35916}}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551252	Proyecto de inversión	19000000	(ffl: ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatalmun FAIS municipal, monto:5000000.0, ff2: (ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84654	985	938	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta.10702.26, meta_modificada:1070226))	(geot: (cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SANTA MARIA TONAMECA 70946), SANTA MARIA TONAMECA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 24 DE JUNIO Calle REVOLUCIÓN OMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA D, lon.-96.54550313, lat.15.74738367))	08/10/2025	31/12/2025	13979326.2	13979326	13979326	13979326.2	13979326.2	(ctto: (tipo obra:Obra, numero_contrato.12R100-FISE-130-01-064/2025, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1397932623E7, importe_modificado:1397932623E7))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance.1070226))	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551292	Proyecto de inversión	298392315	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10000000, modificado:99645699}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE GUAPONCINGO MUNICIPAL, FRESNILLO DE TRUJANO - O - 114554	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	114554	260	259	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35893, meta_modificada:35893}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO A 3.34 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon.-98.13565898, lat.17.94880339}}	08/10/2025	31/12/2025	297335107	29733511	29733511	297335107	297335107	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-094/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:191390394, importe_modificado:191390394}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35893}}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2024 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250302551300	Proyecto de inversión	12916286	(ff1: (ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatalmun.FAIS municipal, monto.300.0000.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso.2025, ramo.33, modalidad:1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA, GO. OAXACA - 108169	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	108169	1370	1451	(meta1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:7482.11, meta_modificada:74.82.11))	(geo1 (cve_municipio.472, localidad.1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO LAOLLAGA 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NOCHE TRISTE Calle PIPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA EN EL CANTONAMIENTO 95.20268036, lat:16.56290817))	01/10/2025	31/12/2025	9907050.83	9907050.8	9907050.8	9907050.83	9907050.83	(cto1 (tipo.obra:Obras, numero_contrato.12R100-FISE 130-01-078/2025, contratista.MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.9907050.83, importe_modificado.9907050.83))	(meta1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:7482.11))	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR																											
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																											
SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2025 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIME STRE	FOLIO	CATEGO RIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBR E	ID ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	TIPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYEC TO	MUJER ES	HOMB RES	METAS	GEOREFERENCIA S	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES FISICO S	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX25030 2551310	Proyecto de inversión	2035465.51	{(fin_ciclo_recurso_2025, ramo_33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursos_federales, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), (prog_estatal_mun_faies, entidades, monto_2035_465.51, modificado_201918189)}	AMPLIA CIÓN DEL SISTEM A DE AGUA POTABL E IRA. ETAPA EN LA LOCALI DAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO MUNICI PIO ASUNCI ÓN CAC ALOTEP EC - 109378	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamie nto	Comisión Estatral del Agua para el Bienestar	109378	54	55	{(meta1 [unidad_Metros lineales, meta_2069.86, meta_modificada_2069.86])}	{(geo1 [cve_municipio_3, localidad_7, direccion_Pueblo SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO 70282 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA AG, lon -95.93343498, lat 17.01942571])}	01/10/2025	31/12/2025	2019181.89	2019181.9	2019181.9	2019181.89	2019181.89	{(cto1 [tipo_obra_Obra, numero_contrato_12RI00-FISE-130-01-090/2025, contratista_DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante_COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto_2019181.89, importe_modificado_201918189])}	{(meta1 [unidad_Metro lineales, avance_2069.86])}	Terminado	Validado avances

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR																											
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																											
SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DEFINITIVO 2026 (DESTINO DEL GASTO)																											
FAIS- FISE 2026 (INFORME DEFINITIVO)																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	5	OAX250402603652	Proyecto de inversión	832719.6	{ff: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun Rendimientos FAIS entidades, monto: 832719.6, modificado: 832237.25}}	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132448	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda Bienestar	132448	23	21	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2496, meta_modificada: 2496}}	{geol: {cve_municipio: 273, localidad: 1, direccion: Calle BUSTAMANTE Pueblo SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle HUZARES Calle BENITO JUÁREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS, lon: -97.01236344, lat: 16.93945451}}	30/11/2025	31/12/2025	832237.25	832237.25	832237.25	832237.25	832237.25	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: 12R100-FISE-PF25-12902-123/2025, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA CARACOSA DE CV, convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 832237.25, importe_modificado: 832237.25}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2496}}	Terminado	Validado avances


LIC. NEFTALI AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR




LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR