

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	OAX17170200 87951	Proyecto de inversión	3,480,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:179885.3}}	Construccion Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-0976-2017	N	0	0	1114	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 987.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: , lon: 97.976944, lat:16.427777}}	08-05-2017		1,796,885.30	1,796,885.30	1,796,885.30	1,796,885.30	1,796,885.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1529711, contratista:SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HOVIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2055322.88, importe_modificado:2055322.88}}	{meta1: {avance:868.2}}	988442/proyecto_PROC ESO, 988442/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 879130	Proyecto de inversión	2,916,711.86	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916711.86, modificado:2604938.11}}	Construccion Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matias Romero, Municipio De Matias Romero	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1013-2017	N	0	0	5289	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 1265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion: , lon: 95.041666, lat:16.872222}}	11-05-2017		2,604,938.11	2,604,938.11	2,604,938.11	2,604,938.11	2,604,938.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1532194, contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGUILEERA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2316694.87, importe_modificado:2916694.87}}	{meta1: {avance:215.05}}	988527/proyecto_INICIO ESO, 988527/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 879139	Proyecto de inversión	5,273,484.81	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273484.81, modificado:5253978.95}}	Rehabilitación De 0.83 Km De Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Morelos De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1014-2017	N	0	0	22985	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: , lon: 95.195833, lat:16.1825}}	11-05-2017		5,253,978.95	5,253,978.95	5,253,978.95	5,253,978.95	5,253,978.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1530836, contratista:PROYECTO S Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5253978.95, importe_modificado:5352978.95}}	{meta1: {avance:200.0}}	988537/proyecto_PROC ESO, 988537/proyecto_FIN ESO, 988537/proyecto_INICIO ESO, 988537/proyecto_FIN ESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 879153	Proyecto de inversión	6,661,579.15	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6661579.15, modificado:5992137.06}}	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1030-2017	N	0	0	3908	{meta1: {unidad_medida: 17, meta:1.0, meta_modificada: 675.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion: , lon: 96.959722, lat:17.798611}}	12-05-2017		5,992,137.06	5,992,137.06	5,992,137.06	5,992,137.06	5,992,137.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1672636, contratista:MECANICA PROFESIONAL EM CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5992137.06, importe_modificado:5992137.06}}	{meta1: {avance:675.0}}	988554/proyecto_FIN ESO, 988554/proyecto_PROC ESO, 988554/proyecto_INICIO ESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 879170	Proyecto de inversión	7,365,599.94	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7365599.94, modificado:7350179.21}}	Rehabilitación De 1.28 Km De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1031-2017	N	0	0	22985	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 1250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: , lon: 95.195833, lat:16.1825}}	12-05-2017		7,350,179.21	7,350,179.21	7,350,179.21	7,350,179.21	7,350,179.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1531024, contratista:GRUPO VIGNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:7350719.21, importe_modificado:7350719.21}}	{meta1: {avance:1250.0}}	988572/proyecto_PROC ESO, 988572/proyecto_INICIO ESO, 988572/proyecto_FIN ESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 904506	Proyecto de inversión	6,960,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960000.0, modificado:1770265.82}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez Municipio De Huatla De Jimenez Oaxaca	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1784-2017	N	0	0	4452	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 6974.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , lon: 96.843055, lat:18.130555}}	03-08-2017		1,770,265.82	1,770,265.82	1,770,265.82	1,770,265.82	1,770,265.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1614929, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALETRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2:9052415527, importe_modificado:29052415527}}	{meta1: {avance:2092.42}}	1030558/proyecto_INICIO ESO, 1030558/proyecto_PRO CESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 904507	Proyecto de inversión	3,480,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:2333885.25}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1785-2017	N	0	0	1776	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 6974.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: , lon: 97.976944, lat:16.427777}}	03-08-2017		2,333,885.25	2,333,885.25	2,333,885.25	2,333,885.25	2,333,885.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615018, contratista:SHIWA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2628362.06, importe_modificado:2628362.06}}	{meta1: {avance:3766.33}}	1030559/proyecto_INICIO ESO, 1030559/proyecto_PRO CESO, 1030559/proyecto_FIN ESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17170200 904509	Proyecto de inversión	7,517,810.20	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7517810.2, modificado:6797100.33}}	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlaciula De Matamoros, Municipio De Tlaciula De Matamoros, Oaxaca	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-1787-2017	N	0	0	12233	{meta1: {unidad_medida: 12, meta:1.0, meta_modificada: 121.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion: , lon: 96.479166, lat:16.954166}}	03-08-2017		6,797,100.33	6,797,100.33	6,797,100.33	6,797,100.33	6,797,100.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615108, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALETRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6797100.33, importe_modificado:6797100.33}}	{meta1: {avance:121.0}}	1030561/proyecto_INICIO ESO, 1030561/proyecto_FIN ESO, 1030561/proyecto_INICIO ESO	En Ejecución	Validado avances

2018	3	OAX17170300 971208	Proyecto de inversión	3,481,806.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481806.12, modificado:2719066.02}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Matamoros.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FORTALECE-3230-2017	N	0	0	12233	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 2160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon: 96.479166, lat:16.954166}}	10-10-2017	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1672571, contratista:CONSTRUCIONES OCHO REGIONES COCRESA SA DE CV, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:2719066.02, importe_modificado:2719066.02}}	{(1105997/proyecto_PRO CESO, 1105997/proyecto_FINI CIO, 1105997/proyecto_PRO CESO, 1105997/proyecto_FINI CIO, 1105997/proyecto_PRO CESO)}	{(meta1: {avance:2160.0})}	En Ejecución	Validado avances
------	---	-----------------------	-----------------------	--------------	---	---	--------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---	---	---	-------	---	---	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	----------------------------	--------------	------------------