

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	OAX00180201131735	Proyecto de inversión	1,713,918.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713918.51, modificado:1713918.51}}	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 136 Sanitarios Ecologicos Secos (2a Etapa 45 Sanitarios) En La Localidad De San Isidro Arrenal, Municipio San Juan Lalana	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROII-0748-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada:136.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:205, localidad:16, direccion:~, lon:-95.809166, lat:17.552777}}	25-05-2018		1,713,918.51	1,405,100.14	0.00	0.00	0.00	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820311, contratista:ASISTENCIA A OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2007285.92, importe_modificado:2007285.92}}	{meta1: {avance:80.0}}	1270156/proyecto_PROCESO, 1270156/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX00180301131736	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 74 Sanitarios Ecologicos Secos (1er Etapa: 48 Sanitarios) Para Beneficiar A La Localidad De Peña Negra, En El Municipio De Santa Lucía Monteverde	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROII-0749-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:35, direccion:~, lon:-97.797465, lat:16.915787}}	25-05-2018		1,750,000.00	1,526,998.72	0.00	0.00	0.00	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820352, contratista:ASISTENCIA A OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2181426.74, importe_modificado:2181426.74}}	{meta1: {avance:44.0}}	1270157/proyecto_PROCESO, 1270157/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX00180201131737	Proyecto de inversión	1,003,728.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003728.93, modificado:1003728.93}}	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 37 Sanitarios Rurales, Para Beneficiar A La Localidad De San Jose, En El Municipio De San Lorenzo Texmelucan	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROII-0750-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada:139.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:229, localidad:20, direccion:~, lon:-97.207222, lat:16.525277}}	25-05-2018		1,003,728.93	945,250.93	0.00	0.00	0.00	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820318, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1350358.37, importe_modificado:1350358.37}}	{meta1: {avance:34.0}}	1270175/proyecto_PROCESO, 1270175/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX00180301131752	Proyecto de inversión	1,925,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925000.0, modificado:1925000.0}}	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 91 Sanitarios Rurales (1er Etapa: 62 Sanitarios), Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Jareta, Municipio De Totontepec Villa De Morelos	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROII-0751-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:~, lon:-96.026111, lat:17.236111}}	25-05-2018		1,925,000.00	1,909,351.75	572,805.53	572,805.53	572,805.53	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820466, contratista:CONSTRUCCIONES JIVACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2727645.36, importe_modificado:2727645.36}}	{meta1: {avance:39.06}}	1270175/proyecto_PROCESO, 1270175/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances